Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"
Наименование объекта: "Реконструкция пристройки к школе №27 в селе Умирзак"
И его адрес: г.Актау, село Умирзак

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№58/21	28.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Реконструкция пристройки к школе №27 в селе Умирзак		12627227,78						12627227,78
Итого выполненных работ за август месяц		11274310,52					1352917,26	12627227,78
Удержание 5%		563715,53					67645,86	631361,39
Всего к оплате		10710594,99					1285271,40	**11995866,39**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1
БИН 180940017282
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292432032

И.О. Руководитель _____ Манкешова А. Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе,
Микрорайон АШЫБУЛАК-2, 44/2
БИН 070540013468
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ599650000071888749
АО "ForteBank"
Тел.: 87293122070

Директор _____ Нурбосинов Н.О.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мкангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Договор - №58/21 от 28.07.2021 г.
Наименование объекта - "Реконструкция пристройки к школе №27 в селе Умирзак"

АКТ №1 от 18.08.2021г.

приемки выполненных работ за август месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 01-01-01. Демонтажные работы										
1	1146-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Система водопровода. Разборка**	м3 строительного объема	559.55		254.04	21.62	142148.08	12097.47	16881.62	100015.98	261537.19
		НР - 84%; СП - 8%				202.25	10.54	113168.99	5897.66		19373.13	
2	1146-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Система центрального отопления. Разборка**	м3 строительного объема	559.55		1169.99	141.35	654667.90	79092.39	16881.62	502787.23	1250051.54
		НР - 84%; СП - 8%				998.47	71.24	558693.89	39862.34		92596.41	
3	1146-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Система канализации. Разборка**	м3 строительного объема	559.55		1306.62	143.82	731119.22	80474.48	--	580871.99	1416950.51
		НР - 84%; СП - 8%				1162.80	73.04	650644.74	40869.53		104959.30	
4	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	559.55		2261.47	618.42	1265405.54	346036.91	--	901201.38	2339935.48
		НР - 84%; СП - 8%				1643.05	274.31	919368.63	153490.16		173328.55	
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	559.312		224.95	210.45	125817.23	117707.21	--	31733.13	170154.38
		НР - 72%; СП - 8%				14.50	64.30	8110.02	35963.76		12604.03	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	67.89		2240.70	--	152121.12	--	--	109527.21	282580.20
		НР - 72%; СП - 8%				2240.70	--	152121.12	--		20931.87	
7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	90		43258.31	19202.25	3893247.90	1728202.50	181031.40	2432702.16	6832026.06
		НР - 84%; СП - 8%				22044.60	10134.00	1984014.00	912060.00		506076.00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6964527.00	2363611.00	214794.64	4658839.08	12553235.36
								4386121.39	1188143.45	--	929869.29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6964527.00				
	Материалы		Тенге				214794.64				
	Всего заработная плата		Тенге					5574264.84			
		Накладные расходы	Тенге				4658839.08				
		Сметная прибыль	Тенге				929869.29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12553235.36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3252.84
		Сметная заработная плата	Тенге					5574264.84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12553235.36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3252.84
		Сметная заработная плата	Тенге					5574264.84			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-01-01. Архитектурные решения									
		Демонтажные работы									
1	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/Демонтаж крыльца**	м3	1.75	29902.18	15329.49	52328.82	26826.61	--	33355.31	92538.86
		НР - 84%; СП - 8%			14572.69	8118.00	25502.21	14206.50		6854.73	
2	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	32.1	2356.29	228.41	75636.91	7331.96	--	51975.19	137821.07
		НР - 72%; СП - 8%			2127.88	120.96	68304.95	3882.82		10208.97	
5	1209-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Сцена деревянные с площадками и ступенями. Разборка**	м2 горизонтальной проекции	4.375	2701.61	--	11819.54	--	--	8510.07	21955.98
		НР - 72%; СП - 8%			2701.61	--	11819.54	--		1626.37	
6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	7.2389	2702.58	--	19563.71	--	--	14085.87	36341.54
		НР - 72%; СП - 8%			2702.58	--	19563.71	--		2691.97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				159348.98	34158.57	--	107926.44	288657.46
							125190.41	18089.32	--	21382.03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159348.98				
	Всего заработная плата		Тенге					143279.73			
		Накладные расходы	Тенге				107926.44				
		Сметная прибыль	Тенге				21382.04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288657.46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96.83
		Сметная заработная плата	Тенге					143279.73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				288657.46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96.83
		Сметная заработная плата	Тенге					143279.73			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12841892.81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4511311.80				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2397769.53			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1206232.77			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						214794.64		
		- Накладные расходы	Тенге							4766765.52	
		- Сметная прибыль	Тенге							951251.32	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				12841892.81			
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0.0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО с временным		Тенге			13034521,2					
	Зимнее удорожание 0,5%		Тенге			65172,61					
	ИТОГО с зимним удорожанием		Тенге			13099693,81					
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			261993,88					
	ИТОГО с непредвиденными затратами		Тенге			13361687,68					
	Итого в текущих ценах на 2021 год - к=1,050036		Тенге			14030253,09					
	ИТОГО с понижающим коэфф К=0,80357142857		Тенге			11274310,52					
	НДС 12%		Тенге			1352917,26					
	Итого:		Тенге			12627227,78					
	удержание 5%		Тенге			631361,39					
	ВСЕГО по акту с НДС		Тенге			11995866,39					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
_____ Манкенова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"
_____ Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
_____

Авторский надзор
_____