ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20221027-14704491
1.1. Номер учетной системы: 00000000031
2. Дата выписки: 27.10.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 27.10.2022
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство школы №207 на 250 мест в н.п.Байсын Шиелийского района Кызылординской области
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №122 к договору №27 от 28.03.2022г.
27.4. Дата: 22.07.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 29
32.2 Дата: 27.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы №207 на 250 мест в н.п.Байсын Шиелийского района Кызылординской области			Работа	1	46314784.72	46314784.72			46314784.72	12%	5557774.17	51872558.89			1	
							Всего по счету:	46314784.72		0.00	46314784.72		5557774.17	51872558.89				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
BEMolu3VXGLsZhW4q4G5OkBmlFKy6a/8Ty+IrZhcQHS IP6bl6aaii/5OfflgY6dkY9g0KBmQacJulTBybLcVyQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1**	**060140001844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**	**060140014529**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №122 от 22.07.2022г. к договору №27 от 28.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
29	27.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы №207 на 250 мест в н.п.Байсын Шиелийского района Кызылординской области			Работа	1	51 872 558,89	51 872 558,89
				Итого	1	x	51 872 558,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы № 207 на 250 мест в н.п. Байсын Шиелийского района Кызылординской области"
Доп.соглашение № 122 от 22.07.2022 г. к договору №27 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		27	28.03.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	853 468 869,34									
Акт вып работ	172 152 000,89	46 314 784,73							5 557 774,17	51 872 558,89
Всего к оплате:		**46 314 784,73**							**5 557 774,17**	**51 872 558,89**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ **Б. Рысбай**

Технадзор _____ **Н. Арзикулов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «КрезСервис» _____ **М. Дарменкулова**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 г.

Строительство школы № 207 на 250 мест в н.п. Байсын Шиелийского района Кызылординской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК А										
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000										
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ										
1	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	3,15		5713,50	1259,40	17997,54	3967,12	3687,77	10243,94	30500,79
		НР - 91%; СП - 8%				3283,38	290,29	10342,65	914,43		2259,32	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,14212		63809,61	2164,41	9068,62	307,61	–	8235,82	18688,80
		НР - 93%; СП - 8%				61645,20	666,36	8761,02	94,70		1384,36	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток										
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	6,8		5475,17	1309,36	37231,18	8903,65	8135,20	20114,26	61933,08
		НР - 91%; СП - 8%				2969,46	281,07	20192,33	1911,25		4587,64	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	205		848,60	19,04	173963,13	3903,92	117255,31	49578,15	241424,58
		НР - 93%; СП - 8%				257,58	2,47	52803,90	505,94		17883,30	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
5	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	41		2024,68	42,44	83011,68	1740,04	72758,69	8246,41	98558,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики			207,63	8,64	8512,95	354,16		7300,65	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,04	2440,03 1002,01	1156,99 251,24	2537,64 1042,09	1203,27 261,29	292,27	1186,07 297,90	4021,61
7	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	1,0556	21305,00 --	-- --	22489,56 --	-- --	22489,56	-- 1799,16	24288,72
8	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	63	443,56 158,80	247,53 53,06	27944,47 10004,65	15594,33 3342,91	2345,49	15750,12 3495,57	47190,15
9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,081432	71175,06 56748,30	6108,52 1271,02	5795,93 4621,13	497,43 103,50	677,37	5575,06 909,68	12280,67
10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,081432	256599,00 --	-- --	20895,37 --	-- --	20895,37	-- 1671,63	22567,00
11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60,55	3220,20 1249,93	242,24 50,72	194983,17 75683,26	14667,84 3070,94	104632,07	73241,41 21457,97	289682,54
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	379,56	212,31 67,90	30,16 10,86	80584,46 25770,49	11448,17 4121,72	43365,79	28098,68 8694,65	117377,79
13	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	379,56	1066,91 323,82	92,17 33,38	404957,54 122907,98	34983,17 12668,69	247066,38	127442,07 42591,97	574991,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	379,56	1513,00 130,60	56,07 27,48	574274,66 49571,75	21282,46 10429,47	503420,45	56401,15 50454,06	681129,88
		ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
15	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	29	4159,34 2042,76	952,97 199,91	120620,95 59240,04	27636,18 5797,33	33744,73	76744,10 15789,20	213154,25
16	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	33	6303,25 3231,90	1270,20 271,73	208007,38 106652,70	41916,76 8966,98	59437,92	136431,23 27555,09	371993,70
17	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,01134	254758,09 225930,00	10967,21 1320,38	2888,96 2562,05	124,37 14,97	202,54	3040,88 474,39	6404,23
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01134	220525,00 --	-- --	2500,75 --	-- --	2500,75	-- 200,06	2700,81
19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,05024	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	35681,25 2851,03	306,89 63,86	32523,33	3439,57 3129,67	42250,49
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,93	36734,89 8487,18	1787,31 389,60	70898,34 16380,26	3449,50 751,93	51068,58	15590,29 6919,09	93407,72
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА - 2 ШТ									
21	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,86	18939,80 10515,40	5052,86 995,65	110987,22 61620,24	29609,76 5834,53	19757,22	61383,84 13789,68	186160,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00446	220525,00	--	983,54	--	983,54	--	1062,22
		СП - 8%			--	--	--	--		78,68	
23	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	5,9772	21305,00	--	127344,25	--	127344,25	--	137531,79
		СП - 8%			--	--	--	--		10187,54	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	7,68	21316,37	2357,60	163709,73	18106,37	111398,63	35335,88	214969,26
		НР - 93%; СП - 8%			4453,74	493,60	34204,72	3790,85		15923,65	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
25	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	2176,41	1273,10	13058,44	7638,62	185,72	8063,36	22811,54
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	5234,09	1599,26		1689,74	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
26	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	8	443,56	247,53	3548,50	1980,23	297,84	2000,02	5992,40
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	1270,43	424,50		443,88	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
27	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,394	71465,00	--	99622,21	--	99622,21	--	107591,99
		СП - 8%			--	--	--	--		7969,78	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	5,8	619,57	99,33	3593,50	576,14	1799,63	1248,05	5228,87
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	1217,72	138,85		387,32	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
29	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли	5,8	3263,84	125,98	18930,25	730,68	16376,72	1761,77	22347,38
		НР - 92%; СП - 8%			314,29	15,88	1822,85	92,11		1655,36	
		Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра									
		ВХОД В ПОДВАЛ									
30	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	1564,40	801,81	15644,03	8018,11	2518,44	9462,11	27114,63
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	5107,48	2911,26		2008,49	
31	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2214,37	1125,23	13286,24	6751,40	2234,25	7977,64	22964,98
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,2	23504,00	--	75212,80	--	75212,80	--	81229,82
		СП - 8%			--	--	--	--		6017,02	
33	СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	3,2	270,00	--	864,00	--	864,00	--	933,12
		СП - 8%			--	--	--	--		69,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2743117,27	265344,02	1785094,84	766591,87	3790485,87
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				692678,41	70625,55	--	280776,73	
		Материалы	Тенге				2743117,27				
		Всего заработная плата	Тенге				1347747,53				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					763303,96			
		Местные материалы	Тенге				24379,66				
		Накладные расходы	Тенге				412967,64				
		Сметная прибыль	Тенге				766591,87				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280776,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3790485,87				
		Сметная заработная плата	Тенге								720,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					763303,96			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3790485,87				
		Сметная заработная плата	Тенге								720,30
								763303,96			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ									
34	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	5,74	71465,00	--	410209,10	--	410209,10	--	443025,83
		СП - 8%			--	--	--	--		32816,73	
35	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	м3	2,7	78957,00	--	213183,90	--	213183,90	--	230238,61
					--	--	--	--		17054,71	
36	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	шт.	14	1645,00	--	23030,00	--	23030,00	--	24872,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1842,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				646423,00	--	646423,00	--	698136,84
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	51713,84	
		Местные материалы	Тенге				646423,00				
		Сметная прибыль	Тенге				646423,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51713,84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				698136,84				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				698136,84				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3389540,27	265344,02	2431517,84	766591,87	4488622,71
		Материалы	Тенге				692678,41	70625,55	--	332490,57	
		Всего заработная плата	Тенге				3389540,27				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1347747,53				
		Местные материалы	Тенге					763303,96			
		Накладные расходы	Тенге				24379,66				
		Сметная прибыль	Тенге				1059390,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				766591,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				332490,57				
		Сметная заработная плата	Тенге				4488622,71				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								720,30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4488622,71	763303,96			
											720,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					763303,96			
		ОТДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 3.РРАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
37	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2	1601,01	901,41	3202,02	1802,83	--	2388,35	6037,60
		НР - 118%; СП - 8%			699,60	312,42	1399,19	624,84		447,23	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
38	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	20	2120,51	1218,79	42410,23	24375,73	--	31346,52	79657,29
		НР - 118%; СП - 8%			901,73	426,52	18034,50	8530,35		5900,54	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
39	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,92	5713,50	1259,40	5256,42	1158,65	1077,06	2991,88	8908,17
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	3020,71	267,07		659,86	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
40	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,9384	21709,00	--	20371,73	--	20371,73	--	22001,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1629,74	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ									
41	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	15	1564,40	801,81	23466,04	12027,16	3777,66	14193,16	40671,94
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	7661,22	4366,88		3012,74	
42	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	30	2214,37	1125,23	66431,18	33757,01	11171,25	39888,19	114824,92
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	21502,92	12300,63		8505,55	
43	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20	3347,67	1780,70	66953,45	35613,95	10463,15	40102,46	115620,39
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	20876,36	13108,78		8564,47	
44	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20	4727,58	2665,41	94551,68	53308,21	14953,07	54804,51	161304,69
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	26290,40	20154,10		11948,50	
45	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	3	5713,50	1259,40	17140,51	3778,21	3512,16	9756,13	29048,37
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	9850,14	870,88		2151,73	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
46	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	3,06	21709,00 --	--	66429,54 --	--	66429,54	-- 5314,36	71743,90
47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,09724	63809,61 61645,20	2164,41 666,36	6204,85 5994,38	210,47 64,80	--	5635,03 947,19	12787,07
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,41	5475,17 2969,46	1309,36 281,07	13195,17 7156,40	3155,56 677,37	2883,21	7128,73 1625,91	21949,81
49	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,44615	21305,00 --	-- --	52115,23 --	-- --	52115,23	-- 4169,22	56284,44
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	69,3	848,60 257,58	19,04 2,47	58808,02 17850,29	1319,71 171,03	39638,01	16759,83 6045,43	81613,29
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	33	443,56 158,80	247,53 53,06	14637,58 5240,53	8168,46 1751,05	1228,59	8250,06 1831,01	24718,65
52	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,63	3220,20 1249,93	242,24 50,72	63212,54 24536,13	4755,24 995,58	33921,18	23744,49 6956,56	93913,60
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	332	212,31 67,90	30,16 10,86	70486,99 22541,37	10013,68 3605,25	37931,93	24577,83 7605,19	102670,00
54	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м2 покрытия	332	1066,91 323,82	92,17 33,38	354215,15 107507,24	30599,68 11081,26	216108,23	111473,20 37255,07	502943,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
55	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	332	1513,00	56,07	502316,33	18615,70	440340,36	49333,92	595782,27
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	43360,26	9122,63		44132,02	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
56	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	18	4159,34	952,97	74868,18	17153,49	20945,01	47634,27	132302,64
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	36769,68	3598,34		9800,20	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
57	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	30	6303,25	1270,20	189097,62	38106,15	54034,47	124028,39	338176,09
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	96957,00	8151,80		25050,08	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
58	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,00756	254758,09	10967,21	1925,97	82,91	135,03	2027,26	4269,48
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	1708,03	9,98		316,26	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00756	220525,00	--	1667,17	--	1667,17	--	1800,54
		СП - 8%			--	--	--	--		133,37	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0392	710216,06	6108,52	27840,47	239,45	25376,48	2683,74	32966,15
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	2224,53	49,82		2441,94	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -3 м									
61	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,12	36734,89	1787,31	4408,19	214,48	3175,25	969,34	5807,73
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	1018,46	46,75		430,20	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,003702	226241,00	--	837,54	--	837,54	--	904,55
		СП - 8%			--	--	--	--		67,00	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01101	220525,00	--	2427,98	--	2427,98	--	2622,22
		СП - 8%			--	--	--	--		194,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0392	649637,09 224532,00	1266,09 523,44	25465,77 8801,65	49,63 20,52	16614,49	8028,18 2679,52	36173,47
65	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,00756	254758,09 225930,00	10967,21 1320,38	1925,97 1708,03	82,91 9,98	135,03	2027,26 316,26	4269,48
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00756	220525,00 --	--	1667,17 --	--	1667,17	-- 133,37	1800,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1873536,69 492009,44	298589,28 99579,71	1082938,00 --	629772,74 200264,75	2703574,18
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1873536,69				
	Материалы		Тенге				909075,69				
	Всего заработная плата		Тенге					591589,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6599,86				
	Местные материалы		Тенге				167262,42				
		Накладные расходы	Тенге				629772,74				
		Сметная прибыль	Тенге				200264,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2703574,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,12
		Сметная заработная плата	Тенге					591589,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2703574,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,12
		Сметная заработная плата	Тенге					591589,16			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ									
67	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	4,247	71465,00 --	--	303511,85 --	--	303511,85	-- 24280,95	327792,80
68	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,4	78957,00 --	--	189496,80 --	--	189496,80	-- 15159,74	204656,54
69	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	2415,00 --	--	9660,00 --	--	9660,00	-- 772,80	10432,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				502668,66 --	--	502668,65 --	-- 40213,49	542882,15
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				502668,66				
	Местные материалы		Тенге				502668,66				
		Сметная прибыль	Тенге				40213,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				542882,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				542882,15				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2376205,34 492009,44	298589,28 99579,71	1585606,62 --	629772,74 240478,25	3246456,32
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376205,34				
	Материалы		Тенге				909075,69				
	Всего заработная плата		Тенге					591589,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6599,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				669931,07				
		Накладные расходы	Тенге				629772,74				
		Сметная прибыль	Тенге				240478,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3246456,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,12
		Сметная заработная плата	Тенге					591589,16			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3246456,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								545,12
		Сметная заработная плата	Тенге					591589,16			
		ОТДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК В									
		РАЗДЕЛ 5.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		ВХОД В ПОДВАЛ									
70	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**1564,40**	**801,81**	**15644,03**	**8018,11**	**2518,44**	**9462,11**	**27114,63**
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	5107,48	2911,26		2008,49	
71	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**2214,37**	**1125,23**	**13286,24**	**6751,40**	**2234,25**	**7977,64**	**22964,98**
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	
72	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2**	**23504,00**	**--**	**75212,80**	**--**	**75212,80**	**--**	**81229,82**
		СП - 8%			--	--	--	--		6017,02	
73	**СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2017**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**3,2**	**270,00**	**--**	**864,00**	**--**	**864,00**	**--**	**933,12**
		СП - 8%			--	--	--	--		69,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**105007,06**	**14769,51**	**80829,49**	**17439,75**	**132242,55**
							9408,06	**5371,38**	**--**	**9795,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105007,06				
	Материалы		Тенге				4752,69				
	Всего заработная плата		Тенге					14779,45			
	Местные материалы		Тенге				76076,80				
		Накладные расходы	Тенге				17439,75				
		Сметная прибыль	Тенге				9795,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132242,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,44
		Сметная заработная плата	Тенге					14779,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				132242,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,44
		Сметная заработная плата	Тенге					14779,45			
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ									
74	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**157,8816**	**13210,10**	**2370,17**	**2085632,00**	**374206,23**	**688207,71**	**1029503,63**	**3364346,44**
		НР - 93%; СП - 8%			6480,92	530,62	1023218,00	83775,13		249210,85	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	4,866477	61250,00	--	298071,72	--	298071,72	--	321917,45
		СП - 8%			--	--	--	--		23845,74	
76	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	36	7676,00	--	276336,00	--	276336,00	--	298442,88
		СП - 8%			--	--	--	--		22106,88	
77	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	99	21258,53	2357,60	2104594,52	233402,40	1445810,90	441050,29	2749296,39
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	425381,22	48866,40		203651,58	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
78	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68	3220,20	242,24	218973,66	16472,55	117505,87	82252,94	325324,73
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	84995,24	3448,78		24098,13	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
		ПЕРЕГОРОДКИ Т=0,18М									
79	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	11,2644	21258,53	2357,60	239464,59	26556,95	164506,99	50183,50	312819,94
		НР - 93%; СП - 8%			4296,78	493,60	48400,65	5560,11		23171,85	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
80	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,04592	63809,61	2164,41	2930,14	99,39	--	2661,05	6038,48
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	2830,75	30,60		447,30	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04592	219813,00	--	10093,81	--	10093,81	--	10901,32
		СП - 8%			--	--	--	--		807,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5236096,40	650737,52	3000533,00	1605651,42	7389087,65
							1584825,88	141681,02	--	547339,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5236096,40				
	Материалы		Тенге				507806,96				
	Всего заработная плата		Тенге					1726506,90			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286429,81				
	Местные материалы		Тенге				2206296,23				
		Накладные расходы	Тенге				1605651,42				
		Сметная прибыль	Тенге				547339,83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7389087,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1636,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1726506,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7389087,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1636,25
		Сметная заработная плата	Тенге					1726506,90			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
82	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	52	4159,34	952,97	216285,84	49554,53	60507,80	137610,11	382207,63
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	106223,52	10395,22		28311,68	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
83	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	97	6303,25	1270,20	611415,64	123209,88	174711,46	401025,12	1093436,00
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	313494,30	26357,50		80995,26	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
84	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	28	5429,00	--	152012,00	--	152012,00	--	164172,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12160,96	
85	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,02052	254758,09	10967,21	5227,64	225,05	366,51	5502,55	11588,60
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	4636,08	27,09		858,41	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02052	220525,00	--	4525,17	--	4525,17	--	4887,19
		СП - 8%			--	--	--	--		362,01	
87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,11576	710216,06	6108,52	82214,61	707,12	74938,31	7925,25	97351,05
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	6569,18	147,13		7211,19	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,18	36734,89	1787,31	43347,17	2109,02	31223,28	9531,89	57109,38
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	10014,87	459,73		4230,32	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17468	211022,00	--	36861,32	--	36861,32	--	39810,23
		СП - 8%			--	--	--	--		2948,91	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02345	226241,00	--	5305,35	--	5305,35	--	5729,78
		СП - 8%			--	--	--	--		424,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0016	220525,00	--	352,84	--	352,84	--	381,07
		СП - 8%			--	--	--	--		28,23	
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11024	243344,00	--	26826,24	--	26826,24	--	28972,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2146,10	
93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00448	649637,09	1266,09	2910,37	5,67	1898,80	917,51	4134,11
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	1005,90	2,35		306,23	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 -3 ШТ									
94	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3	36734,89	1787,31	110204,67	5361,92	79381,22	24233,61	145193,35
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	25461,54	1168,80		10755,06	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0717	226241,00	--	16221,48	--	16221,48	--	17519,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1297,72	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0276	220525,00	--	6086,49	--	6086,49	--	6573,41
		СП - 8%			--	--	--	--		486,92	
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,48924	211022,00	--	103240,40	--	103240,40	--	111499,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8259,23	
98	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2814	243344,00	--	68477,00	--	68477,00	--	73955,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5478,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1491514,26	181173,19	842935,67	586746,04	2244521,13
							467405,40	38557,82	--	166260,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1491514,26				
	Материалы		Тенге				423027,36				
	Всего заработная плата		Тенге					505963,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267896,30				
	Местные материалы		Тенге				152012,00				
		Накладные расходы	Тенге				586746,04				
		Сметная прибыль	Тенге				166260,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244521,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422,74
		Сметная заработная плата	Тенге					505963,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2244521,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422,74
		Сметная заработная плата	Тенге					505963,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕМЫЧКИ									
99	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**116**	**443,56**	**247,53**	**51453,31**	**28713,36**	**4318,68**	**29000,22**	**86889,81**
		НР - 118%; СП - 8%			**158,80**	**53,06**	**18421,26**	**6155,19**		**6436,28**	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
100	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**2176,41**	**1273,10**	**2176,41**	**1273,10**	**30,95**	**1343,89**	**3801,92**
		НР - 118%; СП - 8%			**872,35**	**266,54**	**872,35**	**266,54**		**281,62**	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
101	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,291**	**71465,00**	**--**	**92261,32**	**--**	**92261,32**	**--**	**99642,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7380,91**	
102	**1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**24034,50**	**4204,87**	**96137,98**	**16819,49**	**19832,09**	**74548,01**	**184340,87**
		НР - 118%; СП - 8%			**14871,60**	**922,47**	**59486,40**	**3689,88**		**13654,88**	
		Состав работ: 1. Сварка закладных и крепежных изделий 2. Сварка ванным способом с подготовкой 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стыков 5. Заделка швов раствором 6. Заделка сварных швов раствором 7. Оштукатуривание примыканий ригелей									
103	**2104-0106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,4**	**78957,00**	**--**	**189496,80**	**--**	**189496,80**	**--**	**204656,54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15159,74**	
104	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**1716,04**	**56,58**	**6864,15**	**226,33**	**1965,74**	**5568,97**	**13427,77**
		НР - 118%; СП - 8%			**1168,02**	**11,85**	**4672,08**	**47,39**		**994,65**	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
105	**2104-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**2415,00**	**--**	**9660,00**	**--**	**9660,00**	**--**	**10432,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**772,80**	
106	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,9**	**2927,84**	**13,61**	**99253,90**	**461,52**	**64754,20**	**31419,03**	**141126,77**
		НР - 92%; СП - 8%			**1004,08**	**3,33**	**34038,18**	**112,95**		**10453,83**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**547303,87**	**47493,81**	**382319,79**	**141880,13**	**744318,71**
							117490,27	**10271,95**	**--**	**55134,72**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**547303,87**				
		Материалы	Тенге				**90901,67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**127762,22**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				291418,11				
		Накладные расходы	Тенге				141880,13				
		Сметная прибыль	Тенге				55134,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744318,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,44
		Сметная заработная плата	Тенге					127762,22			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				744318,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,44
		Сметная заработная плата	Тенге					127762,22			
		РАЗДЕЛ 9.ОКНА									
107	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**1,7168**	**2950,35**	**159,01**	**5065,16**	**272,99**	**2245,99**	**2407,84**	**8070,84**
		НР - 90%; СП - 8%			**1483,10**	**75,25**	**2546,19**	**129,19**		**597,84**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
108	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**60,6848**	**2272,05**	**164,33**	**137879,20**	**9972,14**	**61268,59**	**64191,72**	**218236,60**
		НР - 90%; СП - 8%			**1098,11**	**77,21**	**66638,48**	**4685,66**		**16165,67**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
109	**2109-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,7168**	**13350,00**	**--**	**22919,28**	**--**	**22919,28**	**--**	**24752,82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1833,54**	
110	**2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**60,6848**	**16190,00**	**--**	**982486,91**	**--**	**982486,91**	**--**	**1061085,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78598,95**	
111	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**38,81**	**1559,87**	**9,26**	**60538,45**	**359,30**	**51607,75**	**7868,82**	**73879,85**
		НР - 90%; СП - 8%			**220,86**	**4,43**	**8571,40**	**171,74**		**5472,58**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	38,81	2426,00	--	94153,06	--	94153,06	--	101685,30
		СП - 8%			--	--	--	--		7532,24	
113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,89	2927,84	13,61	23100,69	107,42	15071,11	7312,57	32846,32
		НР - 92%; СП - 8%			1004,08	3,33	7922,16	26,29		2433,06	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1326142,75	10711,84	1229752,69	81780,96	1520557,60
							85678,22	5012,88	--	112633,90	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1326142,75				
	Материалы		Тенге				130193,44				
	Всего заработная плата		Тенге					90691,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1099559,25				
		Накладные расходы	Тенге				81780,96				
		Сметная прибыль	Тенге				112633,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520557,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,84
		Сметная заработная плата	Тенге					90691,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1520557,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,84
		Сметная заработная плата	Тенге					90691,10			
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
114	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	998,81817	2223,95	72,77	2221323,21	72684,60	1265383,70	752332,38	3211548,00
		НР - 80%; СП - 8%			884,30	57,23	883254,91	57160,57		237892,45	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2221323,21	72684,60	1265383,70	752332,38	3211548,00
							883254,91	57160,57	--	237892,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2221323,21				
	Материалы		Тенге				1265383,70				
	Всего заработная плата		Тенге					940415,47			
		Накладные расходы	Тенге				752332,38				
		Сметная прибыль	Тенге				237892,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3211548,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794,46
		Сметная заработная плата	Тенге					940415,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3211548,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794,46
		Сметная заработная плата	Тенге					940415,47			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				10927387,55	977570,47	6801754,34	3185830,67	15242275,68
							3148062,74	258055,62	--	1129057,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10927387,55				
	Материалы		Тенге				2422065,82				
	Всего заработная плата		Тенге					3406118,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1653885,37				
	Местные материалы		Тенге				2725803,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3185830,67				
		Сметная прибыль	Тенге				1129057,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15242275,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3057,16
		Сметная заработная плата	Тенге					3406118,36			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				15242275,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3057,16
		Сметная заработная плата	Тенге					3406118,36			
		ОТДЕЛ 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК Г									
		РАЗДЕЛ 11.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
115	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	3	1601,01	901,41	4803,03	2704,24	--	3582,53	9056,41
		НР - 118%; СП - 8%			699,60	312,42	2098,79	937,25		670,84	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
116	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	35	2120,51	1218,79	74217,90	42657,52	--	54856,41	139400,25
		НР - 118%; СП - 8%			901,73	426,52	31560,38	14928,11		10325,94	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
117	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	10	3063,90	1691,76	30639,00	16917,60	--	23343,90	58301,53
		НР - 118%; СП - 8%			1372,14	606,16	13721,40	6061,57		4318,63	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
118	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	21709,00	--	22143,18	--	22143,18	--	23914,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1771,45	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ									
119	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	28	1564,40	801,81	43803,28	22450,71	7051,63	26493,90	75920,96
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	14300,94	8151,52		5623,77	
120	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	61	2214,37	1125,23	135076,73	68639,26	22714,87	81105,98	233477,33
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	43722,60	25011,28		17294,62	
121	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	36	3347,67	1780,70	120516,21	64105,10	18833,66	72184,43	208116,69
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	37577,45	23595,80		15416,05	
122	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	56	4727,58	2665,41	264744,70	149262,99	41868,58	153452,64	451653,13
		НР - 118%; СП - 8%			1314,52	1007,71	73613,12	56431,49		33455,79	
123	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	13,72	5713,50	1259,40	78389,27	17279,02	16062,28	44618,04	132847,89
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	45047,97	3982,84		9840,58	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
124	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1683	63809,61	2164,41	10739,16	364,27	--	9752,94	22131,47
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	10374,89	112,15		1639,37	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	322	848,60	19,04	273249,40	6132,01	184176,63	77873,97	379213,24
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	82940,76	794,70		28089,87	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
126	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	110,8	2024,68	42,44	224333,99	4702,34	196625,91	22285,43	266348,97
		НР - 93%; СП - 8%			207,63	8,64	23005,74	957,09		19729,55	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
127	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	1,12	5475,17	1309,36	6132,19	1466,48	1339,92	3312,94	10200,74
		НР - 91%; СП - 8%			2969,46	281,07	3325,80	314,79		755,61	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
128	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,1368	21305,00	--	24219,52	--	24219,52	--	26157,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1937,56	
		ШАХТА ЛИФТА									
129	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	6,78	30944,69	3036,40	209805,00	20586,80	136473,54	54303,64	285237,33
		НР - 91%; СП - 8%			7779,45	1022,07	52744,67	6929,66		21128,69	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3077	220525,00	--	67855,54	--	67855,54	--	73283,99
		СП - 8%			--	--	--	--		5428,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33302	211022,00	--	70274,55	--	70274,55	--	75896,51
		СП - 8%			--	--	--	--		5621,96	
132	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1	41806,85	1787,31	41806,85	1787,31	31532,36	8077,87	53875,49
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	8487,18	389,60		3990,78	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	226241,00	--	3393,61	--	3393,61	--	3665,10
		СП - 8%			--	--	--	--		271,49	
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0152	211022,00	--	3207,53	--	3207,53	--	3464,14
		СП - 8%			--	--	--	--		256,60	
135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0972	243344,00	--	23653,04	--	23653,04	--	25545,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1892,24	
136	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	443,56	247,53	1774,25	990,12	148,92	1000,01	2996,20
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	635,22	212,25		221,94	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
137	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	44	443,56	247,53	19516,77	10891,28	1638,12	11000,08	32958,20
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	6987,38	2334,73		2441,35	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
138	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	24034,50	4204,87	24034,50	4204,87	4958,02	18637,00	46085,22
		НР - 118%; СП - 8%			14871,60	922,47	14871,60	922,47		3413,72	
		Состав работ: 1. Сварка закладных и крепежных изделий 2. Сварка ванным способом с подготовкой 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стыков 5. Заделка швов раствором 6. Заделка сварных швов раствором 7. Оштукатуривание примыканий ригелей									
139	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	м3	0,6	78957,00	--	47374,20	--	47374,20	--	51164,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3789,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,36	1500,17	242,24	12541,40	2025,15	66,83	10112,27	24465,97
		НР - 93%; СП - 8%			1249,93	50,72	10449,41	424,00		1812,29	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
141	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,19228	12001,00	--	2307,55	--	2307,55	--	2492,16
		СП - 8%			--	--	--	--		184,60	
142	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,421344	28651,00	--	12071,93	--	12071,93	--	13037,68
		СП - 8%			--	--	--	--		965,75	
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
143	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	609,83	212,31	30,16	129473,13	18393,51	69674,79	45145,47	188588,09
		НР - 94%; СП - 8%			67,90	10,86	41404,83	6622,27		13969,49	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
144	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	609,83	1066,91	92,17	650635,62	56206,63	396955,67	204758,13	923825,25
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	197473,32	20354,48		68431,50	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
145	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	609,83	1513,00	56,07	922673,40	34194,02	808833,63	90618,38	1094355,13
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	79645,75	16756,79		81063,34	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
146	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	82	6303,25	1270,20	516866,83	104156,81	147694,22	339010,93	924347,98
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	265015,80	22281,60		68470,22	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
147	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01458	254758,09	10967,21	3714,37	159,90	260,41	3909,71	8234,01
		НР - 118%; СП - 8%			225930,00	1320,38	3294,06	19,25		609,93	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01458	220525,00	--	3215,25	--	3215,25	--	3472,47
		СП - 8%			--	--	--	--		257,22	
149	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07382	710216,06	6108,52	52428,15	450,93	47788,06	5053,92	62080,64
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	4189,16	93,83		4598,57	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4131631,00**	**650728,86**	**2414414,00**	**1364490,55**	**5935811,31**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1066488,21	218619,49	--	439689,73	
		Материалы	Тенге				4131631,00				
		Всего заработная плата	Тенге				2110771,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1285107,70			
		Местные материалы	Тенге				171599,53				
		Накладные расходы	Тенге				132042,98				
		Сметная прибыль	Тенге				1364490,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				439689,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5935811,31				1159,57
		Сметная заработная плата	Тенге					1285107,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5935811,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159,57
		Сметная заработная плата	Тенге					1285107,70			
		РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ									
150	**2103-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**17,95465**	**61250,00**	**--**	**1099722,31**	**--**	**1099722,31**	**--**	**1187700,10**
		СП - 8%			--	--	--	--		87977,79	
151	**2103-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,28448**	**61250,00**	**--**	**813674,40**	**--**	**813674,40**	**--**	**878768,35**
		СП - 8%			--	--	--	--		65093,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1913396,71**	**--**	**1913396,71**	**--**	**2066468,45**
							--	--	--	153071,74	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1913396,71				
		Местные материалы	Тенге				1913396,71				
		Сметная прибыль	Тенге				153071,74				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2066468,45				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2066468,45				
		РАЗДЕЛ 13.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
152	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**655**	**5429,00**	**--**	**3555995,00**	**--**	**3555995,00**	**--**	**3840474,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		284479,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3555995,00**	**--**	**3555995,00**	**--**	**3840474,60**
							--	--	--	284479,60	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3555995,00				
		Местные материалы	Тенге				3555995,00				
		Сметная прибыль	Тенге				284479,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3840474,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3840474,60				
		РАЗДЕЛ 14.ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ									
153	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,454**	**71465,00**	**--**	**604165,11**	**--**	**604165,11**	**--**	**652498,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		48333,21	
154	**2104-0106-9902 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 25 СТ РК 937-92**	**м3**	**8,46**	**78957,00**	**--**	**667976,22**	**--**	**667976,22**	**--**	**721414,32**
		СП - 8%			--	--	--	--		53438,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**1645,00**	**--**	**13160,00**	**--**	**13160,00**	**--**	**14212,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1052,80**	
156	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**	**2415,00**	**--**	**19320,00**	**--**	**19320,00**	**--**	**20865,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1545,60**	
157	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**1552,00**	**--**	**6208,00**	**--**	**6208,00**	**--**	**6704,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**496,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1310829,33**	**--**	**1310829,33**	**--**	**1415695,68**
							--	**--**	**--**	**104866,35**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1310829,33**				
		Местные материалы	Тенге				**1310829,33**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104866,35**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1415695,68**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1415695,68**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**10911852,08**	**650728,86**	**9194635,00**	**1364490,55**	**13258450,04**
							1066488,21	**218619,49**	**--**	**982107,41**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10911852,08**				
		Материалы	Тенге				**2110771,46**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1285107,70**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**171599,53**				
		Местные материалы	Тенге				**6912264,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1364490,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**982107,41**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13258450,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1159,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1285107,70**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**13258450,04**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1159,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1285107,70**			
		ОТДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
158	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**31**	**258,57**	**9,71**	**8015,57**	**301,08**	**2528,19**	**3807,69**	**12769,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**167,30**	**3,30**	**5186,30**	**102,16**		**945,86**	
		Состав работ:									
		1. Заготовка труб									
		2. Прокладка									
		3. Установка коробок									
		4. Затягивание проволоки									
159	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**100**	**285,58**	**12,36**	**28558,50**	**1236,24**	**8202,26**	**14068,40**	**46037,05**
		НР - 72%; СП - 8%			**191,20**	**4,19**	**19120,00**	**419,44**		**3410,15**	
		Состав работ:									
		1. Заготовка труб									
		2. Прокладка									
		3. Установка коробок									
		4. Затягивание проволоки									
160	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**31**	**45,00**	**--**	**1395,00**	**--**	**1395,00**	**--**	**1506,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**111,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	100	70,00	--	7000,00	--	7000,00	--	7560,00
		СП - 8%			--	--	--	--		560,00	
162	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	131	316,26	144,41	41430,18	18917,13	6347,65	15664,14	61661,86
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	16165,40	5590,35		4567,55	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
163	1308-0401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	844	620,84	7,79	523985,63	6574,17	59153,22	331477,71	923900,41
		НР - 72%; СП - 8%			542,96	2,52	458258,24	2127,47		68437,07	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем 3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
164	2306-0131-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	856464,00	--	68517,12	--	68517,12	--	73998,49
		СП - 8%			--	--	--	--		5481,37	
165	2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	634532,00	--	50762,56	--	50762,56	--	54823,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4061,00	
166	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,067	541815,00	--	36301,61	--	36301,61	--	39205,73
		СП - 8%			--	--	--	--		2904,13	
167	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,356	260484,00	--	92732,30	--	92732,30	--	100150,89
		СП - 8%			--	--	--	--		7418,58	
168	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	400715,00	--	16028,60	--	16028,60	--	17310,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1282,29	
169	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,164	168496,00	--	27633,34	--	27633,34	--	29844,01
		СП - 8%			--	--	--	--		2210,67	
170	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,017	667780,00	--	11352,26	--	11352,26	--	12260,44
		СП - 8%			--	--	--	--		908,18	
171	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	200	356,62	2,61	71323,36	522,24	32561,12	27662,23	106904,43
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	0,90	38240,00	179,76		7918,85	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Соединение жил 5. Прозвонка									
172	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В смедными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,2	146911,00 --	-- --	29382,20 --	-- --	29382,20	-- 2350,58	31732,78
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1014418,22	27550,86	449897,43	392680,17	1519666,26
	Стоимость монтажных работ		Тенге				536969,94	8419,18	--	112567,87	
	Материалы		Тенге				1006023,22				
	Всего заработная плата		Тенге				108792,43				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					545389,12			
		Накладные расходы	Тенге				332709,99				
		Сметная прибыль	Тенге				392680,17				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				111896,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1510599,66				
		Сметная заработная плата	Тенге								443,82
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					545389,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8395,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8395,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				671,60				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				9066,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1519666,26				
		Сметная заработная плата	Тенге								443,82
								545389,12			
		ОТДЕЛ 6.ВЕРТИКАЛЬНАЯПЛАНИРОВКА									
		ЗАВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА									
173	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	5850	161,93 6,91	154,95 40,88	947268,09 40435,20	906439,95 239138,64	392,94	201293,16 91884,90	1240446,16
174	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	9652,5	203,00 --	-- --	1959457,50 --	-- --		-- 156756,60	2116214,10
175	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	5850	73,53 --	73,53 27,22	430150,21 --	430150,21 159213,48	--	114633,71 43582,71	588366,63
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				3336875,80	1336590,16	392,94	315926,87	3945026,89
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40435,20	398352,12	--	292224,21	
	Материалы		Тенге				3336875,80				
							392,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					438787,32			
		Транспортные расходы	Тенге				1959457,50				
		Накладные расходы	Тенге				315926,87				
		Сметная прибыль	Тенге				292224,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3945026,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274,19
		Сметная заработная плата	Тенге					438787,32			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				3945026,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274,19
		Сметная заработная плата	Тенге					438787,32			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41700497,90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5976643,94				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3556373,65			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1053651,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20463804,18		
		- Перевозка грузов	Тенге				1959457,50				
		- Накладные расходы	Тенге							6655292,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							3088925,77	
		ИТОГО:			**41 700 497,90**			**41 700 497,90**			
		Временные здания и сооружения		1,5%	625 507,47			625 507,47			
		Итого с временными			42 326 005,37	0,00		42 326 005,37			
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	571 401,07			571 401,07			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					3 029 314,37	3 029 314,37			
		Итого с зимними удорожаниями и с доплатами труда в зонах экол.бедствия			42 897 406,44	0,00	3 029 314,37	45 926 720,81			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	857 948,13			857 948,13			
		Итого с непредвиденными затратами			43 755 354,57	0,00	3 029 314,37	46 784 668,94			
		в том числе на 2020 год		80%	35 004 283,66	0,00	2 423 451,49	37 427 735,15			
		в том числе на 2021 год		20%	8 751 070,91	0,00	605 862,87	9 356 933,79			
		2020 год - 80 %, К=1,0348515			36 224 235,45	0,00	2 507 912,41	38 732 147,86			
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			4 647 857,74	4 647 857,74			
		Итого в текущих ценах 2019 г			36 224 235,45	0,00	7 155 770,16	43 380 005,60			
		2021 год - 20 %, К=1,0708911			9 371 443,96	0,00	648 813,16	10 020 257,12			
		НДС в текущих ценах 2021 г		12%			1 202 430,85	1 202 430,85			
		Итого в текущих ценах 2021 г			9 371 443,96	0,00	1 851 244,01	11 222 687,97			
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95	43 315 895,43	0,00	2 998 889,29	46 314 784,73			
		НДС-12%		12%			5 557 774,17	5 557 774,17			
		ИТОГО по акту			**43 315 895,43**	**0,00**	**8 556 663,50**	**51 872 558,89**			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ К.Сейтханов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «КрезСервис» _____ М. Дарменкулова

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ Б. Рысбай

Технадзор _____ Н. Арзикулов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	338 998 026	20 463 804,18		100
	1			
ИТОГО	338 998 026	20 463 804,18	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	116,13	2 416,93	280 686,31	100%			
2	285,42982	17 345,52	4 950 927,81	98,68%			
3	88,814	41 903,48	3 732 619,32	100%			
4	79,58	16 912,32	1 346 032,09	30%			
5	1,52	33 392,63	53 173,47	100%			
6	101,21	10 863,96	1 099 559,25	82%			
7	2 584,47	276,85	715 519,14	40%			
8	36	7 676	276 336	0%			
9	51,31	1 269,83	65 160,5	54,96%			
10	23,23	3 460,86	80 397,12	75,15%			
11	289,75	37,63	10 902,92	14,29%			
12	241,56	1 589,14	383 880,06	88,15%			
13	808,49	8 530,74	6 897 022,73	61,96%			
14	92,034	6 330,09	582 587,45	12,03%			
п			20 463 804,18	61,23%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$мср/у \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СДj - СТj - ССДj) \times Rj + \sum_{i=1}^{n}(СТi \times Mi)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum((338\,998\,026 - 20\,463\,804{,}18 - 0) \times 1 + \sum(20\,463\,804{,}18 \times 61{,}23\%))}{338\,998\,026} = 97{,}65\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 97,65%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.
Фамилия, имя, отчество руководителя,
подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353
Фамилия, имя, отчество исполнителя,
контактный телефон