Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Заказчик: *КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «Сыр Маржаны и К»*
Договор: *№134 от 27.09.2022 года*
Объект: *На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Конырaулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, тенге	Договорная стоимость по результатам конкурса, тенге	Акт выполненных работ с начала строительства (года), тенге	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Конырaулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района	126 689 555,00	124 155 764,32	18 000 000,00	18 000 000,00
	В том числе НДС 12%	13 573 881,00	13 302 403,32	1 928 571,00	1 928 571,00

Заказчик:Подрядчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Заместитель руководителя_____ **Қ. Жансұлтанұлы**

ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор_____ **Т. Қалияшов**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

Директор_____ **Р. Ахметов**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Технадзор_____ **М. Ысқақов**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Договор: № 134 от 27.09.2022 года.

Наименование обьекта: На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района

Акт № 1

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обводной канал на участке "Коныраулы" с ПК-0+00 по ПК-3+10									
4	1136-0101-0103	**Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением**	**м3 грунта**	**363**	207,42	181,32	75295	65818	762	20459	103414
		НР=72%			24,01	54,27	8715	19700	–	7660	
5	1101-0203-0102	**Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2236,5**	6,86	6,86	15351	15351	–	3015	19835
		НР=72%			–	1,87	–	4187	–	1469	
6	1101-0107-1308	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**614,7**	34,68	34,68	21319	21319	–	3841	27173
		НР=72%			–	8,68	–	5335	–	2013	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**150 422**				
		Обводной канал на участке "Карак" с ПК-0+00 по ПК-1+15									
4	1136-0101-0103	**Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением**	**м3 грунта**	**60,6**	207,41	181,3	12569	10987	127	3415	17263
		НР=72%			24,0	54,26	1455	3288	–	1279	

5	1101-0203-0102	**Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**532.8**	6.86	6.86	3657	3657	–	719	4726
		НР=72%			–	1.87	–	998	–	350	
6	1101-0107-1308	**Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**186.6**	34.68	34.68	6472	6472	–	1166	8249
		НР=72%			–	8.68	–	1620	–	611	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**30,238**				

Гидротехническое сооружение на участке "Коныраулы"

Раздел 2. Бетонные работы

31	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство проезжей части**	**м3 материала основания в плотном теле**	**42**	4824.98	1073.48	202649	45086	151630	17215	237453
		НР=108%			141.26	238.26	5933	10007	–	17589	
32	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21**	4095.81	1037.38	86012	21785	61260	8391	101955
		НР=108%			141.29	228.67	2967	4802	–	7552	
34	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство под основание**	**м3 материала основания в плотном теле**	**99**	4824.99	1073.49	477674	106276	357413	40579	559713
		НР=108%			141.26	238.26	13985	23588	–	41460	
		Итого по разделу 2					**899,121**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**899,121**				

Гидротехническое сооружение на участке "Карак"

Раздел 2. Бетонные работы

13	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** *НР=91%*	**т арматуры**	**0.36982**	29476.5	10204.96	10901	3774	272	7349	19710
					18536.0	3301.61	6855	1221	–	1460	
14	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2332**	220545		51431		51431	–	55545
					–		–		–	4114	
15	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.13662**	229820		31398		31398	–	33910
					–		–		–	2512	
16	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство верхнего и нижнего бьефов**	**м3 конструкции**	**49.5862**	63054.38	2067.88	3126627	102538	3728	349700	3754431
					6865.92	883.98	340455	43833	–	278106	
17	2105-0301-3201	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** *НР=91%*	**т арматуры**	**5.0626**	29475.96	10203.65	149225	51657	3728	100604	269815
					18535.93	3301.47	93840	16714	–	19986	
18	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.0626**	229820		1163487		1163487	–	1256566
					–		–		–	93079	
20	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** *НР=91%*	**т арматуры**	**8.52886**	29475.92	10203.59	251396	87025	6280	169487	454554
					18536.01	3301.5	158091	28158	–	33671	
21	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8.52886**	229820		1960103		1960103	–	2116911
					–		–		–	156808	

23	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** *НР=91%*	**т арматуры**	**3.06767**	29476.12	10203.84	90423	31302	2259	60961	163495
					18535.89	3301.53	56862	10128	–	12111	
24	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.06767**	229820		705012		705012	–	761413
					–		–		–	56401	
26	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** *НР=91%*	**т арматуры**	**1.0074**	29475.88	10203.49	29694	10279	742	20019	53690
					18535.83	3301.57	18673	3326	–	3977	
27	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1.0074**	251794		253657		253657	–	273950
					–		–		–	20293	
29	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка** *НР=91%*	**т арматуры**	**0.60645**	29476.46	10203.64	17876	6188	447	12051	32321
					18535.74	3301.18	11241	2002	–	2394	
30	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.60645**	229820		139374		139374	–	150524
					–		–		–	11150	
31	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство проезжей части**	**м3 материала основания в плотном теле**	**42**	4824.98	1073.48	202649	45086	151630	17215	237453
		НР=108%			141.26	238.26	5933	10007	–	17589	
32	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21**	4095.81	1037.38	86012	21785	61260	8391	101955

		НР=108%									
					141.29	228.67	2967	4802	–	7552	
34	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство под основание**	**м3 материала основания в плотном теле**	**99**	4824.99	1073.49	477674	106276	357413	40579	559713
		НР=108%									
					141.26	238.26	13985	23588	–	41460	
36	2113-0816-2305	**Резина прессованная**	**кг**	**1258**	1143		1437894		1437894	–	1552926
					–		–		–	115032	
		Итого по разделу 2					**11,848,883**				
		Раздел 3. Металлоконструкции (ГС-2х3) - 2 шт									
42	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.564**	271577		153169		153169	–	165423
					–		–		–	12254	
43	2105-0101-0404	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0.0138**	292066		4031		4031	–	4353
					–		–		–	322	
44	2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0082**	282504		2317		2317	–	2502
					–		–		–	185	
45	2105-0201-0702	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.1918**	268004		51403		51403	–	55515
					–		–		–	4112	

46	2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0012**	271178	325	325	–	351
					–	–	–	26	
47	2105-0204-0802	**Швеллер горячекатаный с паралельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.054**	317165	17127	17127	–	18497
					–	–	–	1370	
48	2105-0106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.0032**	295890	947	947	–	1023
					–	–	–	76	
49	2105-0107-0202	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3 мм, шириной 25 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0.005**	274516	1373	1373	–	1483
					–	–	–	110	
50	2113-0816-2305	**Резина прессованная**	**кг**	**1.26**	1143	1440	1440	–	1555
					–	–	–	115	
51	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0.0098**	633849	6212	6212	–	6709
					–	–	–	497	
		Итого по разделу 3				**257,411**			
		Раздел 4. Оборудования							
55	5800-0000-001 (пл) (об)	**Стоимость винтоподъемников 10В**	**шт**	**2**	552000	1104000	–	–	1104000
					–	–	1104000	–	
		Итого по разделу 4				**1,104,000**			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**13,210,294**
		Итого по главам 1-7	**14,290,075**
		Глава 8. Временные здания и сооружения	
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п. 48	Временные здания и сооружения (4,3%)	**564,960**
		Итого по главе 8	**564,960**
		Итого по главам 1-8	**14,855,035**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п. IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	**601,629**
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (13890426*(1.30-1)+13890426*9*81.30/1986+13890426/12)1000	**608,343**
		Итого по главе 9	**1,209,972**
		Итого по главам 1-9	**16,065,007**
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**321,300**
		Итого по сметному расчёту:	
7		**в текущих ценах с 06.04.20 г.**	**16,386,307**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
8		2020 г. - 60% (МРП=2778 тенге)	
9		2021 г. - 40% (МРП=2784 тенге)	
10		**в текущих и прогнозных ценах**	**16,399,416**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
11		2020 г. - 60% (Иинф=1,000)	
12		2021 г. - 40% (Иинф=1,002)	
		с поправочным коэф. К=0,98	**16,071,429**
13	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**1,928,571**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
14		**2020 г. - НДС (12%)**	
15		**2021 г. - НДС (12%)**	

16	**Всего по сметному расчёту**	**18,000,000**
	в т.ч. с разбивкой по годам	
17	2020 г.	
18	2021 г.	
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **К. Садыков**

Подрядчик:
ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор_____ **Т. Калияшов**

Авторский надзор
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Эксперт _____ **К. Бердимуратов**

Технадзор:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Эксперт _____ **М. Ысқақов**