Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростроий-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 1 от 08.07.2022г. к Дог. № 15/22	22.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 585 648,08**	**9 585 648,08**	**8 558 614,36**							**1 027 033,72**	**9 585 648,08**
Удержание 5% до завершения работ	479 282,40	479 282,40	427 930,72							51 351,69	479 282,40
Итого к оплате	**9 106 365,68**	**9 106 365,68**	**8 130 683,64**							**975 682,03**	**9 106 365,68**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

А.Ж. Манкешова

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

А.К. Тәжіғара

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростроий-А"

Р.С. Утегенов

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А.М. Адырова

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Евростой-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 1 от 08.07.2022г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за октябрь 2022 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		(ЛС 02-01-01) Конструкции железобетонные. Блок 1										
				Земляные работы								
1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 3000 м3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1273	190,53	180,98	242547	230388	--	46407	312071	
		НР - 72%; СП - 8%			9,55	41,08	12160	52295		23116		
2	1101-0102-0335 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 3000 м3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3920	797,86	755,52	3127596	2961639	6350	669180	4100518	
		НР - 72%; СП - 8%			40,72	196,38	159607	769810		303742		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	30184	59,00	--	1780856	--		--	1923324	
		СП - 8%			--	--	--	--		142468		
4	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3920	64,62	64,08	253310	251193	2117	88256	368892	KZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,27	--	122578		27325		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1101-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	120	9100,60	3118,36	1092072	374203	--	661564	1893927	
		НР - 72%; СП - 8%			5982,24	1674,75	717869	200970		140291		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								8598730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				889636					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3817423				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1145653				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8467			
		- Перевозка грузов	тенге				1780856					
		- Накладные расходы	тенге							1465407		
		- Сметная прибыль	тенге							636942		
		Временные здания и сооружения	1,2%			103 185						
		Итого				8 701 915						
		Зимнее удорожание	0,578%			50 297						
		Итого				8 752 212						
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			175 044						
		Итого				8 927 256,06						
		В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,26251285			2 343 519,43						
		В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603	0,823020225			7 347 312,29						
		Итого				9 690 831,73						
		НДС 12%	12%			1 162 899,81						
		Итого с НДС				10 090 155,87						
		С понижающим коэффициентом к=0,95	0,95			9 585 648,08						
		Удержание 5% до завершения работ	5%			479 282,40						
		Итого к оплате				9 106 365,68						

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

А.Ж. Манкешова

Технадзор
ТОО "Акобзат LTD"

Т.Ж. Тәжігара

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А.М. Адырова

Подрядчик:

Директор ТОО "Еврострой-А"

Р.С. Утегенов