Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростройй-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 1 от 08.07.2022г. к Дог. № 15/22	22.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**64 564 158,54**	**64 564 158,54**	**49 087 955,77**							**5 890 554,69**	**54 978 510,46**
Удержание 5% до завершения работ	3 228 207,93	3 228 207,93	2 454 397,79							294 527,73	2 748 925,52
Итого к оплате	**61 335 950,61**	**61 335 950,61**	**46 633 557,98**							**5 596 026,96**	**52 229 584,94**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ **А.Ж. Манкешова**

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **А.К. Тәжіғара**

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростройй-А"

_____ **Р.С. Утегенов**

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

_____ **А. Ш. Куншигарова**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Еврострой-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 1 от 08.07.2022г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительств **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за октябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(ЛС 02-01-01) Конструкции железобетонные. Блок 1										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1145,7	21,41	21,41	24529	24530	--	8620	35801	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	11973		2652		
2	7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1145,7	85,19	85,19	97602	97602	--	34300	142454	
			НР - 72%; СП - 8%			--	41,58	--	47638		10552		
3	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	127,3	1139,00	--	144995	--	--	104396	269342	
			НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	144995	--		19951		
4	9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	120	47,33	47,33	5680	5680	--	1873	8157	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,68	--	2602		604		
5	10	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	120	20,06	20,06	2407	2407	--	846	3513	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,79	--	1175		260		
6	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1145,7	213,17	91,24	244229	104533	--	142263	417411	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	139695	57892		30919		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				519442	234752	--	292298	876678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								284690	121280	--	64938		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				519442					
		Всего заработная плата		тенге					405970				
			Накладные расходы	тенге				292298					
			Сметная прибыль	тенге				64938					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				876678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274	
			Сметная заработная плата	тенге					405970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				876678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274	
			Сметная заработная плата	тенге					405970				
			РАЗДЕЛ 2.Монолитные ленточные фундаменты на отм. -3.000 - КЖ-5										
7	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	43,5	24748,90	1209,96	1076577	52634	944723	85905	1255481	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	79220	15182		92999		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	149	35331,60	2197,81	5264408	327473	4021837	914111	6672801	
			НР - 91%; СП - 8%			6141,60	600,13	915098	89419		494282		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,49	385992,00	--	2505088	--	2505088	--	2705495	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		200407		
10	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,955	402525,00	--	786936	--	786936	--	849891	
			СП - 8%			--	--	--	--		62955		
11	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	163,2	1003,84	21,17	163827	3455	94774	61591	243451	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	65598	628		18033		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Выпуск Вп-1 - КЖ-6								
12	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8838	28260,06	1528,26	24976	1351	254	21710	50421	
			НР - 91%; СП - 8%			26443,80	550,00	23371	486		3735		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,792	385992,00	--	305706	--	305706	--	330162	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24456		
14	19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0918	402525,00	--	36952	--	36952	--	39908	
			СП - 8%			--	--	--	--		2956		
					Выпуск Вп-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,296	398962,00	--	517055	--	517055	--	558419	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41364		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10681525	384913	9213325	1083317	12706029	
								1083287	105715	--	941187		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10681525					
		Материалы		тенге				5061589					
		Всего заработная плата		тенге					1189002				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4151737					
			Накладные расходы	тенге				1083317					
			Сметная прибыль	тенге				941187					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12706029					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697	
			Сметная заработная плата	тенге					1189002				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12706029					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697	
			Сметная заработная плата	тенге					1189002				
РАЗДЕЛ 3.Монолитная стена Стм-1 - КЖ-7													
16	23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0839	398962,00	--	831397	--	831397	--	897909	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66512		
17	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12356	402525,00	--	49736	--	49736	--	53715	
			СП - 8%			--	--	--	--		3979		
					Монолитная стена Стм-2 - КЖ-8								
18	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8591	398962,00	--	741710	--	741710	--	801047	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		59337		
19	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1709	402525,00	--	68792	--	68792	--	74295	
			СП - 8%			--	--	--	--		5503		
					Монолитная стена Стм-3 - КЖ-9								
20	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,84942	398962,00	--	338886	--	338886	--	365997	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27111		
21	32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06896	402525,00	--	27758	--	27758	--	29979	
			СП - 8%			--	--	--	--		2221		
					Монолитная стена Стм-4 - КЖ-10								
22	35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,84942	398962,00	--	338886	--	338886	--	365997	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		27111		
23	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06896	402525,00	--	27758	--	27758	--	29979	
			СП - 8%			--	--	--	--		2221		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2424923	--	2424923	--	2618918	
								--	--	--	193995		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2424923					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2424923					
			Сметная прибыль	тенге				193995					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2618918					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2618918					
			РАЗДЕЛ 4.Каркас										
					Монолитная колонна Км-1, КМ-2 - КЖ-11								
24	39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,722	385992,00	--	2980630	--	2980630	--	3219080	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238450		
25	40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,66	402525,00	--	1070716	--	1070716	--	1156373	
			СП - 8%			--	--	--	--		85657		
					Монолитный ригель на отм. -0,100...10,600 - КЖ-14								
26	42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	26,12	385992,00	--	10082111	--	10082111	--	10888680	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		806569		
27	43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,168	402525,00	--	2482774	--	2482774	--	2681396	
			СП - 8%			--	--	--	--		198622		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				16616231	--	16616231	--	17945529	
								--	--	--	1329298		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				16616231					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				16616231					
			Сметная прибыль	тенге				1329298					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17945529					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				17945529					
			РАЗДЕЛ 5.Плиты покрытия										
					Плита покрытия Ппм-1 на отм. -0,100 - Кж-15								
28	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,407	398962,00	--	6944732	--	6944732	--	7500311	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		555579		
29	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,657	402525,00	--	264459	--	264459	--	285616	
			СП - 8%			--	--	--	--		21157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**7209191**	**--**	**7209191**	**--**	**7785927**	
								--	**--**	**--**	**576736**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**7209191**					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**7209191**					
			Сметная прибыль	тенге				**576736**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7785927**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**7785927**					
		(ЛС 02-01-02) Конструкции железобетонные. Блок 2											
					Монолитные ленточные фундаменты на отм. -3.000 - КЖ-4								
30	**1**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,5**	**24748,90**	**1209,96**	**235115**	**11495**	**206319**	**18761**	**274186**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1821,15**	**349,00**	**17301**	**3316**		**20310**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	**2**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**31,5**	**35331,60**	**2197,81**	**1112945**	**69231**	**850254**	**193252**	**1410692**	
			НР - 91%; СП - 8%			**6141,60**	**600,13**	**193460**	**18904**		**104496**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	**3**	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,225**	**385992,00**	**--**	**472840**	**--**	**472840**	**--**	**510667**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37827**		
33	**4**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,74**	**402525,00**	**--**	**297868**	**--**	**297868**	**--**	**321697**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23829**		
34	**5**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**101,9**	**1003,84**	**21,17**	**102291**	**2157**	**59175**	**38456**	**152007**	
			НР - 93%; СП - 8%			**401,95**	**3,85**	**40959**	**392**		**11260**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Выпуск Вп-1 - КЖ-5								
35	**6**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2346**	**28260,06**	**1528,26**	**6630**	**358**	**68**	**5763**	**13384**	
			НР - 91%; СП - 8%			**26443,80**	**550,00**	**6204**	**129**		**991**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	**7**	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,204**	**385992,00**	**--**	**78742**	**--**	**78742**	**--**	**85041**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6299**		
37	**8**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0306**	**402525,00**	**--**	**12317**	**--**	**12317**	**--**	**13302**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**985**		
					Выпуск Вп-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,432	398962,00	--	172352	--	172352	--	186140	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13788		
					Монолитная стена Стм-1 - КЖ-6								
39	12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8015	398962,00	--	319768	--	319768	--	345349	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25581		
40	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0884	402525,00	--	35583	--	35583	--	38430	
			СП - 8%			--	--	--	--		2847		
					Монолитная стена Стм-2 - КЖ-7								
41	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7487	398962,00	--	298703	--	298703	--	322599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23896		
42	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0819	402525,00	--	32967	--	32967	--	35604	
			СП - 8%			--	--	--	--		2637		
					Монолитная стена Стм-3 - КЖ-8								
43	20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4259	398962,00	--	169918	--	169918	--	183511	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13593		
44	21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05234	402525,00	--	21068	--	21068	--	22753	
			СП - 8%			--	--	--	--		1685		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				3369107	83241	3027942	256232	3915362	
								257924	22741	--	290024		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3369107					
		Материалы		тенге				1115816					
		Всего заработная плата		тенге					280665				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1912126					
			Накладные расходы	тенге				256232					
			Сметная прибыль	тенге				290024					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3915363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164	
			Сметная заработная плата	тенге					280665				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге				3915363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164	
			Сметная заработная плата	тенге					280665				
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								45848444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1625901					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					702906				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					249736				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38491613			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	тенге							**1631847**		
			- Сметная прибыль	тенге							**3396178**		
			Всего по акту			**45848444**							
			Временные здания и сооружения	1,2%		550 181							
			Итого			46 398 625							
			Зимнее удорожание	0,578%		268 184							
			Итого			46 666 809							
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		933 336							
			Итого			47 600 145,57							
			В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,26251285		12 495 649,87							
			В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603	0,823020225		39 175 882,52							
			Итого			51 671 532,39							
			НДС 12%	12%		6 200 583,89							
			Итого с НДС			57 872 116,28							
			С понижающим коэффициентом к=0,95	0,95		54 978 510,46							
			Удержание 5% до завершения работ	5%		2 748 925,52							
			Итого к оплате			52 229 584,94							

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ А.Ж. Манкешова

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ А.К. Тажігара

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

_____ А.Ш. Куншигарова

Подрядчик:

Директор ТОО "Еврострой-А"

_____ Р.С. Утегенов