Лимит финансирования на 2014 год. - 80 888 224,48

Выполнение работ по настоящему акту :

а) с начало года - 80 888 224,48

б) с начало работ - 80 888 224,48

Форма № 3

АКТ № 26

Выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 года.

Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Жанкожа батыр" 3,2 км кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечисления за выполненный объем работ за **ОКТЯБРЬ** месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Жанкожа батыр" 3,2 км Казалинского района Кызылординской области	тенге	80 888 224,48	-------	-------	-------	20 820 000	80 888 224,48	57 064 813,48	60 068 224,48

Заказчик: ГУ Казалинский Райотдел ЖКХ, ПТ и АД

И.о.Руководителя отдела: _____ А.К.Оразалы

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД
Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор № 84 от 12 сентября 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 26

Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 года.

Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Жанкожа батыр" 3,2 км кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Капитальный ремонт автодороги	23 617,779	-	-	23 617,779
		Итого по главе 2	23 617,779	-	-	23 617,779
		Итого по главам 1-2	23 617,779			23 617,779
		Глава 8. Временные здания и сооружения 3,68 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,68 %	869,134	-	-	869,134
		Итого по главе 8	869,134			869,134
		Итого по главам 1-8	24 486,913			24 486,913
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,44	352,612			352,612
7	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			244,869	244,869
8	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			97,948	97,948
		Итого по главе 9	352,612		342,817	695,428
		Итого по главе 1-9	24 839,525	-	342,817	25 182,342
		итого по сметному расчету:				
9		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	24 839,525	-	342,817	25 182,342
10	К=2,23355	В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	51 864,928	-	715,801	52 580,729
11	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			1 051,615	1 051,615
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	51 864,928	-	1 767,416	53 632,344
12		НДС 12 %			6 435,881	6 435,881
		Всего по АКТУ:	51 864,928	-	8 203,297	60 068,224

ВСЕГО: 60 068 224-48 (шестьдесят миллионов шестьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре тенге) 48 тиын

Заказчик: Казалинский Райотдел ЖКХ, ПТ и АД
и.о.Руководителя отдела _____ Оразалы А.К.
М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы - Жолшы"
Директор _____ С.Д.Утегенов
М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 84 от 12 сентября 2014 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 26 ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 Г.

Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Жанкожа батыр" 3,2 км кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Досыпка обочин по основной дороге								
1	E0101-24-14-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	77	5,58	5,58	430	430	185	-	-
				-	2,47	-	190	97	-	-
		м3								
2	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	73	16,4	16,4	1197	1197	509	-	-
				-	7,19	-	525	97	-	-
		м3								
3	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	511	1,6	1,6	819	819	312	-	-
				-	0,63	-	321	97	-	-
		м3								
4	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	73	16,3	13,37	1190	976	464	-	-
				2,43	4,12	177	301	97	-	-
		м3								
5	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	20885	10,98	4,8	229257	100188	147768	-	-
				6,18	1,11	129069	23269	97	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения (труба диам. 1 м)								
6	E0106-31-3 -	Устройство стен толщиной до 200 мм и перегородок, круглых	0,4	13712,69	2227,44	5485	891	754	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружений, в Горизонтально-скользящей опалубке		1015,88	780,06	406	312	105	-	-
		м3								
7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости При изменении марки бетона по Водонепроницаемости свыше 4: За 2 кг/см2	0,4	432	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды (с учетом примыканий, съездов, площадки)								
10	Е0127-52-2	-Устройство покрытий из Холодных асфальтобетонных Смесей, толщиной 3 см типа ВХ	1432	368,98	6,71	528379	9608	24769	-	-
				10,53	2,47	15079	3544	133	-	-
		м2								
11	Е0127-52-2	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	10946,499	542,29	25,69	5936227	281319	292254	-	-
				11,55	8,73	126432	95563	133	-	-
		м2								
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	22767	529,44	17,88	12053839	407107	499622	-	-
				8,91	7,59	202854	172802	133	-	-
		м2								
13	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10(8) см	9558,7	222,74	23,07	2129074	220508	194249	-	-
				7,19	8,09	68679	77373	133	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
14	Е0127-83-1	-Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков на металлических стойках	3	831,16	128,24	2493	385	2559	-	-
				607,5	33,86	1823	102	133	-	-
		Шт								
15	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	1015,09	160,3	10151	1603	10663	-	-
				759,38	42,32	7594	423	133	-	-
		Шт								
16	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	217,19	-	652	-	712	-	-
				178,55	-	536	-	133	-	-
		шт								
17	Скалькуляция	-Стоимость щитков знака А900	7	2470	-	17290	-	-	-	-
		шт								
18	Скалькуляция	-Стоимость щитков знака 200х300	6	991	-	5946	-	-	-	-
		шт								
19	Скалькуляция	-Стоимость металлических стоек СКМ1.25	3	1164	-	3492	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Скалькуляция	-Стоимость металлических	7	1383	-	9681	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	я	стоек СКМ1.30								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов	3,5	22569,22	1042,43	78992	3648	3652	-	-
				597,38	359,78	2091	1259	109	-	-
		м3								
22	Е0142-39-1	-Омоноличивание стыка плит	0,78	12711,22	861,12	9915	672	609	-	-
				496,13	381,21	387	297	89	-	-
		м3								
23	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48	5,58	5,58	268	268	115	-	-
				-	2,47	-	119	97	-	-
		м3								
24	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы Пневматическими трамбовками	45	30,06	4,52	1353	203	1115	-	-
				25,55	-	1150	-	97	-	-
		м3								
25	Е0101-135-1	-Полив водой	45	16,3	13,37	733	602	286	-	-
				2,43	4,12	109	185	97	-	-
		м3								
26	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	132	23,63	-	3119	-	3025	-	-
				23,63	-	3119	-	97	-	-
		м2								
27	Е0130-3-2)	-Устройство подушек из ГПС под фундаменты	3	2568,98	40,1	7707	120	1352	-	-
				394,88	18,7	1185	56	109	-	-
		М3								
28	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	51	338,98	134,7	17288	6870	13232	-	-
				150,53	44,55	7677	2272	133	-	-
		шт								
29	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы Из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные, сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	1,17	21000	-	24570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**	**21079719**	**-**	**-**	**-**
Накладные расходы -	**Тенге**	**1201205**	**-**	**-**	**-**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**1336855**	**-**	**-**	**-**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**23617779**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ № 26 ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Капитальный ремонт автодороги "Подъезд к селу Жанкожа батыр" 3,2 км кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

23 617 779,00 тенге (двадцать три миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) тенге 00 тиын

Заказчик: Казалинский РайОтдел ЖКХ, ПТ и АД

И.о.Руководителя отдела _____ Оразалы А.К.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.Д.

Тех.надзор _____ Исаев Л.