Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ"Начальная школа №9 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 980540001905, Костанайская область, г.Рудный, П.Корчагина,168, т.8(71431)76280

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Торгстроймонтаж", БИН000440001488, Костанайская область, г. Костанай,ул.Чехова, 125, тел. 8(7142)566021

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : " Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной и мягкой кровли КГУ "Начальная школа №9" акимата города Рудного по адресу: Костанайская область,г.Рудный,ул.Корчагина,168" (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : " Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной и мягкой кровли КГУ "Начальная школа №9" акимата города Рудного по адресу: Костанайская область,г.Рудный,ул.Корчагина,168" (без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 10.03.2022 г.

Акт выполненных работ №3

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-2 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Блок 4 (деревянные изделия)									
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.47 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,251	118822,21	1949,85	29824	489	21731	5622	38282
						30294,68	813,85	7604	204		2836	
2	2	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.48 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,329	118929,08	1501,74	39128	494	28316	7588	50453
						31360,5	674,55	10318	222		3737	
3	3	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.49 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,04	100612,09	1822,57	4024	73	3000	708	5111
						23789,13	795,11	952	32		379	
			Итого по разделу: 1. Блок 4 (деревянные изделия)									93846
			Раздел: 2. Блок 2 (АС-25)									
4	4	Е11-120101-1701	п.53 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	43,7	725,72	140,85	31714	6155	12736	10376	45457
						293,42	36,35	12823	1588		3367	
5	5	Е11-120101-1702 К=22	п.54 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	43,7	397,35	36,59	17364	1599	14861	962	19792
						20,68	9,89	904	432		1466	
6	6	Е11-060301-0410	п.55 Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01086	16988,08	1540,32	184	16	0	126	335
						15416,4	672,5	167	7		25	
7	7	Е11-070107-0103	п.57 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04144	785864,3	10225,04	32566	424	28856	2424	37789
						79304,58	1929,96	3286	80		2799	
8	8	Е11-120101-1001	п.60 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,38	1447,97	18,61	17926	231	328	12549	32913
						1402,84	5,06	17367	63		2438	
			Итого по разделу: 2. Блок 2 (АС-25)									136286
			Раздел: 3. Чердак									
9	9	Е11-120101-1503	п.61 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	319	385,6	16,52	123005	5269	84535	24901	159738
						104,08	4,34	33200	1384		11832	
10	10	Е11-120101-1305	п.62 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	60	664,79	179,94	39887	10796	3112	21271	66051
						432,98	59,4	25978	3564		4893	
11	11	С1234-101-0204	п.63 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	9,27	21572		199972		199972		215970
											15998	
12	12	Е11-260301-0601	п.68 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	10,32	2373,94	135,47	24499	1398	279	16580	44365
						2211,45	19,86	22822	205		3286	
13	13	С1214-105-0102	п.69 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от0,5 до 0,75 мм	т	0,010065	384947		3874		3874		4184
											310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-260101-1101	п.71 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на	м3 изоляции	5,83	28570,31	2033,2	166565	11853	13115	105961	294328
						24287,54	955,61	141596	5571		21802	
15	15	С1234-101-0205 к-1.24	п.72 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	7,2292	23746		171665		171665	13733	185398
16	16	Е11-070107-0103	п.77 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18482	785864,3	10225,04	145243	1890	128697	10810	168537
						79304,58	1929,96	14657	357		12484	
			Итого по разделу: 3. Чердак									1138571
			Раздел: 4. Кровля									
17	17	Е11-120101-1001	п.96 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	91,6	1447,97	18,61	132634	1704	2429	92854	243527
						1402,84	5,06	128500	463		18039	
18	18	С1224-104-0304 к-1,1	п.97 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	25,19	2098		52849		52849	4228	57077
19	19	Е11-120101-0707	п.98 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	47,54	1874,26	119,67	89102	5689	2238	59647	160649
						1707,52	35,07	81176	1667		11900	
20	20	С1224-106-0101	п.99 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	91,6	1638		150041		150041	12003	162044
21	21	С1224-106-0102	п.100 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	47,54	2135		101498		101498	8120	109618
22	22	С1224-106-0103	п.101 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2006		40120		40120	3210	43330
23	23	С1224-106-0104	п.102 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	5	1918		9590		9590	767	10357
24	24	С1224-106-0107	п.103 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	77	805		61985		61985	4959	66944
25	25	С1224-106-0108	п.104 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	1047		25128		25128	2010	27138
			Итого по разделу: 4. Кровля									880684
			Раздел: 5. Включить.Корректировочная смета-согласование №2 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									
			Блок 4 (деревянные изделия)									
26	26	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.47 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,039	118822,21	1949,85	4634	76	3377	874	5949
						30294,68	813,85	1181	32		441	
27	27	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.48 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	118929,08	1501,74	6660	84	4820	1292	8588
						31360,5	674,55	1756	38		636	
28	28	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	взамен п.50 Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,09	7082,72	36	36051	183	25363	7625	47170
						2063,85	16,86	10505	86		3494	
			Блок 2 (АС-25)									
29	29	Е11-120101-1701	п.53 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	5,06	725,72	140,85	3672	713	1475	1201	5263
						293,42	36,35	1485	184		390	
30	30	Е11-120101-1702 К=22	п.54 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5,06	397,35	36,59	2011	185	1721	111	2292
						20,68	9,89	105	50		170	
31	31	Е11-060301-0410	п.55 Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00126	16988,08	1540,32	21	2	0	15	39
						15416,4	672,5	19	1		3	
32	32	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	48,76	415,11	19,7	20241	961	10235	6764	29165
						185,5	7,17	9045	350		2160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП 4.0, полиэстер, пленка/пленка	м2	31,694	1066		33786		33786	2703	36489
34	34	С1235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП 4.0, полиэстер, крошка/пленка	м2	41,446	1325		54916		54916	4393	59309
35	35	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	20,9	1953,21 663,57	38,34 9,68	40822 13869	801 202	26152	10131 4076	55029
36	36	С1235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП 4.0, полиэстер, пленка/пленка	м2	8,151	1066		8689		8689	695	9384
37	37	С1235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП 4.0, полиэстер, крошка/пленка	м2	10,659	1325		14123		14123	1130	15253
38	38	Е11-120101-1001	п.60 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,94	1447,97 1402,84	18,61 5,06	2809 2722	36 10	51	1967 382	5158
39	39	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	15,752	2542		40042		40042	3203	43245
40	40	Е11-120101-0705	взамен п.90 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/5,41+4,31=9,72м3-обрешетка	м2 кровли	386,2503	6017,15 2517,12	132,73 38,87	2324126 972238	51267 15014	1300621	710821 242796	3277743
41	41	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм/на подшивку карниза	м2	60,456	2105		127260		127260	10181	137441
			Итого по разделу: 5. Включить.Коректировочная смета-согласование №2 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									3737517
			Раздел: 6. Включить.Коректировочная смета-согласование №4 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									
			Вентшахты.Монтаж									
42	42	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.67 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,71	118929,08 31360,5	1501,74 674,55	203369 53626	2567 1153	147174	39442 19425	262236
43	43	Е11-260301-0601	п.68 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	48	2373,94 2211,45	135,47 19,86	113949 106150	6502 953	1297	77114 15285	206348
44	44	С1214-105-0102	п.69 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от0,5 до 0,75 мм	т	0,5694106	384947		219193		219193	17535	236728
45	45	С1224-104-0308	п.70 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	25,4259	2542		64633		64633	5171	69804
			Итого по разделу: 6. Включить.Коректировочная смета-согласование №4 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									775116
			ИТОГО:					5031394 1674051	111457 33912	3245883	1229736 500890	6762020
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		81144				
			Итого с временными									6843164
			Зимние удорожания			2,2 %		150550				
			Итого с зимними удорожаниями									6993714
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139874				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7133588
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									7490634
			в текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к= 0,95									*7116102*
			НДС			12 %		853932				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									7970034

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Начальная школа №9 отдела образования города Рудного"
Управления образования акимата Костанайской области,
БИН 980540001905
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора **Батченко О.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " Аймерек" **Камалов Б.У.**,
ИИН900525301378, №KZ62VJE00058445
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО " SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**,
ИИН580223500223, приказ №9 от17.03.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)