Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО «Андас-групп»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района Туркестанской области»

Договор: №107 от 06.06.2022 г. Доп. соглашение №107/01 от 14.10.2022 г.

СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583502	110989	№107 №107/01	06.06.2022 г. 14.10.2022 г.	Бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев, Казыгуртского района Туркестанской области»	26 816 958,56	11 341 389,00							1 360 966,68	12 702 355,68
Удержание аванса 30%	4 234 380,86	0,00							0,00	0,00
Всего к оплате:	26 816 958,56	11 341 389,00							1 360 966,68	12 702 355,68

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Руководитель _____ Абдакимов Т.К.

Инженер:

ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Подрядчик:

ТОО «Андас-групп»

Директор _____ Исебай Ә. К

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Андас-групп»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Электроснабжение.ВЛ-10кВ; ВЛ-0,4кВ; Наружное освещение»**
(наименование)

Договор: №107 от 06.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "ВЛ-10кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
			Металлопрокат									
1	41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**	м	260	282,34	19,69	73408	5120	5098	46495	129495
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	63190	1386		9592	
2	42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16016	402525,00	--	64468	--	64468	--	69625
			СП - 8%			--	--	--	--		5157	
	43	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	шт.	13	1382,74	129,90	17976	1688	2465	10238	30471
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	13823	396		2257	
	44	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014**	т	0,312208	395673,00	--	123532	--	123532	--	133415
			СП - 8%			--	--	--	--		9883	
	45	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,132	985,00	--	1115	--	1115	--	1204
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
			ПРОЧЕЕ									
	46	222-526-0102 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**	т	0,0566	840010,00	--	47545	--	47545	--	51349

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3804	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**415558**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77013				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6808			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1782			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						244223		
			- Накладные расходы	Тенге							56733	
			- Сметная прибыль	Тенге							30782	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 "ВЛ-0,4кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ									
7	1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,017	40919,62	16015,10	696	272	22	416	1201
			НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	402	118		89	
8	2	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,017	661811,00	--	11251	--	11251	--	12151
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
9	3	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,4199921	40919,62	16015,10	17186	6726	534	10282	29665
			НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	9926	2926		2197	
10	4	243-701-0878 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0**	км	0,4199921	1633618,00	--	686107	--	686107	--	740996
			СП - 8%			--	--	--	--		54889	
			Оборудование на напряжение до 1000 В									
11	5	1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании**	шт.	2	5935,03	12,84	11870	26	1158	7694	21129
			НР - 72%; СП - 8%			5343,00	--	10686	--		1565	
12	6	124-040207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	110560,00	--	221120	--	221120	--	238810
			СП - 8%			--	--	--	--		17690	
13	7	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Предохранитель.Монтаж оборудования**	шт.	6	2754,51	220,50	16527	1323	5790	7164	25586
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	89,33	9414	536		1895	
14	8	247-207-0102 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	6	1237,00	--	7422	--	7422	--	8016
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
			Металлопрокат									
15	31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**	м	208	282,34	19,69	58727	4096	4079	37196	103597
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	50552	1109		7674	
16	32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,124976	402525,00	--	50306	--	50306	--	54330
			СП - 8%			--	--	--	--		4024	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	33	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	3253,81 1063,30	129,90 30,48	32538 10633	1299 305	20606	7875 3233	43646
			Ответвления к вводам в здания									
18	34	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	25	2983,27 2235,10	587,47 266,73	74582 55878	14686 6668	4018	50037 9969	134588
19	35	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	185,00 --	-- --	9250 --	-- --	9250	-- 740	9990
20	36	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	50	574,00 --	-- --	28700 --	-- --	28700	-- 2296	30996
21	37	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98 *СП - 8%*	шт.	25	50,00 --	-- --	1250 --	-- --	1250	-- 100	1350
22	38	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	2158,00 --	-- --	107900 --	-- --	107900	-- 8632	116532
23	39	252-207-3106 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	75	667,00 --	-- --	50025 --	-- --	50025	-- 4002	54027
24	40	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	1261,00 --	-- --	63050 --	-- --	63050	-- 5044	68094
25	41	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	25	2648,00 --	-- --	66200 --	-- --	66200	-- 5296	71496
26	42	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	25	3478,00 --	-- --	86950 --	-- --	86950	-- 6956	93906
27	43	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	25	5888,68 --	-- --	147217 --	-- --	147217	-- 11777	158994
	44	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	25	1657,50 --	-- --	41438 --	-- --	41438	-- 3315	44753
	45	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	669,80 553,86	89,03 38,10	16745 13846	2225 952	674	10655 2192	29592
	46	247-301-0121 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 ТХ RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	25	10292,00 --	-- --	257300 --	-- --	257300	-- 20584	277884
	47	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	4356,49 3258,00	93,63 38,10	108912 81450	2340 952	25122	59330 13459	181701
	48	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	8984,00	--	224600	--	224600	--	242568

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	49	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,625	-- 167899,00	-- --	-- 104937	-- --	-- 104937	17968 --	
			РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
34	63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлители для КТПН Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования (для КТПН) *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	950,14 212,66	26,82 8,38	28504 6380	804 251	21320	8395 4774 2662	113332 35941
35	64	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования (для КТПН) *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	4671,51 1063,30	183,32 53,34	37372 8506	1467 427	27399	6432 3504	47308
36	65	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 240 мм2.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	23530,92 18828,00	267,09 114,30	47062 37656	535 229	8871	27277 5947	80286
37	66	243-903-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	20527,00 --	-- --	20527 --	-- --	20527	-- 1642	22169
38	67	243-903-1004 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86,типа типа eks-10НН-1-300/400-А-М *СП - 8%*	шт.	1	33929,00 --	-- --	33929 --	-- --	33929	-- 2714	36643
			РАЗДЕЛ 3. Устройство ответвления УО-3									
68		261-404-0513 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы) *СП - 8%*	кг	42,55	815,00 --	-- --	34678 --	-- --	34678	-- 2774	37452
69		252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	6	1512,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
70		252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	1081,00 --	-- --	3243 --	-- --	3243	-- 259	3502
71		217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	0,189	985,00 --	-- --	186 --	-- --	186	-- 15	201
72		252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г *СП - 8%*	шт.	9	1772,00 --	-- --	15948 --	-- --	15948	-- 1276	17224

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	73	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) *СП - 8%*	шт.	9	50,00 --	-- --	450 --	-- --	450 --	-- 36	486
45	74	252-207-2103 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1 *СП - 8%*	шт.	18	467,00 --	-- --	8406 --	-- --	8406 --	-- 672	9078
46	75	252-204-0811 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1 *СП - 8%*	шт.	12	2104,00 --	-- --	25248 --	-- --	25248 --	-- 2020	27268
47	76	252-206-0109 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный прессуемый,типа ОА 150-1 *СП - 8%*	шт.	18	779,00 --	-- --	14022 --	-- --	14022 --	-- 1122	15144
			РАЗДЕЛ 4. Ген план									
48	77	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,7	34,81 --	34,81 15,26	268 --	269 118	-- --	85 28	381
49	78	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	38,47	931,97 52,75	154,69 46,61	35853 2029	5951 1793	27873 --	4128 3198	43180
50	79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,847	181,02 99,36	81,66 41,19	696 382	314 158	-- --	389 87	1172
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3296161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297740				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42333			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16542			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2478196		
			- Накладные расходы	Тенге							233734	
			- Сметная прибыль	Тенге							244157	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Доп. "ВЛ-10кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015		Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,067	186209,78 78949,50	103664,50 35663,37	12476 5290	6945 2389	241 1490	6143 --	20109
2	243-701-0504 РСНБ РК 2015		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,1988	407439,00 --	-- --	80999 --	-- --	80999 --	-- 6480	87479
3	252-207-0524 РСНБ РК 2015		Траверс угловой *СП - 8%*	шт.	3	276680,00 --	-- --	830040 --	-- --	830040 --	-- 66403	896443
4	252-207-0517 РСНБ РК 2015		Траверс промежуточный *СП - 8%*	шт.	11	268000,00 --	-- --	2948000 --	-- --	2948000 --	-- 235840	3183840
5	252-207-0708 РСНБ РК 2015		Кронштейн типа CS 1500 *СП - 8%*	шт.	3	2621,00 --	-- --	7863 --	-- --	7863 --	-- 629	8492

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	6	252-207-0909 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий *СП - 8%*	100 шт.	0,0042	46858,00 --	-- --	197 --	-- --	197	-- 16	213
57	7	252-102-0206 РСНБ РК 2015	Изолятор типа ШФ 10-Г *СП - 8%*	шт.	42	1341,00 --	-- --	56322 --	-- --	56322	-- 4506	60828
58	8	252-203-0408 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной транспозиционный типа ТРАС-500-1 *СП - 8%*	шт.	12	11000,00 --	-- --	132000 --	-- --	132000	-- 10560	142560
59	9	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70 *СП - 8%*	шт.	84	1365,00 --	-- --	114660 --	-- --	114660	-- 9173	123833
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									
60	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,27	10385,45 1024,25	1851,90 871,74	2804 277	500 235	2027	476 262	3542
61	11	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки,высотой до 2,5 м по столбам без цоколя.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	12	4406,29 3329,39	1043,11 423,13	52875 39953	12518 5078	404	53136 8481	114492
62	12	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	м3	0,72	18764,00 --	-- --	13510 --	-- --	13510	-- 1081	14591
63	13	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ *СП - 8%*	т	0,2736	856578,00 --	-- --	234360 --	-- --	234360	-- 18749	253109
64	14	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014 *СП - 8%*	т	0,1076	466149,00 --	-- --	50158 --	-- --	50158	-- 4013	54171
65	15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 2012 *СП - 8%*	т	0,0473	408331,00 --	-- --	19314 --	-- --	19314	-- 1545	20859
66	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,4921	99,17 52,54	2,72 0,31	445 236	12 1	197	164 49	658
67	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	12,4265	167,42 61,42	3,87 0,63	2080 763	48 8	1269	532 209	2821
	18	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	12958,43 12787,65	127,06 47,63	12958 12788	127 48	43	15146 2248	30352
	19	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	м3	0,09	18764,00 --	-- --	1689 --	-- --	1689	-- 135	1824
	20	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,0342	856578,00	--	29295	--	29295	--	31639

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2344	
71	21	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014** *СП - 8%*	т	0,0196	466149,00	--	9137	--	9137	--	9868
72	22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0023	408331,00	--	939	--	939	731	1014
73	23	223-502-0701 РСНБ РК 2015 прим	**Навесы** *СП - 8%*	шт.	3	1812,00	--	5436	--	5436	75	5871
74	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,6351	99,17	2,72	63	2	28	435	93
75	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,6269	52,54 167,42 61,42	0,31 3,87 0,63	33 272 100	-- 6 1	166	23 70 27	369
			РАЗДЕЛ 2.ЛЭП-0,4 КВ									
76	26	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,224	40919,62 23634,80	16015,10 6966,36	9166 5294	3587 1560	285	5484 1172	15822
77	27	243-701-0878 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,224	1633618,00	--	365930	--	365930	--	395204
78	28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	8	-- 17821,53 8162,70	-- 8981,60 4213,20	-- 142572 65302	-- 71853 33706	5417	29274 79206 17742	239520
79	29	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	8	32989,00	--	263912	--	263912	--	285025
	30	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	41,6	-- 282,34 243,04	-- 19,69 5,33	-- 11745 10110	-- 819 222	816	21113 7439 1535	20719
	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0249952	402525,00	--	10061	--	10061	--	10866
	32	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	-- 3253,81 1063,30	-- 129,90 30,48	-- 6508 2127	-- 260 61	4121	805 1575 647	8730
			Линейная арматура									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	33	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,4	185,00 --	-- --	74 --	-- --	74 --	-- 6	80
84	34	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	0,68	574,00 --	-- --	390 --	-- --	390 --	-- 31	421
85	35	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,2	4214,00 --	-- --	843 --	-- --	843 --	-- 67	910
86	36	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,8	314,00 --	-- --	251 --	-- --	251 --	-- 20	271
87	37	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,6	1048,00 --	-- --	629 --	-- --	629 --	-- 50	679
88	38	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	2158,00 --	-- --	2158 --	-- --	2158 --	-- 173	2331
89	39	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1,2	2158,00 --	-- --	2590 --	-- --	2590 --	-- 207	2797
90	40	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	3082,00 --	-- --	3082 --	-- --	3082 --	-- 247	3329
91	41	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,8	2941,00 --	-- --	2353 --	-- --	2353 --	-- 188	2541
92	42	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1,2	4362,00 --	-- --	5234 --	-- --	5234 --	-- 419	5653
93	43	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,6	8253,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952 --	-- 396	5348
4	44	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,4	3921,00 --	-- --	1568 --	-- --	1568 --	-- 125	1693
5	45	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,8	3459,00 --	-- --	2767 --	-- --	2767 --	-- 221	2988
	46	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,4	2385,00 --	-- --	954 --	-- --	954 --	-- 76	1030
РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания												
	47	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	10	2983,27 2235,10	587,47 266,73	29833 22351	5874 2667	1608	20015 3988	53835
	48	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	185,00 --	-- --	3700 --	-- --	3700 --	-- 296	3996
	49	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	20	574,00 --	-- --	11480 --	-- --	11480 --	-- 918	12398

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
100	50	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98	шт.	10	50,00	--	500	--	500	--	540
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
101	51	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2158,00	--	43160	--	43160	--	46613
			СП - 8%			--	--	--	--		3453	
102	52	252-207-3106 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	667,00	--	20010	--	20010	--	21611
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
103	53	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1261,00	--	25220	--	25220	--	27238
			СП - 8%			--	--	--	--		2018	
104	54	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2648,00	--	26480	--	26480	--	28598
			СП - 8%			--	--	--	--		2118	
105	55	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3478,00	--	34780	--	34780	--	37562
			СП - 8%			--	--	--	--		2782	
106	56	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	5888,68	--	58887	--	58887	--	63598
			СП - 8%			--	--	--	--		4711	
107	57	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1657,50	--	16575	--	16575	--	17901
			СП - 8%			--	--	--	--		1326	
08	58	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	10	669,80	89,03	6698	890	269	4262	11837
			НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	5539	381		877	
09	59	247-301-0121 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 ТХ RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1	шт.	10	10292,00	--	102920	--	102920	--	111154
			СП - 8%			--	--	--	--		8234	
0	60	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	10	4356,49	93,63	43565	936	10049	23732	72681
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	38,10	32580	381		5384	
1	61	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	8984,00	--	89840	--	89840	--	97027
			СП - 8%			--	--	--	--		7187	
2	62	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	14	17821,53	8981,60	249501	125743	9480	138610	419160
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	114278	58985		31049	
	63	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	14	32989,00	--	461846	--	461846	--	498794
			СП - 8%			--	--	--	--		36948	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
114	64	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,328	167899,00	--	55071	--	55071	--	59477
			СП - 8%			--	--	--	--		4406	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7659048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				317021				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					230120			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105723			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6188559		
			- Накладные расходы	Тенге							356013	
			- Сметная прибыль	Тенге							567338	
			Итого по акту:					11 370 767				
			в том числе оборудование					0				
			Временные здания и сооружения	%	2,4			262 996				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					11 633 763				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			78 548				
			Итого с зимними					11 712 311				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			225 994				
			ИТОГО с коэф-ом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			11 341 389,00				
			НДС - 12%	%	12			1 360 966,68				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					12 702 355,68				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Андасгрупп»

(наименование организации)

Директор Исебай Ә. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

(наименование организации)

Главный специалист Касымбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер:

ТОО «Raiymbek & company»

(наименование организации)

Директор Аширбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Әділ Н.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)