ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 09
«31» 08 2022

Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____» _____ 2022г.

Заказчик _ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района "Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"», БИН 060240012873, Тел.: 21557, 87718857155, 160300,Республика Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, село Казыгурт, Д.Кунаева, 149Д

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): « » 2022г. ТОО «Андас-групп», директор Исебай Әділет Кенжеғұлұлы 160308, Республика Казахстан, Туркестанская область , Казыгуртский район, Алтынтобинский с.о., с.Косагаш, Е.Каракулов, 1., БИН 060440003960, Тел.: 87057058877

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): « » 2022г. ТОО «Арх.строй сервис-А», Руководитель Жанас Амалбек..эксперт тех.надзора Джанасов А.А, № KZ41VJE00053876 от 20.03.2020г. БИН 030240004420 Тел.: 8 701 212 43 64

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
« » 2022г. ТОО «Улмад», и.о.директора Тайманов А.Е., эксперт авторского надзора Шубаев Кайнарбек, приказ №20 от 18.04.2022г. БИН 000440003325, Тел.: 87252315230

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»_ II уровень ответственности .

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район с. Жигерген, ул. Нурдаулетова №11

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "31" августа 2022 **года, дата ознакомления подтверждает что:**

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от «**02**»** мая 2019года Решение Акимат Казыгуртского района №151 на право землепользования,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «28» декабря 2017года №382, Акимат Казыгуртского района

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление градостроительного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» № KZ27REA00272274 от 27.04.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Улмад» №18008151-192--10

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, приказ 21 от 23.09.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01 июня 2022г;
окончание работ 31 августа 2022г;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га.	2,24755		2,24755	
Площадь застройки	м2	1896,0		1896,0	
Площадь твердых покрытий	м2	3498,0		3498,0	

Прочая площадь	м2	17081,5		17081,5	
Количество парковочных мест	мест	11		11	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____сентябрь 2022г.;____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_ Уровень ответственности здания II - нормальный. Здание школы состоит из отдельно стоящих блоков А; Б; Г; Г1; Г2; Г3; Г4. Блок А: трехэтажный прямоугольной формы в плане - 80,0х12,0м; Высота этажей 3,3 м; без подвала. Пристройка к блоку А- прямоугольной формы в плане с размерами по осям 36,0х9,0м. Одноэтажный спортзал с размерами в плане 18,0х9,0,0 м , высотой до низанесущих конструкций Н=7,30 м. Двухэтажный актовый зал со столовой, с размерами по осям 18,0х9,0; высотой этажа первого Н=3,0м и второго Н=4,50м Котельная - блок Б (котельная) - корпус прямоугольной формы в плане, без подвала, с размерами по наружным граням 13,00х6,25м. Высота этажа 3,6м. Уборная на 12 очков - здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,10 х 6,85 м, с водонепроницаемым выгребом. Полы - бетонные по монолитной плите - по серии 2.244 - 1, выпуск 6. Наружная и внутренняя отделка - штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей известковой покраской за 2 раза. Цоколь - штукатурка цементным раствором с набрызгом. Основные конструктивные элементы зданий. Блок А (спортзал, актовый зал и столовая), выполнен в следующих конструкциях: Фундаменты - монолитные железобетонные. Наружные стены - навесные сб. железобетонные панели. Внутренние стены - сборные железобетонные панели. Внутренние перегородки - кирпичные толщиной 25, 12см. Перекрытие, покрытие - сборные ж/бетонные плиты Покрытие - сборные ж/бетонные балки покрытия (спортзал, актовый зал) Кровля - металлочерепица типа «Монтерей» по деревянным стропилам и деревянной обрешетке; Внутренняя отделка - известковая окраска стен, панели окрашены масляной краской на высоту 1,6

м. Полы - деревянные, мозаичные, линолеумные. Наружная отделка - отделка фактурным слоем. Крыльца входов из монолитного железобетона. Утеплитель - керамзитовый гравий. Дверные блоки - деревянные.
Оконные блоки - металлопластик. Сейсмостойкость здания - сейсмостойкое. наружная отделка: выполнить отделку фасада из теплоизоляционной штукатурки Вермикулит и декоративной штукатурки KIOSA, окраска фасадными красками за 2 раза. - цоколь - керамогранит на цементно-песчаном растворе. - Предусмотреть над входами козырьки, перед входом крыльца. - устройство бетонной отмостки толщ.150мм шириной 1500мм.- внутренняя отделка: Улучшенная штукатурка, выравнивающий слой Алинекс. Окраска водоэмуль-й краской, облицовка панелей керамической плиткой по назначению помещений. наружное освещения территории школы выполнено светодиодными светильниками типа LED A «Standart» 50W, установленные на металлических опорах высотой 4 метра. Сети водопровода из полиэтиленовых труб Д=110х6.6мм Благоустройство территорииасфальтобетонное покрытие проездов малые архитектурные формы: скамьи прямоугольные, урны «Сатурн», качели подвесные двойные, качалки - балансир, горки «Мини», лестницы- лианы, турники разновысокие, шведские стенки, гимнастические комплексы для детей младших классов, вазоны из мраморного камня. Территория участка ограждается металлическим ограждением высотой 2,0м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 184 569,513 **тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ 150 925,786 **тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря 48,752 **тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
160 636,909 **тысяч тенге, в том числе:**
стоимость строительно-монтажных работ **160 588,157** **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 48,752 **тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,31 **% и фактически применено** 99,31 **% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Класс энергоэффективности здания II **;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Уисимбаев А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Джанасов А.А. KZ41VJE00053876 от 20.03.2020г .объекты II и III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Арх.строй сервис-А», Жанас А.

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Улмад»

и.о. директора Тайманов А.Е.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Улмад», Тайманов А.Е.

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Шубаев Кайнарбек., приказ №20 от 18.04.2022г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Исебай Ә.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » 2022г.

Технический надзор **ТОО «Арх.строй сервис-А», Руководитель Жанас Амалбек Торешұлы., Республика Казахстан, г.Шымкент , жилой массив Таскен , 542;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)
в лице **Джанасова А.А, № KZ41VJE00053876 от 20.03.2020г;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №207 от 19.04.2022года**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение ""Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области ", Руководитель Уисимбаев А.Т**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Андас-групп» ГСЛ № 16006848 от 25.04.2016г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Исебай Әділет Кенжеғұлұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «Megapolis Company KZ» ГСЛ № 001812 от 19.07.2019г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Турлыбекова Б.П.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022г**;
месяц, год
окончание работ **август 2022г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **3** месяца;
фактически, **3** месяца :
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **184 569,513** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **150 925,786** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **48,752** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
160 636,909тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **160 588,157** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **48,752** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Улмад» №18008151-192--10
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, приказ 21 от 23.09.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,31** % и фактически применено **99,31** %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Арх.строй сервис-А», Руководитель Жанас Амалбек Торешулы.,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Джанасов А.А, № KZ41VJE00053876 от 20.03.2020г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« » 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «Андас-групп»,_ 160308, Республика Казахстан, Туркестанская область , Казыгуртский район, Алтынтобинский с.о., с.Косагаш, Е.Каракулов, 1,___
наименование организации, юридический адрес

в лице_____директора Исебай Әділет Кенжеғұлұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: _____«Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_ Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области ", Руководитель Уисимбаев А.Т_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:___ТОО «Megapolis Company KZ»_____
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ТОО «Улмад» №18008151-192--10___
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района" Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, приказ 21 от 23.09.2020 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га.	2,24755		2,24755	
Площадь застройки	м2	1896,0		1896,0	

Площадь твердых покрытий	м2	3498,0		3498,0	
Прочая площадь	м2	17081,5		17081,5	
Количество парковочных мест	мест	11		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы состоит из отдельно стоящих блоков А; Б; Г; Г1; Г2; Г3; Г4. Блок А: трехэтажный прямоугольной формы в плане - 80,0х12,0м; Высота этажей 3,3 м; без подвала. Пристройка к блоку А-прямоугольной формы в плане с размерами по осям 36,0х9,0м. Одноэтажный спортзал с размерами в плане 18,0х9,0,0 м , высотой до низанесущих конструкций Н=7,30 м. Двухэтажный актовый зал со столовой, с размерами по осям 18,0х9,0; высотой этажа первого Н=3,0м и второго Н=4,50м Котельная - блок Б (котельная) - корпус прямоугольной формы в плане, без подвала, с размерами по наружным граням 13,00х6,25м. Высота этажа 3,6м. Уборная на 12 очков - здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,10 х 6,85 м, с водонепроницаемым выгребом. Полы - бетонные по монолитной плите - по серии 2.244 - 1, выпуск 6. Наружная и внутренняя отделка - штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей известковой покраской за 2 раза. Цоколь - штукатурка цементным раствором с набрызгом. Основные конструктивные элементы зданий. Блок А (спортзал, актовый зал и столовая), выполнен в следующих конструкциях: Фундаменты - монолитные железобетонные. Наружные стены - навесные сб. железобетонные панели. Внутренние стены - сборные железобетонные панели. Внутренние перегородки - кирпичные толщиной 25, 12см. Перекрытие, покрытие - сборные ж/бетонные плиты Покрытие - сборные ж/бетонные балки покрытия (спортзал, актовый зал) Кровля - металлочерепица типа «Монтерей» по деревянным стропилам и деревянной обрешетке; Внутренняя отделка - известковая окраска стен, панели окрашены масляной краской на высоту 1,6 м. Полы - деревянные, мозаичные, линолеумные. Наружная отделка - отделка фактурным слоем. Крыльца входов из монолитного железобетона. Утеплитель - керамзитовый гравий. Дверные блоки - деревянные.Оконные блоки - металлопластик. Сейсмостойкость здания - сейсмостойкое. наружная отделка: выполнить отделку фасада из теплоизоляционной штукатурки Вермикулит и декоративной штукатурки KIOSA, окраска фасадными красками за 2 раза. - цоколь - керамогранит на цементно-песчаном растворе. - Предусмотреть над входами козырьки, перед входом крыльца. - устройство бетонной отмостки толщ.150мм шириной 1500мм.- внутренняя отделка: Улучшенная штукатурка, выравнивающий слой Алинекс. Окраска

водоэмуль-й краской, облицовка панелей керамической плиткой по назначению помещений. наружное освещения территории школы выполнено светодиодными светильниками типа LED A «Standart» 50W, установленные на металлических опорах высотой 4 метра. Сети водопровода из полиэтиленовых труб Д=110х6.6мм Благоустройство территорииасфальтобетонное покрытие проездов малые архитектурные формы: скамьи прямоугольные, урны «Сатурн», качели подвесные двойные, качалки - балансир, горки «Мини», лестницы- лианы, турники разновысокие, шведские стенки, гимнастические комплексы для детей младших классов, вазоны из мраморного камня. Территория участка ограждается металлическим ограждением высотой 2,0м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2022г___;
месяц, год
окончание работ ___август 2022г__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: _3__;
фактически, месяцев:_____3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _99,31_ **% и фактически применено** _99,31_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_ТОО «Онтустик Жарык Транзит»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Кулмов Дауран

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района, Туркестанской области» **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас-групп»

Директор Исебай Ә. 2022г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.