Заказчик: ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»
Инженер: ТОО «Арх.строй сервис-А»
Подрядчик: ТОО «Андас-групп»

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»

Договор: №206 от 19.04.2022 г.; Доп.соглашение №206/1 от 24.06.2022 г.

СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2022г.

код	код	договор Доп.соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
7533622	110989	№206 №206/1	19.04.2022 г. 24.06.2022 г.	Бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»	125 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000

Заказчик:

ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»

Руководитель _____ **Унсимбаев А.Т.**

Авторский надзор:

ТОО «Улмад»

И.О. Директора _____ **Тайманов А.Е.**

ГИП _____

Инженер:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Инженер тех.надзор _____

Подрядчик:

ТОО «Андас-групп»

Директор _____ **Исебай Ә.К.**

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Андас-групп»**
(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт «средней школа им. Абая» расположенной по ул. Нурдаулетова №11,в с. Жигерген Казыгуртского района,Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Здание школы»**
(наименование)

Договор: №206 от 19.04.2022 г.; Доп.соглашение №206/1 от 24.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "Общестроительные работы"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	96,9	216,11	--	20941	--	--	15077	38899
						216,11	--	20941	--		2881	
2	2	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка козырька Кв-1, Кв-2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,48	25194,08	10508,88	37287	15553	3153	18475	60223
						12555,04	4782,54	18581	7078		4461	
3	3	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка крыльца** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,65	35347,98	16674,38	482500	227605	29077	237342	777429
						16543,44	7606,13	225818	103824		57587	
4	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	176	822,21	31,98	144709	5629	--	102202	266664
						790,23	16,29	139080	2866		19753	
5	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	14,08	16230,40	6667,00	228524	93871	--	127903	384941
						9563,40	3053,26	134653	42990		28514	
6	6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	617,29	337,29	19,10	208207	11791	--	145743	382266
						318,19	9,73	196417	6004		28316	
7	7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	617,29	72,63	--	44837	--	--	32282	83289
						72,63	--	44837	--		6170	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	8	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	445,79	135,04 135,04	-- --	60200 60200	-- --	--	43344 8284	111828
9	9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	670,08	216,11 216,11	-- --	144808 144808	-- --	--	104262 19926	268995
10	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2210,24	168,57 168,57	-- --	372571 372571	-- --	--	268251 51266	692088
11	11	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	42	1111,25 1061,50	49,75 25,33	46673 44583	2090 1064	--	32866 6363	85901
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы. Внутренняя отделка /АС-19/									
			Потолок									
12	12	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2	344,4	676,71 539,10	6,66 3,39	233057 185666	2295 1169	45096	134521 29406	396984
			Стены и перегородки									
13	14	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2	670,08	1449,24 968,66	81,31 62,66	971107 649080	54482 41985	267545	497567 117494	1586168
14	15	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2324,3	1422,96 742,20	12,26 3,87	3307385 1725102	28498 8992	1553785	1248548 364475	4920408
			Откосы									
15	17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,5	1449,24 968,66	81,31 62,66	18116 12108	1016 783	4992	9282 2192	29589
16	18	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,5	1422,96 742,20	12,26 3,87	17787 9278	153 48	8356	6715 1960	26462
			РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-19/									
			Тип Д									
17	20	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 72%; СП - 8%*	м2	445,79	239,42 74,37	31,91 11,89	106730 33151	14226 5300	59353	27685 10753	145168
18	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	35,6632	20334,25 3799,08	8,16 --	725184 135487	291 --	589406	97551 65819	888554

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	22	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	445,79	1602,75 505,56	19,65 8,38	714490 225372	8759 3734	480359	164957 70356	949802
20	28	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 72%; СП - 8%*	м2	171,5	239,42 74,37	31,91 11,89	41060 12754	5473 2039	22833	10651 4137	55847
21	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	171,5	712,67 349,95	29,75 14,36	122222 60016	5102 2463	57104	44985 13377	180584
22	30	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	171,5	919,59 364,18	11,19 5,55	157709 62457	1919 952	93333	45654 16269	219633
23	31	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	171,5	109,06 40,74	7,16 3,54	18704 6987	1228 607	10489	5467 1934	26106
РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка /АС-20/												
24	40	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Теплоизоляционная штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1715	2428,53 1453,60	35,26 16,59	4164927 2492924	60475 28459	1611528	1815396 478426	6458749
25	41	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	1715	505,00 --	-- --	866075 --	-- --	866075	-- 69286	935361
26	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	2,975	221796,00 --	-- --	659843 --	-- --	659843	-- 52787	712631
РАЗДЕЛ 5. Крыльцо и пандус												
Крыльцо Кр-1 3шт /АС-25/												
27	47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,44	18286,35 2024,49	1707,94 394,49	26332 2915	2459 568	20958	2508 2307	31148
28	48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01839	308407,00 --	-- --	5672 --	-- --	5672	-- 454	6125
29	49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,84	1063,38 354,86	96,88 36,54	7273 2427	663 250	4183	1928 736	9937
Крыльцо Кр-2 1шт /АС-25/												
30	50	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,64	18286,35 2024,49	1707,94 394,49	11703 1296	1093 252	9314	1115 1025	13843

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00811	308407,00 --	-- --	2501 --	-- --	2501	-- 200	2701
32	52	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3	1063,38 354,86	96,88 36,54	3190 1065	291 110	1834	845 323	4358
			Козырек Кв-1 -4шт /АС-26/									
33	53	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,26392	90466,35 66444,00	21629,51 5875,46	23876 17536	5708 1551	632	13742 3009	40628
34	54	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,26392	553075,00 --	-- --	145968 --	-- --	145968	-- 11677	157645
35	55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	7,65368	908,30 773,91	1,05 0,52	6952 5923	8 4	1021	4268 898	12117
36	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02912	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	22265 1810	209 41	20246	1333 1888	25486
37	57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,172	3077,32 1099,33	14,14 3,65	529 189	2 1	338	137 53	719
38	58	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	14	1395,19 488,87	79,36 25,15	19533 6844	1111 352	11578	5181 1977	26691
39	59	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	18,9	2876,00 --	-- --	54356 --	-- --	54356	-- 4349	58705
40	60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14	308,26 34,10	2,69 1,20	4316 477	38 17	3801	356 374	5045
41	61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	9,6975	20334,25 3799,08	8,16 --	197191 36842	79 --	160270	26526 17897	241615
			Водосточная труба -5шт /АС-24/									
42	63	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	2,1979	317203,00 --	-- --	697180 --	-- --	697180	-- 55774	752955

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	64	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	1,4677	247135,00 --	-- --	362720 --	-- --	362720	-- 29018	391738
44	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00735	228894,00 --	-- --	1682 --	-- --	1682	-- 135	1817
			РАЗДЕЛ 6. Угловые колонны /АС-23/									
45	66	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны. Обетонирование *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,52	64314,90 32913,00	1271,40 521,10	33444 17115	661 271	15668	12518 3677	49638
46	67	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами *НР - 72%; СП - 8%*	т усиления	0,15603	78346,31 55092,24	18401,32 6463,57	12224 8596	2871 1009	757	6915 1531	20671
47	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,11205	212819,00 --	-- --	23846 --	-- --	23846	-- 1908	25754
48	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02028	221796,00 --	-- --	4498 --	-- --	4498	-- 360	4858
49	70	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0237	247135,00 --	-- --	5857 --	-- --	5857	-- 469	6326
50	71	Прайс лист ТОО ЛИТАН, п.1	Скамья трехместная *СП - 8%*	секция	40	41144,25 --	-- --	1645770 --	-- --	1645770	-- 131662	1777432
51	72	Прайс лист ТОО ЛИТАН, п.2	Трибуна для выступлений *СП - 8%*	шт	1	25500,00 --	-- --	25500 --	-- --	25500	-- 2040	27540
			РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ /ДЕФ.АКТ/									
52	73	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	3100	24,05 24,05	-- --	74567 74567	-- --	--	53688 10260	138515
53	74	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	44	55,30 55,30	-- --	2433 2433	-- --	--	1752 335	4520
54	75	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	58	180,86 179,08	1,78 0,90	10490 10387	103 52	--	7516 1440	19446
55	77	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	20	285,00 --	-- --	5700 --	-- --	5700	-- 456	6156

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	79	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	24	393,00 --	-- --	9432 --	-- --	9432	-- 755	10187
57	80	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм *СП - 8%*	шт.	50	687,00 --	-- --	34350 --	-- --	34350	-- 2748	37098
58	81	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	44	42,00 --	-- --	1848 --	-- --	1848	-- 148	1996
59	82	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	3100	211,97 183,26	9,09 3,61	657094 568106	28183 11188	60805	417092 85935	1160120
60	83	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	3100	24,00 --	-- --	74400 --	-- --	74400	-- 5952	80352
61	84	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3100	253,56 148,42	47,25 12,80	786042 460099	146489 39667	179454	359832 91670	1237544
62	85	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,9	177812,00 --	-- --	337843 --	-- --	337843	-- 27027	364870
63	86	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,2	276394,00 --	-- --	331673 --	-- --	331673	-- 26534	358207
64	88	2307-0102-1317 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПОStandart 236-21 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	6	3541,00 --	-- --	21246 --	-- --	21246	-- 1700	22946
65	89	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	52	5817,00 --	-- --	302484 --	-- --	302484	-- 24199	326683
66	91	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	420	2054,00 --	-- --	862680 --	-- --	862680	-- 69014	931694
			РАЗДЕЛ 9. Перевозка строительного мусора									
67	92	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%*	т	14	2029,61 2029,61	-- --	28415 28415	-- --	--	20458 3910	52783
68	93	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	14	97,00 --	-- --	1358 --	-- --		-- 109	1467

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
69	94	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	14	303,00	--	4242	--		--	4581
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29139226**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8259914				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					730425			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315691			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11810392		
			- Перевозка грузов	Тенге				5600				
			- Накладные расходы	Тенге							6174436	
			- Сметная прибыль	Тенге							2158464	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 "Уборная на 12 очков"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
70	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	60,62	216,11	--	13100	--	--	9432	24335
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	13100	--		1803	
71	2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	48,86	273,91	1,65	13383	81	--	9578	24798
			НР - 72%; СП - 8%			272,26	--	13303	--		1837	
72	3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	48,86	168,73	19,71	8244	963	--	5461	14802
			НР - 72%; СП - 8%			149,02	6,21	7281	304		1096	
73	4	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	48,86	293,94	17,99	14362	879	--	9907	26210
			НР - 72%; СП - 8%			275,95	5,67	13483	277		1942	
74	5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	85,6	216,11	--	18499	--	--	13319	34363
			НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	18499	--		2545	
75	6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2079,37	117,11	4159	234	--	2903	7627
			НР - 72%; СП - 8%			1962,26	53,63	3925	107		565	
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы. Наружная отделка									
76	7	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	60,62	1211,45	32,39	73438	1964	21435	37213	119503
			НР - 72%; СП - 8%			825,46	27,14	50039	1645		8852	
77	8	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2	60,62	54,28	0,59	3290	36	360	2096	5817
			НР - 72%; СП - 8%			47,75	0,27	2894	16		431	
78	9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	19,62	1211,45	32,39	23769	636	6937	12044	38678
			НР - 72%; СП - 8%			825,46	27,14	16196	533		2865	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
79	10	1115-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Разделка по клеевой окраске набрызгом, количество тонов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,62	29,15 23,60	0,50 0,25	572 463	10 5	99	337 73	982
80	11	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,16	604,38 476,28	1,32 0,65	1305 1029	3 1	273	742 164	2211
81	12	1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,36	510,30 382,20	1,32 0,65	1715 1284	4 2	427	926 211	2852
РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-9/												
82	13	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,24	3974,64 2000,80	478,63 130,29	12878 6483	1551 422	4844	4971 1428	19277
83	14	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 *СП - 8%*	м2	3,24	26966,00 --	-- --	87370 --	-- --	87370	-- 6990	94359
84	15	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,36	2764,33 1136,34	550,21 143,34	9288 3818	1849 482	3621	3096 991	13375
85	16	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,36	5643,00 --	-- --	18960 --	-- --	18960	-- 1517	20477
РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-9/												
		Тип А										
86	17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,5312	20334,25 3799,08	8,16 --	31136 5817	12 --	25307	4188 2826	38150
87	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,14	712,67 349,95	29,75 14,36	13640 6698	569 275	6373	5021 1493	20154
88	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,14	1310,50 685,15	85,29 12,38	25083 13114	1632 237	10337	9613 2776	37471

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
89	20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,14	700,84 413,40	42,25 7,06	13414 7912	809 135	4693	5794 1537	20745
90	21	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79 *СП - 8%*	м2	42,8736	228,00 --	-- --	9775 --	-- --	9775	-- 782	10557
91	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	19,14	712,67 349,95	29,75 14,36	13640 6698	569 275	6373	5021 1493	20154
92	23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,14	1037,46 354,86	96,88 36,54	19857 6792	1854 699	11211	5394 2020	27271
93	24	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,14	-187,15 -20,45	-8,72 -4,30	-3582 -391	-167 -82	-3024	-341 -314	-4237
			Тип Б									
94	25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,2	1037,46 354,86	96,88 36,54	10582 3620	988 373	5974	2874 1077	14533
95	26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,2	-187,15 -20,45	-8,72 -4,30	-1909 -209	-89 -44	-1611	-182 -167	-2258
			Тип Г									
96	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,2912	20334,25 3799,08	8,16 --	5921 1106	2 --	4813	797 537	7255
97	28	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,64	1037,46 354,86	96,88 36,54	3776 1292	353 133	2131	1026 384	5186
98	29	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,64	-187,15 -20,45	-8,72 -4,30	-681 -74	-32 -16	-575	-65 -60	-806
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка /АС-9/									
99	30	1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2	36,3	1323,98 844,56	3,19 1,58	48060 30658	116 57	17286	22115 5614	75789
100	31	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2	120,8	1449,24 968,66	81,31 62,66	175068 117014	9822 7569	48232	89700 21181	285950

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	32	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2	58,5	153,63	1,32	8987	77	1702	5218	15341
			НР - 72%; СП - 8%			123,22	0,65	7208	38		1136	
102	33	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	85,6	592,99	1,32	50760	113	17689	23770	80492
			НР - 72%; СП - 8%			385,02	0,65	32958	56		5962	
			РАЗДЕЛ 6. Кровля /АС-10/									
103	34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3	0,605	98054,27	1428,29	59323	864	44099	10595	75511
			НР - 72%; СП - 8%			23735,40	586,72	14360	355		5593	
104	35	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3	0,195	83202,10	1330,46	16224	259	12539	2547	20273
			НР - 72%; СП - 8%			17569,20	573,21	3426	112		1502	
105	36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,8	8850,03	58,03	7080	46	6315	533	8222
			НР - 72%; СП - 8%			899,34	25,86	719	21		609	
106	37	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	2197,09	79,36	110514	3992	81932	18616	139460
			НР - 72%; СП - 8%			488,87	25,15	24590	1265		10330	
107	38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	50,3	308,26	2,69	15505	135	13655	1279	18127
			НР - 72%; СП - 8%			34,10	1,20	1715	60		1343	
108	39	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	33	582,11	14,32	19210	473	12360	4758	25886
			НР - 72%; СП - 8%			193,25	7,03	6377	232		1917	
109	40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	38,3	734,20	26,21	28120	1004	19345	5711	36537
			НР - 72%; СП - 8%			202,90	4,19	7771	160		2706	
110	41	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15	929,79	11,71	13947	176	8741	3654	19009
			НР - 72%; СП - 8%			335,34	2,99	5030	45		1408	
111	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00134	764602,52	7187,72	1025	10	932	61	1173
			НР - 72%; СП - 8%			62171,20	1391,53	83	2		87	
112	43	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00375	582463,38	2269,38	2184	9	877	937	3371
			НР - 72%; СП - 8%			346222,00	982,37	1298	4		250	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7. Перевозка строительного мусора									
113	44	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%*	т	3	2029,61 2029,61	--	6089	--	--	4384 838	11311
114	45	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	3	97,00 --	--	291	--		-- 23	314
115	46	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км** *СП - 8%*	т	3	303,00 --	--	909	--		-- 73	982
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1461589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				463468				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31806			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15756			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						511807		
			- Перевозка грузов	Тенге				1200				
			- Накладные расходы	Тенге							345043	
			- Сметная прибыль	Тенге							108266	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 "Котельная"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
116	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	1394,53 1336,22	58,32 27,51	12551 12026	525 248	--	8837 1711	23099
117	2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2079,37 1962,26	117,11 53,63	6238 5887	351 161	--	4354 847	11440
118	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	269,6	216,11 216,11	--	58262 58262	--	--	41949 8017	108228
119	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	108,7	1864,05 1257,67	606,38 279,75	202622 136709	65913 30409	--	120325 25836	348783
120	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	8,696	16230,40 9563,40	6667,00 3053,26	141140 83163	57976 26551	--	78994 17611	237745
121	6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	206,3	216,11 216,11	--	44583 44583	--	--	32099 6135	82817
122	7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,54	216,11 216,11	--	2278 2278	--	--	1640 313	4231
123	8	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка крыльца** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,45	35347,98 16543,44	16674,38 7606,13	15907 7445	7503 3423	959	7824 1898	25630
124	9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Демонтаж парапета** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	10,365	11898,30 8505,80	3392,50 1553,65	123326 88163	35163 16104	--	75072 15872	214269
125	10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	151,9	273,91	1,65	41607	251	--	29777	77095

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			272,26	--	41357	--		5711	
126	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	151,9							
			НР - 72%; СП - 8%			168,73	19,71	25630	2993	--	16978	46017
						149,02	6,21	22637	944		3409	
127	12	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	151,9							
			НР - 72%; СП - 8%			293,94	17,99	44649	2733	--	30800	81485
						275,95	5,67	41916	862		6036	
128	13	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,84598							
			НР - 72%; СП - 8%			72364,93	4227,42	133584	7804	39889	63568	212924
						46528,56	1298,89	85891	2398		15772	
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы. Внутренняя отделка /АС-8/												
129	15	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	269,6							
			НР - 72%; СП - 8%			1191,64	76,42	321266	20603	83015	168386	528825
						807,30	60,17	217648	16222		39172	
130	17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	3,1							
			НР - 72%; СП - 8%			1191,64	76,42	3694	237	954	1936	6081
						807,30	60,17	2503	187		450	
РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-8/												
131	19	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	12,96							
			НР - 72%; СП - 8%			3974,64	478,63	51511	6203	19378	19886	77109
						2000,80	130,29	25930	1689		5712	
132	20	2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	12,96							
			СП - 8%			36550,00	--	473688	--	473688	--	511583
						--	--	--	--		37895	
133	21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,67							
			НР - 72%; СП - 8%			2764,33	550,21	15674	3120	6111	5224	22570
						1136,34	143,34	6443	813		1672	
134	22	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	5,67							
			СП - 8%			30149,00	--	170945	--	170945	--	184620
						--	--	--	--		13676	
РАЗДЕЛ 4. /АС-10/												
135	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,4473684							
			НР - 72%; СП - 8%			20335,47	2444,00	334465	40197	214071	64141	430495
						4875,96	540,40	80197	8888		31888	
136	24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,0497							
						378231,69	2257,49	18798	112	15328	2444	22941

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			67567,20	729,54	3358	36		1699	
			Железобетонный пояс ПО-1 33,14 п.м.									
137	25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,88	32553,55	4813,36	61201	9049	33230	14953	82246
			НР - 72%; СП - 8%			10065,00	981,77	18922	1846		6092	
138	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08178	221796,00	--	18138	--	18138	--	19590
			СП - 8%			--	--	--	--		1451	
139	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01842	228894,00	--	4216	--	4216	--	4554
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
			Монолитный сердечник -8шт									
140	28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	6,32	27614,94	4741,09	174526	29964	107029	31675	222698
			НР - 72%; СП - 8%			5938,80	1022,17	37533	6460		16496	
141	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011792	221796,00	--	2615	--	2615	--	2825
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
142	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00256	228894,00	--	586	--	586	--	633
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			Монолитный карниз									
143	31	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,61	43910,57	1851,06	70696	2980	38757	21345	99404
			НР - 72%; СП - 8%			17986,80	426,55	28959	687		7363	
144	32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,009603	308407,00	--	2962	--	2962	--	3199
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
145	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1327	221796,00	--	29432	--	29432	--	31787
			СП - 8%			--	--	--	--		2355	
146	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01357	228894,00	--	3106	--	3106	--	3355
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
			РАЗДЕЛ 5. Полы /АС-8/									
			Тип 1									
147	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	9,66	20810,59	8,16	201030	79	164252	26423	245650
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	36699	--		18196	
148	36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	96,6	1037,46	96,88	100218	9359	56579	27223	137637

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			354,86	36,54	34280	3530		10195	
149	37	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	96,6	-187,15	-8,72	-18079	-842	-15262	-1721	-21384
			НР - 72%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-1975	-415		-1584	
		Тип 2										
150	38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,21	20810,59	8,16	25181	10	20574	3310	30770
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	4597	--		2279	
151	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,1	712,67	29,75	8623	360	4029	3174	12741
			НР - 72%; СП - 8%			349,95	14,36	4234	174		944	
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка /АС-9/									
152	41	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	10,54	7228,14	39,70	76185	418	39042	26521	110922
			НР - 72%; СП - 8%			3484,36	10,40	36725	110		8216	
153	42	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм /АСПОЛ/	м2	206,3	1190,00	9,08	245498	1874	83998	115573	389956
			НР - 72%; СП - 8%			773,75	4,32	159626	892		28886	
154	44	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	206,3	1211,45	32,39	249922	6683	72946	126643	406689
			НР - 72%; СП - 8%			825,46	27,14	170293	5600		30125	
155	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	9,6975	20334,25	8,16	197191	79	160270	26526	241615
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	36842	--		17897	
			РАЗДЕЛ 7. Кровля									
156	46	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	35,2	32584,96	1478,16	1146991	52031	973956	97052	1343566
			НР - 72%; СП - 8%			3437,61	391,79	121004	13791		99523	
157	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	160	670,16	103,30	107226	16528	53879	29529	147696
			НР - 72%; СП - 8%			230,12	26,21	36819	4194		10940	
158	48	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	160	304,42	1,10	48708	176	43264	3856	56768
			НР - 72%; СП - 8%			32,93	0,54	5268	86		4205	
159	49	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	160	3342,40	130,46	534783	20873	458827	41663	622562
			НР - 72%; СП - 8%			344,27	17,39	55083	2782		46116	
			РАЗДЕЛ 8. Дымовая труба /АС-11-15/									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
160	51	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,496112	553075,00	--	274387	--	274387	--	296338
			СП - 8%			--	--	--	--		21951	
161	52	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,6418667	497846,00	--	319551	--	319551	--	345115
			СП - 8%			--	--	--	--		25564	
162	53	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	16539,00	--	248085	--	248085	--	267932
			СП - 8%			--	--	--	--		19847	
			Фундамент									
163	54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,33	1681,68	--	15690	--	--	11297	29146
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	15690	--		2159	
164	55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,33	799,16	--	7456	--	--	5368	13850
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	7456	--		1026	
165	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	17128,78	1111,53	12333	800	10613	790	14172
			НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	920	176		1050	
166	57	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,33	21198,31	642,30	197780	5993	149806	31797	247943
			НР - 72%; СП - 8%			4499,55	233,83	41981	2182		18366	
167	58	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07584	247045,00	--	18736	--	18736	--	20235
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
168	59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04903	644906,53	17803,72	31620	873	27932	2272	36603
			НР - 72%; СП - 8%			57417,50	6930,63	2815	340		2711	
			РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ /ДЕФ.АКТ/									
169	60	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	65	24,05	--	1563	--	--	1126	2904
			НР - 72%; СП - 8%			24,05	--	1563	--		215	
170	61	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	55,30	--	553	--	--	398	1027
			НР - 72%; СП - 8%			55,30	--	553	--		76	
171	62	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	180,86	1,78	1628	16	--	1166	3018
			НР - 72%; СП - 8%			179,08	0,90	1612	8		224	
172	64	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	285,00	--	1140	--	1140	--	1231
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
173	66	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	393,00	--	2358	--	2358	--	2547

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
174	67	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные К207 с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10	687,00	--	6870	--	6870	--	7420
			СП - 8%			--	--	--	--		550	
175	68	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	10	42,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
176	69	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	65	211,97	9,09	13778	591	1275	8745	24325
			НР - 72%; СП - 8%			183,26	3,61	11912	235		1802	
177	70	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	65	24,00	--	1560	--	1560	--	1685
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
178	71	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	65	253,56	47,25	16482	3072	3763	7545	25949
			НР - 72%; СП - 8%			148,42	12,80	9647	832		1922	
179	72	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	177812,00	--	7112	--	7112	--	7681
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
180	73	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	276394,00	--	6910	--	6910	--	7463
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
181	75	2307-0102-1317 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПОStandart 236-21 ГОСТ 17677-82	шт.	9	3541,00	--	31869	--	31869	--	34419
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
РАЗДЕЛ 10. Перевозка строительного мусора												
182	76	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17	2029,61	--	34503	--	--	24842	64093
			НР - 72%; СП - 8%			2029,61	--	34503	--		4748	
183	77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	17	97,00	--	1649	--		--	1781
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
184	78	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км	т	17	303,00	--	5151	--		--	5563
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								8916360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1879956				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					412651			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					152440			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4493150		
		- Перевозка грузов		Тенге				6800				
		- Накладные расходы		Тенге							1463325	
		- Сметная прибыль		Тенге							660470	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 "Наружное освещение"											
	РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ											
185	1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2695,27	27,25	2695	27	1337	958	3946
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	1331	--		292	
186	2	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
187	3	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителямина ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5652,92	117,50	5653	118	2727	2045	8314
			НР - 72%; СП - 8%			2808,00	32,81	2808	33		616	
188	4	Прайс лист ТПК Электрокомплект	Щит управления освещением ЯУО-9602 3774 /с фотореле/ ЕКТ	шт	1	48752,20	--	48752	--		--	48752
						--	--	--	--	48752	--	
189	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	213	352,61	157,81	75107	33615	9838	30338	113881
			НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	31654	10483		8436	
190	6	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,213	275433,00	--	58667	--	58667	--	63361
			СП - 8%			--	--	--	--		4693	
191	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,036	359018,56	106789,12	12925	3844	100	7268	21808
			НР - 72%; СП - 8%			249484,00	30919,81	8981	1113		1615	
192	8	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	2424,00	--	88137	--	88137	--	95188
			СП - 8%			--	--	--	--		7051	
		Траншея										
193	9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	28,785	205,29	194,40	5909	5596	--	1226	7706
			НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	313	1389		571	
194	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,515	2018,02	--	3057	--	--	2201	5679
			НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	3057	--		421	
195	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка песком бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,066	35,20	35,20	425	425	--	113	581
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	157		43	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
196	12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,066	3636,00	--	43872	--	43872	--	47382
			СП - 8%			--	--	--	--		3510	
197	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,2	35,20	35,20	711	711	--	189	972
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	263		72	
198	14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	213	425,56	344,50	90644	73379	--	33766	134363
			НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	17266	29631		9953	
199	15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,804	30355,00	--	24405	--	24405	--	26358
			СП - 8%			--	--	--	--		1952	
200	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,165	94922,00	64892,00	15662	10707	--	5321	22662
			НР - 72%; СП - 8%			30030,00	14760,64	4955	2436		1679	
201	17	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,65	1755,00	--	2896	--	2896	--	3127
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
			РАЗДЕЛ 2. Фонарь наружного освещения 14шт									
202	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2	1681,68	--	7063	--	--	5085	13120
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	7063	--		972	
203	19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,2	799,16	--	3356	--	--	2417	6235
			НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	3356	--		462	
204	20	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство В15	опора	4,2	27316,71	--	114730	--	104232	7559	132072
			НР - 72%; СП - 8%			2499,51	--	10498	--		9783	
205	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,6	875,56	19,75	29419	664	19274	6892	39215
			НР - 72%; СП - 8%			282,17	2,70	9481	91		2905	
206	23	2307-0103-0902 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НТУ 01С-200-003 ГОСТ 8045-82	шт.	14	6675,00	--	93450	--	93450	--	100926
			СП - 8%			--	--	--	--		7476	
207	24	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	14	531,00	--	7434	--	7434	--	8029
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
208	26	2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	72,8	2724,00	--	198307	--	198307	--	214172
			СП - 8%			--	--	--	--		15865	
209	27	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	19,6	1196,00	--	23442	--	23442	--	25317
			СП - 8%			--	--	--	--		1875	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	28	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01358	272951,00	--	3707	--	3707	--	4003
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
211	29	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	14	6030,00	--	84420	--	84420	--	91174
			СП - 8%			--	--	--	--		6754	
212	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2695,27	27,25	37734	382	18718	13416	55242
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	18634	--		4092	
213	31	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	479,00	--	6706	--	6706	--	7242
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
214	32	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	210	303,97	124,78	63834	26204	9259	26172	97206
			НР - 72%; СП - 8%			135,10	37,99	28371	7978		7200	
215	33	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21	52660,00	--	11059	--	11059	--	11943
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
216	35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13195	262672,00	--	34660	--	34660	--	37432
			СП - 8%			--	--	--	--		2773	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1447925
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147769				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155670			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53574			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						847126		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						48752		
			- Накладные расходы	Тенге							144966	
			- Сметная прибыль	Тенге							103644	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 "Наружные сети водопровода"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
217	1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	15774,12	7438,63	43852	20679	--	22781	71963
			НР - 72%; СП - 8%			8335,49	3045,69	23173	8467		5331	
218	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7	97,00	--	679	--		--	733
			СП - 8%			--	--	--	--		54	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
219	3	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км *СП - 8%*	т	7	303,00 --	-- --	2121 --	-- --		-- 170	2291
220	4	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1407,74 1341,76	65,98 32,42	2815 2684	132 65	--	1979 384	5178
221	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,052	97,00 --	-- --	5 --	-- --		-- --	5
222	6	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км *СП - 8%*	т	0,052	303,00 --	-- --	16 --	-- --		-- 1	17
223	7	1122-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 125 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,543	416075,70 401446,40	14629,30 4795,66	225929 217985	7944 2604	--	158824 30780	415534
224	8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	15,8013	97,00 --	-- --	1533 --	-- --		-- 123	1655
225	9	4101-0105-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,5 км *СП - 8%*	т	15,8013	303,00 --	-- --	4788 --	-- --		-- 383	5171
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы												
226	10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	205,29 10,89	194,40 48,25	98539 5227	93312 23160	--	20439 9518	128497
227	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24	2018,02 2018,02	-- --	48432 48432	-- --	--	34871 6664	89968
228	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	96	161,77 85,54	76,23 35,46	15530 8211	7318 3405	--	8364 1911	25804
229	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	32	5218,10 1058,76	159,74 47,29	166979 33880	5112 1513	127987	25483 15397	207859
230	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135	799,16 799,16	-- --	107886 107886	-- --	--	77678 14845	200409

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
231	15	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	345	18,46 --	18,46 7,33	6369 --	6369 2530	--	1822 655	8846
232	16	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	345	8,16 --	8,16 3,24	2816 --	2816 1119	--	805 290	3911
233	17	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	49	41,91 --	41,91 14,59	2053 --	2053 715	--	515 205	2774
			РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы									
234	18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,423	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	151865 105532	45172 13079	1161	85400 18981	256246
235	19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	427,23	1646,00 --	-- --	703221 --	-- --	703221	-- 56258	759478
236	20	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,423	66004,27 58246,50	-- --	27920 24638	-- --	3282	17740 3653	49312
237	21	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	423	92,97 85,67	1,31 --	39325 36239	552 --	2534	26092 5233	70650
238	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Монтажная вставка/ *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,00776	1377741,09 505010,50	513822,74 151716,34	10691 3919	3987 1177	2785	3669 1149	15509
239	23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	1156830,86 557232,00	527552,75 171362,55	2314 1114	1055 343	145	1049 269	3632
240	24	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,008	5720,00 --	-- --	11486 --	-- --	11486	-- 919	12405
241	25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2086,99 1677,20	82,47 40,53	8348 6709	330 162	1309	4947 1064	14359
242	26	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	29888,00 --	-- --	119552 --	-- --	119552	-- 9564	129116
243	27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1104,04	73,80	15457	1033	858	9768	27242

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			969,00	--	13566	--		2018	
244	28	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14							
			СП - 8%			2514,00	--	35196	--	35196	--	38012
						--	--	--	--		2816	
245	29	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10							
			СП - 8%			2514,00	--	25140	--	25140	--	27151
						--	--	--	--		2011	
246	30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,75							
			НР - 72%; СП - 8%			22694,13	1760,25	17021	1320	11960	2906	21521
						4987,71	394,61	3741	296		1594	
		Колодцы круглые Д1500 5шт										
247	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	7,85							
			НР - 72%; СП - 8%			22429,34	9298,29	176070	72992	21286	80408	276997
						10419,36	3807,12	81792	29886		20518	
248	32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5							
			СП - 8%			17223,00	--	86115	--	86115	--	93004
						--	--	--	--		6889	
249	33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5							
			СП - 8%			14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
						--	--	--	--		5839	
250	34	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5							
			СП - 8%			14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
						--	--	--	--		5839	
251	35	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5							
			СП - 8%			14996,00	--	74980	--	74980	--	80978
						--	--	--	--		5998	
252	36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5							
			СП - 8%			2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
						--	--	--	--		984	
253	37	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5							
			СП - 8%			20145,00	--	100725	--	100725	--	108783
						--	--	--	--		8058	
254	38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0854							
			НР - 72%; СП - 8%			74672,66	26763,56	6377	2286	860	2849	9964
						37830,10	8505,60	3231	726		738	
255	39	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854							
			СП - 8%			581954,00	--	49699	--	49699	--	53675
						--	--	--	--		3976	
256	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4766							
						96,23	2,44	238	6	120	81	345

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			45,25	0,27	112	1		26	
257	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4766	79,61	1,72	197	4	127	48	264
			НР - 72%; СП - 8%			26,45	0,27	66	1		20	
258	42	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2	48	4096,03	138,60	196609	6653	153249	28013	242592
			НР - 72%; СП - 8%			764,72	45,84	36707	2200		17970	
259	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,02	1037550,09	513822,74	20751	10276	375	9457	32624
			НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	10100	3034		2417	
260	44	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3038,00	--	12152	--	12152	--	13124
			СП - 8%			--	--	--	--		972	
261	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,8	20334,25	8,16	97604	39	79329	13130	119593
			НР - 72%; СП - 8%			3799,08	--	18236	--		8859	
262	46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7	537,00	--	8431	--	8431	--	9105
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
263	47	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003818	571626,00	--	2182	--	2182	--	2357
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
264	48	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1254,81	27,49	3764	82	519	2306	6556
			НР - 72%; СП - 8%			1054,24	13,51	3163	41		486	
265	49	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	14533,00	--	43599	--	43599	--	47087
			СП - 8%			--	--	--	--		3488	
266	50	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2281,04	54,98	4562	110	428	2936	8098
			НР - 72%; СП - 8%			2012,04	27,02	4024	54		600	
267	51	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	комплект	2	64130,00	--	128260	--	128260	--	138521
			СП - 8%			--	--	--	--		10261	
268	52	1310-0901-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Защита электродная одного ЭХЗ протектор	защита	1	15702,55	396,50	15703	397	12910	1852	18958
			НР - 72%; СП - 8%			2396,00	175,63	2396	176		1404	
269	53	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	4400041,17	307150,20	48400	3379	39881	4132	56735
			НР - 72%; СП - 8%			467313,00	54400,91	5140	598		4203	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4085540**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				807903				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					295408			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95352			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2020113		
			- Перевозка грузов	Тенге				9142				
			- Накладные расходы	Тенге							650344	
			- Сметная прибыль	Тенге							302634	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 "Благоустройство"									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
270	1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	**м оград**	65,95259552	2406,51	1304,35	158716	86025	--	76370	253892
			НР - 72%; СП - 8%			1102,16	506,10	72690	33379		18807	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**253892**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72690				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86025			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33379			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-		
			- Накладные расходы	Тенге							76370	
			- Сметная прибыль	Тенге							18807	
			Итого по акту:					45 304 532				
			в том числе оборудование					48 752				
			Временные здания и сооружения	**%**	1,2			543 069				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					45 847 601				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	0,49			224 414				
			Итого с зимними					46 072 015				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	2,0			920 465				
			ИТОГО с коэф-ом договорной суммы К= 0,95	**k**	0,95			44 642 857				
			НДС - 12%	**%**	12			5 357 143				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					50 000 000				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Андас-групп»

(наименование организации)

Директор Исебай Э.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Улмад»

(наименование организации)

И.О. Директора Тайманов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор Шубаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Казыгуртского района»

(наименование организации)

Руководитель Уисимбаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер:

ТОО «Арх.строй сервис-А»

(наименование организации)

Директор Жанас А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)