Объект: 'Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №60 от 03.08.2021 г. Доп согл. №02 от 30.03.2022 г.

форма2

# Акт № 7 От 11.11.2022г.

## Выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2022 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | **УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ УСИЛЕНИЯ И ШВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ БАЛОК** | | | | | | | |
| 6 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | **Плита мостового полотна из монолитного бетона. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15** | **м3 бетона в деле** | | 35,1 | 10842,48 | 3984,10 | 380571 | 139842 | 111036 | 136810 | 558772 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 3694,95 | 945,21 | 129693 | 33177 | | 41391 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2107-0201-0202 | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,0114 | 0,40014 | 56076,00 | | | | 22438 | | |
| 6.2 | 2107-0203-0204 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,0137 | 0,48087 | 50378,00 | | | | 24225 | | |
| 6.3 | 2113-0803-1501 | **Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"** | 10 м2 | 0,0472 | 1,65672 | 10612,00 | | | | 17581 | | |
| 6.4 | 2107-0101-9901 | **Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88** | м3 | 0,0097 | 0,34047 | 57142,00 | | | | 19455 | | |
| 6.5 | 2113-0209-0104 | **Гвозди строительные ГОСТ 283-75** | кг | 1,02 | 35,802 | 326,00 | | | | 11671 | | |
| | | | | | **УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ** | | | | | | | |
| 11 | 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя | м2 изолируемой поверхности | | 280 | 2818,74 | 235,85 | 789248 | 66038 | 347558 | 333606 | 1212682 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1341,61 | 76,78 | 375652 | 21498 | | 89828 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0068 | 1,904 | 137858,00 | | | | 262482 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 10,6 | 2539,05 | 1180,81 | 26914 | 12516 | 3006 | 12967 | 43072 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1074,76 | 269,56 | 11392 | 2857 | | 3190 | |
| 17 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,18564 | 156510,81 | 1785,24 | 29055 | 331 | 28724 | 184 | 31578 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | -- | 917,56 | -- | 170 | | 2339 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | 28723 | | |
| 17.1 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 1,03 0,191209 | 150219,00 | | | | | | |
| | | | | МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | | | | | | | |
| 30 | 2401-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012 | шт. | 12 | 30137,00 | -- | 361644 | -- | 361644 | -- | 390576 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28932 | |
| 31 | 2401-0202-0109 РСНБ РК 2015 | Стойки мостовые СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012 | шт. | 12 | 30093,00 | -- | 361116 | -- | 361116 | -- | 390005 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28889 | |
| 32 | 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015 | Связь диагональная СДД | шт. | 24 | 2494,00 | -- | 59856 | -- | 59856 | -- | 64644 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4788 | |
| 33 | 2401-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Консоль-распорка Кж 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012 | шт. | 24 | 10230,00 | -- | 245520 | -- | 245520 | -- | 265162 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19642 | |
| 34 | 2401-0202-0306 РСНБ РК 2015 | Насадка НС-1 ГОСТ 26804-2012 | шт. | 24 | 2224,00 | -- | 53376 | -- | 53376 | -- | 57646 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4270 | |
| 35 | 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012 | шт. | 12 | 808,00 | -- | 9696 | -- | 9696 | -- | 10472 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 776 | |
| 36 | 2401-0202-0305 РСНБ РК 2015 | Накладка Н ГОСТ 26804-2012 | шт. | 12 | 1670,00 | -- | 20040 | -- | 20040 | -- | 21643 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1603 | |
| 37 | 2401-0202-0605 РСНБ РК 2015 | Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0189 | 1122538,00 | -- | 21216 | -- | 21216 | -- | 22913 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1697 | |
| 38 | 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0085 | 1659900,00 | -- | 14109 | -- | 14109 | -- | 15238 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1129 | |
| 39 | 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Перила сварные стальные (ограждение на служебных проходах). | т перил | 1,698 | 102832,4 | 212,84 | 174609,00 | 362 | 18921 | 130495 | 329513 |
| | | СП - 8% | | | 91475,6 | 15,23 | 155326 | 26 | -- | 24408 | |
| 39.1 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ10503-71 | кг | 40,752 | | | 458 | | 18664 | | |
| 56 | 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Перила сварные стальные (ограждение на служебных проходах). | т перил | 0,425 | 102832,40 | 212,84 | 43704,00 | 90,00 | 4737,00 | 32662 | 82476 |
| | | СП - 8% | | | 91475,6 | 15,23 | 38877 | 6 | -- | 6109 | |
| | | | | ОКРАСКА Ж/Б ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 | Подмости для окраски. Устройство. | м2 | | 660 | 735,43 | 156,35 | 485384 | 103191 | 172299 | 209309 | 750268 |
| | | | | | | 318,02 | 59.52 | 209894 | 39283 | -- | 55575 | |
| | | | АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | | | | | | | | | |
| 44 | 1130-0110-0401 РСНБ РК | Строения пролетные. Установка связей. | т | | 0,04 | 260467.42 | 124715,94 | 10419 | 4988 | 1462 | 4231 | 15822 |
| | | | | | | 99213,95 | 26707,97 | 3969 | 1068 | -- | 1172 | |
| 44.1 | 2102-0401-2825 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М400 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,02 | 0,0408 | | 26070 | | 1064 | | |
| 45 | 2404-0207-2105 РСНБ РК 2015 | Детали механические /канатов диаметром до 12,5 мм/ ГОСТ Р51177-2017 | кг | | 24 | 1198 | | 28752 | | 28752 | | 31052 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | 2300 | |
| 46 | 2464-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Коуш 34 ГОСТ Р 51177-2017 | шт | | 28 | 1806 | -- | 50568 | | 50568 | -- | 54613 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | | | 4045 | |
| 47 | 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015 | Зажим хомутовый №13 ГОСТ р 51177-2017 | шт | | 84 | 653 | -- | 54852 | -- | 54852 | -- | 59240 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4388 | |
| | | | СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015 | Выемки. Срезка недобора грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта недобора | | 1612 | 817,67 | 327,61 | 1318084 | 528107 | 1419 | 671094 | 2148312 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 489,18 | 89,03 | 788558 | 143516 | | 159134 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2107-0203-0404 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,000035 | 0,05642 | 25040,00 | | | | 1413 | | |
| 2 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | | 2659,8 | 79,00 | -- | 210124 | -- | | -- | 226934 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 16810 | |
| 3 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 84 | 68,91 | 68,91 | 5788 | 5788 | -- | 1635 | 8017 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 27,04 | -- | 2271 | | 594 | |
| 4 | 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 | м3 грунта | | 84 | 27,71 | 27,71 | 2328 | 2328 | -- | 657 | 3224 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 10,87 | -- | 913 | | 239 | |
| 5 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 246 | 1216,23 | 1073,50 | 299193 | 264081 | 362 | 100831 | 432026 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 141,26 | 238,26 | 34750 | 58612 | | 32002 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,07 | 17,22 | 21,00 | | | | 362 | | |

60467

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 29,21 | -- | 16825 | | 4479 | |
| 8 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | | 576 | 43,55 | 43,55 | 25085 | 25085 | -- | 5398 | 32914 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 13,02 | -- | 7498 | | 2439 | |
| 9 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 576 | 80,98 | 69,41 | 46644 | 39980 | 1209 | 10625 | 61851 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,47 | 16,15 | 5455 | 9302 | | 4582 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 57,6 | 21,00 | | | | 1210 | | |
| 10 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | | 68 | 6130,04 | 263,70 | 416843 | 17932 | 240647 | 139951 | 601338 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2327,40 | 122,72 | 158264 | 8345 | | 44544 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 94,52 | 2546,00 | | | | 240648 | | |
| 11 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Основание щебеночные. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15 | м3 подушки | | 3,2 | 6130,04 | 263,70 | 19616 | 844 | 11324 | 6586 | 28298 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2327,40 | 122,72 | 7448 | 393 | | 2096 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 4,448 | 2546,00 | | | | 11325 | | |
| 15 | 2102-0101-3206 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В30, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 2,04 | 28767,00 | -- | 58685 | -- | 58685 | -- | |
| 12 | 1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка | м3 железобетонных конструкций | | 8 | 25570,90 | 2965,91 | 204567 | 23727 | 120793 | 56586 | 282046 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7505,82 | 914,79 | 60047 | 7318 | | 20892 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 30 | 240 | 223,00 | | | | 53520 | | |
| 12.2 | 2113-0104-0702 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | т | 0,02 | 0,16 | 134127,00 | | | | 21460 | | |
| 12.3 | 2113-0404-0102 | Волокно асбестовое марки П-3-60 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,006 | 0,048 | 465582,00 | | | | 22348 | | |
| | | | | | ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛИТ МОНОЛИТНЫМ БЛОКОМ | | | | | | | | |
| 14 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 бетона в деле | | 2 | 9840,86 | 3464,43 | 19682 | 6929 | 6327 | 6779 | 28577 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 3213,00 | 821,92 | 6426 | 1644 | | 2117 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0114 | 0,0228 | 56076,00 | | | | 1279 | | |
| 14.2 | 2107-0203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0137 | 0,0274 | 50378,00 | | | | 1380 | | |
| 14.3 | 2113-0803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 0,0472 | 0,0944 | 10612,00 | | | | 1002 | | |
| 14.4 | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0097 | 0,0194 | 57142,00 | | | | 1109 | | |
| 14.5 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,02 | 2,04 | 326,00 | | | | 665 | | |
| 21 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 64 | 243,55 | 9,81 | 15587 | 628 | 14416 | 790 | 63380 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4695 | |
| 16 | 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15,к времени эксплуатации машин - 1,15 | т арматуры | | 0,202 | 66849,70 | -- | 13504 | -- | 68 | 11286 | 26773 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 66513,70 | -- | 13436 | -- | | 1983 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,606 | 112,00 | | | | 68 | | |
| 17 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,202 | 220825,00 | -- | 44607 | -- | 44607 | -- | 48176 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3569 | |
| 18 | 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты. Промазка и расшивка швов снизу раствором | м шва | | 49 | 397,27 | 2,72 | 19466 | 134 | -- | 22889 | 45744 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 394,55 | 1,32 | 19333 | 65 | | 3388 | |
| 19 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,306 | 22084,00 | -- | 6758 | -- | 6758 | -- | 7299 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |
| 20 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 64 | 823,01 | 28,93 | 52673 | 1851 | 28881 | 21471 | 80076 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 342,83 | 14,07 | 21941 | 900 | | 5931 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 1,3056 | 22084,00 | | | | 28833 | | |
| 50 | 2401-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Консоль-распорка КЖ 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012 | шт. | | 8 | 10230,00 | -- | 81840 | -- | 81840 | -- | 17687 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 8,48 | 4,65 | 543 | 298 | | 1310 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,6528 | 22084,00 | | | | 14416 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой . Устройство | м2 изолируемой поверхности | | 64 | 4299,09 | 158,34 | 275142 | 10134 | 209882 | 49083 | 350163 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 861,34 | 51,66 | 55126 | 3306 | | 25938 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0045 | 0,288 | 137858,00 | | | | 39703 | | |
| 24.2 | 2113-0401-0335 | Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,0016 | 0,1024 | 194031,00 | | | | 19869 | | |
| 24.3 | 2113-0702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00079 | 0,05056 | 462311,00 | | | | 23374 | | |
| 24.4 | 2204-0501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 64 | 1507,00 | | | | 96448 | | |
| | | | | | МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО И БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | | | | | | | | |
| 49 | 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015 | Связь продольная | шт. | | 4 | 2494,00 | -- | 9976 | -- | 9976 | -- | 10774 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 798 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 30791 | 88387 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6547 | |
| 51 | 2401-0202-0306 РСНБ РК 2015 | Насадка НС-1 ГОСТ 26804-2012 | шт. | | 8 | 2224,00 | -- | 17792 | -- | 17792 | -- | 19215 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1423 | |
| 52 | 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012 | шт. | | 4 | 808,00 | -- | 3232 | -- | 3232 | -- | 3491 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | |
| 53 | 2401-0202-0305 РСНБ РК 2015 | Накладка Н ГОСТ 26804-2012 | шт. | | 4 | 1670,00 | -- | 6680 | -- | 6680 | -- | 7214 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| 54 | 2401-0202-0605 РСНБ РК 2015 | Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,0068 | 1122538,00 | -- | 7633 | -- | 7633 | -- | 8244 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 611 | |
| 55 | 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,003 | 1659900,00 | -- | 4980 | -- | 4980 | -- | 5378 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 398 | |
| | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,126 | 282504,00 | -- | 35596 | -- | 35596 | -- | 38444 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2848 | |
| | | | | | БЕТОННЫЕ БЛОКИ | | | | | | | |
| 2 | 2104-0502-0110 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | шт. | | 84 | 4582,00 | -- | 384888 | -- | 384888 | -- | 415679 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 108,46 | 54,92 | 781 | 395 | | 311 | |
| | | | | | ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ | | | | | | | |
| 7 | 2104-0502-0203 РСНБ РК 2015 | Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | шт. | | 20 | 3236,00 | -- | 64720 | -- | 64720 | -- | 69898 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5178 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (Тип I) | | | | | | | |
| 8 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 126,88 | 3291,00 | -- | 417562 | -- | 417562 | -- | 450967 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33405 | |
| 15 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 14,4 | 2958,00 | -- | 42595 | -- | 42595 | -- | 46003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3408 | |
| | | | | ОСНОВНАЯ ДОРОГА | | | | | | | |
| | | | | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм | м2 покрытия | 180 | 154,28 | 149,70 | 27770 | 26946 | -- | 3981 | 34291 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4,58 | 15,90 | 824 | 2862 | | 2540 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2113-0703-1406 | Вода с открытых источников | м3 | 0,00175 0,315 | -- | | | | -- | | |
| 2 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 7,2 | 363,06 | 254,60 | 2614 | 1833 | -- | 1270 | 4195 |
| | | Итого с прочим затратам: | | | | | #ССЫЛКА! | | | | |
| 3 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 28,08 | 97,00 | -- | 2724 | -- | | -- | 2942 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | |
| 4 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 28,08 | 79,00 | -- | 2218 | -- | | -- | 2395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| | | | Бортики бетонные | | | | | | | | |
| 9 | 2104-0502-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | шт. | 30 | 8345,00 | -- | 250350 | -- | 250350 | -- | 270378 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20028 | |
| | | | Водоприемные колодцы | | | | | | | | |
| 14 | 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 4 | 85170,00 | -- | 340680 | -- | 340680 | -- | 367934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27254 | |
| | | | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (ТИП I) | | | | | | | | |
| 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м 3 | 34,91663523 | 92564 | | 92564 | | | | 92564 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 10899086 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, согласно расчета 4,8% | | | | | 523156,13 | | | | |
| | | Итого: | | | | | 11422242,13 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 487814,71 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого:** | | | | | **1191056,84** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | **228444,84** | | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **12138501,68** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036: | | | | | **12745863,75** | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107** | | | | | **12500000,00** | | | | |
| | | НДС 12%: | | | | | **1500000,00** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:** | | | | | **14000000,00** | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Жаңақорғанский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____**Елеусинов У.Т**

**Технадзор:**
**ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"**

_____**Никулин В.М**

**Подрядчик:**
**ТОО "Жылу-ХХІ"**

_____**Бижанов К.**

**Авторский надзор**
**ТОО "СанжарПроектСервис"**

_____**Абдукаримов О.Д**