Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 45/21. Прилож.3**	**16. 06. 2021г. (16.02.2022г.)**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **сентябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудова-ния	Ст-ть прочих затрат не входящих в сос-тав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты			
							на при-обретение материалов	другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**334 853 136,18**		**298 976 014,45**						**35 877 121,73**	**334 853 136,18**
В том числе, за **апрель** месяц		**47 836 118,93**	**42 710 820,473**						**5 125 298,457**	**47 836 118,930**
Удержание 30% (Договор №45/21)			12 813 246,142						1 537 589,537	14 350 835,679
Удержание 5,0% (Договор №45/21)			2 135 541,024						256 264,923	2 391 805,947
К оплате:			**27 762 033,308**						**3 331 443,997**	**31 093 477,305**

Всего к оплате: 31 093 477,30 (Тридцать один миллион девяносто три тысячи четыреста семьдесят семь) тенге 30 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Манкешова А. Ж.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус. Общестроительные работы Отопление и вентиляция Электроосвещение Наружные инженерные сети. Благоустройство.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45/21 от 16. 06. 2021г. Дополнительное соглашение № 3 от "16" февраля 2022г.**

Акт выполненных работ

за Апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2021г. **Э610000**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
1	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	6,933		9163,72	66,63	63532	462	54758	7696	76926
		НР - 90%; СП - 8%				1198,86	34,46	8312	239		5698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,046451	1148637,00				53355		
2	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка карниза**	м ходов	25		276,91	5,80	6923	145	5508	1205	8778
		НР - 90%; СП - 8%				50,78	2,78	1270	70		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0132	0,33	16529,00				5455		
3	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	322,63		320,16	3,09	103293	997	87645	13650	126299
		НР - 90%; СП - 8%				45,41	1,60	14651	516		9355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,074205	1148637,00				85234		
4	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	25		861,00	--	21525	--	21525	--	23247
		СП - 8%				--	--	--	--		1722	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	5,8		3438,85	15,23	19945	88	11361	7842	30010
		НР - 92%; СП - 8%				1464,80	4,86	8496	28		2223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,03306	339000,00				11207		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					215218	1692	180797	30393	265260
								32729	853	--	19648	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					215218				
		Материалы	Тенге					159273				
		Всего заработная плата	Тенге						33582			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21525				
		Накладные расходы	Тенге					30393				
		Сметная прибыль	Тенге					19648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					265259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						33582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					265259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						33582			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА СЛУХОВЫЕ										
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,65		9163,72	66,63	51775	377	44624	6271	62690
		НР - 90%; СП - 8%				1198,86	34,46	6774	195		4644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,037855	1148637,00				43482		
7	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4		21208,03	975,31	84832	3902	44280	34717	129112
		НР - 90%; СП - 8%				9162,56	480,92	36650	1924		9564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	44614,00				10707		
7.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	48162,00				11559		
7.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	50472,00				20189		
8	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,08		16731,00	--	18069	--	18069	--	19515
		СП - 8%				--	--	--	--		1446	
9	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8		295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
10	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	8		616,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
11	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8,4		1020,61	12,65	8573	107	4712	3484	13022
		НР - 92%; СП - 8%				446,85	3,99	3754	34		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	17,304	223,00				3859		
12	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4		861,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					177769	4386	126205	44472	240021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							47178	2153	--	17781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172841				
	Материалы		Тенге				93619				
	Всего заработная плата		Тенге					49331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27661				
		Накладные расходы	Тенге				44472				
		Сметная прибыль	Тенге				17387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					49331			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4928				
		Сметная прибыль	Тенге				394				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					49331			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
13	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	145	446,62	12,85	64760	1863	2149	56540	131004
		НР - 92%; СП - 8%			418,95	4,89	60748	709		9704	
14	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	145	692,00	--	100340	--	100340	--	108367
		СП - 8%			--	--	--	--		8027	
15	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	162	345,00	--	55890	--	55890	--	60361
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
16	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	29	812,00	--	23548	--	23548	--	25432
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
17	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	шт.	14	1386,00	--	19404	--	19404	--	20956
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
18	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	126	1881,54	98,62	237074	12426	--	210581	483468
		НР - 92%; СП - 8%			1782,92	33,69	224648	4245		35812	
19	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	м	126	812,00	--	102312	--	102312	--	110497
		СП - 8%			--	--	--	--		8185	
20	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	шт.	28	781,00	--	21868	--	21868	--	23617
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
21	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	шт.	56	406,00	--	22736	--	22736	--	24555
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
22	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	шт.	14	815,00	--	11410	--	11410	--	12323
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
23	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	11	1785,87	953,11	19645	10484	1955	13610	35916
		НР - 118%; СП - 8%			655,08	393,48	7206	4328		2660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0128 0,1408	13881,00				1954		
24	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты парапетные железобетонные**	м3	0,374	99320,00	--	37146	--	37146	--	40118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2972	
25	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство**	м труб	1,7	1881,54	98,62	3199	167	--	2841	6523
		НР - 92%; СП - 83%			1782,92	33,69	3031	57		483	
26	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	1,7	1668,00	--	2836	--	2836	--	3063
		СП - 5%			--	--	--	--		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				722168	24940	401594	283572	1086200
							295633	9339	--	80458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719332				
	Материалы		Тенге				4103				
	Всего заработная плата		Тенге					304972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				357508				
	Местные материалы		Тенге				37146				
		Накладные расходы	Тенге				283572				
		Сметная прибыль	Тенге				80231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1083135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					304972			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2836				
		Сметная прибыль	Тенге				227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1086198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					304972			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1									
27	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки вентиляционные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	31	2771,26	119,12	85909	3693	8694	73446	172104
		НР - 98%; СП - 89%			2371,69	45,91	73522	1423		12748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0004 0,0124	634001,00				7862		
28	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,49011	763068,00	--	373987	--	373987	--	403906
		СП - 8%			--	--	--	--		29919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				459896	3693	382681	73446	576010
							73522	1423	--	42667	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				373987				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373987				
		Сметная прибыль	Тенге				29919				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				403906				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85909				
	Материалы		Тенге				8694				
	Всего заработная плата		Тенге					74945			
	Сдача и испытание		Тенге				3677				
		Накладные расходы	Тенге				73446				
		Сметная прибыль	Тенге				12748				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				172103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					74945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				576009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					74945			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ 1-ЭТАЖА										
		ТИП ПОЛА "1"										
29	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	124,05		3047,35	25,00	378024	3101	307112	65406	478904
		НР - 94%; СП - 8%				546,64	14,27	67811	1770		35474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	126,531	2263,00				286340		
		ТИП ПОЛА "4"										
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	89,46		1837,91	89,31	164419	7990	74779	78139	261962
		НР - 94%; СП - 8%				912,70	16,50	81650	1476		19405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	100,1952	241,00				24147		
30.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,309532	124068,00				38403		
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	89,46		3365,48	133,63	301076	11955	141327	141300	477766
		НР - 94%; СП - 8%				1652,07	28,22	147794	2525		35390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,36	300,5856	241,00				72441		
31.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00453	0,405254	124068,00				50279		
32	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2	89,46		1617,03	22,42	144660	2005	82392	57586	218425
		НР - 94%; СП - 8%				673,63	11,16	60263	998		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,055628	60650,00				64024		
33	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство	м2 покрытия	89,46		5331,35	55,96	476943	5007	390911	78791	600193
		НР - 94%; СП - 8%				905,71	31,25	81025	2796		44459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0371	3,318966	115479,00				383271		
34	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	89,46		1009,90	4,03	90346	361	20843	55477	157488
		НР - 80%; СП - 8%				772,88	2,28	69142	204		11666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	10,37736	671,00				6963		
34.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	48,3084	88,00				4251		
34.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	22,365	423,00				9460		
		ПЛИНТУСЫ										
35	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	230,61		371,28	0,96	85621	222	47355	35878	131219
		НР - 94%; СП - 8%				164,97	0,54	38044	125		9720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	232,9161	174,00				40527		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	284,54		442,56	1,92	125926	546	6320	112205	257182
		НР - 94%; СП - 8%				418,43	1,08	119060	307		19051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,455264	13881,00				6320		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1767015	31187	1071039	624782	2583139
								664789	10201	--	191345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1767015				
	Материалы		Тенге					1071041				
	Всего заработная плата		Тенге						674990			
		Накладные расходы	Тенге					624782				
		Сметная прибыль	Тенге					191345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2583142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									382
		Сметная заработная плата	Тенге						674990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2583142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									382
		Сметная заработная плата	Тенге						674990			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 2-ЭТАЖА										
		ТИП ПОЛА "1"										
37	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	295,46		3047,35	25,00	900370	7386	731474	155783	1140645
		НР - 94%; СП - 8%				546,64	14,27	161510	4216		84492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	301,3692	2263,00				681998		
		ПЛИНТУСЫ										
38	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	281,85		371,28	0,96	104645	270	57878	43850	160375
		НР - 94%; СП - 8%				164,97	0,54	46497	152		11880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	284,6685	174,00				49532		
39	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	204,51		442,56	1,92	90508	393	4542	80646	184847
		НР - 94%; СП - 8%				418,43	1,08	85573	221		13692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,327216	13881,00				4542		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1095523	8049	793894	280279	1485867
								293580	4589	--	110064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1095523				
	Материалы		Тенге					793893				
	Всего заработная плата		Тенге						298169			
		Накладные расходы	Тенге					280279				
		Сметная прибыль	Тенге					110064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1485866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге						298169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1485866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге						298169			
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1763,94		573,73	3,46	1012025	6104	260656	598963	1739868
		НР - 80%; СП - 8%				422,50	1,95	745265	3440		128879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,217119	211668,00				257625		
41	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2239,85		774,13	5,31	1733935	11894	302536	1140980	3104908
		НР - 80%; СП - 8%				633,75	3,00	1419505	6720		229993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,411105	211668,00				298686		
42	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1344,15		718,49	1,54	965758	2070	274072	552628	1639857
		НР - 80%; СП - 8%				513,05	0,87	689616	1169		121471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,100811	646484,00				65173		
42.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	151,88895	671,00				101917		
42.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	246,920355	423,00				104447		
43	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	482,72		4098,55	40,12	1978452	19367	1001895	774457	2973141
		НР - 80%; СП - 8%				1982,91	22,54	957190	10881		220233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	482,72	1807,00				872275		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5690170	39435	1839159	3067028	9457774
								3811576	22210	--	700576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5690170				
	Материалы		Тенге					1839161				
	Всего заработная плата		Тенге						3833786			
		Накладные расходы	Тенге					3067028				
		Сметная прибыль	Тенге					700576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9457774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2332
		Сметная заработная плата	Тенге						3833786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					9457774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2332
		Сметная заработная плата	Тенге						3833786			
		РАЗДЕЛ 8. КОЗЫРЕК К3-1										
44	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные, массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	1,09635		68665,03	27430,67	75281	30074	4231	35611	119763
		НР - 69%; СП - 8%				37375,00	9699,09	40976	10634		8871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,002193	473510,00				1038		
44.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,002083	634001,00				1321		
44.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,00296	211318,00				626		
44.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000658	575830,00				379		
45	2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к козырька	т	1,09635		496686,00	--	544542	--	544542	--	588105
		СП - 8%				--	--	--	--		43563	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1112-0101-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям	м2 кровли	28,08		267,83	97,02	7521	2724	21	5196	13735
		НР - 92%; СП - 8%				170,10	31,05	4776	872		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,001	0,02808	713,00				20		
47	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	28,08		2534,00	--	71155	--	71155	--	76847
		СП - 8%				--	--	--	--		5692	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,78		3438,85	15,23	12999	57	7405	5111	19559
		НР - 92%; СП - 8%				1464,80	4,86	5537	18		1449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,021546	339000,00				7304		
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096		984042,23	1519,23	9447	14	6287	2869	13302
		НР - 91%; СП - 8%				327690,00	763,80	3146	7		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0096	654833,00				6286		
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,6		107,63	2,50	3186	74	1327	1239	4779
		НР - 69%; СП - 8%				60,30	0,36	1785	11		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002664	450200,00				1199		
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,6		165,09	3,60	4887	106	2694	1455	6849
		НР - 69%; СП - 8%				70,50	0,72	2087	21		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005328	437398,00				2330		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					729018	33049	637662	51481	842939
								58307	11563	--	62438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					109195				
	Материалы		Тенге					17730				
	Всего заработная плата		Тенге						18260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71155				
		Накладные расходы	Тенге					15870				
		Сметная прибыль	Тенге					10004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					135069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						18260			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					619823				
	Материалы		Тенге					4231				
	Всего заработная плата		Тенге						51610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					544542				
		Накладные расходы	Тенге					35611				
		Сметная прибыль	Тенге					52434				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					707868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						51610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					842937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						69870			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО КР-2										
52	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,62		1716,90	--	1064	--	--	766	1977
		НР - 72%, СП - 8%				1716,90	--	1064	--		146	
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,48		5531,63	337,40	8187	500	6592	1221	10161
		НР - 94%, СП - 8%				740,08	137,64	1095	204		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0368	0,054464	3829,00				209		
53.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0596	0,088208	3353,00				296		
53.3	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	0,036704	163069,00				5985		
54	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	1,53		26373,59	1446,77	40352	2213	31507	6606	50714
		НР - 91%, СП - 8%				4334,34	409,99	6632	627		3757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2102-0101-2703	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,55295	19084,00				29636		
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03009		298216,00	--	8973	--	8973	--	9691
		СП - 8%				--	--	--	--		718	
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0713		256999,00	--	18324	--	18324	--	19790
		СП - 8%				--	--	--	--		1466	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	4,13		972,88	20,65	4018	85	2381	1458	5914
		НР - 93%, СП - 8%				375,88	3,60	1552	15		438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	9,912	223,00				2210		
58	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	4,5		13597,39	4,43	61188	20	51747	11117	78089
		НР - 118%, СП - 8%				2093,57	--	9421	--		5784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2106-0208-0702	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	1	4,5	11369,00				51161		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					142106	2818	119524	21168	176336
								19764	846	--	13062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					142106				
	Материалы		Тенге					92225				
	Всего заработная плата		Тенге						20610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27297				
		Накладные расходы	Тенге					21168				
		Сметная прибыль	Тенге					13062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					176336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						20610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					176336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						20610			
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-2										
59	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,4		2765,82	168,70	1106	68	890	165	1373
		НР - 94%; СП - 8%				370,04	68,82	148	28		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,00736	3829,00				28		
59.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,01192	3353,00				40		
59.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,00496	163069,00				809		
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05		29750,66	1245,38	1488	62	1057	352	1988
		НР - 91%; СП - 8%				7384,30	360,31	369	18		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	19084,00				973		
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0046		984042,23	1519,23	4527	7	3013	1375	6374
		НР - 91%; СП - 8%				327690,00	763,80	1507	4		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0046	654833,00				3012		
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,6		972,88	20,65	584	12	346	212	859
		НР - 93%; СП - 8%				375,88	3,60	226	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,44	223,00				321		
63	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,66846		91323,36	28900,49	61046	19319	8055	28461	96668
		НР - 69%; СП - 8%				50372,70	11333,70	33672	7576		7161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008957	634001,00				5679		
63.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002674	219641,00				587		
63.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001297	407843,00				529		
64	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических лестниц и ограждений	т	0,66846		699940,00	--	467882	--	467882	--	505313
		СП - 8%				--	--	--	--		37431	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,05		107,63	2,50	1943	45	810	755	2914
		НР - 69%; СП - 8%				60,30	0,36	1088	6		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001625	450200,00				731		
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,05		165,09	3,60	2980	65	1642	887	4176
		НР - 69%; СП - 8%				70,50	0,72	1273	13		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003249	437398,00				1421		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**541556**	**19578**	**483695**	**32207**	**619665**
							38283	**7647**	**--**	**45902**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12628**				
	Материалы		Тенге				**7756**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4682**			
		Накладные расходы	Тенге				**3746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1310**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4682**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**528928**				
	Материалы		Тенге				**8055**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41248**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**467882**				
		Накладные расходы	Тенге				**28461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44592**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**601981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41248**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**619665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45930**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**11540439**	**168827**	**6036250**	**4508828**	**17333211**
							5335361	**70824**	**--**	**1283941**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9924028**				
	Материалы		Тенге				**4078801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5238382**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**505146**				
	Местные материалы		Тенге				**37146**				
		Накладные расходы	Тенге				**4371310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1143627**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15438965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5238382**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1527666**				
	Материалы		Тенге				**12286**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92858**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1391339**				
		Накладные расходы	Тенге				**64072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127339**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1719077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92858**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**88745**				
	Материалы		Тенге				**8694**				
	Всего заработная плата		Тенге					**74945**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2836**				
	Сдача и испытание		Тенге				**3677**				
		Накладные расходы	Тенге				**73446**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12975**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**175166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74945**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**17333208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3277**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5406185**			

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ										
		ВВОД ТЕПЛОСЕТИ										
67	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17,1		3744,51	53,30	64031	911	42536	20557	91355
		НР - 98%; СП - 8%				1203,76	22,94	20584	392		6767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	17,1	2453,00				41946		
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	7,63		215,27	5,01	1643	38	685	639	2464
		НР - 69%; СП - 8%				120,60	0,72	920	5		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,001373	450200,00				618		
69	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,63		718,96	1,22	5486	9	984	3599	9812
		НР - 80%; СП - 8%				588,92	0,69	4493	5		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,87698	423,00				794		
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	32		740,54	79,95	23697	2558	8513	10690	37138
		НР - 76%; СП - 8%				394,57	45,00	12626	1440		2751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,4576	3969,00				1816		
70.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	4,8	1363,00				6542		
71	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX 9x65 мм	м	35,2		557,00	--	19606	--	19606	--	21175
		СП - 8%				--	--	--	--		1569	
72	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4		123,49	1,12	494	4	33	447	1017
		НР - 98%; СП - 8%				114,13	--	457	--		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0008	671,00				1		
72.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,152	206,00				31		
72.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,002	423,00				1		
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2855,38	124,51	17132	747	1788	14517	34181
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	36,00	14597	216		2532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	187026,00				1234		
73.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31712,00				381		
74	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2823,40	92,53	5647	185	596	4804	11287
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	18,00	4866	36		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	187026,00				411		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31712,00				127		
75	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2		55448,93	230,13	110898	460	101117	9223	129731
		НР - 98%; СП - 8%				4660,71	45,03	9321	90		9610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2305-1205-0203	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	1	2	42811,00				85622		
76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6		2823,40	92,53	16940	555	1788	14411	33859
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	18,00	14597	108		2508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	187026,00				1234		
76.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31712,00				381		
77	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2		2622,11	--	5244	--	4397	831	6561
		НР - 98%; СП - 8%				423,74	--	847	--		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2180,00				4360		
78	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2		621,25	--	1242	--	129	1091	2519
		НР - 98%; СП - 8%				556,54	--	1113	--		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	421266,00				93		
78.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	423,00				17		
79	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2		1812,36	95,04	3625	190	1347	1274	5291
		НР - 61%; СП - 8%				1044,00	0,18	2088	--		392	
80	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	1		6662,84	103,96	6663	104	447	6045	13724
		НР - 98%; СП - 8%				6112,42	55,62	6112	56		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	1	1	416,00				416		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					282348	5761	183966	88128	400114
								92621	2348	--	29639	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3625				
		Материалы	Тенге					1347				
		Всего заработная плата	Тенге						2088			
		Накладные расходы	Тенге					1274				
		Сметная прибыль	Тенге					392				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					5291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2088			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					50432				
		Материалы	Тенге					10180				
		Всего заработная плата	Тенге						19489			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19606				
		Накладные расходы	Тенге					14928				
		Сметная прибыль	Тенге					5229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					70589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						19489			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					228291				
	Материалы		Тенге					152828				
	Всего заработная плата		Тенге						73392			
	Сдача и испытание		Тенге					523				
		Накладные расходы	Тенге					71926				
		Сметная прибыль	Тенге					24018				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					324235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						73392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					400115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						94969			
		РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №1										
81	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	25		258,15	--	6454	--	459	5875	13315
		НР - 98%; СП - 8%				239,78	--	5995	--		986	
82	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	30		624,46	0,64	18734	19	551	17811	39468
		НР - 98%; СП - 8%				605,45	0,36	18164	11		2924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,3	671,00				201		
82.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,6	423,00				254		
83	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	50		2522,27	60,55	126114	3028	1444	119210	264950
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	--	121642	--		19626	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	24,7		215,27	5,01	5317	124	2214	2068	7975
		НР - 69%; СП - 8%				120,60	0,72	2979	18		591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,004446	450200,00				2002		
85	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	24,7		1161,06	1,22	28678	30	3182	20387	52990
		НР - 80%; СП - 8%				1031,02	0,69	25466	17		3925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	6,0762	423,00				2570		
86	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	224		117,72	1,12	26369	251	553	25054	55537
		НР - 98%; СП - 8%				114,13	--	25565	--		4114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0448	671,00				30		
86.2	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	2,24	206,00				461		
86.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,112	423,00				47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					211666	3452	8403	190405	434235
								199811	46	--	32166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33995				
	Материалы		Тенге					5397				
	Всего заработная плата		Тенге						28480			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					22455				
		Сметная прибыль	Тенге					4516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						28480			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					177671				
	Материалы		Тенге					3007				
	Всего заработная плата		Тенге						171377			
	Сдача и испытание		Тенге					175				
		Накладные расходы	Тенге					167950				
		Сметная прибыль	Тенге					27650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					373271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге						171377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					434237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	Тенге						199857			
		РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №2										
87	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	22		258,15	--	5679	--	404	5170	11717
		НР - 98%; СП - 8%				239,78	--	5275	--		868	
88	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	32		624,46	0,64	19983	21	588	18998	42100
		НР - 98%; СП - 8%				605,45	0,36	19374	12		3118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,32	671,00				215		
88.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,64	423,00				271		
89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	48		2522,27	60,55	121069	2906	1386	114441	254351
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	--	116777	--		18841	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	23,3		215,27	5,01	5016	117	2089	1950	7524
		НР - 69%; СП - 8%				120,60	0,72	2810	17		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,004194	450200,00				1888		
91	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	23,3		1161,06	1,22	27053	28	3002	19231	49987
		НР - 80%; СП - 83%				1031,02	0,69	24023	16		3703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,7318	423,00				2425		
92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	200,2		117,72	1,12	23568	224	495	22392	49637
		НР - 98%; СП - 8%				114,13	--	22849	--		3677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,04004	671,00				27		
92.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,002	206,00				412		
92.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1001	423,00				42		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					202368	3296	7964	182182	415316

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								191108	45	--	30764	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32069				
	Материалы		Тенге					5091				
	Всего заработная плата		Тенге						26866			
		Накладные расходы	Тенге					21181				
		Сметная прибыль	Тенге					4260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						26866			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					170299				
	Материалы		Тенге					2872				
	Всего заработная плата		Тенге						164287			
	Сдача и испытание		Тенге					154				
		Накладные расходы	Тенге					161001				
		Сметная прибыль	Тенге					26504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					357804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						164287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					415314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						191153			
		РАЗДЕЛ 14. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №3										
93	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	1		258,15	--	258	--	18	235	532
		НР - 98%; СП - 8%				239,78	--	240	--		39	
94	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1		624,46	0,64	624	--	19	594	1315
		НР - 98%; СП - 8%				605,45	0,36	605	--		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,01	671,00				7		
94.2	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,02	423,00				8		
95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4		2522,27	60,55	10089	242	116	9537	21196
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	--	9731	--		1570	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	2,4		215,27	5,01	517	12	216	201	775
		НР - 69%; СП - 8%				120,60	0,72	289	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000432	450200,00				194		
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,4		1161,06	1,22	2787	3	310	1981	5149
		НР - 80%; СП - 8%				1031,02	0,69	2474	2		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	0,5904	423,00				250		
98	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36,4		117,72	1,12	4285	41	90	4071	9025
		НР - 98%; СП - 8%				114,13	--	4154	--		669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00728	671,00				5		
98.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,364	206,00				75		
98.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0182	423,00				8		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					18560	298	769	16619	37992
								17493	4	--	2813	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3304				
		Материалы	Тенге					524				
		Всего заработная плата	Тенге						2767			
		Накладные расходы	Тенге					2182				
		Сметная прибыль	Тенге					438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2767			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					15256				
		Материалы	Тенге					241				
		Всего заработная плата	Тенге						14730			
		Сдача и испытание	Тенге					7				
		Накладные расходы	Тенге					14437				
		Сметная прибыль	Тенге					2375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					32068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						14730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					37992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17497			
		РАЗДЕЛ 15. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ										
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В1										
99	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		7194,02	247,16	7194	248	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%				6898,50	102,61	6898	103		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	634001,00				13		
99.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
100	Прайс-лист	Вентилятор радиальный для круглых каналов, N-0,157кВт, n-2600об/мин KVR200/1	шт.	1		47455,44	--	47455	--	47455	--	51251
		СП - 8%				--	--	--	--		3796	
101	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка	решетка	13		2181,07	36,98	28354	481	4139	23500	56002
		НР - 98%; СП - 8%				1825,69	18,90	23734	246		4148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,26	10606,00				2758		
101.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00559	236952,00				1325		
102	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6730
		НР - 98%; СП - 8%				866,42	18,90	866	19		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4322,00				4322		
103	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	8		5800,23	48,00	46402	384	27470	18354	69936
		НР - 98%; СП - 8%				2318,46	22,61	18548	181		5180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8	3263,00				26104		
104	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	9,6		5800,23	48,00	55682	461	32964	22025	83923
		НР - 98%; СП - 8%				2318,46	22,61	22257	217		6217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	9,6	3263,00				31325		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В2										
105	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		7194,02	247,16	7194	248	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%				6898,50	102,61	6898	103		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	634001,00				13		
105.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		
106	Прайс-лист	Вентилятор радиальный для круглых каналов, N-0,157 кВт, n-2600 об/мин KVR 200/1	шт.	1		47455,44	--	47455	--	47455	--	51251
		СП - 8%				--	--	--	--		3796	
107	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150x150 мм. Установка	решетка	15		2181,07	36,98	32716	555	4776	27115	64618
		НР - 98%; СП - 8%				1825,69	18,90	27385	284		4787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150x150 мм	м2	0,02	0,3	10606,00				3182		
107.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00645	236952,00				1528		
108	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6730
		НР - 98%; СП - 8%				866,42	18,90	866	19		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4322,00				4322		
109	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	5,6		5800,23	48,00	32481	269	19229	12848	48955
		НР - 98%; СП - 8%				2318,46	22,61	12983	127		3626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	5,6	3263,00				18273		
110	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x150/	м2 поверхности воздуховодов	9,6		5800,23	48,00	55682	461	32964	22025	83923
		НР - 98%; СП - 8%				2318,46	22,61	22257	217		6217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	9,6	3263,00				31325		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ31										
111	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150x150 мм. Установка	решетка	8		2181,07	36,98	17449	296	2547	14462	34463
		НР - 98%; СП - 8%				1825,69	18,90	14606	151		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,16	10606,00				1697		
111.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00344	236952,00				815		
112	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 250х250 мм. Установка	решетка	95		1968,95	36,98	187050	3513	10097	171731	387484
		НР - 98%; СП - 8%				1825,69	18,90	173440	1795		28702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,04085	236952,00				9679		
113	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	95		3291,00	--	312645	--	312645	--	337657
		СП - 8%				--	--	--	--		25012	
114	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2		8914,47	61,10	17829	122	14984	2706	22177
		НР - 98%; СП - 8%				1361,51	18,90	2723	38		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2305-0301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	2	7133,00				14266		
115	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами	зонт	28		7187,42	59,28	201248	1660	161466	37879	258257
		НР - 98%; СП - 8%				1361,51	18,90	38122	529		19130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2305-0301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	28	5581,00				156268		
116	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	1		5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6730
		НР - 98%; СП - 8%				866,42	18,90	866	19		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	4322,00				4322		
117	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х500/	м2 поверхности воздуховодов	41,6		6038,69	48,00	251210	1996	165762	82704	360627
		НР - 98%; СП - 8%				2006,05	22,61	83452	940		26713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	41,6	3842,00				159827		
118	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/	м2 поверхности воздуховодов	13,2		6038,69	48,00	79711	633	52598	26243	114430
		НР - 98%; СП - 8%				2006,05	22,61	26480	298		8476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	13,2	3842,00				50714		
119	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250/	м2 поверхности воздуховодов	202,4		6038,69	48,00	1222231	9715	806492	402387	1754588
		НР - 98%; СП - 8%				2006,05	22,61	406024	4576		129969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	202,4	3842,00				777621		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 800 мм. Прокладка /200х200/**	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6380,84	49,60	40837	317	25682	14660	59937
		НР - 98%, СП - 3%			2318,46	18,98	14838	121		4440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	2305-0104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	м2	1 6,4	3842,00				24589		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2706917	21515	1782159	894965	3890027
							903243	9983	--	288150	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2706917				
	Материалы		Тенге				1374602				
	Всего заработная плата		Тенге					913226			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407555				
	Сдача и испытание		Тенге				44036				
		Накладные расходы	Тенге				894965				
		Сметная прибыль	Тенге				288150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3890032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					913226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3890032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					913226			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				3421859	34322	1983261	1372299	5177684
							1404276	12426	--	383532	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3625				
	Материалы		Тенге				1347				
	Всего заработная плата		Тенге					2088			
		Накладные расходы	Тенге				1274				
		Сметная прибыль	Тенге				392				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2088			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119800				
	Материалы		Тенге				21192				
	Всего заработная плата		Тенге					77602			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19606				
		Накладные расходы	Тенге				60746				
		Сметная прибыль	Тенге				14443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					77602			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3298434				
	Материалы		Тенге				1533550				
	Всего заработная плата		Тенге					1337012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407555				
	Сдача и испытание		Тенге				44895				
		Накладные расходы	Тенге				1310279				
		Сметная прибыль	Тенге				368697				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4977410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата	Тенге					1337012			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5177690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856
		Сметная заработная плата	Тенге					1416702			

ОТДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Электроосвещение

РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕКТОРОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ									
121	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	157972,30	105357,64	157972	105358	2214	65860	241739
		НР - 72%; СП - 8%			50400,00	41072,68	50400	41073		17907	
122	Прайс-лист	Вводно-распределительное устройство навесного исполнения с учетом электроэнергии полной заводской готовности, степень защиты IP31,с рубильниками с видимым разрывом, механической блокировкой вводных автоматов, в составе: Вводной автоматический выключатель: 380В; 3Р, 63А - 2шт. Рубильник : 380В, 3Р, 100А - 2шт. Автоматические выключатели отходящих линий: 3ф. Іном=32А-2шт.,3ф. Іном=25А-2шт., 3ф. Іном=16А-1шт., 3ф. Іном=6,3А-1шт., Шинки N;PE ВРУ-ID-100-02-15	шт	1	322403,32	--	322403	--		--	322403
					--	--	--	--	322403	--	
122.1		*Отпускная цена -*			*318580,36*				*318580,36*		
122.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3822,96*				*3822,96*		
123	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	6964,05	101,34	20892	304	3758	12212	35752
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	43,72	16830	131		2648	
124	2307-0201-0802 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-12	шт.	2	20060,00	--	40120	--	40120	--	43330
		СП - 8%			--	--	--	--		3210	
125	2307-0201-0801 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-6	шт.	1	15129,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
126	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13941,12	1054,81	27882	2109	18293	6015	36609
		НР - 72%; СП - 8%			3740,00	437,20	7480	874		2712	
127	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5781,00	--	11562	--	11562	--	12487
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
128	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5847,67	120,13	11695	240	4363	5169	18213
		НР - 72%; СП - 8%			3546,00	43,72	7092	87		1349	
129	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3142,23	22,97	37707	276	16155	15319	57268
		НР - 72%; СП - 8%			1773,00	--	21276	--		4242	
130	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1591,00	--	3182	--	3182	--	3437
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
131	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	4160,00	--	49920	--	49920	--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				698464	108287	164696	104575	841491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							103078	42165	322403	38452	
	Стоимость оборудования		Тенге				318580				
	Заготов.складские расходы		Тенге				3823				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				322403				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				376061				
	Материалы		Тенге				44784				
	Всего заработная плата		Тенге					145243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119913				
		Накладные расходы	Тенге				104575				
		Сметная прибыль	Тенге				38452				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				519088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					145243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				841491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					145243			
		РАЗДЕЛ 17. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
132	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	550	445,87	55,75	245228	30662	70768	111672	385452
		НР - 72%; СП - 8%			261,45	20,55	143798	11302		28552	
133	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	100	585,57	63,13	58557	6313	29585	18046	82731
		НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	22659	2405		6128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				303785	36975	100353	129718	468183
							166457	13707	--	34680	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				303785				
	Материалы		Тенге				100353				
	Всего заработная плата		Тенге					180164			
		Накладные расходы	Тенге				129718				
		Сметная прибыль	Тенге				34680				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				468183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					180164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				468183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					180164			
		РАЗДЕЛ 18. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
134	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	60	748,32	404,54	44899	24272	7667	16364	66164
		НР - 72%; СП - 8%			216,00	162,79	12960	9767		4901	
135	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	461898,00	--	28268	--	28268	--	30529
		СП - 8%			--	--	--	--		2261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				73167	24272	35935	16364	96693
							12960	9767	--	7162	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				73167				
	Материалы		Тенге				7667				
	Всего заработная плата		Тенге					22727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16364				
		Сметная прибыль	Тенге				7162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				96693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22727			
		РАЗДЕЛ 19. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА									
136	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	53	664,71	3,69	35230	196	1337	24329	64324
		НР - 72%, СП - 8%			635,80	1,75	33697	93		4765	
137	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, модели РС10-3-КБ**	шт.	53	340,00	--	18020	--	18020	--	19462
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
138	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	25	558,96	3,69	13974	92	325	9793	25668
		НР - 72%, СП - 8%			542,30	1,75	13557	44		1901	
139	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	25	330,00	--	8250	--	8250	--	8910
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
140	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	18	558,96	3,69	10061	67	233	7051	18481
		НР - 72%, СП - 8%			542,30	1,75	9761	32		1369	
141	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	18	303,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
142	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	96	32,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
143	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	шт.	43	342,00	--	14706	--	14706	--	15882
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				108767	355	51397	41173	161935
							57015	169	--	11995	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108767				
	Материалы		Тенге				1894				
	Всего заработная плата		Тенге					57184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49502				
		Накладные расходы	Тенге				41173				
		Сметная прибыль	Тенге				11995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				161935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					57184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				161935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					57184			
		РАЗДЕЛ 20. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
144	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Блок аварийного питания (БАП) NEXT Awex. Установка**	шт.	12	1870,00	--	22440	--	--	16157	41685
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	22440	--		3088	
145	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	**Блок аварийного питания (БАП) NEXT Awex NX/36/1 NEXT 6-36W 1h battery прим.**	шт.	12	13323,00	--	159876	--	159876	--	172666
		СП - 8%			--	--	--	--		12790	
146	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	117	3119,57	1065,31	364990	124641	23747	219651	631412
		НР - 72%; СП - 8%			1851,30	756,14	216602	88468		46771	
147	Прайс-лист	**Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP20 AOT.PRS 2x36**	шт	117	14662,50	--	1715512	--	1715512	--	1852753
		СП - 8%			--	--	--	--		137241	
148	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	шт.	72	9541,77	1576,66	687007	113519	146679	368704	1140168
		НР - 72%; СП - 8%			5927,90	1184,45	426809	85280		84457	
149	Прайс-лист	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки ARS/S 4x18**	шт	72	17667,86	--	1272086	--	1272086	--	1373853
		СП - 8%			--	--	--	--		101767	
150	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	61	2921,18	941,69	178192	57443	11242	109168	310348
		НР - 72%; СП - 8%			1795,20	690,40	109507	42114		22989	
151	Прайс-лист	**Светильник потолочный для спорт зала ОФИС СПОРТ LE-СПО-03-033-2214-20Т**	шт	9	16939,29	--	152454	--	152454	--	164650
		СП - 8%			--	--	--	--		12196	
152	2307-0106-0865 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный с асимметричным отражателем для засветки вертикальной поверхности ASM/S LED 1200 SCHOOL 1x16**	шт.	26	22647,00	--	588822	--	588822	--	635928
		СП - 8%			--	--	--	--		47106	
153	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	**Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения помещений 18 Вт, 220 В. IP65 CD LED 1x18 прим.**	шт.	26	24174,00	--	628524	--	628524	--	678806
		СП - 8%			--	--	--	--		50282	
154	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 прим.**	шт.	252	373,00	--	93996	--	93996	--	101516
		СП - 8%			--	--	--	--		7520	
155	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	288	1374,00	--	395712	--	395712	--	427369
		СП - 8%			--	--	--	--		31657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				6259611	295603	5188650	713680	7531154
							775358	215862	--	557864	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6259611				
	Материалы		Тенге				181667				
	Всего заработная плата		Тенге					991220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5006982				
		Накладные расходы	Тенге				713680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				557864				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7531155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					991220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7531155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					991220			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**7443794**	**465492**	**5541031**	**1005510**	**9099456**
							1114868	**281670**	**322403**	**650153**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**318580**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**3823**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**322403**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**7121391**				
	Материалы		Тенге				**336365**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1396538**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5204665**				
		Накладные расходы	Тенге				**1005510**				
		Сметная прибыль	Тенге				**650153**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**8777054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					1396538			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				9099457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					1396538			
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 21. ВОДОПРОВОД									
		СИСТЕМА В1									
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
156	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.**	**шт.**	**4**		**2855,38**	**124,51**	**11422**	**498**	**1193**	**9678**	**22788**
		НР - 98%, СП - 8%				**2432,85**	**36,00**	**9731**	**144**		**1688**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0044**	**187026,00**				**823**		
156.2	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,008**	**31712,00**				**254**		
157	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**		**29884,00**	**--**	**59768**	**--**	**59768**	**--**	**64549**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4781**	
158	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**		**1690,00**	**--**	**6760**	**--**	**6760**	**--**	**7301**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**541**	
159	**2304-0501-0217 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**		**2919,00**	**--**	**2919**	**--**	**2919**	**--**	**3153**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**234**	
160	**2304-0501-0216 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**		**2218,00**	**--**	**2218**	**--**	**2218**	**--**	**2395**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
161	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**34**		**2759,98**	**92,53**	**93839**	**3146**	**7976**	**81662**	**189541**
		НР - 98%, СП - 8%				**2432,85**	**18,00**	**82717**	**612**		**14040**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0374	187026,00				6995		
162	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		1436,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
163	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		1037,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
164	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	28		835,00	--	23380	--	23380	--	25250
		СП - 8%				--	--	--	--		1870	
165	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8		12246,37	--	97971	--	93651	4234	110381
		НР - 98%; СП - 8%				540,00	--	4320	--		8176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2303-0103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	80	1007,00				80560		
166	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		5291,78	124,51	5292	125	3041	2119	8004
		НР - 98%; СП - 8%				2126,46	36,00	2126	36		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1370,00				2740		
167	Прайс-лист	Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20	шт	1		177361,61	--	177362	--	177362	--	191551
		СП - 8%				--	--	--	--		14189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					487951	3769	385288	97693	632495
								98894	792	--	46851	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					487951				
	Материалы		Тенге					105860				
	Всего заработная плата		Тенге						99686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					279427				
		Накладные расходы	Тенге					97693				
		Сметная прибыль	Тенге					46851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					632495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						99686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					632495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						99686			
		РАЗДЕЛ 22. ТРУБОПРОДЫ										
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06		107,63	2,50	1298	30	541	505	1947
		НР - 69%; СП - 8%				60,30	0,36	727	4		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001085	450200,00				489		
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,06		82,54	1,80	995	21	549	296	1395
		НР - 69%; СП - 8%				35,25	0,36	425	4		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001085	437398,00				475		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	148		117,72	1,12	17423	166	366	16553	36694
		НР - 98%; СП - 8%				114,13	--	16891	--		2718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0296	671,00				20		
170.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,48	206,00				305		
170.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,074	423,00				31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					19716	217	1456	17354	40036
								18043	8	--	2965	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2293				
	Материалы		Тенге					1090				
	Всего заработная плата		Тенге						1160			
		Накладные расходы	Тенге					801				
		Сметная прибыль	Тенге					247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3341				
		Сметная заработная плата	Тенге						1160			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					17423				
	Материалы		Тенге					366				
	Всего заработная плата		Тенге						16891			
		Накладные расходы	Тенге					16553				
		Сметная прибыль	Тенге					2718				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					36694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						16891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					40035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						18051			
		РАЗДЕЛ 23. САНИТАРНОЕ ПРИБОРЫ										
171	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	21		1292,87	0,12	27150	3	687	25931	57327
		НР - 98%; СП - 8%				1260,00	--	26460	--		4246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,273	671,00				183		
171.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,546	422,00				230		
171.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,231	809,00				187		
172	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	19		9373,00	--	178087	--	178087	--	192334
		СП - 8%				--	--	--	--		14247	
173	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	2		8704,00	--	17408	--	17408	--	18801
		СП - 8%				--	--	--	--		1393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					222645	3	196182	25931	268462
								26460	--	--	19886	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					222645				
	Материалы		Тенге					688				
	Всего заработная плата		Тенге						26460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					195495				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					25931				
		Сметная прибыль	Тенге					19886				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					268462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						26460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					268462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						26460			
		РАЗДЕЛ 24. ПОЖАРНЫЙ КРАН										
174	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	4		25400,29	131,33	101601	525	94596	6562	116816
		НР - 98%, СП - 8%				1620,00	54,00	6480	216		8653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	8	839,00				6712		
174.2	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	80	733,00				58640		
174.3	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4	6146,00				24584		
175	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4		751,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
176	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	4		2500,41	32,42	10002	129	75	9664	21239
		НР - 98%, СП - 8%				2449,38	15,84	9798	63		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023	0,092	809,00				74		
177	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК**	шт.	4		24336,00	--	97344	--	97344	--	105132
		СП - 8%				--	--	--	--		7788	
178	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	8		8836,00	--	70688	--	70688	--	76343
		СП - 8%				--	--	--	--		5655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**					282639	654	265707	16226	322774
								16278	279	--	23909	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					168032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					168032				
		Сметная прибыль	Тенге					13443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					181475				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					114607				
	Материалы		Тенге					94670				
	Всего заработная плата		Тенге						16557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3004				
		Накладные расходы	Тенге					16226				
		Сметная прибыль	Тенге					10466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					141299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					322774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16557			
		РАЗДЕЛ 25. СИСТЕМА Т3,Т4										
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6		2759,98	92,53	16560	555	1408	14411	33449
		НР - 98%; СП - 8%				2432,85	18,00	14597	108		2478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	187026,00				1234		
180	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5		1436,00	--	7180	--	7180	--	7754
		СП - 8%				--	--	--	--		574	
181	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1		1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**					24777	555	9625	14411	42323
								14597	108	--	3135	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					24777				
	Материалы		Тенге					1408				
	Всего заработная плата		Тенге						14705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8217				
		Накладные расходы	Тенге					14411				
		Сметная прибыль	Тенге					3135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					42323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					42323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14705			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					1037728	5198	858258	171615	1306090
								174272	1187	--	96746	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					168032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					168032				
		Сметная прибыль	Тенге					13443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					181475				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2293				
	Материалы		Тенге					1090				
	Всего заработная плата		Тенге						1160			
		Накладные расходы	Тенге					801				
		Сметная прибыль	Тенге					247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3341				
		Сметная заработная плата	Тенге						1160			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					867403				
	Материалы		Тенге					202992				
	Всего заработная плата		Тенге						174299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					486143				
		Накладные расходы	Тенге					170814				
		Сметная прибыль	Тенге					83056				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1121273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						174299			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					1306089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						175459			

ОТДЕЛ 5. ЛС 2-1-4 Канализация

РАЗДЕЛ 26. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ПРИБОРЫ САН-ТЕХНИЧЕСКИЕ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	19		12478,30	104,06	237088	1978	168420	66458	327830
		НР - 98%; СП - 8%				3510,00	59,19	66690	1125		24284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00684	216144,00				1478		
182.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	3,8	357,00				1357		
182.3	2303-0102-3204	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	19	8646,00				164274		
182.4	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,684	809,00				553		
183	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	19		852,00	--	16188	--	16188	--	17483
		СП - 8%				--	--	--	--		1295	
184	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24		23743,07	207,33	569834	4976	470393	95361	718411
		НР - 98%; СП - 8%				3936,06	118,42	94465	2842		53216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	9,6	357,00				3427		
184.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00192	1176843,00				2260		
184.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0024	1358665,00				3261		
184.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,92	1252,00				2404		
184.5	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	24	19066,00				457584		
185	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	4		12844,11	73,95	51376	296	44596	6519	62527
		НР - 98%; СП - 8%				1620,99	42,07	6484	168		4632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,08	0,32	357,00				114		
185.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00064	182435,00				117		
185.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00009	0,00036	1358665,00				489		
185.4	2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	4	10918,00				43672		
185.5	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,144	809,00				116		
186	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2		19423,28	257,48	38847	515	34768	3779	46036
		НР - 98%; СП - 8%				1782,00	146,26	3564	293		3410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182435,00				73		
186.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358665,00				190		
186.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	671,00				94		
186.4	2303-0102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	2	17120,00				34240		
186.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	422,00				118		
187	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	8		17877,92	86,50	143023	692	130955	11535	166922
		НР - 98%; СП - 8%				1422,00	49,27	11376	394		12365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
187.1	2303-0102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	8	16148,00				129184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1056356	8457	865320	183652	1339209
								182579	4822	--	99202	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1056356				
	Материалы		Тенге					849133				
	Всего заработная плата		Тенге						187401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16188				
		Накладные расходы	Тенге					183652				
		Сметная прибыль	Тенге					99202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1339210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						187401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге					1339210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						187401			
		РАЗДЕЛ 27. ФИТИНГИ										
188	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17		300,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
189	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28		84,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
190	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20		237,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%				--	--	--	--		379	
191	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14		545,00	--	7630	--	7630	--	8240
		СП - 8%				--	--	--	--		610	
192	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3		278,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
193	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	51		467,00	--	23817	--	23817	--	25722
		СП - 8%				--	--	--	--		1905	
194	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	17		131,00	--	2227	--	2227	--	2405
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
195	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4		553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
196	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2		176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
197	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12		111,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
198	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7		39,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					50869	--	50869	--	54938
								--	--	--	4069	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					50869				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50869				
		Сметная прибыль	Тенге					4069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					54938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					54938				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					1107225	8457	916189	183652	1394147
								182579	4822	--	103271	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1107225				
	Материалы		Тенге					849133				
	Всего заработная плата		Тенге						187401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67057				
		Накладные расходы	Тенге					183652				
		Сметная прибыль	Тенге					103271				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1394148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						187401			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					1394148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						187401			
		ОТДЕЛ 6. ЛС 3-1-1 Котельная.Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 28. ФУНДАМЕНТ КОТЕЛЬНОЙ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ										
		РАЗДЕЛ 29. ОГРАЖДЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ										
199	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5		2765,82	168,70	13829	843	11136	2063	17163
		НР - 94%; СП - 8%				370,04	68,82	1850	344		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0184	0,092	3829,00				352		
199.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0298	0,149	3353,00				500		
199.3	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	0,062	163069,00				10110		
200	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка**	м оград	55		3921,88	1229,12	215703	67601	2805	206915	456427
		НР - 118%; СП - 82%				2641,77	546,44	145297	30054		33809	
201	2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,92		18106,00	--	34764	--	34764	--	37545
		СП - 8%				--	--	--	--		2781	
202	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1		1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%; СП - 8%				1069,97	6,12	1070	6		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2113-0812-1046	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0002	0,0002	208094,00				42		
203	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,6616		553145,00	--	365961	--	365961	--	395238
		СП - 8%				--	--	--	--		29277	
204	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетчатых ограждений**	т конструкций	0,91192		213881,36	44589,34	195043	40662	5009	114295	334085
		НР - 60%; СП - 8%				163800,00	17844,00	149372	16272		24747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2113-0812-1039	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,019606	206215,00				4043		
205	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной 50x50x5 мм**	т	0,67144		259543,00	--	174268	--	174268	--	188209
		СП - 8%				--	--	--	--		13941	
206	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая 200x200x6 мм**	т	0,00752		263941,00	--	1985	--	1985	--	2144

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
207	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80	м2	96,33		1061,00	--	102206	--	102206	--	110382
		СП - 8%				--	--	--	--		8176	
208	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,2		972,88	20,65	18679	396	11066	6776	27491
		НР - 93%, СП - 8%				375,88	3,60	7217	69		2036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,08	223,00				10276		
209	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,49		107,63	2,50	4573	106	1905	1778	6860
		НР - 69%, СП - 8%				60,30	0,36	2562	15		508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003824	450200,00				1722		
210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,49		82,54	1,80	3507	76	1933	1044	4915
		НР - 69%, СП - 8%				35,25	0,36	1498	15		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,003824	437398,00				1673		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					1131661	109715	713080	334141	1583065
								308866	46775	--	117262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					570657				
	Материалы		Тенге					28885				
	Всего заработная плата		Тенге						189997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					278459				
	Местные материалы		Тенге					34764				
		Накладные расходы	Тенге					219846				
		Сметная прибыль	Тенге					63238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					853741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						189997			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					561004				
	Материалы		Тенге					5008				
	Всего заработная плата		Тенге						165644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					365961				
		Накладные расходы	Тенге					114295				
		Сметная прибыль	Тенге					54024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					729323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						165644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					1583064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
		Сметная заработная плата	Тенге						355641			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					1131661	109715	713080	334141	1583065
								308866	46775	--	117262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					570657				
	Материалы		Тенге					28885				
	Всего заработная плата		Тенге						189997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					278459				
	Местные материалы		Тенге					34764				
		Накладные расходы	Тенге					219846				
		Сметная прибыль	Тенге					63238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					853741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					189997			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				561004				
Материалы			Тенге				5008				
Всего заработная плата			Тенге					165644			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				365961				
		Накладные расходы	Тенге				114295				
		Сметная прибыль	Тенге				54024				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				729323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					165644			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1583064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					355641			
ОТДЕЛ 7. ЛС 4-1-1 Наружное электроснабжение											
РАЗДЕЛ 30. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
211	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	226,8	192,24	181,58	43600	41182	--	15340	63655
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	83,28	2418	18888		4715	
212	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	25,2	2060,28	--	51919	--	--	37382	96445
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	--	51919	--		7144	
213	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	226,8	39,53	39,53	8965	8965	--	2833	12742
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	3935		944	
214	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,2	1064,65	--	26829	--	--	19317	49838
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	26829	--		3692	
215	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	450	567,88	459,88	255546	206946	--	105676	390120
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	218,16	48600	98172		28898	
216	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	317	416,55	172,24	132046	54600	14680	60159	207582
		НР - 72%; СП - 8%			198,00	65,58	62766	20789		15376	
217	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	133	547,24	231,94	72783	30848	6025	34347	115701
		НР - 72%; СП - 8%			270,00	88,68	35910	11794		8570	
218	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	90	360,89	135,76	32480	12219	4061	14944	51218
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	50,62	16200	4556		3794	
219	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	19020,46	4758,29	19020	4758	127	13154	34748
		НР - 86%; СП - 8%			14135,10	2306,92	14135	2307		2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,01	1556,00				16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	437687,00				53		
219.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	454,00				45		
220	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1		8732,31	218,70	8732	219	1313	5248	15098
		НР - 72%; СП - 8%				7200,00	88,93	7200	89		1118	
221	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом	шт.	1		89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
222	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3		7290,68	1013,76	21872	3042	2630	12703	37341
		НР - 72%; СП - 8%				5400,00	480,92	16200	1443		2766	
223	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3		10623,00	--	31869	--		--	31869
						--	--	--	--	31869	--	
224	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		27340,31	16057,98	109361	64232	1929	50825	173000
		НР - 72%; СП - 8%				10800,00	6847,44	43200	27390		12815	
225	Прайс-лист	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-16/25	шт	4		7232,14	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%				--	--	--	--		2314	
226	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4		30660,41	17578,08	122642	70312	1930	57868	194951
		НР - 72%; СП - 8%				12600,00	7493,04	50400	29972		14441	
227	Прайс-лист	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-35/50	шт	4		7669,64	--	30679	--	30679	--	33133
		СП - 8%				--	--	--	--		2454	
228	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,05		32941,55	20940,05	1647	1047	--	546	2368
		НР - 61%; СП - 8%				12001,50	5900,64	600	295		175	
229	2113-0809-1614 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра" 100х0,45	м	50		136,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
230	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,85		2408,00	--	42983	--	42983	--	46422
		СП - 8%				--	--	--	--		3439	
231	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,133		198545,44	--	26407	--	227	19897	50008
		НР - 76%; СП - 8%				196840,00	--	26180	--		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,01064	19398,00				206		
232	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,8 мм	м	75		832,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%				--	--	--	--		4992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 63, толщина стенки 3,8 мм	м	58	400,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
234	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич строительный	1000 шт.	0,75	52532,00	--	39399	--	39399	--	42551
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**1289938**	**498370**	**267312**	**450239**	**1869655**
							402557	**219630**	**121699**	**129477**	
	Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				816717				
	Материалы		Тенге				32570				
	Всего заработная плата		Тенге					475576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59608				
		Накладные расходы	Тенге				342316				
		Сметная прибыль	Тенге				92721				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1251754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					475576			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265922				
	Материалы		Тенге				354				
	Всего заработная плата		Тенге					146611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6800				
	Местные материалы		Тенге				82382				
		Накладные расходы	Тенге				107923				
		Сметная прибыль	Тенге				29908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403753	.			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					146611			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85600				
		Сметная прибыль	Тенге				6848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1869654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					622187			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**1289938**	**498370**	**267312**	**450239**	**1869655**
							402557	**219630**	**121699**	**129477**	
	Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				121699				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				816717				
	Материалы		Тенге				32570				
	Всего заработная плата		Тенге					475576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59608				
		Накладные расходы	Тенге				342316				
		Сметная прибыль	Тенге				92721				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1251754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					475576			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265922				
	Материалы		Тенге				354				
	Всего заработная плата		Тенге					146611			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6800				
	Местные материалы		Тенге				82382				
		Накладные расходы	Тенге				107923				
		Сметная прибыль	Тенге				29908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					146611			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85600				
		Сметная прибыль	Тенге				6848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92448				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1869654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					622187			
		ОТДЕЛ 8. ЛС 4-1-2 Ограждение и фундамент под трансформаторной подстанции									
		РАЗДЕЛ 31. ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ									
235	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	17,08	322,97	1,22	5516	21	2469	2430	8582
		НР - 80%; СП - 8%			177,16	0,69	3026	12		636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,273 4,66284	423,00				1972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				5516	21	2469	2430	8582
							3026	12	--	636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5516				
	Материалы		Тенге				2470				
	Всего заработная плата		Тенге					3038			
		Накладные расходы	Тенге				2430				
		Сметная прибыль	Тенге				636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				8582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3038			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				5516	21	2469	2430	8582
							3026	12	--	636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5516				
	Материалы		Тенге				2470				
	Всего заработная плата		Тенге					3038			
		Накладные расходы	Тенге				2430				
		Сметная прибыль	Тенге				636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3038			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				8582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3038			
		ОТДЕЛ 9. ЛС 5-1 Наружная телефонизация									
236	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	53,928	134,55	125,69	7256	6778	--	1872	9858
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	478	2122		730	
237	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Доработка вручную**	м3 грунта	5,992	2060,28	--	12345	--	--	8889	22932
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	--	12345	--		1699	
238	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	53,928	39,53	39,53	2132	2132	--	674	3030
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	936		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,992	1064,65	--	6379	--	--	4593	11850
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	6379	--		878	
240	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	107	380,51	103,22	40715	11045	99	21504	67196
		НР - 61%; СП - 8%			276,36	53,10	29571	5682		4977	
241	Прайс-лист	Оптико-волоконный кабель ИКСЛ-Т-А4-2,5	м	109,14	171,21	--	18686	--	18686	--	20181
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
242	1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	2	219,35	--	439	--	9	263	758
		НР - 61%; СП - 8%			215,20	--	430	--		56	
243	Прайс-лист	Кросс оптический LAN-FOBM-WM-8SC	шт	2	6283,93	--	12568	--	12568	--	13573
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
244	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,11	198545,44	--	21840	--	188	16456	41359
		НР - 74%; СП - 8%			196840,00	--	21652	--		3064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 / 0,0088	19398,00				171		
245	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 110х6,6 мм	м	110	1646,00	--	181060	--	181060	--	195545
		СП - 8%			--	--	--	--		14485	
		РАЗДЕЛ 32. КАБЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ККС1-10 (3шт)									
246	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,35	178,17	166,68	241	225	--	61	326
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	16	69		24	
247	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,15	2688,84	--	403	--	--	290	749
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	403	--		55	
248	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	1169,32	--	281	--	--	202	522
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	281	--		39	
249	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	15977,34	3334,09	47932	10002	3021	29991	84157
		НР - 70%; СП - 8%			11636,44	1517,48	34909	4552		6234	
250	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные телефонные ККС1-10	м3	1,38	62403,00	--	86116	--	86116	--	93005
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
251	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцевс двумя ершами	шт.	12	1021,00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
252	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4543,00	--	13629	--	13629	--	14719
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
253	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,26	972,88	20,65	12900	274	7642	4680	18986
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	4984	48		1406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,824	223,00				7097		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**					**173754**	**10501**	**335270**	**89475**	**611978**
								40593	**4669**	**--**	**45330**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**160125**				
		Материалы	Тенге					**10662**				
		Всего заработная плата	Тенге						**45262**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**12252**				
		Местные материалы	Тенге					**86116**				
		Накладные расходы	Тенге					**35224**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15627**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**210976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45262**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**13629**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13629**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1090**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**14719**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					**225695**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45262**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**					**477174**	**30456**	**335270**	**89475**	**611978**
								111448	**13409**	**--**	**45330**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**72408**				
		Материалы	Тенге					**108**				
		Всего заработная плата	Тенге						**35683**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**31254**				
		Накладные расходы	Тенге					**21767**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7533**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**101708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18**
		Сметная заработная плата	Тенге						**35683**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**210077**				
		Материалы	Тенге					**10850**				
		Всего заработная плата	Тенге						**89174**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**12252**				
		Местные материалы	Тенге					**86116**				
		Накладные расходы	Тенге					**67708**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22222**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**300007**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**89174**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**194689**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**194689**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15575**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**210264**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					**611979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**73**
		Сметная заработная плата	Тенге						**124857**			

ОТДЕЛ 10. ЛС 6-1 Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 33. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

ОБВЯЗКА УЧЕБНОГО КОРПУСА ШКОЛЫ В ПОДПОЛЕ. УЗЕЛ А

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0037		400752,64	92248,92	1483	341	7	1242	2943
		НР - 99%; СП - 8%				306806,00	32141,40	1135	119		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,0296	206,00				6		
255	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,737		558,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%				--	--	--	--		167	
256	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%				685,17	341,52	1370	683		434	
257	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1		726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
258	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57	шт.	1		4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
259	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,002		670682,01	124725,17	1341	250	25	1166	2708
		НР - 99%; СП - 8%				532980,00	55959,04	1066	112		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	25134,00				9		
259.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211318,00				17		
260	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2		3054,00	--	6108	--	6108	--	6597
		СП - 8%				--	--	--	--		489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					19541	2607	13363	4441	25901
								3571	914	--	1920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6210				
	Материалы		Тенге					32				
	Всего заработная плата		Тенге						4485			
		Накладные расходы	Тенге					4441				
		Сметная прибыль	Тенге					853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13331				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13331				
		Сметная прибыль	Тенге					1067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					25902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4485			
		РАЗДЕЛ 34. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ В КОТЕЛЬНОЙ. УЗЕЛ Б										
261	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023		379180,18	81592,02	872	188	2	740	1741
		НР - 99%; СП - 8%				296522,00	28481,22	682	66		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,0115	206,00				2		
262	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,323		158,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
263	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 90%; СП - 8%				685,17	341,52	1370	683		434	
264	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32	шт.	1		275,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
265	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32	шт.	1		3239,00	--	3239	--	3239	--	3498
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
266	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,001		670682,01	124725,17	671	125	13	583	1354
		НР - 99%; СП - 8%				532980,00	55959,04	533	56		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	25134,00				5		
266.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211318,00				8		
267	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1		3054,00	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ 273x6 мм, L-11 м (1шт)										
268	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных труб диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011		1551073,25	612749,77	17062	6740	746	12149	31548
		НР - 99%; СП - 8%				870534,00	245108,84	9576	2696		2337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,66	584,00				385		
268.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00143	211318,00				302		
269	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	11		13243,00	--	145673	--	145673	--	157327
		СП - 8%				--	--	--	--		11654	
270	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	4,07		4688,00	500,98	19080	2039	13729	3798	24708
		НР - 91%; СП - 8%				813,78	211,64	3312	861		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	0,1628	53102,00				8645		
270.2	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0014	0,005698	605584,00				3451		
271	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		9014,60	1106,31	9015	1107	6396	1527	11386
		НР - 97%; СП - 8%				1511,98	30,71	1512	31		843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	176616,00				4415		
271.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358665,00				13315		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
272	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11		1682,52	8,31	18508	92	1705	16577	37892
		НР - 99%, СП - 8%				1519,20	3,06	16711	34		2807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,486	621,00				1544		
273	1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,011		2746006,59	608214,35	30206	6690	22267	3867	36799
		НР - 99%, СП - 8%				113538,00	241545,36	1249	2657		2726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2100	23,1	774,00				17879		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					251408	18997	197466	41274	316096
								34945	7084	--	23414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98800				
	Материалы		Тенге					44858				
	Всего заработная плата		Тенге						42029			
		Накладные расходы	Тенге					41274				
		Сметная прибыль	Тенге					11206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					151280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						42029			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					152608				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					152608				
		Сметная прибыль	Тенге					12208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					164816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге					316096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						42029			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					270949	21604	210829	45715	341997
								38516	7998	--	25334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					105010				
	Материалы		Тенге					44890				
	Всего заработная плата		Тенге						46514			
		Накладные расходы	Тенге					45715				
		Сметная прибыль	Тенге					12059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					162784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						46514			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					165939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165939				
		Сметная прибыль	Тенге					13275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					179214				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					341998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						46514			
		РАЗДЕЛ 35. СЕПТИК 3-Х КАМЕРНЫЙ V-20 м3 (1шт)										
274	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	0,4		1149,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
275	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	м3	0,03		22370,45	1180,82	671	36	584	55	785
		НР - 91%, СП - 8%				1702,35	326,34	51	10		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0306	17406,00				533		
276	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная труба КОРСИС ПРО DN/OD 110 мм	м	1,1		546,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
277	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	Тройник КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN8	шт.	1		1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
278	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,045		104865,64	1208,16	4719	54	3192	1352	6557
		НР - 90%; СП - 8%				32737,50	648,00	1473	29		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,04185	56170,00				2351		
278.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,3375	1052,00				355		
279	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	2,4		5017,79	15,51	12043	37	8845	2862	16097
		НР - 90%; СП - 8%				1316,95	7,82	3161	19		1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,00303	0,007272	403060,00				2931		
279.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,01728	339000,00				5858		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					20220	127	15408	4269	26449
								4685	58	--	1959	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17433				
		Материалы	Тенге					12621				
		Всего заработная плата	Тенге						4743			
		Накладные расходы	Тенге					4269				
		Сметная прибыль	Тенге					1736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					23438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4743			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2787				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2787				
		Сметная прибыль	Тенге					223				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге					26448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4743			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					20220	127	15408	4269	26449
								4685	58	--	1959	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17433				
		Материалы	Тенге					12621				
		Всего заработная плата	Тенге						4743			
		Накладные расходы	Тенге					4269				
		Сметная прибыль	Тенге					1736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					23438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4743			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2787				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2787				
		Сметная прибыль	Тенге					223				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3010				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					26448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						4743			
		ОТДЕЛ 12. ЛС 6-3-1 Наружное газоснабжение										
		РАЗДЕЛ 36. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ										
280	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	24		745,23	--	17886	--	352	17184	37875
		НР - 98%; СП - 8%				730,60	--	17534	--		2806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	2204-0603-0107	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,24	907,00				218		
280.2	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,009	0,216	422,00				91		
281	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1		1693,08	1007,91	1693	1008	--	1016	2926
		НР - 99%; СП - 8%				685,17	341,52	685	342		217	
282	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм**	шт.	1		689,00	--	689	--	689	--	744
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР (вывод провода-спутника)-2шт										
283	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер. Устройство**	шт.	2		7771,61	2409,85	15543	4820	1171	11549	29259
		НР - 99%; СП - 8%				4775,82	1057,00	9552	2114		2167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	7	146,00				1022		
284	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стального ковра**	т	0,018046		553145,00	--	9982	--	9982	--	10781
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР										
285	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер. Устройство**	шт.	1		7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
		НР - 99%; СП - 8%				4775,82	1057,00	4776	1057		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5	3,5	146,00				511		
286	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стального ковра**	т	0,007175		553145,00	--	3969	--	3969	--	4287
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
287	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,19		107,63	2,50	20	--	9	8	30
		НР - 69%; СП - 8%				60,30	0,36	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000017	450200,00				8		
288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,19		165,09	3,60	31	1	17	9	44
		НР - 69%; СП - 8%				70,50	0,72	13	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	2204-0705-0404	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018	0,000034	437398,00				15		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					57585	8239	16775	35540	100576
								32571	3513	--	7451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25059				
	Материалы		Тенге					1784				
	Всего заработная плата		Тенге						18550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				18356				
		Сметная прибыль	Тенге				3473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					18550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13951				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13951				
		Сметная прибыль	Тенге				1117				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15068				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18575				
	Материалы		Тенге				351				
	Всего заработная плата		Тенге					17534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				689				
		Накладные расходы	Тенге				17184				
		Сметная прибыль	Тенге				2861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				100576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					36084			
		РАЗДЕЛ 37. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПН ДО КОТЕЛЬНОЙ									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР (вывод провода-спутника)-2шт									
289	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Стальной ковер. Устройство**	шт.	2	7771,61	2409,85	15543	4820	1171	11549	29259
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057,00	9552	2114		2167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1	2113-0701-1002	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	3,5 7	146,00				1022		
290	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стального ковра**	т	0,018046	553145,00	--	9982	--	9982	--	10781
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				25525	4820	11153	11549	40040
							9552	2114	--	2966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15543				
	Материалы		Тенге				1172				
	Всего заработная плата		Тенге					11666			
		Накладные расходы	Тенге				11549				
		Сметная прибыль	Тенге				2167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11666			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9982				
		Сметная прибыль	Тенге				799				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				40040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					11666			
		РАЗДЕЛ 38. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
291	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	2,7	215,27	5,01	581	14	241	226	872
		НР - 62%; СП - 8%			120,60	0,72	326	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
291.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000486	450200,00				219		
292	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза	м2	2,7		165,09	3,60	446	10	246	133	625
		НР - 60%; СП - 8%				70,50	0,72	190	2		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000486	437398,00				213		
293	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12		890,22	20,40	10683	245	459	6087	18112
		НР - 61%; СП - 8%				831,60	--	9979	--		1342	
294	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3		24559,70	21072,80	73679	63218	5277	19603	100745
		НР - 91%; СП - 8%				1728,00	5452,64	5184	16358		7463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	16,5	318,00				5247		
294.2	2113-0816-3518	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,15	198,00				30		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					85389	63487	6223	26049	120354
								15679	16362	--	8916	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					10683				
		Материалы	Тенге					459				
		Всего заработная плата	Тенге						9979			
		Накладные расходы	Тенге					6087				
		Сметная прибыль	Тенге					1342				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					18112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						9979			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					74706				
		Материалы	Тенге					5765				
		Всего заработная плата	Тенге						22062			
		Накладные расходы	Тенге					19962				
		Сметная прибыль	Тенге					7574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					102242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						22062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге					120354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						32041			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					168499	76546	34151	73138	260970
								57802	21989	--	19333	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					10683				
		Материалы	Тенге					459				
		Всего заработная плата	Тенге						9979			
		Накладные расходы	Тенге					6087				
		Сметная прибыль	Тенге					1342				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					18112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						9979			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					115308				
		Материалы	Тенге					8721				
		Всего заработная плата	Тенге						52278			
		Накладные расходы	Тенге					49867				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					13214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					178389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						52278			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					23933				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23933				
		Сметная прибыль	Тенге					1916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25849				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18575				
	Материалы		Тенге					351				
	Всего заработная плата		Тенге						17534			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					689				
		Накладные расходы	Тенге					17184				
		Сметная прибыль	Тенге					2861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					38620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						17534			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге					260970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						79791			
		ОТДЕЛ 13. ЛС 6-3-2 Ограждение точки подключения, фундаменты под опор, фундамент под ГРПШ-04-2У1										
		РАЗДЕЛ 39. ОГРАЖДЕНИЕ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
295	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,25		2765,82	168,70	3457	211	2783	516	4290
		НР - 94%; СП - 8%				370,04	68,82	463	86		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	2101-0201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0184	0,023	3829,00				88		
295.2	2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0298	0,03725	3353,00				125		
295.3	2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0124	0,0155	163069,00				2528		
296	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка**	м оград	8		3921,88	1229,12	31375	9833	408	30097	66389
		НР - 118%; СП - 8%				2641,77	546,44	21134	4372		4918	
297	2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,48		18106,00	--	8691	--	8691	--	9386
		СП - 8%				--	--	--	--		695	
298	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1		1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%; СП - 8%				1069,97	6,12	1070	6		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	2113-0812-1046	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0002	0,0002	208094,00				42		
299	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,13975		553145,00	--	77302	--	77302	--	83486
		СП - 8%				--	--	--	--		6184	
300	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетчатых ограждений**	т конструкций	0,15602		213881,36	44589,34	33370	6957	857	19555	57159
		НР - 69%; СП - 8%				163800,00	17844,00	25556	2784		4234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	2113-0812-1039	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,003354	206215,00				692		
301	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной 50х50х5 мм**	т	0,11724		259543,00	--	30429	--	30429	--	32863
		СП - 8%				--	--	--	--		2434	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752		263941,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
303	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	12,09		1061,00	--	12827	--	12827	--	13853
		СП - 8%				--	--	--	--		1026	
304	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00203		643546,00	--	1306	--	1306	--	1411
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
305	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4		972,88	20,65	3892	82	2306	1412	5728
		НР - 93%; СП - 8%				375,88	3,60	1504	14		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,6	223,00				2141		
306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,99		107,63	2,50	860	20	358	334	1290
		НР - 69%; СП - 8%				60,30	0,36	482	3		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000719	450200,00				324		
307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99		165,09	3,60	1319	29	727	393	1849
		НР - 69%; СП - 8%				70,50	0,72	563	6		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001438	437398,00				629		
		ПЛОЩАДКА ИЗ ЩЕБНЯ										
308	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	4,82		923,44	225,56	4451	1087	3023	784	5654
		НР - 108%; СП - 8%				70,83	79,84	341	385		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	0,91098	2873,00				2617		
308.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,1446	82,00				12		
309	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	4,82		-255,34	-74,34	-1231	-358	-873	-140	-1481
		НР - 108%; СП - 8%				--	-26,95	--	-130		-110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	0,30366	2873,00				872		
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ-1 (6шт)										
310	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,42		2282,41	--	7806	--	--	5620	14500
		НР - 72%; СП - 8%				2282,41	--	7806	--		1074	
311	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7		1064,65	--	2875	--	--	2070	5340
		НР - 72%; СП - 8%				1064,65	--	2875	--		396	
312	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,5		5531,63	337,40	8297	506	6681	1238	10297

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				740,08	137,64	1110	206		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,0552	3829,00				211		
312.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,0894	3353,00				300		
312.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,0372	163069,00				6066		
313	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,66		29925,57	1245,38	19751	822	14055	4651	26355
		НР - 91%; СП - 8%				7384,30	360,31	4874	238		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	2102-0101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6732	19256,00				12963		
314	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76		972,88	20,65	5604	119	3320	2033	8248
		НР - 93%; СП - 8%				375,88	3,60	2165	21		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,824	223,00				3083		
315	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,05124		97805,08	19825,85	5012	1016	76	3998	9730
		НР - 91%; СП - 8%				76500,00	9235,00	3920	473		721	
316	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,05124		553145,00	--	28343	--	28343	--	30610
		СП - 8%				--	--	--	--		2267	
317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,38		107,63	2,50	149	3	63	58	223
		НР - 69%; СП - 8%				60,30	0,36	83	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000124	450200,00				56		
318	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,38		82,54	1,80	114	2	63	34	160
		НР - 69%; СП - 8%				35,25	0,36	49	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000124	437398,00				54		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					289127	20360	194772	73923	392090
								73995	8464	--	29045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					148806				
	Материалы		Тенге					33031				
	Всего заработная плата		Тенге						54119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45241				
	Местные материалы		Тенге					8691				
		Накладные расходы	Тенге					54368				
		Сметная прибыль	Тенге					16255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					219429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						54119			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					140321				
	Материалы		Тенге					857				
	Всего заработная плата		Тенге						28340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106951				
		Накладные расходы	Тенге					19555				
		Сметная прибыль	Тенге					12790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					28340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				392095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					82459			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				289127	20360	194772	73923	392090
							73995	8464	--	29045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148806				
	Материалы		Тенге				33031				
	Всего заработная плата		Тенге					54119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45241				
	Местные материалы		Тенге				8691				
		Накладные расходы	Тенге				54368				
		Сметная прибыль	Тенге				16255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					54119			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140321				
	Материалы		Тенге				857				
	Всего заработная плата		Тенге					28340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106951				
		Накладные расходы	Тенге				19555				
		Сметная прибыль	Тенге				12790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					28340			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				392095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					82459			
		ОТДЕЛ 14. ЛС 7-1-2 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 40. ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
319	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**479**	**2219,09**	**35,75**	**1062944**	**17124**	**550994**	**542901**	**1734313**
		НР - 108%, СП - 8%			**1033,04**	**16,41**	**494826**	**7860**		**128468**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059 28,261**	**18824,00**				**531985**		
320	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**20,597**	**60924,00**	**--**	**1254852**	**--**	**1254852**	**--**	**1355240**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100388**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**2317796**	**17124**	**1805846**	**542901**	**3089553**
							494826	**7860**	**--**	**228856**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2317796**				
	Материалы		Тенге				**550994**				
	Всего заработная плата		Тенге					**502686**			
	Местные материалы		Тенге				**1254852**				
		Накладные расходы	Тенге				**542901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**228856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3089553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502686**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**3089553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502686**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 41. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК									
321	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	66	2561,00	--	169026	--	169026	--	182548
		СП - 8%			--	--	--	--		13522	
322	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	85	2213,51	35,75	188148	3039	97301	96340	307247
		НР - 110%; СП - 80%			1033,04	16,41	87808	1395		22759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059 5,015	18824,00				94402		
323	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,36	55127,00	--	74973	--	74973	--	80971
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				432147	3039	341300	96340	570766
							87808	1395	--	42279	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				432147				
		Материалы	Тенге				97301				
		Всего заработная плата	Тенге					89203			
		Местные материалы	Тенге				243999				
		Накладные расходы	Тенге				96340				
		Сметная прибыль	Тенге				42279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				570766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					89203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				570766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					89203			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				2749943	20163	2147146	639241	3660319
							582634	9255	--	271135	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2749943				
		Материалы	Тенге				648295				
		Всего заработная плата	Тенге					591889			
		Местные материалы	Тенге				1498851				
		Накладные расходы	Тенге				639241				
		Сметная прибыль	Тенге				271135				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3660319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					591889			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				3660319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					591889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43065701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9794885				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1459658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					698519			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19255412		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						444102		
		- Накладные расходы	Тенге							8954475	
		- Сметная прибыль	Тенге							3157154	
		Прямые затраты по смете :	**Тенге**							43 065 701	
		Строительно-монтажные работы	**Тенге**							42 621 599	
		Оборудование	**Тенге**							444 102	
		Всего по смете стоимость СМР :	**Тенге**							43 065 701	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительно-монтажные работы (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								38 359 439,11	
		Оборудование (с учетом 10%-ной скидки)	Тенге								399 691,80	
		ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,90000000014	Тенге								38 759 130,91	
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								575 391,59	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								39 334 522,49	
		Дополнит. затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%	Тенге								551 901,23	
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								39 886 423,72	
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								789 734,64	
		ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2015г	Тенге								40 676 158,36	
		ИТОГО в текущих ц.2020г. К=1,050036	Тенге								42 710 820,47	
		НДС 12%	Тенге								5 125 298,46	
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**47 836 118,93**	
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №45/21)	**Тенге**								**14 350 835,68**	
		Удержание 5,0%(п.3.3 Договора №45/21)	**Тенге**								**2 391 805,95**	
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**								**31 093 477,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя: _____ **Мангенова А. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Эксперт: _____ **Куаньшкалиев А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)