Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
**(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)**
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
**(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)**
Объект: **««Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га в поселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

**Справка**

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №55 | 25.07.2022г. | | | | |
| | | Доп.соглашение | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 254 026 121,72 | | - | - | - | - | - | 27 217 084,47 | |
| **За отчетный период:** | **113 474 405,65** | **63 775 491,07** | - | - | - | - | - | **7 653 058,93** | **71 428 550** |

Заказчик:
**КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**
_____ **Жапбасбаев К.Г.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
**ТОО "Сэт-Сервис"**
**Директор** _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
**Технадзор** _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"**
**Авторский надзор** _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
**(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)**

Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис" БИН: 020140003665; адрес: г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8**

Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га впоселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Договор **№55 от 25.07.2022 года**

# АКТ №2

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка** | опора | 115 | | 8481,43 | 3823,14 | 975364 | 439661 | 77881 | 526098 | 1621579 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 3981,06 | 1737,40 | 457822 | 199801 | | 120117 | |
| 2 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 20 | | 17304,41 | 8847,20 | 346088 | 176944 | 13544 | 188761 | 577637 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7779,98 | 4017,60 | 155600 | 80352 | | 42788 | |
| 3 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | опора | 14 | | 26636,77 | 14250,54 | 372915 | 199508 | 9481 | 203591 | 622626 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 11709,00 | 6468,76 | 163926 | 90563 | | 46120 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | | |
| 4 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE" | **Траверса одноцепная промежуточная SH151.1R** | шт | 119 | | 173514,75 | -- | 20648255 | -- | 20648255 | -- | 22300115 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1651860 | |
| 5 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE" | **Траверса одноцепная промежуточная SH188.1R** | шт | 1 | | 264910,39 | -- | 264910 | -- | 264910 | -- | 286103 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21193 | |
| 6 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE" | **Траверса одноцепная промежуточная SH188.2R** | шт | 9 | | 313903,18 | -- | 2825129 | -- | 2825129 | -- | 3051139 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 226010 | |
| 7 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE" | **Траверса одноцепная промежуточная SH188.3R** | шт | 10 | | 235427,84 | -- | 2354278 | -- | 2354278 | -- | 2542620 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 188342 | |
| 8 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | **Кронштейн РА1** | шт | 9 | | 15300,00 | -- | 137700 | -- | 137700 | -- | 148716 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11016 | |
| 9 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | **Кронштейн РА2** | шт | 9 | | 4553,57 | -- | 40982 | -- | 40982 | -- | 44261 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3279 | |
| 10 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | **Траверса TMs72A** | шт | 9 | | 9835,71 | -- | 88521 | -- | 88521 | -- | 95603 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7082 | |
| 11 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | **Траверса TMs68** | шт | 6 | | 18669,64 | -- | 112018 | -- | 112018 | -- | 120979 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8961 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 252-207-3925 РСНБ РК 2015 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 25 | 8880,00 | -- | 222000 | -- | 222000 | -- | 239760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17760 | |
| 13 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | Крепление подкоса У52 | шт | 22 | 8806,61 | -- | 193745 | -- | 193745 | -- | 209245 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15500 | |
| 14 | 252-207-0207 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 27 | 976,00 | -- | 26352 | -- | 26352 | -- | 28460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2108 | |
| 15 | 252-207-0208 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 9 | 1081,00 | -- | 9729 | -- | 9729 | -- | 10507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 778 | |
| 16 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | Хомут Х51 | шт | 15 | 1438,93 | -- | 21584 | -- | 21584 | -- | 23311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1727 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 17 | 252-207-0803 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 240 | 185,00 | -- | 44400 | -- | 44400 | -- | 47952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3552 | |
| 18 | 252-207-2108 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная типа СО70 | шт. | 46 | 1365,00 | -- | 62790 | -- | 62790 | -- | 67813 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5023 | |
| 19 | 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 311,16 | 574,00 | -- | 178606 | -- | 178606 | -- | 192894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14288 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **28925366** | **816113** | **27331905** | **918450** | **32231320** |
| | | | | | | | **777348** | **370716** | -- | **2387504** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 26687122 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 26687122 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2134970 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 28822092 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2238244 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 100907 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1148064 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 543877 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 918450 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 252534 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3409228 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 783 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1148064 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 32231320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 783 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1148064 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | |
| | | **Кабельно-проводниковая конструкция** | | | | | | | | | |
| 20 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 9,7081 | 188249,24 | 27818,28 | 1827542 | 270063 | 1094858 | 456515 | 2466781 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 47653,06 | 11127,07 | 462621 | 108023 | | 182725 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 243-701-0719 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИПс-4 4х50-0,6/1,0 | км | 5,311 | 876923,00 | -- | 4657338 | -- | 4657338 | -- | 5029925 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 372587 | |
| 22 | 243-701-0720 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | км | 4,443 | 1278459,00 | -- | 5680193 | -- | 5680193 | -- | 6134608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 454415 | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 23 | 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 126 | 3255,19 | 1756,44 | 410154 | 221311 | -- | 224745 | 685691 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1498,75 | 730,86 | 188842 | 92088 | | 50792 | |
| 24 | 225-204-1001 РСНБ РК 2015 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 126 | 3600,00 | -- | 453600 | -- | 453600 | -- | 489888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36288 | |
| 25 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка | опора | 44 | 8481,43 | 3823,14 | 373183 | 168219 | 29797 | 201290 | 620431 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3981,06 | 1737,40 | 175167 | 76446 | | 45958 | |
| 26 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 113 | 17304,41 | 8847,20 | 1955398 | 999734 | 76526 | 1066501 | 3263651 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 7779,98 | 4017,60 | 879138 | 453989 | | 241752 | |
| 27 | 225-204-0303 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | 244 | 33982,00 | -- | 8291608 | -- | 8291608 | -- | 8954937 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 663329 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 28 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | Стяжка Г-1 | шт | 126 | 7688,25 | -- | 968720 | -- | 968720 | -- | 1046218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77498 | |
| 29 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz" | Заземляющий проводник ЗП6 | м | 63 | 816,00 | -- | 51408 | -- | 51408 | -- | 55521 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4113 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 30 | 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 10,42 | 574,00 | -- | 5981 | -- | 5981 | -- | 6459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 478 | |
| 31 | 252-207-2401 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная типа PD2.2 | шт. | 51 | 4214,00 | -- | 214914 | -- | 214914 | -- | 232107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17193 | |
| 32 | 252-207-2402 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная типа PD2.3 | шт. | 2 | 3179,00 | -- | 6358 | -- | 6358 | -- | 6867 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 509 | |
| 33 | 252-202-0511 РСНБ РК 2015 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 125 | 4362,00 | -- | 545250 | -- | 545250 | -- | 588870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43620 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 25441647 | 1659327 | 22076551 | 1949051 | 29581954 |
| | | | | | | | 1705768 | 730546 | -- | 2191257 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11357659 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11357659 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 908613 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 12266272 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14083988 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1201184 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2436314 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1226103 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 8291608 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1949051 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1282644 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17315683 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1659 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2436314 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 29581955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1659 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2436314 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **61813281** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2483116 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2475440 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1101262 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 49408460 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2867501 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4578761 | |

| | СМР | Оборудования | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Итого по акту выполненных работ | 61813281 | | | 61813281 |
| **Всего по главе** | **61813281** | **0** | | **61813281** |
| Временные здания и сооружения 0,7% | 432693 | | | 432693 |
| **Всего по главе** | **432693** | | | **432693** |
| **Итого по главам 1-8** | **62245974** | **0** | | **62245974** |
| Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ | 435722 | | | 435722 |
| **Всего по главе** | **435722** | | | **435722** |
| **Итого по главам 1-9** | **62681696** | **0** | **0** | **62681696** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 1253634 | | | 1253634 |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **63935330** | **0** | **0** | **63935330** |
| **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на I квартал 2022г. Кп=1,05** | **67132096** | **0** | | **67132096** |
| Итого с понижающим коэффициентом К=0,95 | 63775491 | 0 | 0,00 | 63775491 |
| НДС- 12 % | | | 7653059 | 7653059 |
| **Всего по акту выполненных работ** | **63775491** | **0** | **7653059** | **71428550** |

**Заказчик:**

**КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"**

**Жанбасбаев К.Г.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Сэт-Сервис"**

**Директор** **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора: ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Технадзор**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"**

**Авторский надзор** **Кабыш Н.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)