Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
(БИН: 060140011871)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»

Справка
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№64	23.08.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	415 161 471,59		-	-	-	-	-	44 481 586,24	
За отчетный период:	237 216 000,00	89 285 714,29	-	-	-	-	-	10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Ғ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Апасов Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ **Елгонов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
(БИН: 060140011871)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»
Договор №64 от 23.08.2022 года

АКТ №3
приемки выполненных работ
за Октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	12975,7086		253,17	253,17	3285060	3285061	--	380894	3959230
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,77	--	529020		293276	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	397,8022		1711,94	--	681015	--	--	490331	1265054
		НР - 72%; СП - 8%				1711,94	--	681015	--		93708	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1264,38		174,70	79,98	220887	101125	--	121978	370295
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	119762	49652		27429	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1363,6409		885,00	--	1206822	--	--	868912	2241793
		НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	1206822	--		166059	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10944,94452		31,16	31,16	341044	341045	--	97401	473521
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,36	--	135280		35076	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10944,94452		174,70	79,98	1912082	875377	--	1055889	3205409
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	1036705	429808		237438	

7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352,6383	44,38 --	44,38 17,59	15650 --	15650 6203	--	4466 1609	21725
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352,6383	41,09 --	41,09 16,29	14490 --	14489 5744	--	4136 1490	20116
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,2	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	2408894 1712787	680503 212218	15604	1905755 345172	4659821
22	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм *СП - 8%*	шт.	77	43327,00 --	-- --	3336179 --	-- --	3336179	-- 266894	3603073
26	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	24	2243,66 1856,40	94,62 44,88	53848 44554	2271 1077	7023	45174 7922	106944
30	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	24	57393,00 --	-- --	1377432 --	-- --	1377432	-- 110195	1487627
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,049248	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	54472 27535	26015 8272	922	35449 7194	97115
34	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ *СП - 8%*	м	4,8	4928,00 --	-- --	23654 --	-- --	23654	-- 1892	25546
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,224	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	247761 125240	118328 37625	4193	161236 32720	441717
40	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	70	2376,00 --	-- --	166320 --	-- --	166320	-- 13306	179626
43	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100/150/ мм *СП - 8%*	шт.	69	115395,00 --	-- --	7962255 --	-- --	7962255	-- 636980	8599235
51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т=ХОМУТ ИЗ СТАЛИ. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	14,0139	116440,75 101200,00	6189,88 474,43	1631789 1418207	86745 6649	126837	983150 209195	2824134

52	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	14,0139	818918,00	--	11476235	--	11476235	--	12394334
		СП - 8%			--	--	--	--		918099	
				Фланцы свободные							
71	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	353	3071,00	--	1084063	--	1084063	--	1170788
		СП - 8%			--	--	--	--		86725	
76	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	353	1401,00	--	494553	--	494553	--	534117
		СП - 8%			--	--	--	--		39564	
		ФУТЛЯРЫ									
87	241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	1540	18683,00	--	28771820	--	28771820	--	31073566
		СП - 8%			--	--	--	--		2301746	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-157шт									
109	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,479	22230,58	9931,31	1211100	541048	42080	849053	2224966
		НР - 90%; СП - 8%			11526,86	4215,53	627972	229658		164812	
110	212-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,454	20467,00	--	70693	--	70693	--	76348
		СП - 8%			--	--	--	--		5655	
111	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	30627,00	--	612540	--	612540	--	661543
		СП - 8%			--	--	--	--		49003	
112	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	27865,00	--	557300	--	557300	--	601884
		СП - 8%			--	--	--	--		44584	
113	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	18560,00	--	371200	--	371200	--	400896
		СП - 8%			--	--	--	--		29696	
114	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	40	21884,00	--	875360	--	875360	--	945389
		СП - 8%			--	--	--	--		70029	
115	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	5313,00	--	111573	--	111573	--	120499
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	

116	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3									
		СП - 8%	шт.	21	5789,00	--	121569	--	121569	--	131295
					--	--	--	--		9726	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								83917604

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	83917604	0		83917604
Всего по главе	**83917604**	**0**		**83917604**
Временные здания и сооружения 2,9%	2433611			2433611
Всего по главе	**2433611**			**2433611**
Итого по главам 1-8	**86351215**	**0**		**86351215**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	1398890			1398890
Всего по главе	**1398890**			**1398890**
Итого по главам 1-9	**87750104**	**0**	**0**	**87750104**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1755002			1755002
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**89505107**	**0**	**0**	**89505107**
В том числе в текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514	93984962			93984962
Всего по сметному расчету	**93984962**			**93984962**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	89285714,29	0,00	0,00	89 285 714,29
НДС- 12 %			10714285,71	10 714 285,71
Всего по акту выполненных работ	**89285714,29**	**0,00**	**10714285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-гражданского строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Анасов Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ **Елгонов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)