Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аралского района"

Подрядчик: ТОО "Строй модуль - Астана"

Договор №152 от 21.10.2021года доп. соглашение №42 от 10.03.2022года

В целях транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км)

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В целях транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в	1317562177,680	1317562177,680	1317562177,680	516375126,000	440750113,710	343374821,000	256443705,0000	29278000,000	24572645,7300
	Итого	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**1317562177,680**	**516375126,000**	**440750113,710**	**343374821,000**	**256443705,0000**	**29278000,000**	**24572645,7300**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ.**
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"

Наименование стройки - В целях развитие транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

Наименование объекта - В целях развитие транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Перевозка ПГС,щебень										
1	25	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	16272		774,00	--	12594528,00	--		--	13602090,24
			СП - 8%				--	--	--	--		1007562,24	
			Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление										
2	28	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	443,1102876		2958,00	--	1310720,23	--	1310720,23	--	1415577,85
			СП - 8%				--	--	--	--		104857,62	
3	29	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство толщ. 25 см**	м2 основания или покрытия	2147,4362		339,18	244,34	728367,57	524711,16	901,92	369252,09	1185429,23
			НР - 108%; СП - 8%				94,42	64,80	202754,48	139145,60		87809,57	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием										
4	30	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2619,872164		2958,00	--	7749581,86	--	7749581,86	--	8369548,41
			СП - 8%				--	--	--	--		619966,55	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									24572645,73
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					202754,48				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						524711,16			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						139145,60			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9061204,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				12594528,00				
		- Накладные расходы	Тенге							369252,09	
		- Сметная прибыль	Тенге							1820196,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24572645,73**
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								**958333**
		Итого:	Тенге								**25530979**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1,44%	Тенге								**367646**
		Итого:	Тенге								**25898625**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**517973**
		Итого:	Тенге								**26416598**
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								**2629037,0**
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								**29045635**
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2021 года (МРП=2778 тенге/2917=0,916956629)	Тенге								**26141071**
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								**3136929**
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								**29278000**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ**
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"