Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Кровля и фасады** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы (АС-10)									
1	1	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19#к=0,8	п.1 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/разборка	м2 кровли	337	631,25 612,96	18,29 7,15	212731 206568	6164 2410	0	192259 32399	437389
2	2	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16#к=0,8	п.2 Стропила. Установка с изготовлением/демонтаж	м3 древесины в конструкции	6,3	22322,46 21074,56	1247,9 520,86	140631 132770	7861 3281	0	122446 21046	284123
3	3	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#к=0,8	п.3 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,3	307,72 297,65	10,07 2,66	7785 7531	254 67	0	6990 1182	15957
4	4	Е12-080101-0201	п.4 Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	9,75	183,05 182,8	0,25 0	1785 1782	2 0	0	1283 245	3313
5	5	Е11-120101-1701 #к=0,8	п.5 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/демонтаж	м2 стяжки	9,75	294,26 204,12	90,14 23,26	2869 1990	879 227	0	2040 393	5302
6	6	Е11-120101-1402 #к=0,8	п.6 Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,93	3790,51 2276,4	1514,11 407,73	11106 6670	4437 1195	0	7235 1467	19808
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы (АС-10)									765892
			Раздел: 2. Монтажные работы кровли									
7	9	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.9 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,46	118929,08 31360,5	1501,74 674,55	411495 108507	5196 2334	297791	99757 40900	552152
8	10	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.10 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,03	118822,21 30294,68	1949,85 813,85	478854 122088	7858 3280	348908	112831 47335	639020
9	11	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	п.11 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	370	865,91 213,73	13,91 6,86	320387 79080	5146 2538	236160	58765 30332	409484
10	13	Е11-120101-1303	п.13 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	294	1104,16 684,05	68,7 17,16	324624 201112	20198 5045	103315	189664 41143	555431
11	14	С1234-101-0207	п.14 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	60,564	33855		2050394		2050394	164032	2214426

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	15	Е11-120101-1503	п.15 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	294	193,1	16,52	56770	4857	21315	29324	92982
						104,08	4,34	30598	1276		6888	
13	22	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.22 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,9	9122,71	80,52	72069	636	62363	8418	86926
						1148,16	35,87	9070	283		6439	
14	2	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.23 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	370	318,74	3,74	117935	1384	100459	15039	143612
						43,49	1,67	16092	618		10638	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы кровли									4694033
			Раздел: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									
			фундамент									
15	54	Е11-010205-0402	п.54 Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,93	2940	0	8614	0	0	6202	16001
						2940	0	8614	0		1185	
16	55	Е11-080101-0202	п.55 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,44	5645,59	1834,04	2484	807	1247	741	3483
						978,35	832,9	430	366		258	
17	61	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	п.61 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,7	29101,86	674,89	78575	1823	63281	12897	98790
						4989,6	259,46	13472	701		7318	
			каркас и покрытие									
18	69	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.69 Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	5,77585	59490,91	18072,14	343611	104382	66069	140643	522994
						29980	5310,13	173160	30671		38740	
19	70	С1214-202-0102	п.70 Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,8064	383496		309251		309251		333991
											24740	
20	72	С1214-101-0201	п.72 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,14354	346354		49716		49716		53693
											3977	
21	74	С1214-208-0103	п.74 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02894	361170		10452		10452		11288
											836	
22	75	С1214-201-0102	п.75 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7881	330422		260406		260406		281238
											20832	
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									1321478
	№п/п по коррект.смете		*Включить (по акту допработ №1 от 15.07.22)Протокол согласования №1.Корректировочная смета согласования №1.2-1-2.Кровля и фасады*									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
23	1	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19#к=0,8	как п.1 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/разборка	м2 кровли	28	631,25	18,29	17675	512	0	15974	36341
						612,96	7,15	17163	200		2692	
24	2	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	365	186,01	20,61	67894	7522	0	45280	122228
						165,4	6,9	60371	2518		9054	
25	3	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/карниза	м3 кладки	12,25	26761,06	5116,48	327823	62677	0	212107	583124
						21644,58	2403,84	265146	29447		43194	
26	4	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/70м2 толщ. 250мм	м3 кладки	17,5	26761,06	5116,48	468319	89538	0	303010	833035
						21644,58	2403,84	378780	42067		61706	
27	5	Е11-070104-0301 #к=0,8	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т/демонтаж	шт. сборных конструкций	12	1942,64	1094,52	23312	13134	0	15677	42108
						848,12	259,03	10177	3108		3119	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1616836

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Монтажные работы кровли									
			тумбы 400х40мм под дежки 39шт									
28	9	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/столбики	м3 кладки	1,216	10749,22 5475,84	3483,7 824,45	13071 6659	4237 1003	2176	7125 1616	21812
29	10	С1213-304-0101 #прим	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотельй, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый/пескоблок	шт.	23	313		7199		7199	576	7775
30	11	С1214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/для анкеровки	кг	17	401		6817		6817	545	7362
31	12	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/столбики	м3 кладки	1,28	38816,11 8315,29	3783,89 1004,33	49685 10644	4844 1286	34198	11094 4862	65641
32	13	Е11-120101-1701 #прим	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/примыкания к тумбам 62,4пм х0,1	м2 стяжки	6,24	725,72 293,42	140,85 36,35	4529 1831	879 227	1819	1893 514	6936
			Итого по разделу:2. Монтажные работы кровли									109526
			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ									
33	14	Е11-080201-1401 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением легким бетоном при высоте этажа до 4 м/70м2 толщ.220мм с заполнением тяжелым бетоном (70х0,12=8,4м3, 70х0,1=7,0м3:кирпич 120мм с армированием сеткой Вр-1 д.3-5мм и анкеровкой кладки+ бетонирование 100мм)	м3 кладки	15,4	10865,52 7935,35	2929,47 693,29	167329 122204	45114 10677	11	123579 23273	314181
34	15	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,556224	60131		213839		213839	17107	230946
35	16	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,62288	16108		26141		26141	2091	28232
36	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/д.8мм на анкеровку	т	0,05755	319930		18412		18412	1473	19885
37	18	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7	19675		137725		137725	11018	148743
38	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/армирование кладки сеткой	т металлических изделий	0,084	426753,66 86198,94	3051,72 1011,82	35847 7241	256 85	28350	6813 3413	46073
39	20	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/7,0м2 (7х0,12=0,84м3)кирпичная кладка подпорной стены на карнизе-используется как опалубка	м3 кладки	0,84	38816,11 8315,29	3783,89 1004,33	32606 6985	3179 844	22442	7280 3191	43077
40	21	Е11-060701-0202	Поиск без опалубки. Устройство/армопояс В12,5	м3	6,9	32386,11 6457,19	5430,76 1158,14	223464 44555	37472 7991	141437	47817 21702	292983
41	22	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/ячейка 100х100-всего 44м2	т	0,1232	337503		41580		41580	3326	44906
42	23	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16#прим	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/наружная стена	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1455,41 1030,06	106,49 83,46	14554 10301	1065 835	3189	8908 1877	25339
			перемычки в наружных стенах									
43	24	Е11-070104-0301	п.66 Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2959,81 1219,17	1710,18 404,73	17759 7315	10261 2428	183	11497 2340	31596

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	25	С1222-102-0101	п.67 Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ-21-8П-5шт, 1ПБ 13-1П-1шт/	м3	0,297	96090		28539		28539		30822
											2283	
45	26	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек/4 перемычки	т металлоконструкций перемычек	0,1528	259490,62	2319,3	39650	354	6852	23470	68170
						212326,4	1004,33	32443	153		5050	
46	27	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/125х8	т	0,1528	330422		50488		50488		54527
47	28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,0424	105,05	3,4	530	17	221	4039	791
						57,74	0,37	291	2		202	
48	29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,0424	174,46	4,82	880	25	515	59	1206
						67,51	0,75	340	4		237	
			усиление дверных и оконных проемов в наружных стенах								89	
49	30	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,485482	322953,02	101764,29	156788	49405	1998	73980	249229
						217074	3774,62	105386	1833		18461	
50	31	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/полоса 4х60-10,08пм	т	0,01895	365820		6932		6932		7487
51	32	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/90х90х8-40,52пм	т	0,441668	330422		145937		145937	555	157612
52	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/д.12мм-28пм	т	0,024864	325908		8103		8103	11675	8751
53	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,020919	105,05	3,4	1683	55	703	648	2511
						57,74	0,37	925	6		642	
54	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,020919	174,46	4,82	2795	77	1636	186	3834
						67,51	0,75	1081	12		755	
			усиление простенков в наружных стенах								284	
55	36	Е11-460301-0201	п.17 Конструкции кирпичные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 250 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1210,7	525,11	58114	25205	314	41764	107868
						679,05	356,76	32594	17124		7990	
56	37	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,097536	322953,02	101764,29	31500	9926	401	14863	50072
						217074	3774,62	21173	368		3709	
57	38	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/полоса 4х60-24шт длиной 800мм	т	0,036096	365820		13205		13205		14261
58	39	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая/д.18мм 48шт. длиной 640мм с гайками и шайбами	кг	61,44	513		31519		31519	1056	34040
59	40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,23255	105,05	3,4	655	21	274	2521	977
						57,74	0,37	360	2		250	
											72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,23255	174,46 67,51	4,82 0,75	1087 421	30 5	637	294 110	1491
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ									2019610
			Раздел: Прочие работы									
61	48	Е12-040101-1101	Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	15	4766,37 1235,02	22,23 10,49	71496 18525	333 157	52637	13452 6796	91744
			Итого по разделу: Прочие работы									91744
			Включить. Протокол согласования №2. Корректировочная смета согласования №2.2-1-2.Кровля и фасады									
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									
			фундаменты									
62	1	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/закладная ЗД-1(взамен анкеровки п.62)	т	0,178686	784030,3 63707,5	19595,3 7690,87	140095 11384	3501 1374	125210	11610 12136	163841
63	2	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20# прим К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слои/вертикальная оберточная изоляции-в 1 слой рубероидом	м2 поверхности	21,6	258,56 254,85	3,71 1,01	5585 5505	80 22	0	5140 858	11583
64	3	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	24,84	124		3080		3080	246	3326
			каркас и покрытие									
65	4	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм/140х140х6,0 , взамен п.71	т	4,00887	358159		1435813		1435813	114865	1550678
			Итого по разделу: 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									1729428
			Включить. Протокол согласования №3. Корректировочная смета согласования №3.2-1-2.Кровля и фасады									
			Раздел: 1. Монтажные работы кровли									
66	1	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	к п.9 Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,5	118929,08 31360,5	1501,74 674,55	178394 47041	2253 1012	129100	43247 17731	239372
67	2	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под утеплитель рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2 изолируемой поверхности	294	385,6 104,08	16,52 4,34	113365 30598	4857 1276	77910	29324 11415	154104
68	3	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/изоспан А(взамен п.16 геотекстиль) по утеплителю	м2	323,4	183		59182		59182	4735	63917
			Включить. Протокол согласования №12. Корректировочная смета согласования №12.2-1-2.Кровля и фасады									
69	1	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.22 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,09	9122,71 1148,16	80,52 35,87	9944 1251	88 39	8604	1162 888	11994
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы кровли									469387
			ИТОГО:					9783483 2378224	548801 180397	6856455	2084980 949471	12817934
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		153815				
			Итого с временными									12971749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**12971749**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**285378**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13257128**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**265143**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13522270**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**14199079**
			НДС			**12 %**		**1703889**				
			Итого с НДС									**15902968**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-КУРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300094, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.,** ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №