Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №6

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Кровля и фасады** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: Демонтажные работы (АС-10)									
1	1	Е12-080101-0201	п.4 Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	35	183,05 182,8	0,25 0	6407 6398	9 0	0	4607 881	11895
2	7	С3414-104-0601	п.7 Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	59	891		52569			4206	56775
3	8	С3412-102-0208	п.8 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	460,2	38		17488			1399	18887
			Итого по разделу: Демонтажные работы (АС-10)									87557
			Раздел: Монтажные работы кровли									
4	17	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	п.17 Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	29,1	777,15 637,84	20,56 3,69	22615 18561	598 107	3456	17175 3183	42973
5	18	С1214-105-0103	п.18 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,094	459224		43167		43167	3453	46620
6	19	Е11-120101-0508 Изм. и доп. вып. 12	п.19 Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство/ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	м конька	25	269,69 206,86	62,83 6,34	6742 5172	1570 158	0	4904 932	12578
7	20	С1224-105-0111	п.20 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	1741		43525		43525	3482	47007
8	21	С1224-105-0203	п.21 Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	50	524		26200		26200	2096	28296
9	24	Е11-120101-0902	п.24 Желоба подвесные. Устройство	м желобов	50	955,31 401,22	15,57 5,09	47766 20061	778 254	26926	18690 5316	71772
10	25	С1224-106-0101	п.25 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	50	1638		81900		81900	6552	88452
11	26	С1224-106-0107	п.26 Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	52	805		41860		41860	3349	45209
12	27	С1224-106-0110	п.27 Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	16	1023		16368		16368	1309	17677

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	28	С1224-106-0109	п.28 Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	837		3348		3348		3616
			Итого по разделу: Монтажные работы кровли								268	404200
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)									
14	34	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	п.34 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	182,66	1009	58,76	184304	10733	56610	113484	321611
15	36	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	п.36 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	136,81	640,32 4280,07	27,73 18,89	116961 585556	5065 2584	228065	23823 284324	939470
16	37	С1234-101-0208	п.37 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	14,36505	2594,16 37379	3,64	354907 536951	498	536951	69590	579907
17	39	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 21	п.39 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	136,81	232,59 45,64	0,3 0,14	31821 6244	41 19	25536	42956 5011 2947	39779
18	40	С1222-528-0204	п.40 Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	150,491	3973		597901		597901	47832	645733
19	42	Е11-010205-0401	п.42 КОРЫТО ДЛЯ ОТМОСТКИ/Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,9925	2185,58 2185,58	0 0	13097 13097	0 0	0	9430 1802	24329
20	43	Е11-110101-0204	п.43 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,397	10642,2 4288,63	2328,51 1030,56	25509 10280	5581 2470	9648	11985 3000	40494
21	44	Е11-060101-0101	п.44 Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,052	26360,73 1630,13	1441,11 339,71	133174 8235	7280 1716	117659	9056 11378	153608
			Итого по разделу:МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)									2744931
			Раздел:МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									
22	76	Е11-130301-0406	п.76 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	132,8	96,84 50,21	2,72 0,3	12860 6668	361 40	5831	4628 1399	18887
23	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	п.77 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	132,8	164,68 58,7	3,85 0,6	21870 7795	512 80	13563	5434 2184	29488
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									48375
			Включить.(по акту допработ №1 от 15.07.20220.Протокол согласования №1. Корректировочная смета согласования №1.Кровля и фасады									
			Раздел									
			Работы по устройству фундаментов под оборудование									
24	6	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,702	17675,36 10610,6	7064,76 3387,74	12408 7449	4959 2378	0	8255 1653	22316
25	7	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,16	19868,67 10990,83	8877,84 4257,16	3179 1759	1420 681	0	2049 418	5646
26	8	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1/под фундамент	м3 грунта	1,35	1900,5 1900,5	0 0	2566 2566	0 0	0	1847 353	4766
			Фундаменты под оборудование-4шт									
27	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/50мм	м3 подстилающего слоя	0,3	10642,2 4288,63	2328,51 1030,56	3193 1287	698 309	1208	1500 375	5068
28	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5	м3	3	30403,93 7071,93	1522,13 375,08	91212 21216	4566 1125	65430	20330 8923	120465
29	44	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0336	19654,26 17728,86	1925,4 840,62	660 596	64 28	0	568 98	1326

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	45	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/ячейка 100х100-1,5м2 в 2 слоя на 1 фунд.-всего 12 м2	т	0,0336	337503		11340		11340		12247
31	46	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/анкерные болты заливаются в теле бетона без сверления отверстий	т	0,010112	99236,25	24494,12	1003	247	15	907	1907
						73263,63	9613,59	741	97		763	
32	47	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно/анкерные болты с гайками и шайбами	т	0,010112	233942		2366		2366	141	2555
			Итого по разделу								189	176296
			Включить.Протокол согласования №14 Корректировочная смета согласования №14.Кровля и фасады									
			Раздел: Монтажные работы кровли									
33	1	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/из лобовой доски	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	32,9	4210,2	36	138515	1185	69431	61610	216135
						2063,85	16,86	67901	555		16010	
34	2	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(обшивка лобовой доски и карниза	м2 покрытия	43,35	4214,54	18,61	182700	806	121080	56150	257958
						1402,84	5,06	60813	219		19108	
35	3	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	15,147	2098		31778		31778		34320
											2542	
36	4	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	32,538	2815		91594		91594		98922
			Итого по разделу: Монтажные работы кровли								7328	607335
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)									
37	5	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля/взамен п.35	м2	136,81	3763,17	24,31	514840	3326	255731	205102	777537
						1869,62	4,34	255783	594		57595	
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)									777537
			Включить.Протокол согласования №3. Корректировочная смета согласования №3.Кровля и фасады									
			Раздел: Монтажные работы кровли									
38	4	Е11-120101-1503 #прим	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под профлист	м2 изолируемой поверхности	370	120,6	16,52	44620	6113	0	36904	88046
						104,08	4,34	38508	1606		6522	
39	5	С1261-105-0705	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2/изоспан С под профлист	м2	407	140		56980		56980		61538
			Итого по разделу: Монтажные работы кровли								4558	149584
			Включить.Протокол согласования №18. Корректировочная смета согласования №18.Кровля и фасады									
			Раздел: Монтажные работы кровли									
40	1	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/взамен п.12	м2 кровли	370	984,4	28,57	364228	10571	27639	303736	721401
						881,13	11,16	326018	4129		53437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	425,5	3612		1536906		1536906		1659858
			Итого по разделу: Монтажные работы кровли								122952	
												2381259
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									
42	3	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/взамен п.78	м2 кровли	149	863,76	22,86	128700	3407	11130	106255	253751
						766,2	8,93	114164	1331		18796	
43	4	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	171,35	3612		618916		618916		668429
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)								49513	
												922180
			ИТОГО:					6390702	67409	4780058	1293797	8299254
								1473180	23459		614755	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		99591				
			Итого с временными									8398845
			Зимние удорожания			2,2 %		184775				
			Итого с зимними удорожаниями									8583619
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		171672				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8755292
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									9193506
			НДС			12 %		1103221				
			Итого с НДС									10296727

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Горгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-КУРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.