Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №8

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: Демонтажные работы									
1	12	С3414-104-0601	п.12 Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,9	891		802			64	866
2	13	С3412-102-0208	п.13 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	7,02	38		267			21	288
			Итого по разделу: Демонтажные работы									1154
			Раздел: Водопровод хозяйственно-бытовой В1									
3	16	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	п.16 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	1984,42 / 1946,4	27,04 / 0,23	25797 / 25303	352 / 3	143	24800 / 4048	54645
4	18	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	п.18 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2166,49 / 2123,79	31,98 / 0,36	8666 / 8495	127 / 1	43	8327 / 1359	18352
5	20	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	п.20 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2401,74 / 2347,02	37,85 / 0,55	14410 / 14082	227 / 3	101	13804 / 2257	30471
6	22	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	п.22 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/д.50 и д.63	м трубопровода	8	2608,35 / 2542,67	43,59 / 0,82	20867 / 20341	349 / 7	177	19941 / 3265	44073
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 (С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ)									
7	24	Е11-160901-0301 Изм. и доп. вып. 21	п.24 Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа	узел	1	393327,99 / 84306,04	10510,8 / 3142,62	393328 / 84306	10511 / 3143	298511	85700 / 38322	517350
8	25	С1261-302-0266	п.25 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17952		17952		17952	1436	19388
9	26	С1241-114-0106	п.26 Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391		782		782	63	845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	30	С1242-307-0205	п.30 Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	12089		12089		12089	967	13056
11	31	Е11-181001-0101	п.31 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1536,92 1289,92	232,57 70,31	1537 1290	232 70	14	1333 230	3100
12	32	С Прайс "Гейзер"	п.32 Фильтр Гейзер	шт.	1	17520,25		17520		17520	1402	18922
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-бытовой В1									720202
			Раздел: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3									
13	33	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	п.33 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	29	1836,49 1803,14	22,45 0,14	53258 52291	651 4	316	51249 8361	112868
14	34	С1241-205-1301	п.34 Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	28,71	163		4680		4680	374	5054
15	35	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	п.35 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1984,42 1946,4	27,04 0,23	15875 15571	216 2	88	15262 2491	33628
16	36	С1241-205-1302	п.36 Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	7,92	268		2123		2123	170	2293
17	37	С1242-303-0102	п.37 Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2009		2009		2009	161	2170
18	38	С1242-303-0103	п.38 Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2813		2813		2813	225	3038
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3									159051
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
19	53	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	п.53 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1012,03 1002,71	4,48 1,47	24289 24065	107 35	116	23618 3833	51740
20	54	С1241-203-0107	п.54 Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	23,952	1094		26203		26203	2096	28299
21	55	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	п.55 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1049,62 1045,68	1,85 0,64	9447 9411	17 6	19	9229 1494	20170
22	56	С1241-203-0101	п.56 Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	8,982	270		2425		2425	194	2619
23	57	С1241-216-0203	п.57 Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	145		2900		2900	232	3132
24	58	С1241-216-0201	п.58 Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	45		315		315	25	340
25	75	Е11-170101-0112	п.75 Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22261,18 1361,84	106,19 51,29	22261 1362	106 51	20793	1385 1892	25538
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									131838
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3									
26	76	Е11-170101-0112	п.76 Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	22261,18 1361,84	106,19 51,29	44522 2724	213 103	41586	2770 3783	51075

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	77	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	п.77 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1012,03	4,48	30361	134	145	29523	64675
						1002,71	1,47	30081	44		4791	
28	78	С1241-203-0107	п.78 Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	29,94	1094		32754		32754	2620	35374
29	79	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	п.79 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	1049,62	1,85	1574	3	3	1538	3361
						1045,68	0,64	1569	1		249	
30	80	С1241-203-0101	п.80Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,497	270		404		404	32	436
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3									154921
Включить.Протокол согласования №26.Корректировочная смета согласования №26.2-1-4.Водопровод и канализация												
			Раздел: Водопровод хозяйственно-бытовой В1									
31	1	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	12,87	278		3578		3578	286	3864
32	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	доп. п.18 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2166,49	31,98	23831	352	118	22898	50467
						2123,79	0,36	23362	4		3738	
33	3	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм/взамен п.17	м	14,85	424		6296		6296	504	6800
34	4	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	доп. п.20 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2401,74	37,85	7205	114	51	6902	15236
						2347,02	0,55	7041	2		1129	
35	5	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	8,91	669		5961		5961	477	6438
36	6	С1241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	2,97	1088		3231		3231	259	3490
37	7	С1241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	4,95	1726		8544		8544	683	9227
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ№1 (С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ)									
38	8	С1244-301-0407 #прим	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20/ д.32мм взамен п.27	шт.	1	6217		6217		6217	497	6714
39	9	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20/взамен п.28	шт.	1	2124		2124		2124	170	2294
40	10	С1242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50/взамен п.29	шт.	1	39127		39127		39127	3130	42257
41	11	С1242-202-0404	доп Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	39127		78254		78254	6260	84514
			Итого по разделу: 6. Водопровод хозяйственно-бытовой В1									231301
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3									
42	12	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	доп. как п.77 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1012,03	4,48	4858	21	23	4724	10349
						1002,71	1,47	4813	7		767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	13	С1241-203-0107	доп.как п.78 Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	4,7904	1094		5241		5241		5660
											419	
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3									16009
			ИТОГО:					986697	13732	645789	323003	1414476
								326107	3486		104776	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16974				
			Итого с временными									1431450
			Зимние удорожания			2,2 %		31492				
			Итого с зимними удорожаниями									1462942
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29259				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1492200
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1566887
			НДС			12 %		188026				
			Итого с НДС									1754913

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"
БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН930540000437
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЕСЕМ-КУРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА"
Арзикулов И.М., ИИН 850914300094, аттестат №KZ15VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Лада-Центр"
инженер проекта **Каржауова М.М.,** ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)