Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №10

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Кровля и фасады** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете									
			Раздел: 1. Монтажные работы кровли									
1	22	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.22 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,95	9122,71	80,52	26912	238	23287	3144	32460
			м3 древесины в конструкции			1148,16	35,87	3387	106		2404	
2	29	Е11-120101-0801	п.29 Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб		14,3812	238,26	1,19	3426	17	628	2566	6471
			м2 фасада (без вычета проемов)			193,4	0,56	2781	8		479	
3	30	С1224-106-0102	п.30 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2135		25620		25620	2050	27670
4	31	С1224-106-0103	п.31 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006		24072		24072	1926	25998
5	32	С1224-106-0104	п.32 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918		7672		7672	614	8286
6	33	С1224-106-0108	п.33 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1047		12564		12564	1005	13569
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы кровли									114454
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)									
7	41	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	п.41 Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов/откосы оконные и дверные	м	83	3847,24	14,1	319321	1170	160524	126252	481219
						1899,11	2,28	157626	189		35646	
8	45	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	п.45 Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,226	322953,02	101764,29	72987	22999	930	34439	116020
						217074	3774,62	49059	853		8594	
9	46	С1214-205-0102	п.46 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,226	369084		83413		83413	6673	90086

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	47	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.47 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,226	115304,79	27941,51	26059	6315	596	14483	43785
						84727,4	8149,2	19148	1842		3243	
11	48	Е11-130301-0406	п.48 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,3	105,05	3,4	662	21	277	253	988
						57,74	0,37	364	2		73	
12	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 #к=2	п.49 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,3	174,46	4,82	1099	31	643	297	1508
						67,51	0,75	425	5		112	
13	51	Е11-120101-0508 Изм. и доп. вып. 12	п.51 Коньки из оцинкованной стали/Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство	м конька	2,6	269,69	62,83	701	163	0	510	1308
						206,86	6,34	538	16		97	
14	52	С1224-105-0111	п.52 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,6	1741		4527		4527		4889
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)								362	
												739803
			Протокол согласования №14. Корректировочная смета согласования №14.2-1-2.Кровля и фасады№14									
номер п/п по коррект.смете			Раздел: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)									
15	6	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	как п.41 Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	9,11	3847,24	14,1	35048	129	17619	13857	52817
						1899,11	2,28	17301	21		3912	
			Протокол согласования №30. Корректировочная смета согласования №30.2-1-2.Кровля и фасады№30									
			монтажные работы кровли (факт 372,95м2)									
16	1	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	п.11 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	2,95	865,91	13,91	2554	41	1883	469	3265
						213,73	6,86	631	20		242	
17	2	Е11-120101-1503 #прим	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под профлист	м2 изолируемой поверхности	2,95	120,6	16,52	356	49	0	294	702
						104,08	4,34	307	13		52	
18	3	С1261-105-0705	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2/изоспан С под профлист	м2	3,245	140		454		454		490
											36	
19	4	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/взамен п.12	м2 кровли	2,95	984,4	28,57	2904	84	220	2422	5752
						881,13	11,16	2599	33		426	
20	5	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,3925	3612		12254		12254		13234
			устройство вентшахт (приложение №3,приложение №10)								980	
21	6	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,39	38735,59	2850,3	15107	1112	10814	3203	19775
						8156,26	674,55	3181	263		1465	
22	7	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1	118929,08	1501,74	11893	150	8607	2883	15958
						31360,5	674,55	3136	67		1182	
23	8	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1	9122,71	80,52	912	8	789	107	1101
						1148,16	35,87	115	4		82	
24	9	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,2	28729,2	2033,2	149392	10572	12524	99761	269085
						24287,54	955,61	126295	4969		19932	
25	10	С1234-101-0205 #к=1,08	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,4536	23746		10771		10771		11633
											862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	11	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		9,33	2373,94	135,47	22149	1264	252	15822	41009
			м2 поверхности покрытия изоляции			2211,45	19,86	20633	185		3038	
27	12	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,016943	485363		8224		8224		8882
			т								658	
28	13	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		6,624	2815		18647		18647		20139
			м2								1492	
29	14	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами/1200х1200		1	28083,07	315,58	28083	315	22889	4866	35585
			зонт			4878,49	87,14	4878	87		2636	
30	15	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами/400х400		1	9768,84	84,19	9769	85	8380	1298	11952
			зонт			1304,47	19,68	1304	20		885	
31	16	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами/300х300		1	7765,9	81,15	7766	81	6380	1298	9789
			зонт			1304,47	19,68	1304	20		725	
			монтажные работы фасадов (факт 154,81м2)									
32	17	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля/взамен п.35		18	3763,17	24,31	67737	437	33646	26985	102300
			м2			1869,62	4,34	33653	78		7578	
33	18	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	п.36 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		7,35	4280,07	18,89	31459	139	12253	15275	50473
			м2 поверхности облицовки			2594,16	3,64	19067	27		3739	
34	19	С1234-101-0208	п.37 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200		0,77175	37379		28847		28847		31155
			м3								2308	
35	20	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		10,65	3112,57	11,55	33149	123	14984	14453	51410
			м2 поверхности облицовки			1694,04	2,28	18042	24		3808	
36	21	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 21	п.39 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		18	232,59	0,3	4187	6	3360	659	5234
			м2 поверхности облицовки			45,64	0,14	822	3		388	
37	22	С1222-528-0204	п.40 Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета		19,8	3973		78665		78665		84958
			м2								6293	
			армирование отмостки (приложение№11)									
38	23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,125125	19685,62	1925,4	2463	241	4	2114	4943
			т			17728,86	840,62	2218	105		366	
39	24	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/100х100 д.5мм		0,125125	337503		42230		42230		45608
			т								3378	
			устройство крылец КР-1 2шт(АС-21)									
40	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/взамен п.50		5,66	984,4	28,57	5572	162	423	4646	11035
			м2 кровли			881,13	11,16	4987	63		817	
41	26	С1224-103-0719 #к=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		6,509	3612		23511		23511		25392
			м2								1881	
42	27	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	доп.Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/взамен п.50		0,26	984,4	28,57	256	8	19	213	507
			м2 кровли			881,13	11,16	229	3		38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	28	С1224-103-0719 #к=1,15	доп.Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	0,299	3612		1080		1080		1166
44	29	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	п.53 Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной/изамен п.53	м2 потолков	5,6	346,9 329,59	4,37 2,06	1943 1846	25 12	72	1672 289	3904
45	30	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6,44	2815		18129		18129		19579
46	31	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/зашивка фронтонов	м2 покрытия	0,84	1447,97 1402,84	18,61 5,06	1216 1178	15 4	22	1088 184	2488
47	32	С1214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	0,966	2815		2719		2719		2937
48	33	С1224-105-0109 #прим	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(планка обрамления 50х50)	м	9,02	1483		13377		13377	218	14447
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ (АС-18)								1070	978704
			Раздел: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									
			обрамление карнизной части									
49	34	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/обрамление карниза	м2 покрытия	11,808	1261,27 1219,86	14,89 4,05	14893 14404	176 48	313	13296 2255	30444
50	35	С1224-104-0304 #к=1,15	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	13,5792	2098		28489		28489	2279	30768
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОГО НАВЕСА СУШИЛЬНОГО (АС-22,АС-23,АС-24)									61212
			Протокол согласования №31. Корректировочная смета согласования №31.2-1-2.Кровля и фасады№31									
			Раздел: 5. Монтажные работы кровли									
51	1	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(обшивка лобовой доски и карниза	м2 покрытия	43,35	1447,97 1402,84	18,61 5,06	62769 60813	806 219	1150	56150 9514	128433
			Итого по разделу: 5. Монтажные работы кровли									128433
			Протокол согласования №32. Корректировочная смета согласования №32.2-1-2.Кровля и фасады№32									
			Раздел: 6. Монтажные работы кровли									
52	1	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(обшивка лобовой доски и карниза	м2 покрытия	43,35	4214,54 1402,84	18,61 5,06	-182700 -60813	-806 -219	-121080	-56150 -19108	-257958
			Итого по разделу: 6. Монтажные работы кровли									-257958
			ИТОГО:					1225309	46176	667673	408625	1764647
			В том числе :					511458	9090		130714	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21176				
			Итого с временными									1785823
			Зимние удорожания			2,2 %		39288				
			Итого с зимними удорожаниями									1825111
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36502				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1861613
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1954789
			НДС			12 %		234575				
			Итого с НДС									2189364

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор «Торгстроймонтаж» **Борзенков В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.,** ИИН571021401306, приказ №02от 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)