Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Силовое электрооборудование.Электроосвещение (внутреннее) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете									
			Раздел: 1. Монтажные работы.Низковольтное оборудование									
1	14	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**п.14 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	12910,54 3114	1058,77 364,1	25821 6228	2117 728	17476	5008 2466	33295
2	15	С1247-201-0105	**п.15 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947
3	16	С1247-201-0104	**п.16 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633
4	17	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	**п.17 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	21970,65 4671	2820,26 1055,89	21971 4671	2820 1056	14479	4123 2088	28182
5	18	515-301-0539 РСНБ РК 2015	**п.18 Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3060-54УЗ**	шт.	1	162045		162045		162045		162045
			Отпускная цена			162045		162045				
			Сметная стоимость оборудования					*162045*				
6	19	Ц13-080304-0501	**п.19 Прибор или аппарат. Установка**	шт.	16	1569,95 1557	0 0	25119 24912	0 0	207	17937 3444	46500
7	20	С1247-204-2526	**п.20Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А**	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018
8	21	С1247-204-2521	**п.21 Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412
9	22	С1247-204-0755	**п.22 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777
10	23	С1247-204-0748	**п.23 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298
11	24	С1247-204-0746	**п.24 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 1А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298
12	25	С1247-204-0713	**п.25 Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5	527		2635		2635	211	2846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	26	С1247-204-0182	п.26 Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	5	4828		24140		24140	1931	26071
14	27	С1247-204-3001	п.27 Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454
15	28	С1247-215-0123	п.28 Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	4	5855		23420		23420	1874	25294
16	29	С1243-907-2901	п.29 Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	3,6	3097		11149		11149	892	12041
17	30	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	п.30 Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	11115,87 4671	130,88 36,41	22232 9342	262 73	12628	6779 2321	31332
18	31	С1247-208-0104	п.31 Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2774		5548		5548	444	5992
19	32	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.32 Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	5	2290,28 2063,87	109,06 45,51	11451 10319	546 228	587	7594 1524	20569
20	33	С1247-203-0107	п.33 Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	14535		58140		58140	4651	62791
21	34	С1247-203-0105	п.34 Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14534		14534		14534	1163	15697
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы.Низковольтное оборудование									508492
			Раздел: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.КАБЕЛИ									
22	35	Е11-210401-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.35 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	31	847,95 773,17	6,33 2,73	26286 23968	197 85	2122	17318 3488	47092
23	36	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.36 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	13	697 623,28	5,27 2,28	9061 8103	69 30	890	5855 1193	16109
24	37	С ПРАЙС ТОО "Карагандинский электроламповый завод"	п.37 Светильник подвесной пылевлагозащищенный светодиодный ДСП44-2х22-001 Flagman LED	шт.	31	17209,42		533492		533492	42679	576171
25	40	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	п.40 Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	4	954,42 903,66	11,59 4,55	3818 3615	46 18	157	2616 515	6949
26	43	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.43 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	51	282,07 247,95	0,28 0,13	14386 12646	15 7	1726	9110 1880	25376
27	44	С1247-212-0101	п.44 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	345		5865		5865	469	6334
28	45	С1247-212-0102	п.45 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	401		4411		4411	353	4764
29	46	С1247-212-0104	п.46 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	368		368		368	29	397
30	47	С1247-214-0116	п.47 Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	476		6188		6188	495	6683
31	48	С1247-214-0120	п.48 Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		9	636		5724		5724		6182

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							458	
32	50	Ц13-080206-1502 Изм. и доп. вып. 19	п.50 Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям(кабель ВВГ нг(А)LS 5х25 забрали в акте №7 за август)	м трассы	19,45	727,28 / 508,2	47,03 / 13,11	14146 / 9884	915 / 255	3346	7300 / 1716	23162
33	51	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	п.51 Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	5	666,49 / 464,64	37,34 / 9,1	3332 / 2323	187 / 46	823	1705 / 403	5440
34	56	С1243-107-0702	п.56 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	496762		2533		2533		2736
											203	
35	58	С1243-902-0209	п.58 Наконечник кольцевой изолированный, медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3	100 шт.	1	1280		1280		1280		1382
											102	
36	59	С1261-301-0122	п.59 Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	2	190		380		380		410
											30	
37	60	С1247-202-0605	п.60 Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	28	229		6412		6412		6925
											513	
38	61	С1243-902-1404	п.61 Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,5	3991		9978		9978		10776
											798	
39	62	С1247-202-0604	п.62 Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	50	49		2450		2450		2646
											196	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.КАБЕЛИ									749534
			Включить.Протокол согласования №25.Корректировочная смета №25.2-1-5.Силовое оборудование.Электроосвещение (внутреннее)									
			Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.КАБЕЛИ									
40	1	С ПРАЙС ТОО "Светотехника -1"	Светильник со сплошным (закрытым) плафоном со светодиодными лампами LED ДСП POLUS 40W 6500K IP65(взамен п.38)	шт.	8	25955,09		207641		207641		224252
											16611	
41	2	С ПРАЙС ТОО "Светотехника -1"	Светильник со сплошным (закрытым) плафоном со светодиодными лампами LED ДСП POLUS 40W 6500K IP65(взамен п.39)	шт.	5	25955,09		129775		129775		140157
											10382	
42	3	С ПРАЙС ТОО "Светотехника -1"	Светильник настенный светодиодный kompas 4000K 1350Lm 18W IP65(взамен п.41)	шт.	2	10391,07		20782		20782		22445
											1663	
43	4	С ПРАЙС ТОО " Светотехника -1"	Светильник настенный светодиодный LED ДСП ЭСО POLUS 6500K 1600Lm 20W IP65(взамен п.42)	шт.	2	9035,71		18071		18071		19517
											1446	
44	5	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3851,7 / 2758,01	77,02 / 30,95	3852 / 2758	77 / 31	1017	2008 / 469	6329
45	6	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1(ЩРв-9) 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018		5419
											401	
46	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2823,7 / 1476	30,71 / 0	11295 / 5904	123 / 0	5268	4251 / 1244	16790
47	8	С1247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1759		1759		1759		1900
											141	
48	9	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"/1Р 6А	шт.	3	454		1362		1362		1471
											109	
49	10	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	как п.52 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		128	389,1	2,64	49805	338	19730	21511	77021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		232,32	1,09	29737	140		5705	
50	11	С1243-107-0502	как п.57 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		0,13056	364508		47590		47590		51397
				км							3807	
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,КАБЕЛИ									566698
			ИТОГО:					1588447	7712	1264283	113115	1824724
								154410	2697	162045	123162	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							162045		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		19952				
			Итого с временными									1844676
			Зимние удорожания			2,2 %		37018				
			Итого с зимними удорожаниями									1881694
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34393				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1916087
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									2011990
			НДС			12 %		241439				
			Итого с НДС									2253429

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"
БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН930540000437
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300094 аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржаова М.М.,** ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)