Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	2	Е12-150102-0301	**п.2 Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	57,699	474,39	0	27372	0	0	19708	50846
						474,39	0	27372	0		3766	
2	3	Е12-150102-0302	**п.3 Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	126	686,48	0	86496	0	0	62277	160675
						686,48	0	86496	0		11902	
3	4	Е11-201701-0102 Изм. и доп. вып. 6 #к=0,6	**п.4 Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка/ДЕМОНТАЖ**	агрегат	3	13829,42	835,72	41488	2507	0	38920	86841
						12993,71	244,22	38981	733		6433	
4	5	С3414-104-0601	**п.5 Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	6,7	891		5970				6448
											478	
5	6	С3412-102-0208	**п.6 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т*км	52,26	38		1986				2145
											159	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									306955
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ									
6	13	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**п.13 Краны воздушные. Установка**	шт.	17	339,1	0	5765	0	1862	3824	10356
						229,56	0	3902	0		767	
7	10	С1261-107-0855	**п.10 Пробки радиаторные**	шт.	19	78		1482		1482		1601
											119	
8	9	С1241-603-0207	**п.9 Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 15х1/2", PN 10**	шт.	38	475		18050		18050		19494
											1444	
9	16	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	**п.16 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	2028,73	25,23	202873	2523	149152	51147	274342
						511,98	9,93	51198	993		20322	
10	17	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**п.17 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	38	1434,91	25,23	54527	958	34113	19436	79880
						511,98	9,93	19455	377		5917	
11	18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**п.18 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	88	1737,44	25,23	152895	2220	105620	45010	213737
						511,98	9,93	45054	874		15832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	19	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.19 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		41	1613,09	25,23	66137	1034	44111	20970	94076
				м трубопровода		511,98	9,93	20991	407		6969	
13	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.20 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		270	111,86	1,86	30201	502	189	28920	63851
				м трубопровода		109,3	0	29510	0		4730	
14	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	п.21 Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		39	808,37	99,25	31526	3871	12921	12587	47642
				м трубопровода		377,81	46,84	14735	1827		3529	
15	22	С1234-303-0212	п.22 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм		42,9	325		13942		13942		15057
				м							1115	
16	23	Е11-130301-0406	п.23 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		29,1	105,05	3,4	3057	99	1278	1167	4562
				м2		57,74	0,37	1680	11		338	
17	24	Е11-130301-1421 #к=2	п.24 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		29,1	228,42	8,76	6647	255	4916	1041	8303
				м2		50,72	1,12	1476	33		615	
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									832901
			Раздел: 3. П2 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
18	28	С1245-405-3001	п.28 Элемент термостатический для системы горячего подоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С/термопреобразователь сопротивления		1	76945		76945		76945		83101
				шт.							6156	
19	31	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	п.31 Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	742,86	39,7	743	40	19	689	1547
				счетчик (водомер)		684,62	18,74	685	19		115	
20	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	п.33 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2744,44	140,76	8233	422	823	6904	16348
				шт.		2329,51	18,74	6989	56		1211	
21	34	С1245-504-0119	п.34 Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20		1	88349		88349		88349		95417
				шт.							7068	
22	36	С КП ТОО "Энко"	п.36 Клапан балансировочный ручной резьбовой STAD (без дренажа) Ру=20бар, Тмакс.120 С, DN20, присоед.: резьбовое G1/2, Kvs=5,7 м3/ч		1	32766,17	0	32766	0	32766	0	32766
				шт.		0	0	0	0		0	
23	37	Е11-180701-0102	п.37 Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка/д.65мм		2	12708,94	340,6	25418	681	15812	8838	36996
				шт.		4462,34	46,88	8925	94		2740	
24	43	Е11-181001-0102	п.43 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		2	1533,79	227,38	3068	455	33	2647	6172
				фильтр		1289,92	60,38	2580	121		457	
25	49	С1242-207-0604	п.49 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		8	6263		50104		50104		54112
				шт.							4008	
26	50	С1242-207-0606	п.50 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	15785		31570		31570		34096
				шт.							2526	
27	51	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.51 Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		9	603,92	0	5435	0	637	4703	10949
				комплект		533,17	0	4799	0		811	
28	52	С1245-713-0205	п.52 Термометр биметаллический DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм		9	3357		30213		30213		32630
				шт.							2417	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	53	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.53 Манометры с трехходовым краном. Установка(манометр+трехходовой кран)	комплект	10	2603,28 405,74	0 0	26033 4057	0 0	21975	3976 2401	32410
			Итого по разделу: 3. П2 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									436544
			Раздел: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
30	55	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	п.55 Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	105597,52 89957,9	7573,87 2633,88	105598 89958	7574 2634	8066	90740 15707	212045
31	56	КП ТОО "VTS Kazakhstan"	п.56 Приточная установка П1 в комплекте с опциональными элементами ,автоматикой, смесительным узлом, фильтром	шт	1	1185400,64		1185401				1185401
			Отпускная цена			1185401		1185401		1185401		
			Сметная стоимость оборудования					*1185401*				
32	57	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.57 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1999,79 1748,11	84,09 19,68	2000 1748	84 20	168	1732 299	4031
33	58	С1261-302-0120	п.58 Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,25	3599		900		900		972
34	59	Е11-200301-0205	п.59 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	10	2995,12 1748,11	84,09 19,68	29951 17481	841 197	11629	17324 3782	51057
35	60	Е11-200301-0211	п.60 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2249,55 1748,11	47,71 19,68	11248 8741	238 98	2269	8662 1593	21503
36	61	Е11-200301-0206	п.61 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	2	3559 1748,11	84,09 19,68	7118 3496	168 39	3454	3465 847	11430
37	62	Е11-200301-0208	п.62 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	4680,12 1748,11	84,09 19,68	18720 6992	337 79	11392	6930 2052	27702
38	63	Е11-200501-0106	п.63 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	2173,55 1731,77	62,5 19,68	10868 8659	312 98	1896	8582 1556	21006
39	64	Е11-200501-0107	п.64 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	2495,54 1927,82	65,71 19,68	4991 3856	131 39	1004	3817 705	9513
40	65	С1246-303-0201	п.65 Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	4	15157		60628		60628	4850	65478
41	66	С1246-303-0202	п.66 Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	32181		96543		96543	7723	104266
42	67	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	п.67 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	7340,63 2424,85	74,17 29,97	70470 23279	712 288	46479	23095 7485	101050
43	68	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	п.68 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	7120,65 2220,16	58,98 23,53	36315 11323	301 120	24692	11214 3802	51331
44	69	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	п.69 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55	7694,84 1920,99	58,98 23,53	423216 105654	3244 1294	314318	104810 42242	570268
45	70	С1246-301-0502	п.70 Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	655		7860		7860	629	8489
46	71	С1243-907-4403	п.71 Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм	м	16	182		2912		2912	233	3145
47	72	Е11-201401-0101	п.72 Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		2	10060,79	230,81	20122	462	1475	17915	41080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				вентилятор		9092,48	47,79	18185	96		3043	
48	73	С1246-401-0101	п.73 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879		30109
49	74	С1246-401-0104	п.74 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718		34718		34718	2230	37495
50	75	С ПРАЙС ТОО "Летекс"	п.75 Регулятор скорости	шт	2	7185,2		14370		14370	2777	15520
51	76	Е11-200301-0210	п.76 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2155,53 1748,11	47,71 19,68	2156 1748	48 20	360	1150 311	4199
52	77	Е11-200301-0205	п.77 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	6	2995,12 1748,11	84,09 19,68	17971 10489	505 118	6978	10395 2269	30635
53	78	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	п.78 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,55	7097,63 2424,85	74,17 29,97	67782 23157	708 286	43917	22975 7261	98018
54	79	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	п.79 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7340,63 2424,85	74,17 29,97	8809 2910	89 36	5810	2887 936	12632
55	80	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	п.80 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7120,65 2220,16	58,98 23,53	11393 3552	95 38	7746	3518 1193	16104
56	81	С1246-301-0502	п.81 Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,55	655		3635		3635		3926
57	82	С1243-907-4403	п.82 Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм	м	4,7	182		855		855	291	923
58	83	Е11-201401-0101	п.83 Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10060,79 9092,48	230,81 47,79	10061 9092	231 48	738	68 8957 1521	20539
59	84	С1246-401-0418	п.84 Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч, 220 В	комплект	1	128809		128809		128809		139114
60	85	С ПРАЙС ТОО "Летекс"	п.85 Регулятор скорости	шт	1	7185,2		7185		7185	10305	7760
61	86	Е11-201201-0101	п.86 Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,1484	9260,72 9053,84	41,69 19,68	10635 10397	48 23	190	575 10212 1668	22515
62	87	С1246-305-0304	п.87 Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	4664		4664		4664		5037
63	88	С1246-305-0101	п.88 Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	6812		6812		6812	373	7357
64	89	Е11-202401-0101	п.89 Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1943,76 695,63	4,17 1,96	7775 2783	17 8	4976	545 2735 841	11351
65	90	Е11-201001-0208	п.90 Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	23861,26 2920,68	120,2 39,35	23861 2921	120 39	20820	2901 2141	28903
66	91	Е11-200301-0210	п.91 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2155,53 1748,11	47,71 19,68	2156 1748	48 20	360	1732 311	4199
67	92	Е11-200301-0205	п.92 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	2995,12 1748,11	84,09 19,68	14976 8741	420 98	5815	8662 1891	25529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	93	Е11-200301-0208	п.93 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	4680,12 1748,11	84,09 19,68	18720 6992	337 79	11392	6930 2052	27702
69	94	Е11-200501-0106	п.94 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2173,55 1731,77	62,5 19,68	4347 3464	125 39	759	3433 622	8402
70	95	С1246-303-0201	п.95 Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157		30314		30314	2425	32739
71	96	Е11-200501-0107	п.96 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2495,54 1927,82	65,71 19,68	2496 1928	66 20	502	1909 352	4757
72	97	С1246-303-0202	п.97 Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	32181		32181		32181	2574	34755
73	98	Е11-200701-0201	п.98 Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4148,48 830,12	69,49 19,68	4148 830	70 20	3249	833 399	5380
74	99	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	п.99 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,4	8144,63 2424,85	74,17 29,97	92849 27643	846 342	64360	27425 9622	129896
75	100	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	п.100 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7924,65 2220,16	58,98 23,53	23774 6660	177 71	16937	6596 2430	32800
76	101	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	п.101 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,5	9407,86 1920,99	55 21,89	333979 68195	1952 777	263831	67593 32126	433698
77	102	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	п.102 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,15	28729,2 24287,54	2033,2 955,61	4309 3643	305 143	361	2878 575	7762
78	103	С1234-101-0201	п.103 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,162	11293		1829		1829	146	1975
79	104	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	п.104 Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4	657,68 470,74	36,78 8,81	2631 1883	147 35	601	1458 327	4416
80	105	С1234-203-0202	п.105 Холст стекловолокнистый ВВ-К	10 м2	0,46	4033		1855		1855	148	2003
81	106	С1246-301-0502	п.106 Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,5	655		7532		7532	603	8135
82	107	С1243-907-4403	п.107 Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм	м	13	182		2366		2366	189	2555
83	108	Е11-201601-0101	п.108 Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	12401,19 9104,51	1556,93 643,71	12401 9105	1557 644	1740	9553 1756	23710
84	109	С1246-408-0105	п.109 Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	203373		203373		203373	16270	219643
85	110	С ПРАЙС ТОО "Летекс"	п.110 Регулятор скорости	шт	1	7185,2		7185		7185	575	7760
86	111	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.111 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4514,6 4273,46	12,26 3,94	4515 4273	12 4	229	4192 697	9404
87	112	С1246-308-0103	п.112 Узел прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	27652		27652		27652	2212	29864

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	113	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	п.113 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,06	29630,27 5738,04	843,61 324,32	1778 344	50 19	1383	331 169	2278
89	114	С1222-504-0101	п.114 Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01	741626		7416		7416	593	8009
90	115	Е11-200301-0205	п.115 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	8	2995,12 1748,11	84,09 19,68	23961 13985	672 157	9303	13859 3026	40846
91	116	Е11-200501-0106	п.116 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2173,55 1731,77	62,5 19,68	4347 3464	125 39	759	3433 622	8402
92	117	С1246-303-0201	п.117 Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	15157		15157		15157	1213	16370
93	118	С1246-303-0202	п.118 Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	32181		32181		32181	2574	34755
94	119	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	п.119 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	7340,63 2424,85	74,17 29,97	48448 16004	490 198	31955	15878 5146	69472
95	120	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	п.120 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7120,65 2220,16	58,98 23,53	39876 12433	331 132	27112	12313 4175	56364
96	121	Е11-200101-0109 Изм. и доп. вып. 11	п.121 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	9739,65 2220,16	58,98 23,53	52594 11989	318 127	40287	11874 5157	69625
97	122	С1246-301-0502	п.122 Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,6	655		3013		3013	241	3254
98	123	С1243-907-4403	п.123 Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм	м	5	182		910		910	73	983
			Итого по разделу: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									4349346
			Раздел: 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ									
99	124	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	п.124 Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3146,78 2657,45	421,68 190,25	6294 5315	844 381	135	5581 950	12825
100	125	С1245-405-1502	п.125 Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518	521	7039
101	126	С1242-207-0601	п.126 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2420		4840		4840	387	5227
102	127	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	п.127 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3103,75 971,73	55,1 20,42	77594 24293	1377 510	51923	24308 8152	110054
103	128	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.128 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	111,86 109,3	1,86 0	2796 2732	46 0	18	2678 438	5912
104	129	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	п.129 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	39748,56 24600,8	2369,07 1105,51	11925 7380	711 332	3834	5861 1423	19209
105	130	С1234-101-0201	п.130 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,324	11293		3659		3659	293	3952
106	131	Е11-130301-0406	п.131 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9	105,05	3,4	945	30	395	361	1411

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	132	Е11-130301-1421 #к=2	п.132 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	57,74	0,37	520	3		105	
				м2		228,42	8,76	2056	79	1520	322	2568
						50,72	1,12	456	10		190	
			Итого по разделу: 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ									168197
			Включить .Протокол согласования№20.Корректировочная смета-согласования №20.2-1-3.Отопление и вентиляция№20									
№п/п по коррект.смете			Раздел: 6. отопление									
108	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	16,35	17714,94	227,85	289639	3726	268044	19276	333628
						1093	110,01	17871	1799		24713	
109	2	С1261-107-0855	п.10 Пробки радиаторные	шт.	49	78		3822		3822		4128
											306	
110	3	С1241-603-0207	п.9 Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой размерами 15х1/2", PN 10	шт.	13	475		6175		6175		6669
											494	
111	4	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	34	359,63	0,79	12227	27	315	11660	25798
						349,57	0,37	11885	13		1911	
112	5	С1242-303-0201 #прим	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15/вентиль радиаторный угловой с накидной гайкой (американка)	шт.	34	1607		54638		54638		59009
											4371	
113	6	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,127	1128,09	1,5	24961	33	3082	17490	45847
						987,31	0,72	21846	16		3396	
			Итого по разделу: 6. отопление									475079
			Раздел: 7. П2 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
114	7	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях/взамен п.25	шт.	5	4662,25	349,36	23311	1746	2004	15288	41687
						3912	164,89	19560	824		3088	
115	8	С Прайс лист ТОО"Энко"	Теплосчетчик регистратор "Взлет ТСРВ" ТСРВ 042 в комплекте: тепловычислитель "Взлет ТСРВ" модели ТСРВ 042 Q 45,28 м3/ч, источник вторичного питания 15.24 , расходомер-счетчик электромагнитный "ВзлетЭР"ЭРСВ-440 ЛВ Dy 40- 2 шт, термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" Pt500 L=70мм-1 пара, гильза к термопреобразователю сопротивления "Взлет ТПС" L=70мм-2 шт, штуцер к термопреобразователю сопротивления-2шт,+ GSM ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ(модем в комплекте: терминал GPRS WRx700-R4(H), блок питания PS12-500s,антенна -3G RC-30 SMA магнит5db,2м кабель , кабель интерфейсный DB-9M/DB-9F 1.8 модемный)/взамен п.26	комплект	1	1076555,66		1076556		1076556		1162680
116	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	как п.33 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2744,44	140,76	2744	141	274	86124	
						2329,51	18,74	2330	19		2301	5449
117	10	С КП ТОО "Энко"	Термостатический клапан TA-Mini Ру=20бар, Тмакс.120 С, DN25, Kvs=5,88 м3/ч	шт.	1	42460,63		42461		42461	404	
											3397	45858
118	11	С КП ТОО "Энко"	Термостатическая головка К с погружным датчиком присоед. М30х1,5 диапазон настройки Т 20С/70С, длина трубки Р2м	шт.	1	40999,55		41000		41000		44280
											3280	
119	12	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	доп.как п.31 Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	742,86	39,7	743	40	19	689	1547
						684,62	18,74	685	19		115	
120	13	С1244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Тмах 90°С/взамен п.32 и дополнительный	шт.	2	8276		16552		16552		17876
											1324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка/к дополнительному счетчику	фильтр	1	1536,92 1289,92	232,57 70,31	1537 1290	232 70	14	1333 230	3100
122	15	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	2497		2497		2497	200	2697
123	16	С КП ТОО "Энко"	Вертикальный грязевик типа ТС 569,(полная комплектация), DN65/взамен п.38	шт.	2	113743,38		227487		227487	18199	245686
124	17	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка/DN 65/взамен п.39	шт.	2	5000,2 4120,22	406,24 82,99	10000 8240	812 166	947	8238 1459	19697
125	18	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65(LD)/взамен п.40	шт.	2	12022		24044		24044	1924	25968
126	19	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка/взамен п.41	фильтр	1	21909,88 1876,21	451 146,14	21910 1876	451 146	19583	1982 1911	25803
127	20	С КП ТОО "Энко"	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус стальной , для систем водоснабжения и отопления, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65(LD)/взамен п.42	шт.	1	24465,1		24465		24465	1957	26422
128	21	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32/взамен п.44	шт.	2	5072		10144		10144	812	10956
129	22	С1242-303-0204 #прим	Клапан (вентиль)/обратный/ запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32/взамен п.45	шт.	1	4363		4363		4363	349	4712
130	23	С1242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15/взамен п.46	шт.	8	1124		8992		8992	719	9711
131	25	С1242-207-1103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25/взамен п.48	шт.	10	3022		30220		30220	2418	32638
132	26	С1242-207-1103	доп. Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3022		6044		6044	484	6528
133	27	С1242-207-0604	доп.как п.49 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6263		12526		12526	1002	13528
134	28	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	как п.51 Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	603,92 533,17	0 0	604 533	0 0	71	523 90	1217
135	29	С1245-713-0205	как п.52 Термометр биметаллический DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм	шт.	1	3357		3357		3357	269	3626
136	30	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	как п.53 Манометры с трехходовым краном. Установка(манометр+трехходовой кран)	комплект	1	2603,28 405,74	0 0	2603 406	0 0	2198	398 240	3241
137	31	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17	доп.Указатели уровня кранового типа. Установка(только трехходовой кран со штуцером для манометра)	комплект	3	1537,99 1411,73	0 0	4614 4235	0 0	379	4150 701	9465
138	32	С КП ТОО "Энко"	Кран латунный трехходовой КТНр1,6		3	2698,97		8097		8097		8745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							648	
139	33	С1242-303-0203 #прим	доп.Клапан (вентиль)/обратный/ запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2928		2928		2928		3162
											234	
140	34	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка/взамен п.54	шт.	2	22396,21	310,52	44792	622	19811	24057	74357
						12180,38	93,75	24361	188		5508	
			Итого по разделу: 7. П2 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									1850636
			Раздел: 8. Отопление в гараж и котельную									
141	35	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/на гараж	м трубопровода	55	1903,55	30,61	104695	1683	928	100072	221148
						1856,07	0,55	102084	30		16381	
142	36	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	54,45	669		36427		36427		39341
											2914	
143	37	Е12-190101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную/в котельную	отверстие	2	1445,38	0	2891	0	0	2081	5370
						1445,38	0	2891	0		398	
144	38	С1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм/гильза 0,6х2шт через стенку	м	1,2	2362		2834		2834		3061
											227	
145	39	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка/д.76мм на котельную	м трубопровода	4	3707,21	65,96	14829	264	9954	4612	20996
						1152,73	23,88	4611	96		1555	
146	40	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5000,2	406,24	10000	812	947	8238	19697
						4120,22	82,99	8240	166		1459	
147	41	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65/DN 76	шт.	2	12022		24044		24044		25968
											1924	
148	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44	105,05	3,4	151	5	63	58	226
						57,74	0,37	83	1		17	
149	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за м2 раза	м2	1,44	174,46	4,82	251	7	147	68	345
						67,51	0,75	97	1		26	
			Включить .Протокол согласования№35.Корректировочная смета-согласования №35.2-1-3.Отопление и вентиляция№35									
150	1	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	п.17 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1434,91	25,23	34438	605	21545	12275	50450
						511,98	9,93	12288	238		3737	
151	2	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.20 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	111,86	1,86	2685	45	17	2571	5676
						109,3	0	2623	0		420	
152	3	С КП ТОО "Энко"	п.36 Клапан балансировочный ручной резьбовой STAD (без дренажа) Ру=20бар, Тмакс.120 С, DN20, присоед.: резьбовое резьбовое G1/2, Rvs=5,7 м3/ч	шт.	1	32766,17	0	32766	0	32766	0	32766
						0	0	0	0		0	
153	4	С1242-207-1103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25(на подающем коллекторе)	шт.	1	3022		3022		3022		3264
											242	
			Итого по разделу: 8. Отопление в гараж и котельную									428308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					7110504	54219	4635573	1174715	8847964
			В том числе :					1227361	19156	1185401	562747	
			стоимость прочих работ							32766		
			Стоимость оборудования, всего							1185401		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		91558				
			Итого с временными									8939522
			Зимние удорожания			2,2 %		169870				
			Итого с зимними удорожаниями									9109391
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157824				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9267216
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									9731053
			НДС			12 %		1167726				
			Итого с НДС									10898779

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"
БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН930540000437
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт технического надзора ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)