Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №15

за **сентябрь 2022 (месяц, год)** на **7-1-1 Генеральный план и благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E12-180101-1204	п.2 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	8,4	4426,96 2900,73	1526,23 653,53	37186 24366	12821 5490	0	21496 4695	63377
2	2	E12-180101-1202	п.3 Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	14	560,74 196,56	364,18 92,67	7850 2752	5098 1297	0	2915 861	11626
3	3	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17#к=0,8	п.4 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14	1002,65 127,99	874,66 207,12	14037 1792	12246 2900	0	5067 1528	20632
4	4	C3414-104-0601	п.5 Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	64,6	891		57559			4605	62164
5	5	C3412-102-0208	п.6 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	503,88	38		19147			1532	20679
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									178478
			Раздел: 2. Проезды и покрытия									
6	12	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.12 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,75125	3080,71 159,98	1093,33 258,91	97816 5080	34715 8221	58022	14364 8974	121154
7	13	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.13 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,5025	4681,26 244,3	1642,84 400,73	297272 15514	104324 25447	177434	44238 27321	368831
8	14	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	п.14 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	635,025	1903,31 25,25	210,24 26,59	1208649 16034	133507 16885	1059107	35553 99536	1343738
9	15	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.15 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21	3080,71 159,98	1093,33 258,91	64695 3360	22960 5437	38375	9500 5936	80131
10	16	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.16 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21	5065,56 244,3	1642,84 400,73	106377 5130	34499 8415	66747	14629 9680	130686
11	17	E11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	п.17 Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	140	1438,94 60,66	134,14 41,44	201452 8492	18780 5802	174180	15438 17351	234241
12	18	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	п.18 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	140	1987,7 25,25	198,82 27,25	278278 3535	27835 3815	246908	7938 22897	309113
13	19	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 #К=4	п.19 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	140	862,32 8,88	0,08 0	120725 1243	11 0	119470	1343 9765	131833
14	20	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	п.20 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	140	1755,81 25,25	210,24 26,59	245813 3535	29434 3723	212845	7838 20292	273943
15	21	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	п.21 Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	43	2211,74 859,94	33,36 13,67	95105 36977	1435 588	56693	40570 10854	146529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	22	С1255-101-0101	п.22 Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,0205	40916		82671		82671		89285
			Итого по разделу: 2. Проезды и покрытия								6614	
			Раздел: 3. МаФ									3229484
17	23	У86-010307-0201 0	п.23Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	6	42302 1315	668 209	253812 7890	4008 1254	241914	6726 20844	281382
18	24	У86-010307-0301 0	п.24Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья	шт.	3	46081 4225	2421 764	138243 12675	7263 2292	118305	10746 11919	160908
			Итого по разделу: 3. МаФ									442290
			Включить Протокол согласования №40.Корректировочная смета согласования №40.7-1-1.Генеральный план и благоустройство									
по коррект.смете			Раздел: 4. Бортовой камень									
19	1	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	п.22Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1,9	2211,74 859,94	33,36 13,67	4202 1634	63 26	2505	1793 480	6475
			Итого по разделу: 4. Бортовой камень									6475
			ИТОГО:					3330889 150009	448999 91592	2655176	240154 285684	3856729
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		46281				3903010
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		85866				3988876
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79778				4068653
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									4272295
			НДС			12 %		512675				4784970
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Горгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ӘСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №034п 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)