Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №368 от 28.06.2022

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-170101-0601	п.1 Кабель. Демонтаж	м	700	101,47	0,25	71029	175	0	51080	131878
						101,22	0,13	70854	91		9769	
2	2	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19#=0,4	п.2 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	1	4779,91	2,74	4780	3	0	2914	8310
						4777,17	0,54	4777	1		616	
3	3	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17#=0,4	п.3 Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	1	840,72	1,93	841	2	0	512	1461
						838,79	0,6	839	1		108	
4	4	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#=0,4	п.4 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	39	2999,09	1,09	116965	43	0	71322	203350
						2998	0	116922	0		15063	
5	5	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18#=0,4	п.5 Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/демонтаж	шт.	6	1499,41	0,41	8996	2	0	5486	15641
						1499	0	8994	0		1159	
6	6	С3414-104-0601	п.6 Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,4	891		356				385
7	7	С3412-102-0208	п.7 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	3,12	38		119			29	126
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы								9	361153
			Раздел: 2. Монтажные работы									
8	8	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	п.8 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4836,69	6,85	4837	7	53	2915	8372
						4777,17	1,35	4777	1		620	
9	9	С1248-303-0221	п.9 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17594		17594		17594		19002
10	10	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	п.10 Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19786,24	2265,12	19786	2266	1393	10240	32428
						16128	659,56	16128	660		2402	
11	11	С1248-306-0305	п.11 Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116		20645
											1529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С Прайс лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	п.12 Аккумуляторная батарея 12В 17.0 А/ч	шт	1	15722,14 0	0 0	15722 0	0 0	15722	0 0	15722
13	13	Ц13-100104-0206	п.13 Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	3	2510 2510	0 0	7530 7530	0 0	0	4593 970	13093
14	14	С1248-302-0502	п.14 Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1762		5286		5286	423	5709
15	15	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	п.15 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	43	3069,89 2998	2,72 0	132005 128914	117 0	2974	78638 16851	227494
16	16	С1248-302-0202	п.16 Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	43	2326		100018		100018	8001	108019
17	17	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	п.17 Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1539,39 1499	1,02 0	7697 7495	5 0	197	4572 982	13251
18	18	С1248-302-0101	п.18 Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	5	943		4715		4715	377	5092
19	19	С1261-404-0590	п.19 Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	48		2064		2064	165	2229
20	20	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.20 Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	12	854,48 838,79	4,82 1,5	10254 10065	58 18	130	6151 1312	17717
21	21	С1248-304-0101	п.21 Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	6	762		4572		4572	366	4938
22	22	С1248-304-0307	п.22 Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	6	918		5508		5508	441	5949
23	23	Ц13-100902-0912	п.23 Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	18	4657,96 2998	1300,84 509,66	83843 53964	23415 9174	6464	38514 9789	132146
24	24	С1243-905-0202	п.24 Коробка для разводки проводов типа КМ–0(2к) IP41	шт.	18	127		2286		2286	183	2469
25	25	Ц13-100408-0503 Изм. и доп. вып. 17	п.25 Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	54080,83 52608	0 0	54081 52608	0 0	1473	32091 6894	93066
26	26	С Прайс лист ТОО "Торгмаркетинг"	п.26 Щит ок ОПС V (Ст.1,0) металлический (700х410х15)	шт	1	7018,11 0	0 0	7018 0	0 0	7018	0 0	7018
27	27	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	п.27 Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	540	52,89 43,56	0,88 0,36	28561 23522	475 194	4563	17076 3651	49288
28	28	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	п.28 Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	92,15 72,6	0,88 0,36	1014 799	10 4	205	578 127	1719
29	29	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18	п.29 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	194	508,56 406,56	0,98 0	98661 78873	190 0	19598	48112 11742	158515
30	30	С Прайс- лист ТОО "EECMET LTD"	п.30 Кабель для одиночной и групповой КСРВ нг(А)-FRLSLTx1x2x0,8	м	612	272,7 0	0 0	166892 0	0 0	166892	0 0	166892
31	31	С Прайс- лист ТОО "EECMET LTD"	п.31 Кабель для одиночной и групповой КСРВ нг(А)-FRLSLTx1x2x0,8	м	142,8	405,21 0	0 0	57864 0	0 0	57864	0 0	57864
32	32	С1243-108-0501	п.32 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	380886		1943		1943	155	2098
33	33	Е11-460302-0306	п.33 Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		34	1186,54	473,4	40342	16095	0	26626	72325

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		713,14	219,15	24247	7451		5357	
34	34	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.34 Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	540	366,39	6,09	197852	3289	8127	134378	358808
						345,25	0,37	186437	200		26578	
35	35	С1243-907-0108	п.35 Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	173		3564		3564		3849
36	36	С1243-907-0105	п.36 Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	535,6	84		44990		44990	285	48589
37	37	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	п.37Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	11	466,51	3,86	5132	42	125	3599	9406
						451,32	0,29	4964	3		3577	
38	38	С1241-207-0204	п.38 Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	11,11	140		1555		1555	697	1679
39	39	С1261-105-0654	п.39 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1712		5136		5136	124	5547
40	40	С1252-207-0101	п.40 Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	100	43		4300		4300	411	4644
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы								344	1675582
			ИТОГО:					1364824	46194	515445	539375	2036735
			В том числе :					802709	17798		132536	
			Стоимостьпрочих							247496		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21471				2058206
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		39836				2098041
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37011				2135052
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									2241915
			НДС			12 %		269030				
			Итого с НДС									2510945

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"
БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН930540000437
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Михайленко В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржаубова М.М.,** ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)