Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ *№18*

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Генеральный план и благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010104-0105	**п.7 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	11,7	27,85	27,85	326	326	0	99	459
						0	11,78	0	138		34	
2	2	Е11-010102-0407 Изм. и доп. вып. 20	**п.8 Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/в отвалах**	м3 грунта	11,7	319,58	307,41	3739	3597	3	583	4668
						11,89	57,33	139	671		346	
3	3	С3412-102-0215	**п.9 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов(выемка). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	175,5	30		5265			421	5686
4	4	Е11-010102-0601	**п.10 Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	11,7	18,17	15,25	213	178	1	78	314
						2,86	6,45	33	75		23	
5	5	Е11-010104-0702	**п.11 Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	117	1,16	1,16	136	135	0	41	191
						0	0,49	0	57		14	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									11318
			Раздел: 2. Проезды и покрытия									
6	6	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**п.15 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,335	3080,71	1093,33	4113	1460	2440	604	5094
						159,98	258,91	214	346		377	
7	7	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**п.16 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,335	5065,56	1642,84	6763	2193	4243	930	8308
						244,3	400,73	326	535		615	
8	8	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	**п.17 Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	8,9	1438,94	134,14	12807	1194	11073	981	14891
						60,66	41,44	540	369		1103	
9	9	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**п.18 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8,9	1987,7	198,82	17691	1770	15696	505	19652
						25,25	27,25	225	243		1456	
10	10	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 #К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	8,9	862,32	0,08	7675	1	7595	85	8381
						8,88	0	79	0		621	
11	11	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		8,9	1755,81	210,24	15627	1871	13531	498	17415

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		25,25	26,59	225	237		1290	
			Итого по разделу: 2. Проезды и покрытия									73741
			ИТОГО:					74355	12725	54582	4404	85059
								1781	2671		6300	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1021				
			Итого с временными									86080
			Зимние удорожания			2,2 %		1894				
			Итого с зимними удорожаниями									87973
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1759				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89733
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									94224
			НДС			12 %		11307				
			Итого с НДС									105531

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914300194, аттестат №KZ45VJE0046917,

аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)