- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27022			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						453626		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						1804654		
- Накладные расходы	Тенге							868230	
- Сметная прибыль	Тенге							220296	

Всего в тенге:	4 778 652
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 973 998
Оборудование	1 804 654
Итого:	**4 778 652**
Временные здания и сооружения 1,79%	53 235
Итого:	**4 831 887**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	84 460
Итого:	**4 916 346**
Непредвиденные работы и затраты 2%	62 234
Итого:	**4 978 580**
Итого в текущих ценах:	**5 277 403**
НДС 12%	633 288
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 910 691**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 881 137,39**
в том числе НДС 12%	630 121,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Богенбай Батыра-ул.Байзакова

5,2

247

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,00824**	**147734,81**	**18447,66**	**1217**	**152**	**67**	**695**	**2065**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**998**	**9**		**153**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,00824**	**718574,00**	**--**	**5921**	**--**	**5921**	**--**	**6395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7138**	**152**	**5988**	**695**	**8460**
							998	**9**	**--**	**627**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7138**				
		Материалы	Тенге				**67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1007**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5921**				
		Накладные расходы	Тенге				**695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**627**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8460**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8460**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1007**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
3	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,000412**	**147734,81**	**18447,66**	**61**	**7**	**4**	**35**	**103**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**50**	**--**		**8**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,000412**	**718574,00**	**--**	**296**	**--**	**296**	**--**	**320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**357**	**7**	**300**	**35**	**423**
							50	**--**	**--**	**32**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**357**				

	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296				
		Накладные расходы	Тенге				35				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424				
		Сметная заработная плата	Тенге					50			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				424				
		Сметная заработная плата	Тенге					50			
	РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления										
5	**ТЦЕНА пост**	**Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления**	**раз**	**1**	**22321,43**	**--**	**22321**	**--**	**--**	**--**	**24107**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1786**	
		Устройство звукового сопровождения									
6	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**21029,25**	**1,79**	**42059**	**4**	**361**	**25434**	**72892**
		НР - 61%; СП - 8%			**20847,20**	**--**	**41694**	**--**		**5399**	
7	**прайс"Central Asia"**	**Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком**	**компл**	**2**	**116504,69**	**--**	**233009**	**--**		**--**	**233009**
					--	**--**	**--**	**--**	**233009**	**--**	
8	**1310-0204-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС**	**канал**	**2**	**39830,25**	**--**	**79660**	**--**	**--**	**48593**	**138513**
		НР - 61%; СП - 8%			**39830,25**	**--**	**79660**	**--**		**10260**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**377049**	**4**	**361**	**74027**	**468521**
							121354	**--**	**233009**	**17445**	
	Стоимость оборудования		Тенге				233009				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				233009				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				144040				
	Материалы		Тенге				361				
	Всего заработная плата		Тенге					121354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22321				
		Накладные расходы	Тенге				74027				
		Сметная прибыль	Тенге				17445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				235512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					121354			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				468521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					121354			
	РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств										
9	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**21**	**5925,97**	**81,14**	**124445**	**1704**	**43372**	**57146**	**196118**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**79369**	**--**		**14527**	
10	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,085**	**151369,84**	**18447,66**	**12866**	**1568**	**690**	**7382**	**21868**

		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	10608	91		1620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	шт	6	10511,28	--	63068	--	63068	--	68113
		СП - 8%			--	--	--	--		5045	
12	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	шт	7	10838,72	--	75871	--	75871	--	81941
		СП - 8%			--	--	--	--		6070	
13	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КС-100(4шт),КС-8.8-А1-2(2шт)с окраской за 2 раза**	т	0,0206	718574,00	--	14803	--	14803	--	15987
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				291053	3272	197804	64528	384027
							89977	91	--	28446	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				124445				
	Материалы		Тенге				43372				
	Всего заработная плата		Тенге					79369			
		Накладные расходы	Тенге				57146				
		Сметная прибыль	Тенге				14527				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				196118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					79369			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138939				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138939				
		Сметная прибыль	Тенге				11115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150054				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27669				
	Материалы		Тенге				690				
	Всего заработная плата		Тенге					10699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14803				
		Накладные расходы	Тенге				7382				
		Сметная прибыль	Тенге				2804				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				384027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					90068			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек									
14	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной(6шт)**	компл	6	58807,42	--	352845	--	352845	--	381073
		СП - 8%			--	--	--	--		28228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				352845	--	352845	--	381073
							--	--	--	28228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352845				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352845				
		Сметная прибыль	Тенге				28228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				381073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1242505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				212379				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3435			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						579618		

- Оборудование, инвентарь	Тенге						233009		
- Накладные расходы	Тенге							139285	
- Сметная прибыль	Тенге							74778	

Всего в тенге:	1 242 505
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 009 496
Оборудование	233 009
Итого:	**1 242 505**
Временные здания и сооружения 1,79%	18 070
Итого:	**1 260 575**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	28 669
Итого:	**1 289 244**
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 125
Итого:	**1 310 369**
Итого в текущих ценах:	**1 389 019**
НДС 12%	166 682
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 555 702**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 547 922,99**
в том числе НДС 12%	165 848,89

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Богенбай Батыра-ул.Байзакова

5,3

248

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Горизонтальная разметка											
1	**1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	**0,02**	**-23462,22**	**-15706,93**	**-469**	**-314**	**--**	**-262**	**-789**
		НР - 108%; СП - 8%			**-7754,59**	**-4354,71**	**-155**	**-87**		**-58**	
2	**1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	**км линии**	**0,48**	**23462,22**	**15706,93**	**11262**	**7539**	**1**	**6277**	**18943**
		НР - 108%; СП - 8%			**7754,59**	**4354,71**	**3722**	**2090**		**1403**	
3	**1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.3) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	**км линии**	**0,2**	**46924,44**	**31413,86**	**9385**	**6283**	**--**	**5231**	**15786**
		НР - 108%; СП - 8%			**15509,18**	**8709,41**	**3102**	**1742**		**1169**	
4	**1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,32**	**23462,22**	**15706,93**	**7508**	**5027**	**--**	**4185**	**12628**
		НР - 108%; СП - 8%			**7754,59**	**4354,71**	**2481**	**1394**		**935**	
5	**1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,2**	**23462,22**	**15706,93**	**4692**	**3141**	**--**	**2616**	**7892**
		НР - 108%; СП - 8%			**7754,59**	**4354,71**	**1551**	**871**		**585**	
6	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**716,1**	**915,00**	**--**	**655232**	**--**	**655232**	**--**	**707651**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52419**	
7	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**10,416**	**5735,00**	**--**	**59736**	**--**	**59736**	**--**	**64515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4779**	

8	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	39,06	320,00	--	12499	--	12499	--	13499
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
Поперечная разметка											
9	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	0,86	962,56	29,27	828	25	529	241	1154
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			318,34	15,24	274	13		86	
10	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	0,86	1213,34	579,52	1043	499	--	852	2047
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	283,56	545	244		152	
11	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	4,73	915,00	--	4328	--	4328	--	4674
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
12	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	0,0688	5735,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
13	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	0,258	320,00	--	83	--	83	--	90
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				766522	22200	732803	19140	848517
							11520	6267	--	62855	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				766522				
Материалы			Тенге				529				
Всего заработная плата			Тенге					17787			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				732273				
		Накладные расходы	Тенге				19140				
		Сметная прибыль	Тенге				62855				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				848517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				848517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17787			
РАЗДЕЛ 2.Благоустройство											
Восстановление проезжей части											
14	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство**	м2	28	1389,86	149,19	38916	4177	32889	3107	45385
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66,08	36,67	1850	1027		3362	
Восстановление тротуара											

15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	10	1964,44 1065,98	39,18 16,94	19644 10660	391 169	8593	11696 2507	33847
		Устройство сопряжения-1шт									
16	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 108%; СП - 8%	м3	0,08	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	308 183	125 59	--	261 46	615
17	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР - 108%; СП - 8%	м	2	1056,70 1056,70	-- --	2113 2113	-- --	--	2282 352	4747
18	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3744	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
19	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,616	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
20	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,616	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
21	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ НР - 72%; СП - 8%	м3	0,3	3342,78 3342,78	-- --	1003 1003	-- --	--	722 138	1863
22	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3	0,3	994,59 994,59	-- --	298 298	-- --	--	215 41	554
23	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,875	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
24	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,875	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2	1844,45 1065,98	39,18 16,94	3689 2132	78 34	1479	2339 482	6510
26	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК) СП - 8%	м3	0,032	48540,00 --	-- --	1553 --	-- --	1553	-- 124	1677
27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	2	548,46	176,73	1097	353	2	929	2188

		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	742	118		162	
28	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	6	13,80	5,55	83	33	--	66	160
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	49	11		12	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,3	1447,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	2	221,23	152,20	442	305	12	227	723
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	125	86		54	
31	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	т	0,1932	13400,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72169	5462	47551	21844	101534
							19155	1504	--	7522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72169				
	Материалы		Тенге				42975				
	Всего заработная плата		Тенге					20659			
	Местные материалы		Тенге				4576				
		Накладные расходы	Тенге				21844				
		Сметная прибыль	Тенге				7522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				101535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20659			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка МО-3									
32	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	м2	2,2	1131,66	47,38	2490	104	1190	1343	4140
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,74	21,48	1196	47		307	
33	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6160	104	4860	1343	8104
							1196	47	--	601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6160				
	Материалы		Тенге				1189				
	Всего заработная плата		Тенге					1243			
	Местные материалы		Тенге				3670				
		Накладные расходы	Тенге				1343				
		Сметная прибыль	Тенге				601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**958156**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31871				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7818			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						785212		
		- Накладные расходы	Тенге							42327	
		- Сметная прибыль	Тенге							70978	

Всего в тенге:	958 156
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	958 156
Оборудование	0
Итого:	**958 156**
Временные здания и сооружения 1,79%	17 151
Итого:	**975 307**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	27 211
Итого:	**1 002 518**
Непредвиденные работы и затраты 2%	20 050
Итого:	**1 022 568**
Итого в текущих ценах:	**1 083 945**
НДС 12%	130 073
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 214 018**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 207 947,87**
в том числе НДС 12%	129 422,99

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Жибек жолы - ул.Абдуллиных

21

249

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	182,98	248,40	20,23	45453	3701	--	47669	100572
					228,18	13,04	41752	2386		7450	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	6	3204,82	114,70	19229	688	--	20376	42774
					3090,12	54,40	18541	326		3168	
3	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж щитков дополнительных. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	10	644,16	--	6442	--	--	6957	14471
					644,16	--	6442	--		1072	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под стойки(6шт),ФМ-в(1шт). Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2,1	24128,74	10500,19	50670	22050	--	33351	90743
					13628,55	5277,86	28620	11083		6722	
5	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических стоек СИ-5** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,275	85762,91	12913,36	23585	3551	41	13937	40524
					72700,61	749,03	19993	206		3002	
6	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К-0,4	**Демонтаж щита /пульт/ управления** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	7092,46	3226,99	7092	3227	--	3823	11788
					3865,47	1444,40	3865	1444		873	

7	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К-0,4	Светильник с лампами люминесцентными. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1790,95 776,73	1014,22 558,91	3582 1553	2029 1118	--	1923 440	5946	
8	1308-0202-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К-0,3	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	684,95 291,04	393,91 213,80	685 291	394 214	--	363 84	1132	
9	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К-0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	350,86 78,05	272,80 106,77	3509 781	2728 1068	--	1331 387	5227	
10	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,692	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
11	4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,692	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
12	4101-0103-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	33,84	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
13	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,04	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
14	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75,6	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
15	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75,6	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**160247**	**38368**	**41**	**129730**	**313177**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**121838**	**17845**	--	**23198**		
		Всего заработная плата	Тенге				**14868**					
		Накладные расходы	Тенге					**10334**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7440**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1784**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24092**					
		Сметная заработная плата	Тенге								**15**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10334**				
		Всего заработная плата	Тенге				**121794**					
		Накладные расходы	Тенге					**109150**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108353**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18412**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**248559**					
		Сметная заработная плата	Тенге								**91**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**109150**				
		Материалы	Тенге				**23585**					
		Всего заработная плата	Тенге				**41**					
		Накладные расходы	Тенге					**20199**				
							13937					

		Сметная прибыль	Тенге				3002				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				40524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				313175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					139683			
РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков											
16	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	5350,40 5350,40	--	4280 4280	--	--	3082 589	7951
17	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	994,59 994,59	--	796 796	--	--	573 109	1478
18	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
19	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,8	18799,65 1757,43	1128,10 480,38	15040 1406	902 384	12732	1629 1334	18003
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	5549,94 4979,04	163,85 77,72	44400 39832	1311 622	3257	43690 7047	95138
22	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	28	1177,36 1073,61	-- --	32966 30061	-- --	2905	32466 5235	70666
23	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1-5.16.2, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	16	22986,00 --	-- --	367776 --	-- --	367776	-- 29422	397198
24	2401-0201-0335 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	16	13358,00 --	-- --	213728 --	-- --	213728	-- 17098	230826
25	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	10439,00 --	-- --	20878 --	-- --	20878	-- 1670	22548

26	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6,5.11.1, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	11665,00	--	23330	--	23330	--	25196
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
27	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость крепления с окраской за 2 раза**	т	0,01236	718574,00	--	8882	--	8882	--	9593
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стойки СЗ-11-2(8шт)с окраской за 2 раза**	т	0,1648	571778,00	--	94229	--	94229	--	101767
		СП - 8%			--	--	--	--		7538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				826305	2213	747717	81440	980364
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76375	1006	--	72619	
		Материалы	Тенге				723194				
		Всего заработная плата	Тенге				18892				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					77381			
		Накладные расходы	Тенге				625712				
		Сметная прибыль	Тенге				81440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				869004				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					77381			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103111				
		Сметная прибыль	Тенге				103111				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				980364				
		Сметная заработная плата	Тенге								58
								77381			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП

29	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	м2	5,9536	10456,85	547,75	62256	3261	30	41942	112534
		НР - 69%; СП - 8%			9904,10	305,85	58965	1821		8336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х2,44м-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	м2	5,9536	25153,00	--	149751	--	149751	--	161731
		СП - 8%			--	--	--	--		11980	
31	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	т	0,006	151369,84	18447,66	908	110	49	521	1543
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	749	6		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления ККП-1-2(6шт)**	т	0,006	718574,00	--	4311	--	4311	--	4656
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				217226	3371	154141	42463	280464
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59714	1827	--	20775	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				149751				
		Сметная прибыль	Тенге				149751				
							11980				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				161731				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67475				
		Материалы	Тенге				79				
		Всего заработная плата	Тенге					61541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4311				
		Накладные расходы	Тенге				42463				
		Сметная прибыль	Тенге				8795				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				118733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					61541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				280464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					61541			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-4шт									
33	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	6,8	5726,62	--	38941	--	--	28038	72337
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	38941	--		5358	
34	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	6,8	994,59	--	6763	--	--	4870	12563
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	6763	--		931	
35	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	178,5	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
36	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	178,5	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
37	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	м3	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б**	м3	0,34	18799,65	1128,10	6392	383	5411	692	7651
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б**	м3	5,8	24706,85	1650,60	143300	9573	90861	42722	200904
		НР - 91%; СП - 8%			7390,76	703,64	42866	4081		14882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1182	255874,00	--	30244	--	30244	--	32664
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	1320	13		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

42	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		НР - 93%; СП - 8%			856,82	10,22	19535	233		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	22,8	-875,46	-21,00	-19960	-478	-10048	-8832	-31096
		НР - 93%; СП - 8%			-413,76	-2,78	-9434	-63		-2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
44	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(2шт), Д-159мм,L-9,5 (2шт)**	т конструкций	1,7899855	34567,55	19297,63	61875	34543	6601	21892	90469
		НР - 69%; СП - 8%			11581,66	6143,51	20731	10997		6701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет опор**	т	1,7899855	523648,00	--	937322	--	937322	--	1012308
		СП - 8%			--	--	--	--		74986	
46	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К2-2-6(2шт)**	т	0,1854	134230,28	37721,87	24886	6994	447	13462	41416
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	17445	2065		3068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет консоли К2-2-6(2шт)**	т	0,1854	553344,00	--	102590	--	102590	--	110797
		СП - 8%			--	--	--	--		8207	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
48	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	45,4338665	529,02	--	24036	--	--	16585	43870
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	24036	--		3250	
49	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз**	м2	45,4338665	99,55	3,19	4523	145	2216	1509	6515
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	2162	25		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	7,2694186	4264,00	--	30997	--	30997	--	33477
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
51	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности	45,4338665	1129,68	--	51326	--	12219	31285	89220
		НР - 80%; СП - 8%			860,74	--	39107	--		6609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1506850	53100	1249268	172557	1813760
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204482	17865	--	134355	
	Материалы		Тенге				380177				
							141065				

	Всего заработная плата		Тенге					171109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61241				
		Накладные расходы	Тенге				137203				
		Сметная прибыль	Тенге				41393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				558773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					171109			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1126673				
	Материалы		Тенге				7049				
	Всего заработная плата		Тенге					51238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039912				
		Накладные расходы	Тенге				35354				
		Сметная прибыль	Тенге				92962				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1254989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					51238			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1813762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					222347			
	РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля										
52	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	км	0,492	257389,52	50565,27	126636	24878	14488	59381	200898
		НР - 61%; СП - 8%			177378,30	20479,57	87270	10076		14881	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	571	409,93	179,71	234070	102615	25340	102831	363854
		НР - 72%; СП - 8%			185,84	64,29	106115	36707		26952	
54	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	м	52	789,44	445,68	41051	23176	6279	14642	60148
		НР - 72%; СП - 8%			223,01	168,07	11596	8740		4455	
55	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	516	1310,23	909,36	676078	469231	72596	228881	977356
		НР - 72%; СП - 8%			260,18	355,89	134251	183639		72397	
56	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1000м	0,254	579187,00	--	147113	--	147113	--	158882
		СП - 8%			--	--	--	--		11769	
57	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	1000м	0,35	276444,00	--	96755	--	96755	--	104495
		СП - 8%			--	--	--	--		7740	
58	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,08	433663,00	--	34693	--	34693	--	37468
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
59	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,477	607954,00	--	289994	--	289994	--	313194
		СП - 8%			--	--	--	--		23200	
60	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	1000м	0,013	788985,00	--	10257	--	10257	--	11078
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
61	2306-0113-0220 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 5х1,5 ГОСТ 31996-2012**	км	0,048	763562,00	--	36651	--	36651	--	39583
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	

62	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,409	172238,00	--	70445	--	70445	--	76081
		СП - 8%			--	--	--	--		5636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1763743	619900	804611	405735	2343037
		Стоимость монтажных работ	Тенге				339232	239162	--	173558	
		Материалы	Тенге				1763743				
		Всего заработная плата	Тенге				118703				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					578394			
		Накладные расходы	Тенге				685908				
		Сметная прибыль	Тенге				405735				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				173558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2343036				
		Сметная заработная плата	Тенге								357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					578394			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2343036				
		Сметная заработная плата	Тенге								357
								578394			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство кабельной канализации									
63	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,892	3727,56	--	33145	--	--	23865	61571
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	33145	--		4561	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,892	1207,22	--	10735	--	--	7729	19941
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	10735	--		1477	
65	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,088	3487,07	194,37	7281	406	3836	3144	11259
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	65,04	3039	136		834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	кан.-км	0,0302	750813,60	--	22675	--	16541	4662	29524
		НР - 76%; СП - 8%			203117,60	--	6134	--		2187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0312	737068,80	--	22997	--	17089	4490	29686
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	5908	--		2199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	8	921,84	104,17	7375	834	782	4383	12699
		НР - 72%; СП - 8%			719,90	41,08	5759	329		941	
69	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	8	109,21	1,01	874	9	145	521	1506
		НР - 72%; СП - 8%			89,99	0,45	720	4		112	
70	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (2шт)	м	8	878,00	--	7024	--	7024	--	7586
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				112106	1249	45417	48794	173772

	Стоимость монтажных работ		Тенге				65440	469	--	12873	
	Материалы		Тенге				8249				
	Всего заработная плата		Тенге				928				
		Накладные расходы	Тенге					6812			
		Сметная прибыль	Тенге				4904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14206				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6812			
	Материалы		Тенге				96833				
	Всего заработная плата		Тенге				37464				
		Накладные расходы	Тенге					59097			
		Сметная прибыль	Тенге				43890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				151981				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					59097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7024				
		Сметная прибыль	Тенге				7024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173773				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
								65909			

РАЗДЕЛ 7.Устройство колодцев кабельной канализации

71	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	12,735	5065,28	--	64506	--	--	46445	119827
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	64506	--		8876	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,665	1207,22	--	10461	--	--	7532	19432
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	10461	--		1439	
73	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,07	994,59	--	4048	--	--	2915	7520
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4048	--		557	
74	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	106,8375	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
75	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	106,8375	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
76	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	0,815	4240,17	283,22	3456	231	2039	1251	5084
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	1186	77		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	5	36672,47	4151,45	183362	20757	82186	67879	271341
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	80419	8895		20099	

78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,84672	983,52 388,13	23,32 3,71	25421 10032	603 96	14786	9419 2787	37627
79	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	5	16913,00 --	-- --	84565 --	-- --	84565	-- 6765	91330
80	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,285	-5065,28 -5065,28	-- --	-102749 -102749	-- --	--	-73979 -14138	-190867
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,19	-1207,22 -1207,22	-- --	-14716 -14716	-- --	--	-10596 -2025	-27336
82	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,095	-994,59 -994,59	-- --	-8051 -8051	-- --	--	-5797 -1108	-14956
83	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	212,49375	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
84	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	212,49375	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
85	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1,2	-3547,67 -1455,69	-283,22 -94,78	-4257 -1747	-340 -114	-2170	-1842 -488	-6587
86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,835	-18799,65 -1757,43	-1128,10 -480,38	-15698 -1467	-942 -401	-13289	-1700 -1392	-18790
87	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	5	-43737,47 -16083,90	-4151,45 -1779,08	-218687 -80419	-20757 -8895	-117511	-67879 -22925	-309492
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	32,408692	-983,52 -388,13	-23,32 -3,71	-31874 -12579	-755 -120	-18540	-11810 -3495	-47179
89	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	5	-16913,00 --	-- --	-84565 --	-- --	-84565	-- -6765	-91330

552158,57

106537

90	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	15,282	5065,28	--	77408	--	--	55733	143793
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	77408	--		10651	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,398	1207,22	--	12553	--	--	9038	23318
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	12553	--		1727	
92	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,884	994,59	--	4858	--	--	3497	9024
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4858	--		668	
93	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	128,205	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
94	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	128,205	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
95	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,978	4240,17	283,22	4147	277	2446	1501	6100
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	1424	93		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	20235,35	4151,45	121412	24909	--	81455	219097
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	96503	10675		16229	
97	ТПРАЙС	Колодец ККТ-1	шт	6	80802,60	--	484816	--	484816	--	523601
		СП - 8%			--	--	--	--		38785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				600416	23983	434763	113062	770557
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				141670	10306	--	57076	
		Материалы	Тенге				600416				
		Всего заработная плата	Тенге				-50052				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					151976			
		Накладные расходы	Тенге				484816				
		Сметная прибыль	Тенге				113062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				770554				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					151976			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				770554				
		Сметная заработная плата	Тенге								105
								151976			

РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабеля линии связи

98	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Увязка,окольцовка кабеля в колодце	шт.	8	321,18	--	2569	--	79	1519	4415
		НР - 61%; СП - 8%			311,19	--	2490	--		327	
99	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	16	71,23	14,49	1140	232	313	432	1697
		НР - 61%; СП - 8%			37,17	7,06	595	113		126	

1477091,67

100	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	157	579,78 437,93	140,92 68,69	91026 68755	22125 10785	146	48519 11164	150709
101	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	33	361,85 273,04	87,88 42,85	11941 9010	2900 1414	31	6359 1464	19764
102	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2.5 *СП - 8%*	м	221	192,46 --	-- --	42534 --	-- --	42534	-- 3403	45937
103	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2 *НР - 61%; СП - 8%*	муфта	1	74131,73 22304,94	50849,69 16744,18	74132 22305	50850 16744	977	23820 7836	105788
104	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Муфта оптическая OK-FOSC-mini-48F *СП - 8%*	шт	1	11836,79 --	-- --	11837 --	-- --	11837	-- 947	12784
105	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 2 *НР - 61%; СП - 8%*	УССЛК	1	41506,15 15366,65	25949,80 6207,06	41506 15367	25950 6207	189	13160 4373	59039
106	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Оптический бокс OK-OPБ-8-4SC SC 8 160 *СП - 8%*	шт	1	7373,14 --	-- --	7373 --	-- --	7373	-- 590	7963
107	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 61%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	2	14666,43 5576,24	9090,20 2174,33	29333 11152	18181 4349	--	9456 3103	41892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				313391	120238	63479	103265	449988
		Стоимость монтажных работ	Тенге				129674	39612	--	33333	
		Материалы	Тенге				251647				
		Всего заработная плата	Тенге				1737				
		Накладные расходы	Тенге					169286			
		Сметная прибыль	Тенге				103265				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				383305				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					169286			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61744				
		Сметная прибыль	Тенге				61744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				66684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				449989				
		Сметная заработная плата	Тенге								93
								169286			
		РАЗДЕЛ 9.Приямки кабельной канализации									
108	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	-5350,40 -5350,40	-- --	-1450 -1450	-- --	--	-1044 -200	-2693
109	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,271	-994,59	--	-270	--	--	-194	-501

		НР - 72%; СП - 8%			-994,59	--	-270	--		-37		
110	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,11375	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
111	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,11375	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--	
112	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	-25061,99 -6861,74	-1794,46 -764,76	-4010 -1098	-287 -122	-2625	-1110 -410	-5530	
113	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,03	-147734,81 -121167,68	-18447,66 -1070,04	-4432 -3635	-553 -32	-244	-2530 -557	-7519	
114	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок (4 шт)** *СП - 8%*	т	0,03	-498115,00 --	-- --	-14943 --	-- --	-14943	-- -1195	-16138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				-25105	-840	-17812	-4878	-32381	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-6453	-154	--	-2399		
		Материалы	Тенге				-5730					
		Всего заработная плата	Тенге				-2625					
		Накладные расходы	Тенге					-2940				
		Сметная прибыль	Тенге				-2348					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-647					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-8725					
		Сметная заработная плата	Тенге									-2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-2940				
		Материалы	Тенге				-19375					
		Всего заработная плата	Тенге				-244					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-3667				
		Накладные расходы	Тенге				-14943					
		Сметная прибыль	Тенге				-2530					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-1752					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-23657					
		Сметная заработная плата	Тенге									-2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					-3667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-32382					
		Сметная заработная плата	Тенге									-4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-6607				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7092735	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1131972					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					861582				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					327938				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3481624			
		- Накладные расходы	Тенге							1092168		
		- Сметная прибыль	Тенге							525388		

Всего в тенге: 7 092 735

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	7 092 735
Оборудование	0
Итого:	**7 092 735**
Временные здания и сооружения 1,79%	126 960
Итого:	**7 219 695**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	201 429
Итого:	**7 421 124**
Непредвиденные работы и затраты 2%	148 422
Итого:	**7 569 547**
Итого в текущих ценах:	**8 023 883**
НДС 12%	962 866
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**8 986 749**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 941 815,48**
в том числе НДС 12%	958 051,66

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Жибек жолы - ул.Абдуллиных

21,1

250

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	8	1663,69	681,05	13310	5449	264	9691	24841
		НР - 84%; СП - 8%			949,65	492,48	7597	3940		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка детекторов с защитой двухкомпонентной мастикой на основе эпоксидной смолы**	шт.	8	13858,63	--	110869	--	1499	66715	191791
		НР - 61%; СП - 8%			13671,20	--	109370	--		14207	
3	Прайс "Central Asia"	**Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	компл	4	-371282,02	--	-1485128	--		--	-1485128
					--	--	--	--	-1485128	--	
4	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания (свыше 2м).**	шт.	1	14542,19	--	14542	--	187	8756	25162
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	14355	--		1864	
5	Прайс "Central Asia"	**Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания**	шт	1	1547261,26	--	1547261	--		--	1547261
					--	--	--	--	1547261	--	
6	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E(свыше 2м).**	шт.	4	14542,19	--	58169	--	750	35026	100650
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	57419	--		7456	

7	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Установка.Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей (свыше 2м).	шт.	1	14542,19	--	14542	--	187	8756	25162
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	14355	--		1864	
8	Прайс "Central Asia"	Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей	шт	1	1232551,85	--	1232552	--		--	1232552
					--	--	--	--	1232552	--	
9	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,092	257389,52	50565,27	23680	4652	2709	11104	37566
		НР - 61%; СП - 8%			177378,30	20479,57	16319	1884		2783	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	119	409,93	179,71	48782	21386	5281	21431	75830
		НР - 72%; СП - 8%			185,84	64,29	22115	7650		5617	
11	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	127	1310,23	909,36	166399	115489	17868	56333	240551
		НР - 72%; СП - 8%			260,18	355,89	33042	45198		17819	
12	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015	Кабели FTP-5eCAT	1000м	0,054	107250,00	--	5792	--	5792	--	6255
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
13	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,284	120085,00	--	34104	--	34104	--	36832
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
14	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Тестирование детекторов транспорта	канал	8	39830,25	--	318642	--	--	194372	554055
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	318642	--		41041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2103516	146976	68641	412184	2613380
		Стоимость оборудования	Тенге				593214	58672	1294685	97682	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1294685				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1294685				
		Материалы	Тенге				795521				
		Всего заработная плата	Тенге				28481				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					640349			
		Накладные расходы	Тенге				39896				
		Сметная прибыль	Тенге				402493				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				95842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1293856				
		Сметная заработная плата	Тенге								348
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					640349			
		Материалы	Тенге				13310				
		Всего заработная плата	Тенге				264				
		Накладные расходы	Тенге					11537			
		Сметная прибыль	Тенге				9691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24841				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
								11537			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2613382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					651886			
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
15	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Инсталляция и конфигурация ПО ImFlow(Decentral). Корректировка базы данных на ЦУП ImFlow(Central)** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	318642,00	--	318642	--	--	194372	554055
					318642,00	--	318642	--		41041	
16	1310-0905-0201 РСНБ РК 2015	**Тестирование системы связи светофорного объекта с детекторами транспорта . Тестирование** *НР - 61%; СП - 8%*	направление	1	163193,63	--	163194	--	--	99548	283761
					163193,63	--	163194	--		21019	
17	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	**Тестирование системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS)** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	84971,20	--	84971	--	--	51832	147748
					84971,20	--	84971	--		10944	
18	Прайс "Central Asia"	**Программное обеспечение (ПО) для передачи данных с детекторов транспорта в ЦУП АСУДД (на один светофорный объект)**	шт	1	82113,86	--	82114	--		--	82114
					--	--	--	--	82114	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				648921	--	--	345752	1067678
		Стоимость оборудования	Тенге				566807	--	82114	73004	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				82114				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				82114				
		Всего заработная плата	Тенге				566807				
		Накладные расходы	Тенге					566807			
		Сметная прибыль	Тенге				345752				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				73004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				985563				
		Сметная заработная плата	Тенге					566807			234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1067677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					566807			
		РАЗДЕЛ 3.Металлические конструкции									
19	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,617	3228,46	--	5220	--	--	3759	9697
					3228,46	--	5220	--		718	
20	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,617	994,59	--	1608	--	--	1158	2987
					994,59	--	1608	--		221	
21	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	42,44625	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	

22	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	42,44625	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты**	м3	1,617	28226,58	1988,48	45642	3215	26476	15763	66317
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	15951	1370		4912	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01599	255874,00	--	4091	--	4091	--	4418
					--	--	--	--		327	
25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Консоль. Монтаж**	т конструкций	0,432085	134230,28	37721,87	57999	16299	1043	31374	96522
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	40657	4812		7150	
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стойки с консолью с окраской за 2 раза** *СП - 8%*	т	0,432085	571778,00	--	247057	--	247057	--	266822
					--	--	--	--		19765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				361617	19514	278667	52054	446763
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63436	6182	--	33093	
		Материалы	Тенге				56561				
		Всего заработная плата	Тенге				26476				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24149			
		Накладные расходы	Тенге				4091				
		Сметная прибыль	Тенге				20680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83419				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					24149			
		Материалы	Тенге				305056				
		Всего заработная плата	Тенге				1043				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45469			
		Накладные расходы	Тенге				247057				
		Сметная прибыль	Тенге				31374				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				363345				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					45469			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				446764				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
								69618			

РАЗДЕЛ 4.Приямки

27	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	м3	0,542	5350,40	--	2900	--	--	2088	5387

		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	2900	--		399	
28	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	0,542	994,59	--	539	--	--	388	1001
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	539	--		74	
29	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	14,2275	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
30	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	14,2275	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	м3	0,32	18988,85	1317,30	6076	422	5092	610	7221
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	336,93	562	108		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,0618	147734,81	18447,66	9130	1140	502	5212	15490
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7488	66		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок**	т	0,0618	498115,00	--	30784	--	30784	--	33247
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				49429	1562	36378	8298	62346
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11489	174	--	4618	
		Материалы	Тенге				9515				
		Всего заработная плата	Тенге				5093				
		Накладные расходы	Тенге					4109			
		Сметная прибыль	Тенге				3086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13609				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4109			
		Материалы	Тенге				39914				
		Всего заработная плата	Тенге				502				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7554			
		Накладные расходы	Тенге				30784				
		Сметная прибыль	Тенге				5212				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48736				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7554			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62345				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					11663			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4190168
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1234946				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168052			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65028			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						383687		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						1376799		
- Накладные расходы	Тенге							818288	
- Сметная прибыль	Тенге							208397	

Всего в тенге:	4 190 168
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 813 369
Оборудование	1 376 799
Итого:	**4 190 168**
Временные здания и сооружения 1,79%	50 359
Итого:	**4 240 527**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	79 898
Итого:	**4 320 425**
Непредвиденные работы и затраты 2%	58 873
Итого:	**4 379 298**
Итого в текущих ценах:	**4 642 150**
НДС 12%	557 058
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**5 199 208**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**5 173 212,30**
в том числе НДС 12%	554 272,75

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Жибек жолы - ул.Абдуллиных

21,2

281

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**4**	**75028,41**	**11135,20**	**300114**	**44541**	**59040**	**159267**	**496131**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**196533**	**24672**		**36750**	
2	**ПРАЙС"Central Asia"**	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	**шт**	**4**	**271419,30**	**--**	**1085677**	**--**		**--**	**1085677**
					--	**--**	**--**	**--**	**1085677**	**--**	
3	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,00824**	**147734,81**	**18447,66**	**1217**	**152**	**67**	**695**	**2065**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**998**	**9**		**153**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,00824**	**718574,00**	**--**	**5921**	**--**	**5921**	**--**	**6395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1392929**	**44693**	**65028**	**159962**	**1590268**
							197531	**24681**	**1085677**	**37377**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1085677**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1085677**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**300114**				
		Материалы	Тенге				**59040**				
		Всего заработная плата	Тенге					**221205**			
		Накладные расходы	Тенге				**159267**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36750**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**496131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221205**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7138**				
		Материалы	Тенге				**67**				

	Всего заработная плата		Тенге					1007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5921				
		Накладные расходы	Тенге				695				
		Сметная прибыль	Тенге				627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1590268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					222212			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
5	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**8**	**75028,41**	**11135,20**	**600227**	**89082**	**118080**	**318534**	**992262**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**393065**	**49343**		**73501**	
6	**ПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**шт**	**8**	**238849,17**	**--**	**1910793**	**--**		**--**	**1910793**
					--	**--**	**--**	**--**	**1910793**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2511020**	**89082**	**118080**	**318534**	**2903055**
							393065	**49343**	**1910793**	**73501**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1910793				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1910793				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				600227				
	Материалы		Тенге				118080				
	Всего заработная плата		Тенге					442408			
		Накладные расходы	Тенге				318534				
		Сметная прибыль	Тенге				73501				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				992262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					442408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2903055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					442408			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления									
		Устройство звукового сопровождения									
7	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**21029,25**	**1,79**	**42059**	**4**	**361**	**25434**	**72892**
		НР - 61%; СП - 8%			**20847,20**	**--**	**41694**	**--**		**5399**	
8	**прайс"Central Asia"**	**Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком**	**компл**	**2**	**116504,69**	**--**	**233009**	**--**		**--**	**233009**
					--	**--**	**--**	**--**	**233009**	**--**	
9	**1310-0204-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС**	**канал**	**2**	**39830,25**	**--**	**79660**	**--**	**--**	**48593**	**138513**
		НР - 61%; СП - 8%			**39830,25**	**--**	**79660**	**--**		**10260**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**354728**	**4**	**361**	**74027**	**444414**
							121354	**--**	**233009**	**15659**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**233009**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**233009**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**121719**				
		Материалы	Тенге				**361**				
		Всего заработная плата	Тенге					**121354**			
		Накладные расходы	Тенге				**74027**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15659**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**211405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121354**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**444414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121354**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж сигнальных устройств									
10	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**22**	**5925,97**	**81,14**	**130371**	**1785**	**45438**	**59867**	**205457**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**83148**	**--**		**15219**	
11	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,077**	**151369,84**	**18447,66**	**11655**	**1420**	**625**	**6688**	**19810**
		НР - 69%; СП - 8%			**124802,71**	**1070,04**	**9610**	**82**		**1467**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	**шт**	**6**	**10511,28**	**--**	**63068**	**--**	**63068**	**--**	**68113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5045**	
13	**ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"**	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	**шт**	**4**	**10838,72**	**--**	**43355**	**--**	**43355**	**--**	**46823**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3468**	
14	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Крепление для светофоров КС-100(2шт),КС-8.8-А1-2(2шт),КПС-7.0.0-0,5(1шт) с окраской за 2 раза**	**т**	**0,02781**	**718574,00**	**--**	**19984**	**--**	**19984**	**--**	**21583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1599**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**268433**	**3205**	**172470**	**66555**	**361786**
							92758	**82**	**--**	**26798**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**130371**				
		Материалы	Тенге				**45438**				
		Всего заработная плата	Тенге					**83148**			
		Накладные расходы	Тенге				**59867**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15219**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**205457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83148**			

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106423				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106423				
		Сметная прибыль	Тенге				8513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114936				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31639				
		Материалы	Тенге				625				
		Всего заработная плата	Тенге					9692			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19984				
		Накладные расходы	Тенге				6688				
		Сметная прибыль	Тенге				3066				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				361786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					92840			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж светофорных стоек									
15	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	т	0,12371	132620,42	20464,09	16406	2532	1919	9307	27770
		НР - 72%; СП - 8%			96636,80	7853,93	11955	972		2057	
16	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка светофорная**	т	0,09465	-553344,00	--	-52374	--	-52374	--	-56564
		СП - 8%			--	--	--	--		-4190	
17	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной(6шт)**	компл	8	58807,42	--	470459	--	470459	--	508096
		СП - 8%			--	--	--	--		37637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				434491	2532	420004	9307	479302
							11955	972	--	35504	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				16406				
		Материалы	Тенге				1920				
		Всего заработная плата	Тенге					12927			
		Накладные расходы	Тенге				9307				
		Сметная прибыль	Тенге				2057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				27770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12927			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				470459				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				470459				
		Сметная прибыль	Тенге				37637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				508096				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-52374				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-52374				
		Сметная прибыль	Тенге				-4190				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-56564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				479302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5778825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**816663**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**139516**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**75078**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**775944**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3229479**		
- Накладные расходы	Тенге							**628385**	
- Сметная прибыль	Тенге							**188839**	

Всего в тенге:	5 778 825
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 549 346
Оборудование	3 229 479
Итого:	**5 778 825**
Временные здания и сооружения 1,79%	45 633
Итого:	**5 824 458**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	72 400
Итого:	**5 896 858**
Непредвиденные работы и затраты 2%	53 348
Итого:	**5 950 206**
Итого в текущих ценах:	**6 307 347**
НДС 12%	756 882
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 064 228**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 028 907,12**
в том числе НДС 12%	753 097,19

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жибек жолы - ул.Абдуллиных

21,3

252

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Горизонтальная разметка											
1	**1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	**км линии**	**0,88**	**23462,22**	**15706,93**	**20647**	**13822**	**1**	**11509**	**34728**
		НР - 108%; СП - 8%			**7754,59**	**4354,71**	**6824**	**3832**		**2572**	
2	**1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.3) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	**км линии**	**0,2**	**46924,44**	**31413,86**	**9385**	**6283**	**--**	**5231**	**15786**
		НР - 108%; СП - 8%			**15509,18**	**8709,41**	**3102**	**1742**		**1169**	
3	**1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,32**	**23462,22**	**15706,93**	**7508**	**5027**	**--**	**4185**	**12628**
		НР - 108%; СП - 8%			**7754,59**	**4354,71**	**2481**	**1394**		**935**	
4	**1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,2**	**23462,22**	**15706,93**	**4692**	**3141**	**--**	**2616**	**7892**
		НР - 108%; СП - 8%			**7754,59**	**4354,71**	**1551**	**871**		**585**	
5	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**996,6**	**915,00**	**--**	**911889**	**--**	**911889**	**--**	**984840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72951**	