Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №52
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке:	6 814 355 835	561 999 006	40 179 098							4 821 492	45 000 590

ЗАКАЗЧИК: _____ Тауекелов Р.С.
Генеральный директор, БИН 180140022552

Технический надзор
Директор_____ Тудко Д.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040640012091

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №52
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,00	193 960 410	
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	20 666 727	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 727 785	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	30,00	4 831 482	1 449 543
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,55**	**264 771 353**	**1 449 543**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,00	187 181 604	
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	27 088 757	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 828 552	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	36,55	6 071 441	2 219 380
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 304 223	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,69**	**322 782 839**	**2 219 380**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	186 849 589	
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	21 795 507	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 216 603	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	30,00	4 831 481	1 449 543
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 773 198	
		итого Секция 3	**0,56**	**258 181 053**	**1 449 543**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	193 779 103	
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	22 231 970	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 622 873	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	28,28	5 125 200	1 449 543
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	2 764 606	
		итого Секция 4	**0,54**	**269 932 558**	**1 449 543**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	1,39	154 133 263	2 144 303
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	16 253 172	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	48 845 317	
		итого Паркингу (блок А)	**0,68**	**316 945 526**	**2 144 303**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,23	195 618 800	456 521
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	27 860 229	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	21 376 209	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	24,54	5 413 424	1 328 288
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 426 714	
		итого Секция 1	**0,63**	**281 480 232**	**1 784 809**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,38	327 778 582	1 252 628
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	45 854 682	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 252 557	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	26,83	5 683 272	1 524 996
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	12,14	8 661 774	1 051 132
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,80**	**477 474 270**	**3 828 756**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,20	301 159 633	603 154
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	58 590 039	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	35 596 155	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	22,10	6 901 323	1 524 996
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 101 590	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,42**	**501 588 958**	**2 128 150**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,40	315 472 141	1 252 628
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	46 147 215	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 086 880	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	26,66	5 720 461	1 524 996
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 782 064	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,60**	**466 090 734**	**2 777 624**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,30	159 189 589	473 426

70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,14**	**339 427 632**	**473 426**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,23	198 681 252	456 521
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	2,47	25 823 459	637 331
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,78	19 043 635	148 681
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 868 419	
78	2-11-6	Слаботочные системы	4,49	5 463 008	245 259
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	28,28	4 528 064	1 280 734
		итого Секция 1	**0,98**	**282 832 651**	**2 768 526**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,22	205 757 334	456 521
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	3,29	26 454 832	869 931
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	9,81	12 794 286	1 255 098
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 743 489	
85	2-12-6	Слаботочные системы	4,59	5 536 472	254 043
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	33,65	6 538 610	2 200 026
		итого Секция 2	**1,78**	**283 249 837**	**5 035 619**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,24	232 481 830	557 735
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	7,50	32 090 656	2 406 740
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	-0,77	21 262 119	-163 838
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 780 144	
92	2-13-6	Слаботочные системы	20,10	6 300 748	1 266 389
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	7,55	4 982 126	375 989
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**1,28**	**348 436 619**	**4 443 015**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,21	217 667 314	456 521
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	12,37	25 989 010	3 216 076
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	30,15	13 191 028	3 977 261
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 825 231	
100	2-14-6	Слаботочные системы	4,55	5 578 395	254 043
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	20,23	4 473 330	904 745
		итого Секция 4	**2,96**	**297 216 418**	**8 808 646**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	1,36	142 549 393	1 932 677
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,65**	**295 596 930**	**1 932 677**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	43 874 272	
		Всего по главе 2	**0,85**	**5 049 881 882**	**42 693 560**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	-0,42	454 675 728	-1 900 343
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	95 362 360	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	6,02	30 884 838	1 859 371
		Всего по главе 7	**-0,01**	**580 922 926**	**-40 972**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 804 808**	**42 652 588**
		в т.ч. Оборудование		**214 185 770**	**0**
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 749 571	383 873
		Всего по главе		**48 749 571**	**383 873**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 554 379**	**43 036 461**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 911 266	731 620
		Всего по главе		**92 911 266**	**731 620**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 465 645**	**43 768 081**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 165 598	875 362
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**44 643 443**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	44 643 443
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	5 357 213
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 992**	**50 000 656**
		Скидка 10%		658 966 699	**5 000 066**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**45 000 590**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость			4 821 492

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Курбонов М.Д.

Руководитель ПТО _____ Муканов Ж.Б.

Инженер ПТО _____ Масилов С.М.

Инженер сметчик _____ Мухитова Н.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Ялко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Гаскербаев Т.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017 г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ №52

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.=БЛОК А секция 1=									
		РАЗДЕЛ 1.=Локальная смета 2-1-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
1	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
2	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
4	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
5	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	9	5241,42	5,55	47173	50	--	28745	81991
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	47123	--		6073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
7	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	8	116292,00	--	930336	--	930336	--	1004763
		СП - 8%			--	--	--	--		74427	
8	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
9	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1280169	6996	1174281	62000	1449543
							98893	2417	--	107374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1280169				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					101310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1171933				
		Накладные расходы	Тенге				62000				
		Сметная прибыль	Тенге				107374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1280169	6996	1174281	62000	1449543
							98893	2417	--	107374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1280169				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					101310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1171933				
		Накладные расходы	Тенге				62000				
		Сметная прибыль	Тенге				107374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК А секция 2=									
		РАЗДЕЛ 2.=Локальная смета 2-2-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
10	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона этажный БК-100	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
12	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
13	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
15	2308-0102-0403 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 48 портов 10/100/1000 Base-T, L2, 220V AC	шт.	1	148759,00	--	148759	--	148759	--	160660
		СП - 8%			--	--	--	--		11901	
16	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	12469,68	--	12470	--	190	7491	21557
		НР - 61%; СП - 8%			12280,00	--	12280	--		1597	
17	2308-0502-0410 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор модели DS-7716NI, типа Hikvision	шт.	1	638179,00	--	638179	--	638179	--	689233
		СП - 8%			--	--	--	--		51054	
18	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	9	5241,42	5,55	47173	50	--	28745	81991
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	47123	--		6073	
19	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
20	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	8	116292,00	--	930336	--	930336	--	1004763
		СП - 8%			--	--	--	--		74427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1985491	6996	1867323	69491	2219380
							111173	2417	--	164399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1985491				
	Материалы		Тенге				2537				
	Всего заработная плата		Тенге					113590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1864785				
		Накладные расходы	Тенге				69491				
		Сметная прибыль	Тенге				164399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2219380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					113590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2219380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					113590			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1985491	6996	1867323	69491	2219380
							111173	2417	--	164399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1985491				
	Материалы		Тенге				2537				
	Всего заработная плата		Тенге					113590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1864785				
		Накладные расходы	Тенге				69491				
		Сметная прибыль	Тенге				164399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2219380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					113590			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2219380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					113590			
ОТДЕЛ 3.=БЛОК А секция 3=											
РАЗДЕЛ 3.=Локальная смета 2-3-6 Слаботочные системы=											
=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=											
21	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
22	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
23	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
24	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=											
25	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	9	5241,42	5,55	47173	50	--	28745	81991
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	47123	--		6073	
26	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision**	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	8	116292,00	--	930336	--	930336	--	1004763
		СП - 8%			--	--	--	--		74427	
28	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
29	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1280169	6996	1174281	62000	1449543
							98893	2417	--	107374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1280169				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					101310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1171933				
		Накладные расходы	Тенге				62000				
		Сметная прибыль	Тенге				107374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1280169	6996	1174281	62000	1449543
							98893	2417	--	107374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1280169				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					101310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1171933				
		Накладные расходы	Тенге				62000				
		Сметная прибыль	Тенге				107374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ОТДЕЛ 4.=БЛОК А секция 4=									
		РАЗДЕЛ 4.=Локальная смета 2-4-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
30	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
31	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона этажный БК-100	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
33	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
34	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	9	5241,42	5,55	47173	50	--	28745	81991
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	47123	--		6073	
35	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
36	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	8	116292,00	--	930336	--	930336	--	1004763
		СП - 8%			--	--	--	--		74427	
37	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
38	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1280169	6996	1174281	62000	1449543
							98893	2417	--	107374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1280169				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					101310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1171933				
		Накладные расходы	Тенге				62000				
		Сметная прибыль	Тенге				107374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1280169	6996	1174281	62000	1449543
							98893	2417	--	107374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1280169				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					101310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1171933				
		Накладные расходы	Тенге				62000				
		Сметная прибыль	Тенге				107374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1449543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					101310			
		ОТДЕЛ 5.=ПАРКИНГ БЛОК А=									
		РАЗДЕЛ 5.=Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы-АР=									
		=ПОЛЫ									
		ТИП 2									
39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,8	5608,40	85,84	10095	155	6980	2855	13986
		НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	2960	77		1036	
		СТЕНЫ									
40	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,89	1678,95	93,54	35073	1954	8122	21292	60874
		НР - 80%; СП - 8%			1196,58	77,45	24997	1618		4509	
41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	20,89	3841,61	38,35	80251	801	41028	31087	120245
		НР - 80%; СП - 8%			1839,26	20,91	38422	437		8907	
		=КРОВЛЯ =									
42	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	18	617,44	7,67	11114	138	7220	2911	15148
		НР - 76%; СП - 8%			208,65	4,18	3756	75		1122	
43	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/до ср.толщ. 20...250 мм/ Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,43	16727,44	1835,34	40648	4460	28483	8358	52926
		НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	7705	1380		3920	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18	674,41	108,57	12139	1954	5067	5245	18775
		НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	5118	583		1391	
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	/до толщ.40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	18	459,96	40,27	8279	725	7080	643	9636
		НР - 92%; СП - 8%			26,33	12,53	474	225		714	
46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01701	288749,10	1550,74	4912	26	4594	277	5604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	292	13		415	
47	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	28,8	123,49	1,23	3557	35	1656	1735	5715
		НР - 92%; СП - 8%			64,80	0,67	1866	19		423	
48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	28,8	1879,05	15,21	54117	438	47252	6050	64980
		НР - 92%; СП - 8%			223,15	5,20	6427	150		4813	
		=ПРОЕМЫ /лист 7/=									
		Двери наружные									
49	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3510,32	53,07	7372	111	1122	4272	12575
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	6139	53		931	
50	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	53647,00	--	112659	--	112659	--	121671
		СП - 8%			--	--	--	--		9013	
		Двери внутренние									
51	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,68	2054,25	85,48	3451	144	926	2208	6112
		НР - 98%; СП - 8%			1417,11	43,14	2381	72		453	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	5653,00	--	9497	--	9497	--	10257
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
53	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,121	3510,32	53,07	7445	113	1132	4315	12701
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	6200	53		941	
54	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,121	40521,00	--	85945	--	85945	--	92821
		СП - 8%			--	--	--	--		6876	
		ВКЛЮЧЕНО ПРОТОКОЛОМ №11									
		ГРАНИТ (ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ) - лестницы пандуса									
55	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	36,64	3664,59	103,97	134271	3810	16747	108416	262102
		НР - 94%; СП - 8%			3103,56	44,27	113714	1622		19415	
56	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	37,7392	11147,00	--	420679	--	420679	--	454333
		СП - 8%			--	--	--	--		33654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				=ОГРАЖДЕНИЯ=							
		Ограждения наружные на пандусе(2шт), лестницы внутреннего двора(1 шт)									
57	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**49**	**837,59**	**86,57**	**41042**	**4242**	**3918**	**41242**	**88866**
		НР - 118%; СП - 8%			**671,06**	**42,22**	**32882**	**2069**		**6583**	
58	**2106-0208-0704 РСНБ РК 2015**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**50,47**	**13117,00**	**--**	**662015**	**--**	**662015**	**--**	**714976**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52961**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1744560**	**19106**	**1472122**	**240906**	**2144303**
							253331	**8446**	**--**	**158837**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				869124				
	Материалы		Тенге				179075				
	Всего заработная плата		Тенге					249332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9497				
	Местные материалы		Тенге				420679				
		Накладные расходы	Тенге				232319				
		Сметная прибыль	Тенге				88115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					249332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				875436				
	Материалы		Тенге				2254				
	Всего заработная плата		Тенге					12445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860619				
		Накладные расходы	Тенге				8587				
		Сметная прибыль	Тенге				70722				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				954744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2144303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					261777			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**1744560**	**19106**	**1472122**	**240906**	**2144303**
							253331	**8446**	**--**	**158837**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				869124				
	Материалы		Тенге				179075				
	Всего заработная плата		Тенге					249332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9497				
	Местные материалы		Тенге				420679				
		Накладные расходы	Тенге				232319				
		Сметная прибыль	Тенге				88115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					249332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				875436				
	Материалы		Тенге				2254				
	Всего заработная плата		Тенге					12445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				860619				
		Накладные расходы	Тенге				8587				
		Сметная прибыль	Тенге				70722				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				954744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12445			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2144303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					261777			

ОТДЕЛ 6.=БЛОК Б секция 1=

РАЗДЕЛ 6.=Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы-АР=

=КРОВЛЯ /лист 25/=

ЗОНТЫ

59	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	27554,51	233,02	220436	1864	180779	37646	278729
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	37793	621		20647	
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,73232	1400,21	14,84	19228	204	364	17224	39369
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	18660	62		2916	
61	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,086239	329154,00	--	28386	--	28386	--	30657
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
62	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1751019	50569,25	9268,73	8855	1623	2334	3701	13560
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	4898	466		1004	
63	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1751019	498156,00	--	87228	--	87228	--	94206
		СП - 8%			--	--	--	--		6978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				364133	3691	299091	58571	456521
							61352	1149	--	33816	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				47614				
Материалы			Тенге				364				
Всего заработная плата			Тенге					18722			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				28386				
		Накладные расходы	Тенге				17224				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18722			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				96083				
Материалы			Тенге				2333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87228				
		Накладные расходы	Тенге				3701				
		Сметная прибыль	Тенге				7983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				220436				
	Материалы		Тенге				180779				
	Всего заработная плата		Тенге					38415			
	Сдача и испытание		Тенге				1888				
		Накладные расходы	Тенге				37646				
		Сметная прибыль	Тенге				20647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				278729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					38415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				456521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62501			
		РАЗДЕЛ 7.=Локальная смета 2-6-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
64	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
65	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
66	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
67	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
68	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	9	5241,42	5,55	47173	50	--	28745	81991
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	47123	--		6073	
69	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision**	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
70	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	**IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus**	шт.	8	116292,00	--	930336	--	930336	--	1004763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		74427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1174284**	**5678**	**1079734**	**55613**	**1328288**
							88873	**1966**	**--**	**98392**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1174284**				
	Материалы		Тенге				**1886**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90839**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1077847**				
		Накладные расходы	Тенге				**55613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98392**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1328288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90839**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1328288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90839**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**1538417**	**9369**	**1378825**	**114184**	**1784809**
							150225	**3115**	**--**	**132208**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1174284**				
	Материалы		Тенге				**1886**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90839**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1077847**				
		Накладные расходы	Тенге				**55613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98392**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1328288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90839**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47614**				
	Материалы		Тенге				**364**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18722**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28386**				
		Накладные расходы	Тенге				**17224**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18722**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**96083**				
	Материалы		Тенге				**2333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5364**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87228**				
		Накладные расходы	Тенге				**3701**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7983**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**107767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5364**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**220436**				
	Материалы		Тенге				**180779**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38415**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1888**				
		Накладные расходы	Тенге				**37646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20647**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**278729**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					38415			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1784810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					153339			
		ОТДЕЛ 7.=БЛОК Б секция 2=									
		РАЗДЕЛ 8.=Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы-АР=									
		=КРОВЛЯ /лист 64/=									
		ЗОНТЫ									
71	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	27	27554,51	233,02	743972	6291	610129	127056	940710
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	127552	2097		69682	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	24,388	1400,21	14,84	34148	362	646	30590	69917
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	33140	110		5179	
73	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,1531566	329154,00	--	50412	--	50412	--	54445
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
74	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,3047453	50569,25	9268,73	15411	2825	4061	6441	23600
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	8525	810		1748	
75	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3047453	498156,00	--	151811	--	151811	--	163956
		СП - 8%			--	--	--	--		12145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				995754	9478	817059	164087	1252628
							169217	3017	--	92787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84561	-			
	Материалы		Тенге				647				
	Всего заработная плата		Тенге					33250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50412				
		Накладные расходы	Тенге				30590				
		Сметная прибыль	Тенге				9212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33250			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167221				
	Материалы		Тенге				4061				
	Всего заработная плата		Тенге					9335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151811				
		Накладные расходы	Тенге				6441				
		Сметная прибыль	Тенге				13893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9335			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				743972				
	Материалы		Тенге				610128				
	Всего заработная плата		Тенге					129649			
	Сдача и испытание		Тенге				6374				
		Накладные расходы	Тенге				127056				
		Сметная прибыль	Тенге				69682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				940710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					129649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1252628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					172234			
		РАЗДЕЛ 9.=Локальная смета 2-7-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
76	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	6	11799,44	1317,87	70797	7907	2770	38323	117850
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	60120	2705		8730	
77	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	6	10518,00	--	63108	--	63108	--	68157
		СП - 8%			--	--	--	--		5049	
78	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
79	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
80	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	10	5241,42	5,55	52414	56	--	31939	91101
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	52359	--		6748	
81	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision**	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
82	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	**IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus**	шт.	9	116292,00	--	1046628	--	1046628	--	1130358
		СП - 8%			--	--	--	--		83730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1340452	8319	1217985	71581	1524996
							114149	2868	--	112963	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1340452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2809				
	Всего заработная плата		Тенге					117016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1215175				
		Накладные расходы	Тенге				71582				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
		РАЗДЕЛ 10.=Локальная смета 2-7-7 Восстановление и усиление конструкций=									
		ЛЕСТНИЦА									
83	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Косоур/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,75968	591484,10	27875,39	449339	21176	392662	30006	517692
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	35501	7986		38348	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,03072	173,25	3,53	3817	78	2298	1004	5207
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1441	15		386	
85	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11	1750,10	59,29	19251	652	363	21892	44434
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	18236	317		3291	
86	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	11	2388,00	--	26268	--	26268	--	28369
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0486	960410,32	1465,32	46676	71	31834	13473	64961
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	14771	34		4812	
88	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,2	727,29	179,24	3055	753	367	1513	4934
		НР - 69%; СП - 8%			460,60	61,64	1935	259		365	
89	2110-0103-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,83	2405,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,22	49792,81	1927,19	10954	424	5639	4556	16751
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	4891	116		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013672	221354,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03178	245273,00	--	7795	--	7795	--	8418
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
93	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,588	28916,95	13447,07	17003	7907	3882	5381	24174
		НР - 69%; СП - 85%			8867,04	4394,68	5214	2584		1791	
94	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,588	498156,00	--	292916	--	292916	--	316349
		СП - 8%			--	--	--	--		23433	
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,052	173,25	3,53	2954	60	1779	777	4030
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1115	11		299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				894670	31121	780445	78602	1051132
							83102	11322	--	77862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132358				
	Материалы		Тенге				41914				
	Всего заработная плата		Тенге					40946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22437				
	Местные материалы		Тенге				26268				
		Накладные расходы	Тенге				41702				
		Сметная прибыль	Тенге				13925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40946			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				762312				
	Материалы		Тенге				396911				
	Всего заработная плата		Тенге					53478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292916				
		Накладные расходы	Тенге				36900				
		Сметная прибыль	Тенге				63937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				863149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					53478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1051134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					94424			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3230876	48919	2815489	314270	3828756
							366468	17207	--	283612	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1340452				
	Материалы		Тенге				2809				
	Всего заработная плата		Тенге					117016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1215175				
		Накладные расходы	Тенге				71582				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216918				
	Материалы		Тенге				42561				
	Всего заработная плата		Тенге					74196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72849				
	Местные материалы		Тенге				26268				
		Накладные расходы	Тенге				72292				
		Сметная прибыль	Тенге				23137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					74196			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				929534				
	Материалы		Тенге				400972				
	Всего заработная плата		Тенге					62814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				444726				
		Накладные расходы	Тенге				43341				
		Сметная прибыль	Тенге				77830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					62814			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				743972				
	Материалы		Тенге				610128				
	Всего заработная плата		Тенге					129649			
	Сдача и испытание		Тенге				6374				
		Накладные расходы	Тенге				127056				
		Сметная прибыль	Тенге				69682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				940710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					129649			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3828758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					383675			
		ОТДЕЛ 8.=БЛОК Б секция 3=									
		РАЗДЕЛ 11.=Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы-АР=									
		=КРОВЛЯ /лист 37/2/=									
		ЗОНТЫ									
96	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	9	27554,51	233,02	247991	2097	203377	42352	313570
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	42517	699		23227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,388	1400,21	14,84	34148	362	646	30590	69917
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	33140	110		5179	
98	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1531566	329154,00	--	50412	--	50412	--	54445
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
99	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2684563	50569,25	9268,73	13576	2488	3578	5674	20790
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	7510	714		1540	
100	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2684563	498156,00	--	133733	--	133733	--	144432
		СП - 8%			--	--	--	--		10699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				479860	4947	391746	78616	603154
							83167	1523	--	44678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84561				
	Материалы		Тенге				647				
	Всего заработная плата		Тенге					33250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50412				
		Накладные расходы	Тенге				30590				
		Сметная прибыль	Тенге				9212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33250			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147309				
	Материалы		Тенге				3578				
	Всего заработная плата		Тенге					8224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133733				
		Накладные расходы	Тенге				5674				
		Сметная прибыль	Тенге				12239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8224			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247991				
	Материалы		Тенге				203376				
	Всего заработная плата		Тенге					43216			
	Сдача и испытание		Тенге				2125				
		Накладные расходы	Тенге				42352				
		Сметная прибыль	Тенге				23227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				313570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				603154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					84690			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.=Локальная смета 2-8-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
101	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	6	11799,44	1317,87	70797	7907	2770	38323	117850
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	60120	2705		8730	
102	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона этажный БК-100	шт.	6	10518,00	--	63108	--	63108	--	68157
		СП - 8%			--	--	--	--		5049	
103	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
104	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
105	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	10	5241,42	5,55	52414	56	--	31939	91101
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	52359	--		6748	
106	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
107	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	9	116292,00	--	1046628	--	1046628	--	1130358
		СП - 8%			--	--	--	--		83730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1340452	8319	1217985	71581	1524996
							114149	2868	--	112963	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1340452				
		Материалы	Тенге				2809				
		Всего заработная плата	Тенге					117016			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1215175				
		Накладные расходы	Тенге				71582				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				1820312	13266	1609731	150197	2128150
							197316	4390	--	157641	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1340452				
		Материалы	Тенге				2809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					117016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1215175				
		Накладные расходы	Тенге				71582				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84561				
	Материалы		Тенге				647				
	Всего заработная плата		Тенге					33250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50412				
		Накладные расходы	Тенге				30590				
		Сметная прибыль	Тенге				9212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33250			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				147309				
	Материалы		Тенге				3578				
	Всего заработная плата		Тенге					8224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133733				
		Накладные расходы	Тенге				5674				
		Сметная прибыль	Тенге				12239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8224			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247991				
	Материалы		Тенге				203376				
	Всего заработная плата		Тенге					43216			
	Сдача и испытание		Тенге				2125				
		Накладные расходы	Тенге				42352				
		Сметная прибыль	Тенге				23227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				313570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43216			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2128150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					201706			
		ОТДЕЛ 9.=БЛОК Б секция 4=									
		РАЗДЕЛ 13.=Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы-АР=									
		=КРОВЛЯ /лист 64/=									
		ЗОНТЫ									
108	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	27	27554,51	233,02	743972	6291	610129	127056	940710
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	127552	2097		69682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,388	1400,21	14,84	34148	362	646	30590	69917
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	33140	110		5179	
110	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1531566	329154,00	--	50412	--	50412	--	54445
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3047453	50569,25	9268,73	15411	2825	4061	6441	23600
		НР - 60%; СП - 8%			27974,10	2659,50	8525	810		1748	
112	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3047453	498156,00	--	151811	--	151811	--	163956
		СП - 8%			--	--	--	--		12145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				995754	9478	817059	164087	1252628
							169217	3017	--	92787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84561				
	Материалы		Тенге				647				
	Всего заработная плата		Тенге					33250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50412				
		Накладные расходы	Тенге				30590				
		Сметная прибыль	Тенге				9212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33250			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167221				
	Материалы		Тенге				4061				
	Всего заработная плата		Тенге					9335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151811				
		Накладные расходы	Тенге				6441				
		Сметная прибыль	Тенге				13893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9335			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				743972				
	Материалы		Тенге				610128				
	Всего заработная плата		Тенге					129649			
	Сдача и испытание		Тенге				6374				
		Накладные расходы	Тенге				127056				
		Сметная прибыль	Тенге				69682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				940710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					129649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1252628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					172234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.=Локальная смета 2-9-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
113	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	6	11799,44	1317,87	70797	7907	2770	38323	117850
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	60120	2705		8730	
114	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона этажный БК-100	шт.	6	10518,00	--	63108	--	63108	--	68157
		СП - 8%			--	--	--	--		5049	
115	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
116	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
117	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	10	5241,42	5,55	52414	56	--	31939	91101
		НР - 61%; СП - 8%			5235,87	--	52359	--		6748	
118	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2T22WD-18, типа Hikvision	шт.	1	100691,00	--	100691	--	100691	--	108746
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
119	2308-0501-2132 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2022F-I, типа EverFocus	шт.	9	116292,00	--	1046628	--	1046628	--	1130358
		СП - 8%			--	--	--	--		83730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1340452	8319	1217985	71581	1524996
							114149	2868	--	112963	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1340452				
		Материалы	Тенге				2809				
		Всего заработная плата	Тенге					117016			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1215175				
		Накладные расходы	Тенге				71582				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2336206	17797	2035044	235668	2777624
							283366	5885	--	205750	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1340452				
		Материалы	Тенге				2809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					117016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1215175				
		Накладные расходы	Тенге				71582				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1524996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					117016			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84561				
	Материалы		Тенге				647				
	Всего заработная плата		Тенге					33250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50412				
		Накладные расходы	Тенге				30590				
		Сметная прибыль	Тенге				9212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33250			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167221				
	Материалы		Тенге				4061				
	Всего заработная плата		Тенге					9335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151811				
		Накладные расходы	Тенге				6441				
		Сметная прибыль	Тенге				13893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9335			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				743972				
	Материалы		Тенге				610128				
	Всего заработная плата		Тенге					129649			
	Сдача и испытание		Тенге				6374				
		Накладные расходы	Тенге				127056				
		Сметная прибыль	Тенге				69682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				940710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					129649			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2777624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					289251			
		ОТДЕЛ 10.=ПАРКИНГ БЛОК Б=									
		РАЗДЕЛ 15.=Локальная смета 2-10-2 Общестроительные работы-АР=									
		=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 5/=									
		СТЕНЫ									
120	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,89	1678,95	93,54	35073	1954	8122	21292	60874
		НР - 80%; СП - 8%			1196,58	77,45	24997	1618		4509	
		=КРОВЛЯ над лестничным проемом /лист 6/=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	18	617,44	7,67	11114	138	7220	2911	15148
		НР - 76%; СП - 8%			208,65	4,18	3756	75		1122	
122	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/до ср.толщ. 20...250 мм/ Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,43	16727,44	1835,34	40648	4460	28483	8358	52926
		НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	7705	1380		3920	
123	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18	674,41	108,57	12139	1954	5067	5245	18775
		НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	5118	583		1391	
124	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	/до толщ.40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	18	459,96	40,27	8279	725	7080	643	9636
		НР - 92%; СП - 8%			26,33	12,53	474	225		714	
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01701	288749,10	1550,74	4912	26	4594	277	5604
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	292	13		415	
126	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	28,8	123,49	1,23	3557	35	1656	1735	5715
		НР - 92%; СП - 8%			64,80	0,67	1866	19		423	
127	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	28,8	1879,05	15,21	54117	438	47252	6050	64980
		НР - 92%; СП - 8%			223,15	5,20	6427	150		4813	
		=ПРОЕМЫ /лист 7/=									
		Двери наружные									
128	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3510,32	53,07	7372	111	1122	4272	12575
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	6139	53		931	
129	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	53647,00	--	112659	--	112659	--	121671
		СП - 8%			--	--	--	--		9013	
		Двери внутренние									
130	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,121	3510,32	53,07	7445	113	1132	4315	12701
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	6200	53		941	
131	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,121	40521,00	--	85945	--	85945	--	92821
		СП - 8%			--	--	--	--		6876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**383259**	**9955**	**310332**	**55098**	**473426**
							62972	**4169**	**--**	**35068**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**169838**				
	Материалы		Тенге				**109474**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54697**			
		Накладные расходы	Тенге				**46511**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17308**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54697**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**213421**				
	Материалы		Тенге				**2254**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12445**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**198604**				
		Накладные расходы	Тенге				**8587**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17761**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**239768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**473426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67141**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**383259**	**9955**	**310332**	**55098**	**473426**
							62972	**4169**	**--**	**35068**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**169838**				
	Материалы		Тенге				**109474**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54697**			
		Накладные расходы	Тенге				**46511**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17308**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54697**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**213421**				
	Материалы		Тенге				**2254**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12445**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**198604**				
		Накладные расходы	Тенге				**8587**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17761**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**239768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12445**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**473426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67141**			

ОТДЕЛ 11.=БЛОК В секция 1=

РАЗДЕЛ 16.=Локальная смета 2-11-1 Общестроительные работы-АР=

=КРОВЛЯ /лист 25/=

ЗОНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	27554,51	233,02	220436	1864	180779	37646	278729
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	37793	621		20647	
133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,73232	1400,21	14,84	19228	204	364	17224	39369
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	18660	62		2916	
134	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,086239	329154,00	--	28386	--	28386	--	30657
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
135	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1751019	50569,25	9268,73	8855	1623	2334	3701	13560
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	4898	466		1004	
136	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1751019	498156,00	--	87228	--	87228	--	94206
		СП - 8%			--	--	--	--		6978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				364133	3691	299091	58571	456521
							61352	1149	--	33816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47614				
	Материалы		Тенге				364				
	Всего заработная плата		Тенге					18722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28386				
		Накладные расходы	Тенге				17224				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18722			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96083				
	Материалы		Тенге				2333				
	Всего заработная плата		Тенге					5364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87228				
		Накладные расходы	Тенге				3701				
		Сметная прибыль	Тенге				7983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				220436				
	Материалы		Тенге				180779				
	Всего заработная плата		Тенге					38415			
	Сдача и испытание		Тенге				1888				
		Накладные расходы	Тенге				37646				
		Сметная прибыль	Тенге				20647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				278729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					38415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				456521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62501			
		РАЗДЕЛ 17.=Локальная смета 2-11-3 Водопровод и канализация=									
		Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/									
137	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2591,14	--	2591	--	2198	385	3215
		НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	393	--		238	
138	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	711,63	30,67	38428	1656	972	35968	80348
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	35800	902		5952	
139	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 протокол №11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	238	-1934,10	-14,27	-460316	-3396	-41177	-407457	-937194
		НР - 98%; СП - 8%			-1746,82	-0,12	-415743	-29		-69422	
140	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	238	109,28	1,07	26009	253	561	24691	54756
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	25195	--		4056	
141	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	238	708,78	76,68	168691	18249	63314	73769	261857
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	87128	9937		19397	
142	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,073	-2516,31	-20,30	-184	-1	-33	-147	-357
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-150	--		-26	
143	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	238	2181,66	17,16	519234	4084	66378	439844	1035805
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	448772	48		76726	
		Т3,Т4									
144	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10975,00	--	10975	--	10975	--	11853
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
145	2302-0103-0405 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1420,00	--	2840	--	2840	--	3067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
146	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	711,63	30,67	38428	1656	972	35968	80348
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	35800	902		5952	
147	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,208	-2516,31	-20,30	-523	-4	-91	-419	-1018
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-428	--		-75	
148	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	109,28	1,07	3606	35	78	3424	7592
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	3493	--		562	
149	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	33	708,78	76,68	23390	2530	8779	10229	36308
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	12081	1378		2689	
		В 13									
150	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,0245	1934,10	14,27	47	--	4	42	96
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	43	--		7	
		Т13, Т14									
151	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,0245	1934,10	14,27	47	--	4	42	96
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	43	--		7	
		К13									
152	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты уплотнительные DN 50	10 шт.	0,4	1294,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				373782	25063	116292	216339	637331
							232428	13137	--	47209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192081				
	Материалы		Тенге				72093				
	Всего заработная плата		Тенге					110523			
		Накладные расходы	Тенге				83998				
		Сметная прибыль	Тенге				22086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					110523			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181702				
	Материалы		Тенге				29866				
	Всего заработная плата		Тенге					135042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14333				
	Сдача и испытание		Тенге				11				
		Накладные расходы	Тенге				132341				
		Сметная прибыль	Тенге				25123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				339166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					135042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				637330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					245565			
		РАЗДЕЛ 18.=Локальная смета 2-11-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
153	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	220	194,92	7,13	42883	1568	5741	26127	74531
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	35574	714		5521	
154	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2244	192967,00	--	43302	--	43302	--	46766
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
155	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	7	464,25	11,10	3250	78	82	2252	5942
		НР - 72%; СП - 8%			441,49	5,27	3090	37		440	
156	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	**Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	7	181,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ТРУБЫ									
157	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	30	279,52	2,52	8385	76	38	5960	15493
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	8271	7		1148	
158	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	30,3	140,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				103329	1721	54672	34339	148681
							46935	758	--	11013	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87452				
	Материалы		Тенге				5741				
	Всего заработная плата		Тенге					36288			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44569				
		Накладные расходы	Тенге				26127				
		Сметная прибыль	Тенге				9086				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				122665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36288			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11635				
	Материалы		Тенге				121				
	Всего заработная плата		Тенге					11405			
		Накладные расходы	Тенге				8212				
		Сметная прибыль	Тенге				1588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4242				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4242				
		Сметная прибыль	Тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				148681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					47693			
РАЗДЕЛ 19.=Локальная смета 2-11-6 Слаботочные системы=											
=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=											
159	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
160	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=											
161	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
162	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n**	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				195155	6589	138466	31936	245259
							50100	2255	--	18168	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				195155				
	Материалы		Тенге				2308				
	Всего заработная плата		Тенге					52355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136158				
		Накладные расходы	Тенге				31936				
		Сметная прибыль	Тенге				18167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				245259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					52355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				245259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					52355			
		РАЗДЕЛ 20.=Локальная смета 2-11-7 Восстановление и усиление конструкций=									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЕМ /лист 2/									
163	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	5545,05	121,47	44360	972	6772	33540	84132
		НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	36616	240		6232	
164	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,19338	64133,69	2424,69	12402	469	4923	6485	20399
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	7010	116		1511	
165	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	2922,07	61,38	23377	491	--	20938	47859
		НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	22886	123		3545	
166	1106-1906-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/Бетон В25/ Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2	26199,94	4192,82	52400	8386	40036	5510	62543
		НР - 91%; СП - 8%			1988,97	1038,74	3978	2077		4633	
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.14/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19338	212579,00	--	41109	--	41109	--	44397
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
168	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00251	960410,32	1465,32	2411	4	1644	696	3355
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	763	2		249	
		ЛЕСТНИЦА №1 /лист 4, 5, 6/									
169	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Косоур/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,74488	591484,10	27875,39	440585	20764	385012	29421	507606
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	34809	7830		37600	
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,60152	173,25	3,53	3743	76	2254	985	5105
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1413	14		378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,8	1750,10	59,29	15401	522	290	17513	35547
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	14589	253		2633	
172	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	8,8	2388,00	--	21014	--	21014	--	22696
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03888	960410,32	1465,32	37341	57	25467	10778	51969
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	11817	28		3850	
174	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,2	727,29	179,24	3055	753	367	1513	4934
		НР - 69%; СП - 8%			460,60	61,64	1935	259		365	
175	2110-0103-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,83	2405,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
176	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,22	49792,81	1927,19	10954	424	5639	4556	16751
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	4891	116		1241	
177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013672	221354,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
178	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04936	245273,00	--	12107	--	12107	--	13075
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
179	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,588	28916,95	13447,07	17003	7907	3882	5381	24174
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	5214	2584		1791	
180	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,588	498156,00	--	292916	--	292916	--	316349
		СП - 8%			--	--	--	--		23433	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,052	173,25	3,53	2954	60	1779	777	4030
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1115	11		299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1047773	40884	859853	138093	1280734
							147034	13655	--	94870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294215				
	Материалы		Тенге				48851				
	Всего заработная плата		Тенге					108058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67858				
	Местные материалы		Тенге				60969				
		Накладные расходы	Тенге				101779				
		Сметная прибыль	Тенге				31679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					108058			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				753558				
	Материалы		Тенге				389261				
	Всего заработная плата		Тенге					52631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292916				
		Накладные расходы	Тенге				36315				
		Сметная прибыль	Тенге				63190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				853063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					52631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1280736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					160689			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**2084173**	**77948**	**1468374**	**479278**	**2768526**
							537849	**30953**	**--**	**205076**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282607				
	Материалы		Тенге				8049				
	Всего заработная плата		Тенге					88642			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180727				
		Накладные расходы	Тенге				58064				
		Сметная прибыль	Тенге				27254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				367924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					88642			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				545545				
	Материалы		Тенге				121429				
	Всего заработная плата		Тенге					248709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96244				
	Местные материалы		Тенге				60969				
		Накладные расходы	Тенге				211212				
		Сметная прибыль	Тенге				60541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				817298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					248709			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				849641				
	Материалы		Тенге				391595				
	Всего заработная плата		Тенге					57995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				380144				
		Накладные расходы	Тенге				40016				
		Сметная прибыль	Тенге				71173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				960830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					57995			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				406380				
	Материалы		Тенге				210645				
	Всего заработная плата		Тенге					173456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18575				
	Сдача и испытание		Тенге				1900				
		Накладные расходы	Тенге				169987				
		Сметная прибыль	Тенге				46109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				622476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					173456			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				2768528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					568802			
		ОТДЕЛ 12.=БЛОК В секция 2=									
		РАЗДЕЛ 21.=Локальная смета 2-12-1 Общестроительные работы-АР=									
		=КРОВЛЯ /лист 24/=									
		ЗОНТЫ									
182	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	8	27554,51	233,02	220436	1864	180779	37646	278729
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	37793	621		20647	
183	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,73232	1400,21	14,84	19228	204	364	17224	39369
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	18660	62		2916	
184	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,086239	329154,00	--	28386	--	28386	--	30657
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
185	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,1751019	50569,25	9268,73	8855	1623	2334	3701	13560
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	4898	466		1004	
186	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1751019	498156,00	--	87228	--	87228	--	94206
		СП - 8%			--	--	--	--		6978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				364133	3691	299091	58571	456521
							61352	1149	--	33816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47614				
	Материалы		Тенге				364				
	Всего заработная плата		Тенге					18722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28386				
		Накладные расходы	Тенге				17224				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18722			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96083				
	Материалы		Тенге				2333				
	Всего заработная плата		Тенге					5364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87228				
		Накладные расходы	Тенге				3701				
		Сметная прибыль	Тенге				7983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				220436				
	Материалы		Тенге				180779				
	Всего заработная плата		Тенге					38415			
	Сдача и испытание		Тенге				1888				
		Накладные расходы	Тенге				37646				
		Сметная прибыль	Тенге				20647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				278729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					38415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				456521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62501			
		РАЗДЕЛ 22.=Локальная смета 2-12-3 Водопровод и канализация=									
		Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/									
187	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2591,14	--	2591	--	2198	385	3215
		НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	393	--		238	
188	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	54	711,63	30,67	38428	1656	972	35968	80348
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	35800	902		5952	
189	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	0,1737	-2516,31	-20,30	-437	-4	-76	-350	-850
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-357	--		-63	
190	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	204,5	109,28	1,07	22348	218	481	21216	47049
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	21649	--		3485	
191	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	204,5	708,78	76,68	144946	15680	54402	63386	224999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	74864	8538		16667	
192	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	253	242,00	--	61226	--	61226	--	66124
		СП - 8%			--	--	--	--		4898	
		Т3,Т4									
193	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	160	708,78	76,68	113406	12268	42564	49593	176038
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	58574	6680		13040	
194	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	176	317,00	--	55792	--	55792	--	60255
		СП - 8%			--	--	--	--		4463	
195	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	711,63	30,67	38428	1656	972	35968	80348
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	35800	902		5952	
196	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,167	3026,87	24,05	505	4	121	372	948
		НР - 98%; СП - 8%			2273,71	0,49	380	--		70	
197	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,322	-2516,31	-20,30	-810	-7	-141	-649	-1576
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-662	--		-117	
198	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210	109,28	1,07	22949	224	494	21786	48314
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	22231	--		3579	
		В 13									
199	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,022	2181,66	17,16	48	--	7	41	96
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	41	--		7	
		Т13, Т14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1934,10	14,27	38682	285	3461	34240	78756
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	34936	2		5834	
201	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,0787	2181,66	17,16	172	1	23	145	343
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	148	--		25	
202	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	256,00	--	5632	--	5632	--	6083
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		К13									
203	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты уплотнительные DN 50	10 шт.	0,4	-1294,00	--	-518	--	-518	--	-559
		СП - 8%			--	--	--	--		-41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				543389	31983	227610	262101	869931
							283798	17024	--	64440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381002				
	Материалы		Тенге				96966				
	Всего заработная плата		Тенге					148656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122650				
		Накладные расходы	Тенге				112978				
		Сметная прибыль	Тенге				39518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				533499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					148656			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162387				
	Материалы		Тенге				8510				
	Всего заработная плата		Тенге					152166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-518				
	Сдача и испытание		Тенге				11				
		Накладные расходы	Тенге				149122				
		Сметная прибыль	Тенге				24921				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				336430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					152166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				869929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					300821			

РАЗДЕЛ 23.=Локальная смета 2-12-4 Электроснабжение и электроосвещение=

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1125	194,92	7,13	219288	8018	29357	133605	381125
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	181913	3650		28231	
205	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	759264,00	--	73573	--	73573	--	79458
		СП - 8%			--	--	--	--		5886	
206	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	474319,00	--	128208	--	128208	--	138465
		СП - 8%			--	--	--	--		10257	
207	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	192967,00	--	90540	--	90540	--	97783
		СП - 8%			--	--	--	--		7243	
208	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3109	272106,00	--	84598	--	84598	--	91366
		СП - 8%			--	--	--	--		6768	
		ТРУБЫ									
209	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	450	279,52	2,52	125782	1133	590	89400	232397
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	124059	108		17215	
210	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	454,5	140,00	--	63630	--	63630	--	68720
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
211	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	257	256,62	2,27	65951	583	1381	46095	121009
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	63987	33		8964	
212	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	259,57	72,00	--	18689	--	18689	--	20184
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
213	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	7	464,25	11,10	3250	78	82	2252	5942
		НР - 72%; СП - 8%			441,49	5,27	3090	37		440	
214	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	7	181,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
215	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	225,59	0,21	1354	1	59	932	2469
		НР - 72%; СП - 8%			215,71	0,10	1294	1		183	
216	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	396,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
217	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	154,23	1,25	2313	19	249	1473	4090
		НР - 72%; СП - 8%			136,36	0,06	2045	1		303	
218	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	493584,00	--	7552	--	7552	--	8156
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				888371	9832	502151	273757	1255098
							376388	3830	--	92970	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				607402				
	Материалы		Тенге				29358				
	Всего заработная плата		Тенге					185563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388114				
		Накладные расходы	Тенге				133605				
		Сметная прибыль	Тенге				59281				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				800288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					185563			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				198649				
	Материалы		Тенге				2360				
	Всего заработная плата		Тенге					194656			
		Накладные расходы	Тенге				140152				
		Сметная прибыль	Тенге				27104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					194656			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82319				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82319				
		Сметная прибыль	Тенге				6586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1255098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					380219			
		РАЗДЕЛ 24.=Локальная смета 2-12-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
219	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
220	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
221	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
222	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
223	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
224	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n**	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				201969	6946	143254	33255	254043
							51770	2417	--	18819	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				201969				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					54187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140906				
		Накладные расходы	Тенге				33255				
		Сметная прибыль	Тенге				18818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				254043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					54187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				254043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					54187			
		РАЗДЕЛ 25.=Локальная смета 2-12-7 Восстановление и усиление конструкций=									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЕМ /лист 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	5545,05	121,47	44360	972	6772	33540	84132
		НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	36616	240		6232	
226	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,19482	64133,69	2424,69	12495	472	4960	6534	20550
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	7063	117		1522	
227	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	2922,07	61,38	23377	491	--	20938	47859
		НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	22886	123		3545	
228	1106-1906-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/Бетон В25/ Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2	26199,94	4192,82	52400	8386	40036	5510	62543
		НР - 91%; СП - 8%			1988,97	1038,74	3978	2077		4633	
229	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.14/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19482	212579,00	--	41415	--	41415	--	44728
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
230	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00251	960410,32	1465,32	2411	4	1644	696	3355
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	763	2		249	
		ЛЕСТНИЦА №1 /лист 4, 5, 6/									
231	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Косоур/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,74488	591484,10	27875,39	440585	20764	385012	29421	507606
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	34809	7830		37600	
232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,60152	173,25	3,53	3743	76	2254	985	5105
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1413	14		378	
233	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,8	1750,10	59,29	15401	522	290	17513	35547
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	14589	253		2633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	8,8	2388,00	--	21014	--	21014	--	22696
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03888	960410,32	1465,32	37341	57	25467	10778	51969
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	11817	28		3850	
236	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,2	727,29	179,24	3055	753	367	1513	4934
		НР - 69%; СП - 8%			460,60	61,64	1935	259		365	
237	2110-0103-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,83	2405,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
238	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,22	49792,81	1927,19	10954	424	5639	4556	16751
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	4891	116		1241	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013672	221354,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
240	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04936	245273,00	--	12107	--	12107	--	13075
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
241	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,588	28916,95	13447,07	17003	7907	3882	5381	24174
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	5214	2584		1791	
242	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,588	498156,00	--	292916	--	292916	--	316349
		СП - 8%			--	--	--	--		23433	
243	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,052	173,25	3,53	2954	60	1779	777	4030
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1115	11		299	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ /лист 8/									
244	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В25/ Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	7	92597,95	1414,62	648186	9902	401930	202564	918810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			33764,92	684,74	236354	4793		68060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**1696357**	**50790**	**1262126**	**340706**	**2200026**
							383441	**18449**	**–**	**162965**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**942799**				
	Материалы		Тенге				**450817**				
	Всего заработная плата		Тенге					**349259**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68164**				
	Местные материалы		Тенге				**60969**				
		Накладные расходы	Тенге				**304391**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99775**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1346965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**247**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349259**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**753558**				
	Материалы		Тенге				**389261**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52631**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**292916**				
		Накладные расходы	Тенге				**36315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63190**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**853063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52631**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2200028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279**
		Сметная заработная плата	Тенге					**401890**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**3694219**	**103241**	**2434232**	**968390**	**5035619**
							1156749	**42869**	**–**	**373010**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**809371**				
	Материалы		Тенге				**31705**				
	Всего заработная плата		Тенге					**239750**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**529020**				
		Накладные расходы	Тенге				**166861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78099**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1054331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239750**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1570064**				
	Материалы		Тенге				**550506**				
	Всего заработная плата		Тенге					**711293**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**219200**				
	Местные материалы		Тенге				**60969**				
		Накладные расходы	Тенге				**574746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171585**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2316395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**473**
		Сметная заработная плата	Тенге					**711293**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**849641**				
	Материалы		Тенге				**391595**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57995**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**380144**				
		Накладные расходы	Тенге				**40016**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				71173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				960830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					57995			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				465142				
	Материалы		Тенге				189289				
	Всего заработная плата		Тенге					190580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81801				
	Сдача и испытание		Тенге				1900				
		Накладные расходы	Тенге				186768				
		Сметная прибыль	Тенге				52153				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				704063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					190580			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				5035619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1199618			

ОТДЕЛ 13.=БЛОК В секция 3=

РАЗДЕЛ 26.=Локальная смета 2-13-1 Общестроительные работы-АР=

=КРОВЛЯ /лист 22/=

ЗОНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	9	27554,51	233,02	247991	2097	203377	42352	313570
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	42517	699		23227	
246	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,39784	1400,21	14,84	27161	288	514	24331	55611
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	26359	87		4119	
247	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1218184	329154,00	--	40097	--	40097	--	43305
		СП - 8%			--	--	--	--		3208	
248	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2360034	50569,25	9268,73	11935	2187	3146	4988	18277
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	6602	628		1354	
249	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2360034	498156,00	--	117567	--	117567	--	126972
		СП - 8%			--	--	--	--		9405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				444750	4572	364701	71671	557735
							75478	1414	--	41313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67258				
	Материалы		Тенге				514				
	Всего заработная плата		Тенге					26446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40097				
		Накладные расходы	Тенге				24331				
		Сметная прибыль	Тенге				7327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26446			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129501				
	Материалы		Тенге				3145				
	Всего заработная плата		Тенге					7230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117567				
		Накладные расходы	Тенге				4988				
		Сметная прибыль	Тенге				10759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7230			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				247991				
	Материалы		Тенге				203376				
	Всего заработная плата		Тенге					43216			
	Сдача и испытание		Тенге				2125				
		Накладные расходы	Тенге				42352				
		Сметная прибыль	Тенге				23227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				313570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				557735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76892			
		РАЗДЕЛ 27.=Локальная смета 2-13-3 Водопровод и канализация=									
		Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/									
250	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	5038,00	--	30228	--	30228	--	32646
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
251	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	60	711,63	30,67	42698	1840	1080	39965	89275
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	39778	1002		6613	
252	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	5567,91	118,39	5568	118	3477	1966	8137
		НР - 98%; СП - 8%			1972,74	33,40	1973	33		603	
253	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч**	шт.	1	176796,00	--	176796	--	176796	--	190940
		СП - 8%			--	--	--	--		14144	
254	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	109,28	1,07	14207	138	307	13487	29909
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	13762	--		2215	
256	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	147,90909	708,78	76,68	104836	11341	39348	45845	162735
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	54147	6175		12054	
257	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	143	242,00	--	34606	--	34606	--	37374
		СП - 8%			--	--	--	--		2768	
258	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2591,14	--	7773	--	6594	1156	9644
		НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	1179	--		714	
259	2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	11896,00	--	11896	--	11896	--	12848
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
260	2302-0103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1750,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
261	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17509,70	230,84	17510	231	15789	1549	20583
		НР - 98%; СП - 8%			1490,31	89,94	1490	90		1525	
		Т3,Т4									
262	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,126	-2807,37	-20,30	-354	-3	-92	-254	-656
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-259	--		-49	
263	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8,5	2181,66	17,16	18544	146	2370	15709	36993
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	16028	2		2740	
264	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	169,5	109,28	1,07	18523	181	399	17585	38997
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	17943	--		2889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	113,3	370,00	--	41921	--	41921	--	45275
		СП - 8%			--	--	--	--		3354	
266	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	28,963	256,00	--	7415	--	7415	--	8008
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
267	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	60	711,63	30,67	42698	1840	1080	39965	89275
		НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	39778	1002		6613	
		В 13									
268	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2672,83	118,39	2673	118	299	2244	5310
		НР - 98%; СП - 8%			2256,45	33,40	2256	33		393	
269	2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	11896,00	--	11896	--	11896	--	12848
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
270	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2591,14	--	7773	--	6594	1156	9644
		НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	1179	--		714	
271	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	60	17509,70	230,84	1050582	13850	947314	92918	1234981
		НР - 98%; СП - 8%			1490,31	89,94	89418	5396		91480	
		Т13, Т14									
272	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1934,10	14,27	38682	285	3461	34240	78756
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	34936	2		5834	
273	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	161,6	708,78	76,68	114540	12391	42990	50089	177799
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	59159	6747		13170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	256,00	--	5632	--	5632	--	6083
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
275	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	370,00	--	20350	--	20350	--	21978
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1870842	42478	1455600	357620	2406740
							372770	20483	--	178276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329299				
	Материалы		Тенге				82337				
	Всего заработная плата		Тенге					126229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109924				
		Накладные расходы	Тенге				95934				
		Сметная прибыль	Тенге				34019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					126229			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1541543				
	Материалы		Тенге				988668				
	Всего заработная плата		Тенге					267025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274666				
	Сдача и испытание		Тенге				3127				
		Накладные расходы	Тенге				261684				
		Сметная прибыль	Тенге				144258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1947486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					267025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2406737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					393253			
		РАЗДЕЛ 28.=Локальная смета 2-13-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
276	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	7	464,25	11,10	3250	78	82	2252	5942
		НР - 72%; СП - 8%			441,49	5,27	3090	37		440	
277	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	7	181,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТ ЩР1.1, ЩР1.2 - 2шт									
278	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	-3729,99	-61,09	-7460	-122	-1996	-3886	-12253
		НР - 72%; СП - 8%			-2670,80	-27,58	-5342	-55		-908	
279	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	-6107,00	--	-12214	--	-12214	--	-13191
		СП - 8%			--	--	--	--		-977	
280	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	-5535,39	-115,76	-11071	-232	-4259	-4796	-17136
		НР - 72%; СП - 8%			-3290,00	-40,56	-6580	-81		-1269	
281	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	-2065,00	--	-4130	--	-4130	--	-4460
		СП - 8%			--	--	--	--		-330	
282	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	-3004,66	-21,67	-48075	-347	-21408	-18950	-72387
		НР - 72%; СП - 8%			-1645,00	--	-26320	--		-5362	
283	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	-1599,00	--	-12792	--	-12792	--	-13815
		СП - 8%			--	--	--	--		-1023	
284	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	-1599,00	--	-6396	--	-6396	--	-6908
		СП - 8%			--	--	--	--		-512	
285	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	-3870,00	--	-15480	--	-15480	--	-16718
		СП - 8%			--	--	--	--		-1238	
286	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	-6611,00	--	-13222	--	-13222	--	-14280
		СП - 8%			--	--	--	--		-1058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				-126323	-623	-90548	-25380	-163838
							-35151	-99	--	-12136	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-122112				
		Материалы	Тенге				-25667				
		Всего заработная плата	Тенге					-32981			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-62967				
		Накладные расходы	Тенге				-23746				
		Сметная прибыль	Тенге				-11669				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-157527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-20
		Сметная заработная плата	Тенге					-32981			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-4210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				-1915				
	Всего заработная плата		Тенге					-2269			
		Накладные расходы	Тенге				-1634				
		Сметная прибыль	Тенге				-468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-2269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				-163839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-35251			
		РАЗДЕЛ 29.=Локальная смета 2-13-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
287	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
288	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Блок коммутации домофона этажный БК-100	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
289	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
290	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
291	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
292	2308-0102-0403 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124M: 48 портов 10/100/1000 Base-T, L2, 220V AC	шт.	1	148759,00	--	148759	--	148759	--	160660
		СП - 8%			--	--	--	--		11901	
293	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	12469,68	--	12470	--	190	7491	21557
		НР - 61%; СП - 8%			12280,00	--	12280	--		1597	
294	2308-0502-0410 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор модели DS-7716NI, типа Hikvision	шт.	1	638179,00	--	638179	--	638179	--	689233
		СП - 8%			--	--	--	--		51054	
295	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	11799,44	1317,87	23599	2636	923	12774	39283
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	20040	902		2910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n**	шт.	2	94086,00	--	188172	--	188172	--	203226
		СП - 8%			--	--	--	--		15054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1119062	9581	1025391	53520	1266389
							84090	3319	--	93808	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1119062				
	Материалы		Тенге				3460				
	Всего заработная плата		Тенге					87409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1021930				
		Накладные расходы	Тенге				53521				
		Сметная прибыль	Тенге				93807				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1266389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					87409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1266389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					87409			
		РАЗДЕЛ 30.=Локальная смета 2-13-7 Восстановление и усиление конструкций=									
297	1146-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм**	отверстие	114	1767,47	706,66	201492	80559	5372	146646	375989
		НР - 84%; СП - 8%			1013,69	517,70	115561	59018		27851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				201492	80559	5372	146646	375989
							115561	59018	--	27851	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201492				
	Материалы		Тенге				5372				
	Всего заработная плата		Тенге					174578			
		Накладные расходы	Тенге				146646				
		Сметная прибыль	Тенге				27851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					174578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				375989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					174578			
		РАЗДЕЛ 31.=Локальная смета 2-14-1 Общестроительные работы-АР=									
		=КРОВЛЯ /лист 25/=									
		ЗОНТЫ									
298	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	8	27554,51	233,02	220436	1864	180779	37646	278729
		НР - 98%; СП - 8%			4724,16	77,66	37793	621		20647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,73232	1400,21	14,84	19228	204	364	17224	39369
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	18660	62		2916	
300	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,086239	329154,00	--	28386	--	28386	--	30657
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
301	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,1751019	50569,25	9268,73	8855	1623	2334	3701	13560
		НР - 69%; СП - 8%			27974,10	2659,50	4898	466		1004	
302	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1751019	498156,00	--	87228	--	87228	--	94206
		СП - 8%			--	--	--	--		6978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				364133	3691	299091	58571	456521
							61352	1149	--	33816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47614				
	Материалы		Тенге				364				
	Всего заработная плата		Тенге					18722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28386				
		Накладные расходы	Тенге				17224				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18722			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96083				
	Материалы		Тенге				2333				
	Всего заработная плата		Тенге					5364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87228				
		Накладные расходы	Тенге				3701				
		Сметная прибыль	Тенге				7983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				220436				
	Материалы		Тенге				180779				
	Всего заработная плата		Тенге					38415			
	Сдача и испытание		Тенге				1888				
		Накладные расходы	Тенге				37646				
		Сметная прибыль	Тенге				20647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				278729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					38415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				456521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					62501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 32.=Локальная смета 2-14-3 Водопровод и канализация=									
		Водопровод хозяйственно-питьевой производственный /В1/									
303	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2591,14	--	2591	--	2198	385	3215
		НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	393	--		238	
304	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	54	11306,44	162,88	610548	8795	534300	69420	734366
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	67453	3384		54397	
305	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	233	2181,66	17,16	508326	3998	64984	430604	1014044
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	439344	47		75114	
306	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13	-3026,87	-24,05	-39349	-313	-9478	-28973	-73788
		НР - 98%; СП - 8%			-2273,71	-0,49	-29558	-6		-5466	
307	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	109,28	1,07	24042	234	519	22824	50615
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	23289	--		3749	
308	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	233	708,78	76,68	165147	17865	61984	72219	256356
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	85298	9728		18989	
309	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	256,3	242,00	--	62025	--	62025	--	66987
		СП - 8%			--	--	--	--		4962	
		Т3,Т4									
310	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,274	-2516,31	-20,30	-689	-6	-119	-553	-1341
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-564	--		-99	
311	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90,9	2181,66	17,16	198313	1560	25352	167991	395608
		НР - 98%; СП - 8%			1885,60	0,20	171401	18		29304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	261,7	-109,28	-1,07	-28599	-279	-616	-27150	-60209
		НР - 98%; СП - 8%			-105,86	--	-27704	--		-4460	
313	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,5	708,78	76,68	1063	115	399	465	1650
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	549	63		122	
314	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	45	11306,44	162,88	508790	7330	445249	57850	611971
		НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,66	56211	2820		45331	
		В 13									
315	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1934,10	14,27	38682	285	3461	34240	78756
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	34936	2		5834	
316	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	109,28	1,07	2186	21	48	2075	4601
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	2117	--		341	
317	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	708,78	76,68	14176	1534	5320	6199	22005
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	7322	835		1630	
318	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	185,00	--	4070	--	4070	--	4396
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		Т13, Т14									
319	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1934,10	14,27	38682	285	3461	34240	78756
		НР - 98%; СП - 8%			1746,82	0,12	34936	2		5834	
320	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	708,78	76,68	14176	1534	5320	6199	22005
		НР - 76%; СП - 8%			366,09	41,75	7322	835		1630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	256,00	--	5632	--	5632	--	6083
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2129810	42960	1214109	848035	3216076
							872746	17728	--	238227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266288				
	Материалы		Тенге				73024				
	Всего заработная плата		Тенге					111951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71727				
		Накладные расходы	Тенге				85083				
		Сметная прибыль	Тенге				28110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				379480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					111951			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1863522				
	Материалы		Тенге				1069353				
	Всего заработная плата		Тенге					778523			
	Сдача и испытание		Тенге				4083				
		Накладные расходы	Тенге				762953				
		Сметная прибыль	Тенге				210118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2836593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					778523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3216073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					890474			
		РАЗДЕЛ 33.=Локальная смета 2-14-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
322	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	385	194,92	7,13	75045	2744	10046	45723	130430
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	62255	1249		9661	
323	2306-0145-1912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	751705,00	--	61339	--	61339	--	66246
		СП - 8%			--	--	--	--		4907	
324	2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	474319,00	--	67733	--	67733	--	73151
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1683	297296,00	--	50035	--	50035	--	54038
		СП - 8%			--	--	--	--		4003	
		ТРУБЫ									
326	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	450	279,52	2,52	125782	1133	590	89400	232397
		НР - 72%; СП - 8%			275,69	0,24	124059	108		17215	
327	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	454,5	140,00	--	63630	--	63630	--	68720
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
328	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	82	924,26	9,13	75789	749	3243	51934	137941
		НР - 72%; СП - 8%			875,58	4,06	71797	333		10218	
329	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ALS.OPL136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	11	32878,00	--	361658	--	361658	--	390591
		СП - 8%			--	--	--	--		28933	
330	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели AOT.PRS136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	63	37099,00	--	2337237	--	2337237	--	2524216
		СП - 8%			--	--	--	--		186979	
331	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели CD218, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	21768,00	--	152376	--	152376	--	164566
		СП - 8%			--	--	--	--		12190	
332	2307-0106-0865 РСНБ РК 2015	Светильник офисный люминисцентный типа ARS/S418, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	22647,00	--	22647	--	22647	--	24459
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
333	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	7	464,25	11,10	3250	78	82	2252	5942
		НР - 72%; СП - 8%			441,49	5,27	3090	37		440	
334	2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	7	181,00	--	1267	--	1267	--	1368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
335	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	59	274,19	0,21	16177	13	1994	10208	28496
		НР - 72%; СП - 8%			240,18	0,12	14170	7		2111	
336	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	396,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
337	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	54	303,00	--	16362	--	16362	--	17671
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
		КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
338	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	240	128,30	1,18	30792	283	2693	20033	54891
		НР - 72%; СП - 8%			115,90	0,03	27816	7		4066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3463099	4999	3154912	219550	3977261
							303188	1741	--	294612	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3147679				
	Материалы		Тенге				10047				
	Всего заработная плата		Тенге					63504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3072634				
		Накладные расходы	Тенге				45723				
		Сметная прибыль	Тенге				255472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3448874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					63504			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251790				
	Материалы		Тенге				8602				
	Всего заработная плата		Тенге					241425			
		Накладные расходы	Тенге				173826				
		Сметная прибыль	Тенге				34049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					241425			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63630				
		Сметная прибыль	Тенге				5090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				3977260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					304929			
		РАЗДЕЛ 34.=Локальная смета 2-14-6 Слаботочные системы=									
		=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ (Жилые помещения)=									
339	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4	11799,44	1317,87	47198	5271	1847	25549	78566
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	40080	1804		5820	
340	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации домофона этажный БК-100**	шт.	4	10518,00	--	42072	--	42072	--	45438
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
341	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	2066,02	356,36	2066	356	40	1319	3656
		НР - 72%;СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		271	
342	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
343	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	11799,44	1317,87	11799	1318	461	6387	19642
		НР - 61%; СП - 8%			10020,00	450,90	10020	451		1455	
344	2308-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Маршрутизатор, абонентский шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP-W: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP, Wi-Fi 802.11b/g/n**	шт.	1	94086,00	--	94086	--	94086	--	101613
		СП - 8%			--	--	--	--		7527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				201969	6946	143254	33255	254043
							51770	2417	--	18819	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				201969				
	Материалы		Тенге				2348				
	Всего заработная плата		Тенге					54187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140906				
		Накладные расходы	Тенге				33255				
		Сметная прибыль	Тенге				18818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				254043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					54187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				254043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					54187			
		РАЗДЕЛ 35.=Локальная смета 2-14-7 Восстановление и усиление конструкций=									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЕМ /лист 2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	5545,05	121,47	44360	972	6772	33540	84132
		НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	36616	240		6232	
346	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,19338	64133,69	2424,69	12402	469	4923	6485	20399
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	7010	116		1511	
347	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	2922,07	61,38	23377	491	--	20938	47859
		НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	22886	123		3545	
348	1106-1906-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/Бетон В25/ Конструкции перекрытий балочных толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2	26199,94	4192,82	52400	8386	40036	5510	62543
		НР - 91%; СП - 8%			1988,97	1038,74	3978	2077		4633	
349	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/д.14/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19338	212579,00	--	41109	--	41109	--	44397
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
350	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00251	960410,32	1465,32	2411	4	1644	696	3355
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	763	2		249	
		ЛЕСТНИЦА №1 /лист 4, 5, 6/									
351	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Косоур/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,74488	591484,10	27875,39	440585	20764	385012	29421	507606
		НР - 69%; СП - 8%			46731,30	10512,31	34809	7830		37600	
352	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,60152	173,25	3,53	3743	76	2254	985	5105
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1413	14		378	
353	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,8	1750,10	59,29	15401	522	290	17513	35547
		НР - 118%; СП - 8%			1657,80	28,77	14589	253		2633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	8,8	2388,00	--	21014	--	21014	--	22696
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
355	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03888	960410,32	1465,32	37341	57	25467	10778	51969
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	11817	28		3850	
356	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,2	727,29	179,24	3055	753	367	1513	4934
		НР - 69%; СП - 8%			460,60	61,64	1935	259		365	
357	2110-0103-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,83	2405,00	--	11616	--	11616	--	12545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
358	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/Бетон В15/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,22	49792,81	1927,19	10954	424	5639	4556	16751
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	4891	116		1241	
359	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01367	221354,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
360	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04936	245273,00	--	12107	--	12107	--	13075
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
361	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,588	28916,95	13447,07	17003	7907	3882	5381	24174
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	5214	2584		1791	
362	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,588	498156,00	--	292916	--	292916	--	316349
		СП - 8%			--	--	--	--		23433	
363	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,052	173,25	3,53	2954	60	1779	777	4030
		НР - 69%; СП - 8%			65,39	0,67	1115	11		299	
		Восстановление и усиление конструкций									
364	1146-0301-0115 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм	отверстие	114	-1767,47	-706,66	-201492	-80559	-5372	-146646	-375989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			-1013,69	-517,70	-115561	-59018		-27851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**846281**	**-39675**	**854481**	**-8553**	**904745**
							31474	**-45363**	**–**	**67019**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92723**				
	Материалы		Тенге				**43479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-66520**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67857**				
	Местные материалы		Тенге				**60969**				
		Накладные расходы	Тенге				**-44867**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**51684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-66520**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**753558**				
	Материалы		Тенге				**389261**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52631**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**292916**				
		Накладные расходы	Тенге				**36315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63190**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**853063**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52631**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**904747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-13889**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**10515114**	**155488**	**8426363**	**1754935**	**13251661**
							1933277	**61806**	**–**	**981605**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**4346598**				
	Материалы		Тенге				**-9812**				
	Всего заработная плата		Тенге					**172118**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4172503**				
		Накладные расходы	Тенге				**108753**				
		Сметная прибыль	Тенге				**356428**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4811778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**172118**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1252253**				
	Материалы		Тенге				**211778**				
	Всего заработная плата		Тенге					**630562**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**317990**				
	Местные материалы		Тенге				**60969**				
		Накладные расходы	Тенге				**496542**				
		Сметная прибыль	Тенге				**139904**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1888699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**630562**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**979142**				
	Материалы		Тенге				**394740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**497710**				
		Накладные расходы	Тенге				**45005**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				81932				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1106079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					65225			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3937122				
	Материалы		Тенге				2442176				
	Всего заработная плата		Тенге					1127179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338296				
	Сдача и испытание		Тенге				11223				
		Накладные расходы	Тенге				1104635				
		Сметная прибыль	Тенге				403341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5445097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					1127179			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				13251653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					1995083			
		ОТДЕЛ 14.=ПАРКИНГ БЛОК В=									
		РАЗДЕЛ 36.=Локальная смета 2-15-2 Общестроительные работы-АР=									
		=ПОЛЫ=									
365	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	950	-97,49	-2,47	-92615	-2343	-17138	-50681	-154760
		НР - 69%; СП - 8%			-76,98	-0,33	-73134	-317		-11464	
366	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	-779,73	-44,60	-740746	-42370	-245679	-431510	-1266037
		НР - 94%; СП - 8%			-476,52	-6,69	-452697	-6357		-93781	
367	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	-1406,74	-44,60	-1336404	-42370	-841337	-431510	-1909348
		НР - 94%; СП - 8%			-476,52	-6,69	-452697	-6357		-141433	
		=ПОЛЫ /лист 5/ Включено протоколом №12=									
		ТИП 1									
368	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	950	-862,69	-31,91	-819557	-30313	-382435	-398255	-1315237
		НР - 94%; СП - 8%			-428,22	-17,75	-406809	-16867		-97425	
369	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	950	-1110,34	-55,08	-1054822	-52323	-953593	-72188	-1217171
		НР - 94%; СП - 8%			-51,48	-29,36	-48906	-27890		-90161	
370	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,71	-288749,10	-1550,74	-493761	-2652	-461752	-27881	-563373
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-29357	-1281		-41731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 5/=							
		ПОТОЛОК									
371	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2612,77	892,06	5,40	2330740	14105	386007	1550672	4191925
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	1930628	7712		310513	
372	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	86,9	127,16	0,86	11050	75	726	8232	20825
		НР - 80%; СП - 8%			117,94	0,47	10249	41		1543	
		СТЕНЫ									
373	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1622,19	728,25	5,09	1181363	8260	219061	766848	2104068
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	954042	4517		155857	
374	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	977,97	467,05	1,78	456761	1740	182191	219027	729851
		НР - 80%; СП - 8%			278,98	0,97	272830	953		54063	
375	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	20,89	3841,61	38,35	80251	801	41028	31087	120245
		НР - 80%; СП - 8%			1839,26	20,91	38422	437		8907	
				=ПО ПРОТОКОЛУ №13. БАЛКИ=							
376	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	613,01	728,25	5,09	446426	3121	82782	289784	795107
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	360523	1707		58897	
				=КРОВЛЯ над лестничным проемом /лист 6/=							
377	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	18	617,44	7,67	11114	138	7220	2911	15148
		НР - 76%; СП - 8%			208,65	4,18	3756	75		1122	
378	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	/до ср.толщ. 20...250 мм/ Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,43	16727,44	1835,34	40648	4460	28483	8358	52926
		НР - 92%; СП - 8%			3170,70	567,80	7705	1380		3920	
379	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	/р-р М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18	674,41	108,57	12139	1954	5067	5245	18775
		НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	5118	583		1391	
380	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	/до толщ.40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	18	459,96	40,27	8279	725	7080	643	9636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			26,33	12,53	474	225		714	
381	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01701	288749,10	1550,74	4912	26	4594	277	5604
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	292	13		415	
382	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	28,8	123,49	1,23	3557	35	1656	1735	5715
		НР - 92%; СП - 8%			64,80	0,67	1866	19		423	
383	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	28,8	1879,05	15,21	54117	438	47252	6050	64980
		НР - 92%; СП - 8%			223,15	5,20	6427	150		4813	
		=ПРОЕМЫ /лист 7/=									
		Двери наружные									
384	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3510,32	53,07	7372	111	1122	4272	12575
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	6139	53		931	
385	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	53647,00	--	112659	--	112659	--	121671
		СП - 8%			--	--	--	--		9013	
		Двери внутренние									
386	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8	3510,32	53,07	6319	96	961	3662	10779
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	5262	45		798	
387	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	40521,00	--	72938	--	72938	--	78773
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				302738	-136284	-1701107	1486778	1932677
							2140133	-41158	--	143160	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103452				
		Материалы	Тенге				-1888789				
		Всего заработная плата	Тенге					2087476			
		Накладные расходы	Тенге				1478843				
		Сметная прибыль	Тенге				126584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1708878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1451
		Сметная заработная плата	Тенге					2087476			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				199287				
		Материалы	Тенге				2083				
		Всего заработная плата	Тенге					11498			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				185597				
		Накладные расходы	Тенге				7934				
		Сметная прибыль	Тенге				16578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1932676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					2098974			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**302738**	**-136284**	**-1701107**	**1486778**	**1932677**
							2140133	**-41158**	**--**	**143160**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103452				
	Материалы		Тенге				-1888789				
	Всего заработная плата		Тенге					2087476			
		Накладные расходы	Тенге				1478843				
		Сметная прибыль	Тенге				126584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1451
		Сметная заработная плата	Тенге					2087476			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199287				
	Материалы		Тенге				2083				
	Всего заработная плата		Тенге					11498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185597				
		Накладные расходы	Тенге				7934				
		Сметная прибыль	Тенге				16578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				223798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11498			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				1932676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					2098974			
		ОТДЕЛ 15.=Благоустройство территории=									
		РАЗДЕЛ 37.=Локальная смета 7-1-1 Благоустройство=									
		Облицовка подпорной стены гранитом									
388	**1111-0101-3107 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	**м2 покрытия**	**170,3596**	**3664,59**	**103,97**	**624299**	**17713**	**77865**	**504088**	**1218658**
		НР - 94%; СП - 8%			**3103,56**	**44,27**	**528721**	**7542**		**90271**	
389	**2201-0101-0325 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**170,3596**	**11147,00**	**--**	**1898998**	**--**	**1898998**	**--**	**2050918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151920**	
390	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**А.051.П.12 CITY ROAD 18X12 (180x120x120 мм) серый**	**м2**	**724,2**	**-6610,00**	**--**	**-4786962**	**--**	**-4786962**	**--**	**-5169919**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-382957**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**-2263665**	**17713**	**-2810099**	**504088**	**-1900343**
							528721	**7542**	**--**	**-140766**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2263665				
	Материалы		Тенге				77865				
	Всего заработная плата		Тенге					536264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4786962				
	Местные материалы		Тенге				1898998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				504088				
		Сметная прибыль	Тенге				-140766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1900343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					536264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				-1900343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					536264			
		РАЗДЕЛ 38.=Локальная смета 7-1-3 Малые формы=									
391	86-010113-0108	Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1	1647000,00	2277,60	1647000	2278	1563511	74640	1859371
					81211,20	810,40	81211	810		137731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1647000	2278	1563511	74640	1859371
							81211	810	--	137731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1647000				
	Материалы		Тенге				1563511				
	Всего заработная плата		Тенге					82022			
		Накладные расходы	Тенге				74640				
		Сметная прибыль	Тенге				137731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1859371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					82022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1859371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					82022			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				-616665	19990	-1246588	578728	-40972
							609932	8353	--	-3035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-616665				
	Материалы		Тенге				1641376				
	Всего заработная плата		Тенге					618285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4786962				
	Местные материалы		Тенге				1898998				
		Накладные расходы	Тенге				578727				
		Сметная прибыль	Тенге				-3035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-40972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					618285			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				-40972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					618285			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42652588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8099468				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					366776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155702			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24392983		
		- Накладные расходы	Тенге							6633923	
		- Сметная прибыль	Тенге							3159453	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**42 652 588**
		в том числе оборудование	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе СМР	**Тенге**								**42 652 588**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	383 873
		Итого с временными	Тенге								43 036 461
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	731 620
		Итого с доп.затратами	Тенге								43 768 081
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	875 362
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**44 643 443**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							1	44 643 443
		НДС 12%	Тенге							12%	5 357 213
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**50 000 656**
		скидки 10%	Тенге							10%	5 000 066
		ИТОГО по АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**								**45 000 590**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Заместитель ген.директора по строительству _____ Тасболат М.П.
Руководитель ПТО _____ Муканов М.Б.
Инженер ПТО _____ Масимов С.М.
Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"
Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"
Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"
Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Сноска: Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 05.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017), в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.08.2017), с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №52 ноябрь 2022г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполня	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество ед.изм	кол-во	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ	Сертификат СТ-KZ Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	45 000 590	25 735 804	100%									
				1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,986588	1218	9728	100%	KZ.1110033.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
				2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2	м3	0,8932	17011	15194	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				3	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,09	19682	119863	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				4	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1	102745	102745	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				5	Герметик однокомпонентный полиуретановый, 600 мл	шт	1	5070	5070	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				6	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,004277	22309	95	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				7	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,79212	219	2363	100%	KZ.7500317 .01.01.22319 от 27.12.2020	Казахстан
				8	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002299	400684	921	100%	KZ.7500317 .01.01.22319 от 27.12.2020	Казахстан
				9	Дюбели распорные полипропиленовые	100 ш	1	450	450	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				10	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	22202	22202	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				11	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1	88020	88020	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
				12	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	268,4996	459	123241	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				13	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,210987	211640	679573	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				14	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	50,47	13117	662015	100%	KZ.7500985 .05.01.33093 от 13.09.2021	Казахстан
				15	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	104,3736	561	58554	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2021	Казахстан
				16	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	208,0988	11147	2319677	100%	KZ.7100841.01.01.05265 от 11.05.2021	Казахстан
				17	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0735	25545	1878	100%	KZ.7500089.01.01.00198 от 09.10.2020	Казахстан
				18	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,48948	96	335	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				19	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,32	2405	46465	100%	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				20	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,63	15560	9803	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,2032	15426	33987	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,17499	16645	86138	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				23	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0935	13203	1234	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				24	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,781286	18147	14178	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				25	Светильник офисный люминисцентный типа ARS/S418, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	22647	22647	100%	KZ.7100317 .21.01.31754 от 13.09.2021	Казахстан
				26	Светильники люминисцентные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели AOT.PRS136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	63	37099	2337237	100%	KZ.7100317 .21.01.31754 от 13.09.2021	Казахстан
				27	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ALS.OPL136, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	11	32878	361658	100	KZ.7100317 .21.01.31754 от 13.09.2021	Казахстан
				28	Светильники люминисцентные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели CD218, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	21768	152376	100	KZ.7100317 .21.01.31754 от 13.09.2021	Казахстан
				29	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,232632	6396	1488	100%	KZ.7100628.01.01.04685 от 22.04.2021	Казахстан

				30	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,314612	862	1995	100	KZ.7100628.01.01.04685 от 22.04.2021	Казахстан
				31	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	166,2844	40	6651	100	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				32	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	8,1	145	1175	100	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				33	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	19,2188	79	1518	100	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2021	Казахстан
				34	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1,08	64	69	100	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2022	Казахстан
				35	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,926244	329154	304877	100	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
				36	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	37,4	2388	89311	100	KZ7100628.01.01.04747 от 23.06.2021	Казахстан
				37	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	259,57	72	18689	62,47 %	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				38	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	939,3	140	131502	62,47 %	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				39	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	50,2889	88	4425	100	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2021	Казахстан
				40	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465	т	0,027581	524299	14462	100	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
ИТОГО	**45 000 590**	**25 735 804**							**8796268**	**19,55**		

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СДj- стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора,
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
СТi - стоимость i-ого товара;
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.
Доля местного содержания в договоре (%) 19,55

_____ М.П.

Директор _____ Жумашев Т.С.

**МСрД = _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон