Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в н.п. Жанакорган Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		18	04.04.2022г			ТОО "СМП-Кызылорда"	
		доп.соглашение					
		44-1	28.06.2022г	нац.фонд	060-032-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**63208507**									
т.ч. за отчетный м-ц	**63208507**	56436167							6772340	**63208507**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
БИН 070140002001

Мустафаев К.М.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"
БИН 070340004739

KZ15VJE00046917;KZ18VJE00046918;KZ76VJE00045486 от 27.05.2019г.

Эксперт технического надзора
Арзикулов Н.М.

Авторский надзор
ТОО "НурЖолПроект "
БИН/ИИН 091140001046
Приказ №04/22 от 18 мая 2022года
Инженер **Ахметов З.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

Директор **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в н.п. Жанакорган Кызылординской области

за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.ВВОД на ЦРП-10-1										
		ОПОРА ВЛ 10кВ										
299	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	61		7289,90	3097,10	444684	188923	40729	247053	747076
		НР - 80%; СП - 8%				3525,12	1537,44	215032	93784		55339	
300	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	10		14715,84	7159,20	147158	71592	6676	83553	249169
		НР - 80%; СП - 8%				6888,96	3555,20	68890	35552		18457	
301	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	12		22560,50	11524,82	270726	138298	8012	154486	459228
		НР - 80%; СП - 8%				10368,00	5724,24	124416	68691		34017	
304	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	15		37782,00	--	566730	--	566730	--	612068
		СП - 8%				--	--	--	--		45338	
305	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	102		37782,00	--	3853764	--	3853764	--	4162065
		СП - 8%				--	--	--	--		308301	
314	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	242		10777,00	--	2608034	--	2608034	--	2816677
		СП - 8%				--	--	--	--		208643	
		Металлопрокат										
337	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,009856		237724,00	--	2343	--	2343	--	2530
		СП - 8%				--	--	--	--		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										9048814

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Фидер №2 ЦРП-1-10									
		Провода									
535	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,666	104834,27 91350,00	9880,86 4806,12	69820 60839	6581 3201	1802	51232 9684	130736
537	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,998	282450,00 --	--	564335 --	--	564335	-- 45147	609482
551	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	188	10777,00 --	--	2026076 --	--	2026076	-- 162086	2188162
552	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	12	14577,00 --	--	174924 --	--	174924	-- 13994	188918
563	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	12979,00 --	--	155748 --	--	155748	-- 12460	168208
567	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7 и СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	651,00 --	--	7812 --	--	7812	-- 625	8437
		ОПОРА ВЛ 10кВ									
540	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *НР - 80%; СП - 8%*	опора	62	7289,90 3525,12	3097,10 1537,44	451974 218557	192020 95321	41396	251103 56246	759323
541	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *НР - 80%; СП - 8%*	опора	24	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	353180 165335	171821 85325	16024	200528 44297	598005
542	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	22560,50 10368,00	11524,82 5724,24	90242 41472	46099 22897	2670	51495 11339	153076
543	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5; СВ110-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	122	37782,00 --	--	4609404 --	--	4609404	-- 368752	4978156
		Металлоконструкции									
569	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники,креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д. *СП - 8%*	т	3,632827	643468,00 --	--	2337608 --	--	2337608	-- 187009	2524617
											12307119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.ФИДЕР 6 ЦРП-1-10									
		ОПОРА ВЛ 10кВ									
419	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	80	7289,90	3097,10	583192	247768	53415	324004	979772
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	282010	122995		72576	
420	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10	14715,84	7159,20	147158	71592	6677	83553	249169
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	68890	35552		18457	
421	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22560,50	11524,82	45121	23050	14689	25748	76538
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	20736	11448		5669	
422	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	106	37782,00	--	4004892	--	4004892	--	4325283
		СП - 8%			--	--	--	--		320391	
430	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	94	10777,00	--	1013038	--	1013038	--	1094081
		СП - 8%			--	--	--	--		81043	
		Металлоконструкции									
449	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники,креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	3,156362	643468,00	--	2031018	--	2031018	--	2193499
		СП - 8%			--	--	--	--		162481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								8918342
		РАЗДЕЛ 17.ФИДЕР №8 ЦРП-Ш-10кВ									
		Провода									
974	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,5	104834,27	9880,86	52417	4940	2402	38462	98150
		НР - 80%; СП - 8%			91350,00	4806,12	45675	2403		7270	
975	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,5	282450,00	--	423675	--	423675	--	457569
		СП - 8%			--	--	--	--		33894	
		ОПОРА ВЛ 10кВ									
979	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	92	7289,90	3097,10	670671	284933	61427	372604	1126737
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	324311	141444		83462	
980	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	38	14715,84	7159,20	559202	272050	25373	317502	946841
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	261780	135098		70136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
981	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	9	22560,50	11524,82	203045	103723	6009	115864	344421
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	93312	51518		25513	
982	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5;СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	195	37782,00	--	7367490	--	7367490	--	7956889
		СП - 8%			--	--	--	--		589399	
987	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	143	10777,00	--	1541111	--	1541111	--	1664400
		СП - 8%			--	--	--	--		123289	
988	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577,00	--	262386	--	262386	--	283377
		СП - 8%			--	--	--	--		20991	
999	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	12979,00	--	233622	--	233622	--	252312
		СП - 8%			--	--	--	--		18690	
1001	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7 и СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	651,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
		Металлоконструкции									
1005	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники,креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	3,997846	643468,00	--	2572486	--	2572486	--	2778285
		СП - 8%			--	--	--	--		205799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17									15921636
		РАЗДЕЛ 16.ФИДЕР 7 ЦРП-10-Ш									
		ОПОРА ВЛ 10кВ									
921	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	22	7289,90	3097,10	160378	68136	14688	89101	269437
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	77553	33824		19958	
922	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12	14715,84	7159,20	176590	85910	8012	100264	299002
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	82668	42662		22148	
923	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22560,50	11524,82	22561	11525	668	12874	38269
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	10368	5724		2835	
924	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	49	37782,00	--	1851318	--	1851318	--	1999423
		СП - 8%			--	--	--	--		148105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
929	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	80	10777,00	--	862160	--	862160	--	931133
		СП - 8%			--	--	--	--		68973	
948	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники,крепления изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	2,8285342	643468,00	--	1820071	--	1820071	--	1965677
		СП - 8%			--	--	--	--		145606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16									**5502942**

Итого	**51698853**
Временные здания и сооружения 1,92%	992618
итого	**52691471**
Зимнее удорож-=1,71%	901024
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1911327
итого	**55503822**
непредвиденные затраты 2 %	1071850
итого	**56575672**
в ценах 2021года к=1,050036	59406492
итого с учетом снижения	**56436167**
НДС 12%	6772340
ВСЕГО к оплате	**63208507**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
БИН 070140002001
_____ **Мустафаев К.М.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"
БИН 070340004739
Эксперт технического надзора
_____ **Арзикулов Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "НурЖолПроект "
БИН/ИИН 091140001046
Приказ №04/22 от 18 мая 2022года
Инженер _____ **Ахметов З.Ж.**

Главный специалист отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001
_____ **Нурмаганбетова Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832
_____ **Алимкулов Т.М.**

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
	459670825	9029898		100	1. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	121	37782	566730	84,91%	KZ211700212	01.03.2022	Казахстан
				100	2. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	151	37782	3853764	84,91%	KZ211700212	01.03.2022	Казахстан

				100	3. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5:СВ110-5 СТ РК 2387-2013	317	37782	4609404	84,91%	KZ211700212	01.03.2022	Казахстан
ИТОГО	459670825	9029898		100			113346	9029898				

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года или контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942) (далее - Единая методика), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(СТ_i * M_i \right) \right)}{S}$$

$$\frac{(459670825-9029898)*100+ (9029898*84,91)}{459670825} = 99,7$$

где:

m – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем);

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");

При отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Mi = 0;

S – общая стоимость договора.

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

Доля внутристрановой ценности в договоре (%):

_____ М.П.

Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись

**ВЦр/у = _____

**указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон