Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" апреля 2022 года

Заказчик: ***ГУ ««Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» , в лице руководителя Начальник – Момбаев Ермек Жамбулович БИН 050340005634, 8726243-16-06,45-58-10, 080012, Жамбулская область, г.Тараз у, ул.Желтоксан 13***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от ***. . г. Товарищество с ограниченной ответственностью "TNC-INTEC", И.о Генерального директора Шангеерев Даурен Майтенович***

адрес: г. Алматы, ул.Жарокова, 272 Б, БИН 970340001485,тел.+7(727)356-25-00

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **. .2021 г. Товарищество с ограниченной ответственностью " АДС-САПА ", Алексеев Вячеслав Александрович, ИИН 820503300540, аттестат № KZ12VJE00057405 от 15.09.2020 г №139-Ѳтел. +77056438763;**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **. .2021 г. ТОО «Бак проект» директор Бакытбек Гулзат , Ихиев Батырхан Болатулы , аттестат № KZ66VJE00056239 от 27.07.2020 г, ИИН 910120301348, телефон +77784092550;**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **" Капитальный ремонт здания пожарного депо по ул.Аскарова 305 «а» в г.Тараз, Жамбулской обл", уровень ответственности-II,(технически не сложный)**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу **Республика Казахстан, Жамбулской область, г.Тараз, ул.Аскарова 305 «а»,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации _____дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

_____

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____ **Госэкспертиза г.Шымкент**

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казакстан" 050340005634, талон № KZ83REA00221796 от 17.05.2021 года.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Бак проект», № 00051-207, положительное заключение Госэкспертиза г.Шымкент № ЖС19-0435/18 от 26.12.2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» от 1 июня 2020 №67года

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 года;**

окончание работ **октябрь 2021 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (месяца)**;

фактически, месяц: **7 (месяцев)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1 415,7	1 415,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	5 310	5 310
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивная схема здания-бескаркасная. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски. Наружные и внутренние стены из силикатного кирпича. Фундаменты- ленточные, железобетонные. Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. Лестничные марши и площадки- сборные железобетонные. Частичная перепланировка помещений с устройством новых перегородок, пробивкой, закладкой проемов в существующих стенах; Наружная отделка: теплоизоляционная краска Изоллат, по выровненной оштукатуренной поверхности. Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов.Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением. Двери – ПВХ, металлические. Устройство вновь возводимых металлоплатиковых перегородок. Ограждения лестничных маршей из трубы и арматуры. Кровля с деревянными несущими стропильными элементами. Покрытие кровли – профлист по деревянной обрешетке

Источник теплоснабжения – существующая тепловая сеть. Система теплоснабжения 2-х трубная. Точка подключения- существующий ввод. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы МС – 90, 015 кВт/секция.

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, с естественным побуждением. Удаление воздуха из помещений естественная, через приставные воздуховоды.

Было предусмотрено замена трубопроводов водоснабжения и канализации без изменения диаметров, замена санитарных приборов на новые без изменения места установки.

Электроснабжение ВРУ здания учебного корпуса выполнено от ТП-131 кабелем АВБбШВ в кабельной траншее с устройством постели из строительного песка.

Была выполнена полная замена электропроводки, щитков, выключателей, розеток, светильников и ВРУ. В качестве вводного устройства принят водно-распределительное устройство 1ВРУ типового исполнения. Питающая и распределительная силовая сеть выполнена в основном кабелем ВВГ. Установка светодиодных светильников.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **119,898** млн. тенге ,
в том числе строительно-монтажных работ **119,898** млн. тенге ,,
оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **102,446** млн тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **102,446** млн тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **97,42%** и фактически применено **97,42%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **С+ (Нормальный, от -5% до –15%)**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **" Капитальный ремонт здания пожарного депо по ул.Аскарова 305 «а» в г.Тараз, Жамбулской обл",**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Государственное учреждение " Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Начальник Момбаев Ермек Жамбулович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) надзору_____(не предусмотрено)_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (не предусмотрено)

2) аккредитованная организацият **ТОО АДС-САПА директор Садыкова Диана Бактыбаевна**

(наименование организации) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), **эксперт технического надзора Алексеев Вячеслав Александрович аттестат KZ12VJE00057405 от15.09.2020 г**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:,

1) разработчик проекта_____(не предусмотрено)_____.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (не предусмотрено)

2) организация **ТОО "Ай проект", директор Бакытбек Гулзат**
(наименование организации) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), **Ихиев Батырхан Болатулы № KZ66VJE00056239 в части несущих конструкций**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____(не предусмотрено)_____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати ((не предусмотрено)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО " TNC-INTEC ", И.о Генерального директора Шангеерев Даурен Майтенович** _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"___" _____2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью " TNS-INTEC ", адрес: , г. Алмата, ул. Отеген батыра 76а**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **И.о Генерального директора Шангеерев Даурен Майтенович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт здания пожарного депо по ул.Аскарова 305а в г.Тараз Жамбулской обл»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» , Начальник – Момбаев Ермек Жамбулович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Не предусмотрено
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бак-проект», № 00051-207,, положительное заключение Госэкспертиза г.Шымкент № ЖС19-0435/18 от 26.12.2018 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Государственное учреждение " Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК№67 от.01.06.2020 г .**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1 415,7	1 415,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	5 310	5 310
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания-бескаркасная. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски. Наружные и внутренние стены из силикатного кирпича. Фундаменты- ленточные, железобетонные. Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. Лестничные марши и площадки- сборные железобетонные. Частичная перепланировка помещений с устройством новых перегородок, пробивкой, закладкой проемов в существующих стенах; Наружная отделка: теплоизоляционная краска Изоллат, по выровненной оштукатуренной поверхности. Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов.Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением. Двери – ПВХ, металлические. Устройство вновь возводимых металлоплатиковых перегородок. Ограждения лестничных маршей из трубы и арматуры. Кровля с деревянными несущими стропильными элементами. Покрытие кровли – профлист по деревянной обрешетке

Источник теплоснабжения – существующая тепловая сеть. Система теплоснабжения 2-х трубная. Точка подключения- существующий ввод. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы МС – 90, 015 кВт/секция.

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, с естественным побуждением. Удаление воздуха из помещений естественная, через приставные воздуховоды.

Было предусмотрено замена трубопроводов водоснабжения и канализации без изменения диаметров, замена санитарных приборов на новые без изменения места установки.

Электроснабжение ВРУ здания учебного корпуса выполнено от ТП-131 кабелем АВБбШВ в кабельной траншее с устройством постели из строительного песка.

Была выполнена полная замена электропроводки, щитков, выключателей, розеток, светильников и ВРУ. В качестве вводного устройства принят водно-распределительное устройство 1ВРУ типового исполнения. Питающая и распределительная силовая сеть выполнена в основном кабелем ВВГ. Установка светодиодных светильников.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2021 г**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2021 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (месяца);**
фактически, месяц: **7 (месяцев);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **97,42%** и фактически применено **97,42%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

гл. инж ТРГС 20.01.22г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

Юсупов А.Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
" Капитальный ремонт здания пожарного депо по ул.Аскарова 305а в г.Тараз Жамбулской обл»

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "TNS-INTEC", И.о Генерального директора Шангеерев Даурен Майтенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии))

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"__"_____2021 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью " АДС-САПА " директор , Садыкова Диана Бактыбаевна Павлодарская область, г.Павлодар, Мира, 18/13**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперт технического надзора Алексеев Вячеслав Александрович аттестат KZ12VJE00057405 от15.09.2020 г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **№ 60 от 11.05. 2021 года**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт здания пожарного депо по ул.Аскарова 305а в г.Тараз Жамбулской обл»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» , Начальник – Момбаев Ермек Жамбулович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью " TNS-INTEC ", лицензия: № 17013403 от 26.07.2017 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **И.о Генерального директора Шангеерев Даурен Майтенович**

2) субподрядными организациями:

Не предусмотрено

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2021 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5 (месяца).**

фактически **7 (месяцев);**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **119,898** млн. тенге ,

в том числе строительно-монтажных работ **119,898** млн. тенге
оборудования, инструмента и инвентаря **6,052** млн тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **102,446** млн тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **102,446** млн тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6,052** млн тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Бак проект», № 00051-207, положительное заключение Госэкспертиза г.Шымкент № ЖС19-0435/18 от 26.12.2018 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой **Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» №67 от.01.06.2020 г ,**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **97,42%** и фактически применено **97,42%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **ТОО " АДС-САПА ", Садыкова Диана Бактыбаевна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Алексеев Вячеслав Александрович № KZ12VJE00057405 - По объектам первого уровня ответственности -в части инженерных сетей**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"__"_____2021 года

Авторский надзор **ТОО «Ай проект» директор Бакытбек Гулзат**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **эксперта авторского надзора Ихиев Батырхан Болатулы аттестатов № KZ66VJE00056239 от 27.07.2020 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **договора №81 от 30.04.2020 года**
(№ договора и дата)

по объекту: **" Капитальный ремонт здания пожарного депо по ул.Асткарова 305 «а» в г.Тараз,Жамбулской обл"**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» , Начальник – Момбаев Ермек Жамбулович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью " TNS-INTEC ", лицензия: № 17013403 от 26.07.2017 года года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **И.о Генерального директора Шангеерев Даурен Майтенович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями: **не предусмотрено**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2021 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5 (месяца).**
фактически **7 (месяцев);**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Бак-проект», № 00051-207,, положительное заключение Госэкспертиза г.Шымкент № ЖС19-0435/18 от 26.12.2018 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбулской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК» №67 от.01.06.2020 г , ,**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: организация **ТОО "Ай проект", директор Бакытбек Гулзат**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Ихиев Батырхан Болатулы**
№ KZ66VJE00056239 - в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

Место печати (при наличии)