Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Энергия",Республика Казахстан, Байқоңыр, Нур-Султан, район Байқоңыр, Проезд 69,18** — **041140002811**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "TNS-INTEC ",Республика Казахстан, Алматы, Утеген батыра, дом № 76А, тел.: +7 (727) 277 11 81, доб. 152** — **970340001485**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3/21-8 А-Э от 26.11.2020

Номер документа	Дата составления
64	**20.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" с установкой бака объемом 3000м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2,3 объемом 1000м3			Услуга	1	17 310 630,51	17 310 630,51	1 854 710,41
				Итого	1	x	17 310 630,51	1 854 710,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполняющий обязанности генерального директора / _____ / Шангереев Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Председатель правления / _____ / Есенжолов Е. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

8-777-288-20-19

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: АО **"Астана-Энергия"**
Подрядчик: **ТОО "TNS INTEC"**
Объект: **Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" с установкой бака объемом 3000м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2,3 объемом 1000м3**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№23/21-8 А-Э	05.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)		Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь)с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты				
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" с установкой бака объемом 3000м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2,3 объемом 1000м3	164 816 135,95	17 310 630,51	15 455 920,10	15 455 920,10						17 658 871,71	1 854 710,41	17 310 630,51

Заказчик:

Председатель Правления _____ **Есенжолов Е.Т.**

Подрядчик:

Директор _____ **Шангереев Д.М.**

Эксперт авторского надзора _____ **Максимов М.В.**

Эксперт технического надзора _____ **Мукаев Б. О.**

Форма 2-В

Заказчик **АО "Астана-Энергия"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TNS INTEC"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка - **Реконструкция мазутного хозяйства ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" с установкой бака объемом 3000м3 на месте демонтируемых мазутных баков ст.№2,3 объемом 1000м3**
(наименование, адрес)

Объект - **Мазутные баки ст. №2,3**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № №23/21-8 А-Э 05.03.2021

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2021 года

Основание: Локальная смета №2-1-1. Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ										
			Ограждение ОГ1										
1	43	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	257,58		320,11	300,46	82453	77393	--	19775	110406
							19,64	86,98	5060	22405		8178	
2	44	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	101,25		333,63	316,11	33780	32006	17	8732	45913
							17,36	102,43	1757	10371		3401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	44.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,005063	3236,00				16		
3	45	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,7649		4620,24	--	49736	--	--	35810	92390
							4620,24	--	49736	--		6844	
4	46	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	194,4		129,00	--	25078	--		--	27084
							--	--	--	--		2006	
5	47	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	101,25		27,05	22,46	2739	2274	13	1059	4102
							4,47	10,06	452	1018		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	47.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,00004	0,00405	3236,00				13		

1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	48	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	193,185	23,28	23,28	4497	4497	--	1450	6423
						--	10,43	--	2014		476	
7	49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,395	1247,46	--	80330	--	--	57838	149222
						1247,46	--	80330	--		11053	
8	50	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	193,185	219,13	97,54	42332	18842	--	23925	71557
						121,59	50,41	23490	9739		5301	
9	51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под кольцевой фундамент. Устройство	м3	24,705	4875,97	1326,49	120461	32771	42815	48664	182655
						1816,43	348,19	44875	8602		13530	
10	52	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,1991	15241,00	--	384059	--	384059	--	414784
						--	--	--	--		30725	
11	53	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм/ограждение Ог1/. Устройство	м3	226,8	14838,53	2649,78	3365378	600969	520898	2187856	5997493
						9892,02	708,67	2243511	160726		444259	
12	54	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	230,202	17841,00	--	4107034	--	4107034	--	4435597
						--	--	--	--		328563	
13	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,527975	221354,00	--	2330409	--	2330409	--	2516842
						--	--	--	--		186433	
14	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050544	224072,00	--	11325	--	11325	--	12232
						--	--	--	--		906	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14066700**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2449212				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					768752			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214876			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7396570		
			- Перевозка грузов	Тенге				25078				
			- Накладные расходы	Тенге							2385109	
			- Сметная прибыль	Тенге							1041979	
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ПО АКТУ									**0,00**
			ИТОГО СМР ПО АКТУ									**14 066 700,00**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**14 066 700,00**
			Временные здания и сооружения 4,08%									**573 921,36**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,3%									**629 546,72**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**305 403,36**
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**16 354 910,73**

1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Понижающий договорный коэффициент К=0,899999974241065										**17 173 245,05**
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ										**15 455 920,10**
			НДС - 12 %										**1 854 710,41**
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %										**17 310 630,51**

ТОО "TNS INEC"
БИН 970340001485
Директор _____ Шангереев Д.М.

АО "Астана -Энергия"
БИН 041140002811
Председатель правления _____ Есенжолов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "TN stroy" _____ А. Ә.Мұқаш

Эксперт авторского надзора
ТОО "СтойИндустрия" _____ М.В. Максимов

Заместитель Председателя Правления по производству
АО "Астана-Энергия" _____ А.Б. Никифоров

Директор ТЭЦ-2 _____ Н.Н. Манаков

Главный инженер ТЭЦ-2 _____ А.Н. Омаров

Начальник КЦ ТЭЦ-2 _____ С.В. Ясинский

Начальник ОПР и КС _____ А.О. Мукашев