Оанбуінг

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ № 12

« 15 » қазан 2015 жыл

Қазалы ауданы, Жанқожа ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің 2015 жылғы "12" қазанындағы №350 шешімімен тағайындалған комиссия құрамы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға:

Жарылқап Бақытжан Дүзелбайұлы — Қазалы ауданы әкімінің орынбасары;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет -құрылыс бақылау органының өкілі	
Ұзахбаев Амантай Маханбайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы;
комиссия мүшелері - өкілдер:	
Тапсырыс беруші Оразалы Айбек Қонысбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысы;
бас мердігер Өтегенов Серік Дүйсембайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қазалы-Жолшы» ЖШС-нің директоры;
бас жобалаушылар Абдрашов Болат (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қызылорда Дорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірлеген.
техникалық қадағалаушы Абишев Құрманғазы	«Ердан и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық қадағалаушысы;
Пайдаланушы ұйымдар Орынбасаров Қайрақбай	Арықбалық ауылдық округінің әкімі;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жанқожа батыр елді мекенінің көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдауды ұсынды.

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу)]

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2015 жылғы " 16 " маусымдағы № 122 рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс жұмыстарын орындаған бас мердігер ***«Қазалы-Жолшы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.***

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Қызылордадорпроект» толық серіктестігі *Абдрашов Болат* әзірлеген.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген [ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Үлгі жоба бойынша

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасы:

Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының 2014 жылғы 09 шілдедегі №01-4/67 бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **16 маусым *2015 жыл;*** жұмыстың аяқталуы **15 қазан 2015 жыл** құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: нақты 3 ай іс жүзінде _

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалары, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актісі;

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

№	Жұмыс атауы	Өлшемі	Көлемі
	Ақтан батыр көшесі 1058 метр		
1	су құбырларын /құдық/ биіктету жұмыстары	шт	1
2	диаметрі 300 мм ұзындығы 5 м труба ауыстыру жұмыстары	км	0,005
3	тереңдігі 500 мм дейін жол корытасын қазу жұмыстары	м2	6360
4	қалыңдығы 15 см малтатас қоспасын жаю жұмыстары	м2	6360
5	қалыңдығы 8 см қиыршық тас жаю жұмыстары	м2	6360
6	сұйық битум қоспасын құю жұмыстары	тн	4,452
7	жолдың беткі қабатына қалыңдығы 5 см салқын асфальтбетон қоспасын жаю жұмыстары	м2	6360
8	қалыңдығы 8 см малтатас қоспасынан жолдың екі жағына қорғаныс қабатын жүргізу жұмыстары	м2	1052,5
9	Жол жүру белгілерін орналастыру жұмыстар	шт	15
10	жол таңбалауларын сызу жұмыстары	км	1,111
	Жаңқожа батыр көшесі 828 метр		
1	диаметрі 200 мм ұзындығы 5,6 м труба ауыстыру жұмыстары	м	5,6
2	тереңдігі 500 мм дейін жол корытасын қазу жұмыстары	м2	4978
3	қалыңдығы 15 см малтатас қоспасын жаю жұмыстары	м2	4978
4	қалыңдығы 8 см қиыршық тас жаю жұмыстары	м2	4978
5	сұйық битум қоспасын құю жұмыстары	тн	3,485
6	жолдың беткі қабатына қалыңдығы 5 см салқын асфальтбетон қоспасын жаю жұмыстары	м2	4978
7	қалыңдығы 8 см малтатас қоспасынан жолдың екі жағына қорғаныс қабатын жүргізу жұмыстары	м2	821
8	Жол жүру белгілерін орналастыру жұмыстары	шт	13
9	жол таңбалауларын сызу жұмыстары	км	0,858
	Переулок № 1. 180 метров		
1	тереңдігі 500 мм дейін жол корытасын қазу жұмыстары	м2	1118

2	қалыңдығы 15 см малтатас қоспасын жаю жұмыстары	м2	1118
3	қалыңдығы 8 см қиыршық тас жаю жұмыстары	м2	1118
4	сұйық битум қоспасын құю жұмыстары	тн	0,783
5	жолдың беткі қабатына қалыңдығы 5 см салқын асфальтбетон қоспасын жаю жұмыстары	м2	1118
6	қалыңдығы 8 см малтатас қоспасынан жолдың екі жағына қорғаныс қабатын жүргізу жұмыстары	м2	186
7	Жол жүру белгілерін орналастыру жұмыстары	шт	3
8	жол таңбалауларын сызу жұмыстары	км	0,18
Жалғасбаев көшесі 1860 метр			
1	су құбырларын /құдық/ биіктету жұмыстары	шт	1
2	диаметрі 500 мм ұзындығы 7 м труба ауыстыру жұмыстары	км	0,007
3	терендігі 500 мм дейін жол корытасын қазу жұмыстары	м2	11160
4	қалыңдығы 20 см астыңғы қабатын тегістеуге арналған құм жаю жұмыстары	м3	2901,6
5	қалыңдығы 8 см қиыршық тас жаю жұмыстары	м2	11160
6	сұйық битум қоспасын құю жұмыстары	тн	5,468
7	жолдың беткі қабатына қалыңдығы 6 см салқын асфальтбетон қоспасын жаю жұмыстары	м2	11160
8	қалыңдығы 8 см малтатас қоспасынан жолдың екі жағына қорғаныс қабатын жүргізу жұмыстары	м2	1300
9	Жол жүру белгілерін орналастыру жұмыстары	шт	11
10	жол таңбалауларын сызу жұмыстары	км	1,86
Оспанов көшесі 964 метр			
1	терендігі 500 мм дейін жол корытасын қазу жұмыстары	м2	5796
2	қалыңдығы 15 см малтатас қоспасын жаю жұмыстары	м2	5796
3	қалыңдығы 8 см қиыршық тас жаю жұмыстары	м2	5796
4	сұйық битум қоспасын құю жұмыстары	тн	4,057
5	жолдың беткі қабатына қалыңдығы 5 см салқын асфальтбетон қоспасын жаю жұмыстары	м2	5796

6	қалыңдығы 8 см малтатас қоспасынан жолдың екі жағына қорғаныс қабатын жүргізу жұмыстары	м2	967
7	Жол жүру белгілерін орналастыру жұмыстары	шт	15
8	жол таңбалауларын сызу жұмыстары	км	1,002

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны (мың теңге):

Жобаның атауы	**Жалпы сметалық құны**	**құрылыс-монтаж жұмыстарының құны**
Жанқожа батыр ауылының 5 көшесін күрделі күрделі жөндеу	*184672,715*	*147 663,310*

17. Жобаның жалпы сметалық құны *184672,715* мың теңге;

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жанқожа батыр елді мекенінің көшелерінің автомобиль жолдарын күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдауды ұсынды.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Жарылқап Бақытжан Дүзелбайұлы**

Мемлекеттік комиссиясы төрағасының орынбасары: **Ұзахбаев Амантай Маханбайұлы**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Оразалы Айбек Қонысбекұлы**

Орынбасаров Қайрақбай

Отегенов Серік Дүйсембайұлы

Абдрашов Болат

Абишев Құрманғазы