Лимит финансирования на 2015 год - 176 827 100,80

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 26 936 000,00

б) с начало работ - 26 936 000,00

Форма № 3

АКТ № 1

Выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮНЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области	тенге	176 827 100,80	----------	----------	----------	0	26 936 000,00	26 936 000,00	26 936 000,00

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела: _____ Оразалы А.К.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 56 от 05 июня 2015 года

ФОРМА № 1

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	2--1--2	Кап.ремонт а/д улиц в н.п. "Жанкожа батыр"	8 066,929			8 066,929
		Итого по главе 1-9	8 066,929			8 066,929
		Итого по главам 1-7	8 066,929	-	0,000	8 066,929
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2 %	96,803	-	-	96,803
4	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 14,1%			13,649	13,649
		Итого по главе 8	96,803		13,649	110,452
		Итого по главам 2-8	8 163,732	-	13,649	8 177,381
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
5	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 1,44 %	117,558			117,558
6	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			81,637	81,637
7	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			32,655	32,655
8	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 46%			54,077	54,077
9	СН РК 8.02-02-2002	Доп.з.плата в зоне экологич. Бедствия			1 403,477	1 403,477
		Итого по главе 9	117,558		1 571,846	1 689,403
		Итого по главе 1-9	8 281,289	-	1 585,495	9 866,784
		итого по сметному расчету:				
6		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	8 281,289	-	1 585,495	9 866,784
7	К=2,234	В базовых ценах 2013 г. МРП=1731 тг.	19 789,610	-	3 788,821	23 578,432
8		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			471,569	471,569
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	19 789,610	-	4 260,390	24 050,000
10		НДС 12 %			2 886,000	2 886,000
11		Всего сметная стоимость:	19 789,610	-	7 146,390	26 936,000

Итого: 26 936 000-00 (двадцать шесть миллионов девятьсот тридцать шсеть тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 56 от 05 июня 2015 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 Г.
(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Актан батыра								
12	Е40127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	191	66,75	51,25	12750	9790	6381	-	-
				15,5	9,62	2961	1837	133	-	-
		м3								
13	Е0131-А6-1	Погрузка гравия при Автомобильных перевозках	267,4	21,4	21,4	5722	5722	4006	-	-
				-	14,98	-	4006	100	-	-
		т								
14	Е010333-А1 -1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 1 км, Класс груза 1	267,4	22,66	22,66	6058	6058	1212	-	-
				-	4,53	-	1212	100	-	-
		т								
15	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта Глубиной до 500 мм с применением Механизмов и перемещением грунта На расстояние до 100 мм (корытного Профиля с полуприсыпными обочинами)	6360	33,43	29,06	212615	184822	95500	-	-
				1,03	10,26	6551	62254	133	-	-
		м2								
16	Е0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения Расстояния перемещения грунта При глубине корыта до 500 мм	6360	-17,1	-17,1	-108756	-108756	-51007	-	-
				-	-6,03	-	-38351	133	-	-
		м2								
17	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3180	29,7	28,58	94440	90869	32550	-	-
				0,99	9,56	3148	30409	97	-	-
		м3								
18	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5565	22,66	22,66	126075	126075	25215	-	-
				-	4,53	-	25215	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-21-1	-Устройство однослойных Основания и покрытий из песчано-гравийной смесей толщиной 12 см м2	6360	313,35	17,83	1992890	113367	97086	-	-
				6,41	5,07	40768	32229	133	-	-
20	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	6360	72,28	-	459701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 10(40-30) км, Класс груза 1 т	1526,4	88,09	88,09	134461	134461	26892	-	-
				-	17,62	-	26892	100	-	-
		РАЗДЕЛ 5. Ул.Оспанова								
147	Е40127-18-2-	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	333	66,75	51,25	22229	17068	11125	-	-
				15,5	9,62	5162	3203	133	-	-
148	Е0131-А6-1	-Погрузка гравия при Автомобильных перевозках т	466,2	21,4	21,4	9977	9977	6984	-	-
				-	14,98	-	6984	100	-	-
149	Е010333-А1 -1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 1 км, Класс груза 1 т	466,2	22,66	22,66	10562	10562	2112	-	-
				-	4,53	-	2112	100	-	-
150	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта Глубиной до 500 мм с применением Механизмов и перемещением грунта На расстояние до 100 мм (корытного Профиля с полуприсыпными обочинами) м2	5796	33,43	29,06	193760	168432	87031	-	-
				1,03	10,26	5970	59467	133	-	-
151	Е0127-82-4 К=9	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения Расстояния перемещения грунта При глубине корыта до 500 мм м2	5796	-17,1	-17,1	-99112	-99112	-46483	-	-
				-	-6,03	-	-34950	133	-	-
152	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	2898	29,7	28,58	86065	82810	29664	-	-
				0,99	9,56	2869	27712	97	-	-
153	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	5071,5	22,66	22,66	114895	114895	22979	-	-
				-	4,53	-	22979	100	-	-
154	Е0127-21-1	-Устройство однослойных Основания и покрытий из песчано-гравийной смесей толщиной 12 см м2	5796	313,35	17,83	1816162	103314	88476	-	-
				6,41	5,07	37152	29371	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	5796	72,28	-	418935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Е0127-23-1	-Устройство однослойных Оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св.700 1000 кг/см2) м2	1858,9	710,08	27,83	4115597	161276	111570	-	-
				5	9,47	28980	54907	133	-	-
157	Е0127-23-1 К=7 п1.37	-Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя м2	1858,9	-316,05	-	-1831826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 10(40-30) км, Класс груза 1 т	2889,6	88,09	88,09	254545	254545	50909	-	-
				-	17,62	-	50909	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			7083897	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			526413	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			456619	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**8066929**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 1 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

8 066 929,00 тенге (восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор ТОО «Ер –Дан и К» _____ Абишев К.

Лимит финансирования на 2015 год - 176 827 100,80

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 102 321 047,00

б) с начало работ - 102 321 047,00

Форма № 3

АКТ № 2

Выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области	тенге	176 827 100,80	---------	---------	---------	26 936 000,00	102 321 047,00	75 385 047,00	75 385 047,00

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела: _____ Оразалы А.К.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 56 от 05 июня 2015 года

ФОРМА № 1

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	2--1--2	Кап.ремонт а/д улиц в н.п. "Жанкожа батыр"	26 112,096			26 112,096
Итого по главе 1-9			26 112,096			26 112,096
Итого по главам 1-7			26 112,096	-	0,000	26 112,096
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2 %	313,345	-	-	313,345
4	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 14,1%			44,182	44,182
Итого по главе 8			313,345		44,182	357,527
Итого по главам 2-8			26 425,441	-	44,182	26 469,623
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
5	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 1,44 %	380,526			380,526
6	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			264,254	264,254
7	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			105,702	105,702
8	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 46%			175,042	175,042
9	СН РК 8.02-02-2002	Доп.з.плата в зоне экологич. Бедствия			218,752	218,752
Итого по главе 9			380,526		763,750	1 144,277
Итого по главе 1-9			26 805,968	-	807,932	27 613,899
		итого по сметному расчету:				
6		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	26 805,968	-	807,932	27 613,899
7	К=2,234	В базовых ценах 2013 г. МРП=1731 тг.	64 057,615	-	1 930,697	65 988,311
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			1 319,766	1 319,766
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	64 057,615	-	3 250,463	67 308,078
10		НДС 12 %			8 076,969	8 076,969
11		Всего сметная стоимость:	64 057,615	-	11 327,432	75 385,047

Итого: 75 385 047-00 (семьдесят пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч сорок семь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 56 от 05 июня 2015 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 Г.
(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Актан батыра								
7	Е40122-8-8	-Укладка (ДЕМОНТАЖ) стальных Водопроводных труб диам. 300 Мм	0,005	129099,83	60513,01	645	301	521	-	-
				57510	22716,23	288	114	130	-	-
		км								
8	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы Вручную в траншеях глубиной До 2 м без креплений с Откосами	0,7	167,4	-	117	-	132	-	-
				167,4	-	117	-	113	-	-
		т								
9	Е0108-3-3	-Устройство гравийного Основания под фундаменты	0,46	2461,27	100,89	1132	46	88	-	-
				123,75	38,25	57	18	118	-	-
		м3								
10	Е0122-8-8	-Укладка стальных Водопроводных труб диам. 300 мм. гидравлическим испытанием	0,007	204666,79	85907,16	1433	601	1168	-	-
				95850	32451,75	671	227	130	-	-
		км								
11	Е0130-13-1	-Устройство портала из Монолитного железобетона В15	0,17	11615,27	937,34	1975	159	221	-	-
				918	275,85	156	47	109	-	-
		м3								
21	Е0127-23-1	-Устройство однослойных Оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св.700 1000 кг/см2)	6360	710,08	27,83	4516080	176970	122426	-	-
				5	9,47	31800	60250	133	-	-
		м2								
22	Е0127-23-1 К=7 п1.37	-Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя	6360	-316,05	-	-2010078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах Вместимостью 400 л	4,452	5930,77	4677,52	26404	20824	16453	-	-
				1253,25	1525,5	5579	6792	133	-	-
		т								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,452	40097,59	339,59	178514	1512	835	-	-
				-	140,94	-	627	133	-	-
		т								
25	Е0127-53-1	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей толщиной 3 см, типа БХ	6360	15,17	5,88	96512	37427	73338	-	-
				7,02	1,65	44647	10494	133	-	-
		м2								
26	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей типа БХ,на каждый 0,5 С изменения толщины Добавлять исключать	6360	1,16	0,08	7378	509	6767	-	-
				0,76	0,04	4834	254	133	-	-
		м2								
27	С143010-18	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые Тип Бх, М-II	755,568	5230	-	3951621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
38	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 10(40-30) км, Класс груза 1	1644,336	88,09	88,09	144849	144849	28970	-	-
				-	17,62	-	28970	100	-	-
		т								
39	Е010333-А85-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 85(115-30) км, Класс груза т	882,8	436,31	436,31	385174	385174	77035	-	-
				-	87,26	-	77035	100	-	-
		т								
40	Е27 т.ч.п.1,-1	-Доставка битума на 85(115-30) км	17,927	983,4	983,4	17629	17629	-	-	-
				196,68	225	3526	4034	-	-	-
		м-час								
		РАЗДЕЛ 2. Ул.Жанкожа батыра								
41	Е0166-1-4	-Разборка трубопроводов Водоснабжения из чугунных Труб дима. 200 мм	5,6	220,65	0,28	1236	2	1445	-	-
				220,37	0,11	1234	1	117	-	-
		км								
42	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы Вручную в траншеях глубиной До 2 м без креплений с Откосами	0,6	167,4	-	100	-	113	-	-
				167,4	-	100	-	113	-	-
		т								
43	Е0108-3-3	-Устройство гравийного Основания под фундаменты	0,46	2461,27	100,89	1132	46	88	-	-
				123,75	38,25	57	18	118	-	-
		м3								
44	Е0122-8-8	-Укладка стальных Водопроводных труб диам. 200 мм. гидравлическим испытанием	0,007	154891,68	66009,8	1084	462	866	-	-
				70200	24936,75	491	175	130	-	-
		км								
45	Е0130-13-1	-Устройство портала из Монолитного железобетона В15	0,12	11615,27	937,34	1394	112	156	-	-
				918	275,85	110	33	109	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е40127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	156	66,75 15,5	51,25 9,62	10414 2418	7996 1501	5212 133	- -	- -
47	Е0131-А6-1	-Погрузка гравия при Автомобильных перевозках м3	218,4	21,4 -	21,4 14,98	4674 -	4674 3272	3272 100	- -	- -
48	Е010333-А1 -1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 1 км, Класс груза 1 т	218,4	22,66 -	22,66 4,53	4948 -	4948 990	990 100	- -	- -
49	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта Глубиной до 500 мм с применением Механизмов и перемещением грунта На расстояние до 100 мм (корытного Профиля с полуприсыпными обочинами) т	4978	33,43 1,03	29,06 10,26	166415 5127	144661 51074	74748 133	- -	- -
50	Е0127-82-4 К=9	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения Расстояния перемещения грунта При глубине корыта до 500 мм м2	4978	-17,1 -	-17,1 -6,03	-85124 -	-85124 -30017	-39923 133	- -	- -
51	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м2	2489	29,7 0,99	28,58 9,56	73919 2464	71123 23801	25477 97	- -	- -
52	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	4355,75	22,66 -	22,66 4,53	98680 -	98680 19736	19736 100	- -	- -
53	Е0127-21-1	-Устройство однослойных Основания и покрытий из песчано-гравийной смесей толщиной 12 см т	4978	313,35 6,41	17,83 5,07	1559844 31909	88733 25226	75990 133	- -	- -
54	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	4978	72,28 -	- -	359810 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0127-23-1	-Устройство однослойных Оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св.700 1000 кг/см2) м2	4978	710,08 5	27,83 9,47	3534755 24890	138515 47158	95824 133	- -	- -
56	Е0127-23-1 К=7 п1.37	-Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя м2	4978	-316,05 -	- -	-1573297 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах Вместимостью 400 л	3,485	5930,77	4677,52	20669	16301	12880	-	-
				1253,25	1525,5	4368	5316	133	-	-
		т								
58	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,485	40097,59	339,59	139740	1183	653	-	-
				-	140,94	-	491	133	-	-
		т								
59	Е0127-53-1	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей толщиной 3 см, типа БХ	4978	15,17	5,88	75540	29295	57402	-	-
				7,02	1,65	34946	8214	133	-	-
		м2								
60	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей типа БХ,на каждый 0,5 С изменения толщины Добавлять исключать	4978	1,16	0,08	5774	398	5297	-	-
				0,76	0,04	3783	199	133	-	-
		м2								
61	С143010-18	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые Тип Бх, М-II	591,386	5230	-	3092949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
74	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 10(40-30) км, Класс груза 1	2481,28	88,09	88,09	218576	218576	43715	-	-
				-	17,62	-	43715	100	-	-
		т								
75	Е010333-А85-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 85(115-30) км, Класс груза т	690,95	436,31	436,31	301468	301468	60294	-	-
				-	87,26	-	60294	100	-	-
		Т								
76	Е27т.ч.п.1,-1	-Доставка битума на 85(115-30) км	14,017	983,4	983,4	13784	13784	-	-	-
				196,68	225	2757	3154	-	-	-
		м-час								
		РАЗДЕЛ 3. Переулок № 1								
77	Е40127-18-2-	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	37	66,75	51,25	2470	1896	1236	-	-
				15,5	9,62	574	356	133	-	-
		м3								
78	Е0131-А6-1	-Погрузка гравия при Автомобильных перевозках	51,8	21,4	21,4	1109	1109	776	-	-
				-	14,98	-	776	100	-	-
		т								
79	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 1 км, Класс груза 1	51,8	22,66	22,66	1174	1174	235	-	-
				-	4,53	-	235	100	-	-
		т								
80	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта Глубиной до 500 мм с применением Механизмов и перемещением грунта На расстояние до 100 мм (корытного Профиля с полуприсыпными обочинами)	1118	33,43	29,06	37375	32489	16788	-	-
				1,03	10,26	1152	11471	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0127-82-4 К=9	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения Расстояния перемещения грунта При глубине корыта до 500 мм	1118	-17,1	-17,1	-19118	-19118	-8966	-	-
				-	-6,03	-	-6742	133	-	-
82	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м2	559	29,7	28,58	16601	15973	5722	-	-
				0,99	9,56	553	5345	97	-	-
83	Е010333-А1-- 1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	978,25	22,66	22,66	22162	22162	4432	-	-
				-	4,53	-	4432	100	-	-
84	Е0127-21-1	-Устройство однослойных Основания и покрытий из песчано-гравийной смесей толщиной 12 см т	1118	313,35	17,83	350323	19928	17066	-	-
				6,41	5,07	7166	5665	133	-	-
85	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1118	72,28	-	80809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0127-23-1	-Устройство однослойных Оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св.700 1000 кг/см2) м2	1118	710,08	27,83	793864	31109	21521	-	-
				5	9,47	5590	10591	133	-	-
87	Е0127-23-1 К=7 п1.37	-Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя м2	1118	-316,05	-	-353344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах Вместимостью 400 л м2	0,783	5930,77	4677,52	4644	3662	2894	-	-
				1253,25	1525,5	981	1194	133	-	-
89	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,783	40097,59	339,59	31396	266	147	-	-
				-	140,94	-	110	133	-	-
90	Е0127-53-1	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей толщиной 3 см, типа БХ т	1118	15,17	5,88	16965	6579	12892	-	-
				7,02	1,65	7848	1845	133	-	-
91	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей типа БХ,на каждый 0,5 С изменения толщины Добавлять исключать м2	1118	1,16	0,08	1297	89	1190	-	-
				0,76	0,04	850	45	133	-	-
92	С143010-18	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые Тип Бх, М-II м2	132,818	5230	-	694638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 10(40-30) км, Класс груза 1	тн 557,264	88,09	88,09	49089	49089	9818	-	-
				-	17,62	-	9818	100	-	-
105	E010333-A85-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 85(115-30) км, Класс груза т	т 155,18	436,31	436,31	67707	67707	13541	-	-
				-	87,26	-	13541	100	-	-
106	E27 т.ч.п.1,-1	Доставка битума на 85(115-30) км	Т 3,167	983,4	983,4	3114	3114	-	-	-
				196,68	225	623	713	-	-	-
				РАЗДЕЛ 4. Ул.Жалгасбаева						
113	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы Вручную в траншеях глубиной До 2 м без креплений с Откосами	м-час 0,9	167,4	-	151	-	170	-	-
				167,4	-	151	-	113	-	-
114	E0108-3-3	Устройство гравийного Основания под фундаменты	т 0,48	2461,27	100,89	1181	48	92	-	-
				123,75	38,25	59	18	118	-	-
115	E0122-8-8	Укладка стальных Водопроводных труб диам. 500 мм. гидравлическим испытанием	м3 0,007	309142,18	115368,43	2164	808	1980	-	-
				162000	55530	1134	389	130	-	-
116	E0130-13-1	Устройство портала из Монолитного железобетона В15	км 0,42	11615,27	937,34	4878	394	547	-	-
				918	275,85	386	116	109	-	-
117	E40127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3 289	66,75	51,25	19292	14812	9655	-	-
				15,5	9,62	4480	2780	133	-	-
118	E0131-A6-1	Погрузка гравия при Автомобильных перевозках	м3 404,6	21,4	21,4	8658	8658	6061	-	-
				-	14,98	-	6061	100	-	-
119	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 1 км, Класс груза 1	т 404,6	22,66	22,66	9166	9166	1833	-	-
				-	4,53	-	1833	100	-	-
120	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта Глубиной до 500 мм с применением Механизмов и перемещением грунта На расстояние до 100 мм (корытного Профиля с полуприсыпными обочинами)	т 7812	33,43	29,06	261155	227017	117303	-	-
				1,03	10,26	8046	80151	133	-	-
121	E0127-82-4 К=9	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения Расстояния перемещения грунта При глубине корыта до 500 мм	м2 7812	-17,1	-17,1	-133585	-133585	-62652	-	-
				-	-6,03	-	-47106	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	3096	29,7	28,58	116601	111614	39982	-	-
				0,99	9,56	3867	37351	97	-	-
123	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	6835,5	22,66	22,66	154858	154858	30972	-	-
				-	4,53	-	30972	100	-	-

РАЗДЕЛ 5. Ул.Оспанова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0127-23-1	-Устройство однослойных Оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (св.700 1000 кг/см2) м2	3937,1	710,08	27,83	2795629	109543	61976	-	-
				5	9,47	19685	17604	133	-	-
157	Е0127-23-1 К=7 п1.37	-Вычитается позиция: исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя м2	3937,1	-316,05	-	-1244321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах Вместимостью 400 л т	4,057	5930,77	4677,52	24061	18977	14994	-	-
				1253,25	1525,5	5084	6189	133	-	-
159	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	4,057	40097,59	339,59	162676	1378	760	-	-
				-	140,94	-	572	133	-	-
160	Е0127-53-1	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей толщиной 3 см, типа БХ м2	5796	15,17	5,88	87953	34108	66834	-	-
				7,02	1,65	40688	9563	133	-	-
161	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных Смесей типа БХ,на каждый 0,5 С изменения толщины Добавлять исключать м2	5796	1,16	0,08	6723	464	6167	-	-
				0,76	0,04	4405	232	133	-	-
162	С143010-18	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые Тип Бх, М-II тн	688,565	5230	-	3601195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е010333-А85-1	-Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 85(115-30) км, Класс груза т т	804,6	436,31	436,31	351055	351055	70211	-	-
				-	87,26	-	70211	100	-	-
178	Е27 т.ч.п.1,-1	-Доставка битума на 85(115-30) км м-час	16,324	983,4	983,4	16053	16053	-	-	-
				196,68	225	3211	3673	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23395687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1238366	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1478043	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**26112096**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 2 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

26 112 096,00 тенге (двадцать шесть миллионов сто двенадцать тысяч девяносто шесть) тенге 00 тиын

Заказчик ГУ Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор ТОО «Ер –Дан и К» _____ Абишев К.

Лимит финансирования на 2015 год - 176 827 100,80

Форма № 3

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 117 884 305,00

б) с начало работ - 117 884 305,00

АКТ № 3

Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за СЕНТЯБРЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области	тенге	176 827 100,80	---------	---------	---------	102 321 047,00	117 884 305,00	15 563 258,00	15 563 258,00

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела: _____ Оразалы А.К.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 56 от 05 июня 2015 года

ФОРМА № 1

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	2--1--2	Кап.ремонт а/д улиц в н.п. "Жанкожа батыр"	5 225,387			5 225,387
Итого по главе 1-9			5 225,387			5 225,387
Итого по главам 1-7			5 225,387	-	0,000	5 225,387
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2 %	62,705	-	-	62,705
4	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 14,1%			8,841	8,841
Итого по главе 8			62,705		8,841	71,546
Итого по главам 2-8			5 288,092	-	8,841	5 296,933
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
5	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 1,44 %	76,149			76,149
6	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			52,881	52,881
7	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			21,152	21,152
8	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 46%			35,028	35,028
9	СН РК 8.02-02-2002	Доп.з.плата в зоне экологич. Бедствия			218,752	218,752
Итого по главе 9			76,149		327,814	403,962
Итого по главе 1-9			5 364,240	-	336,655	5 700,895
		итого по сметному расчету:				
6		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	5 364,240	-	336,655	5 700,895
7	К=2,234	В базовых ценах 2013 г. МРП=1731 тг.	12 818,803	-	804,497	13 623,300
8		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			272,466	272,466
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	12 818,803	-	1 076,963	13 895,766
10		НДС 12 %			1 667,492	1 667,492
11		Всего сметная стоимость:	12 818,803	-	2 744,455	15 563,258

Итого: 15 563 258-00 (пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят восемь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 56 от 05 июня 2015 года

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 Г.
(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Ул.Актан батыра														
29	Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС смесью Толщиной 10 (8) см	1052,5	217,64	20,37	229070	21440	14259	-	-						
		М2		4,79	5,4	5041	5680	133	-	-						
		РАЗДЕЛ 2. Ул.Жанкожа батыра														
63	Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС смесью Толщиной 10 (8) см	821	217,64	20,37	178685	16724	11123	-	-						
		М2		4,79	5,4	3933	4430	133	-	-						
		РАЗДЕЛ 3. Переулок № 1														
94	Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС смесью Толщиной 10 (8) см	186	217,64	20,37	40482	3789	2520	-	-						
		М2		4,79	5,4	891	1004	133	-	-						
		РАЗДЕЛ 4. Ул.Жалгасбаева														
124	Е0127-21-1	Устройство однослойных Основания и покрытий из песчано-гравийной смесей толщиной 12 см	7812	303,32	12,65	2385169	98812	74744	-	-						
		м2		3,56	3,63	27811	28388	133	-	-						
125	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	7812	192,75	-	1505738	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
145	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние Перевозки 10(40-30) км, Класс груза т	2499,8	88,09	88,09	220211	220211	44047	-	-						
		Т		-	17,62	-	44047	100	-	-						
		РАЗДЕЛ 5. Ул.Оспанова														
164	Е0127-63-11	Укрепление обочин ГПС смесью Толщиной 10 (8) см	967	217,64	20,37	210461	19698	13101	-	-						
		М2		4,79	5,4	4632	5218	133	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4769816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159794	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295777	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**5225387**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 3 ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

5 225 387,00 тенге (пять миллионов двести двадцать пять тысяч триста восемьдесят семь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор ТОО «Ер –Дан и К» _____ Абишев К.

Лимит финансирования на 2015 год - 176 827 100,80

Форма № 3

Выполнение работ по настоящему акту:

а) с начало года - 176 827 100,80

б) с начало работ - 176 827 100,80

АКТ № 4

Выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ОКТЯБРЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области	тенге	176 827 100,80	---------	---------	---------	117 884 305,00	176 827 100,80	58 942 795,80	58 942 795,80

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела: _____ Оразалы А.К.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 56 от 05 июня 2015 года

ФОРМА № 1

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года.

Капитальный ремонт автодороги улиц в н.п. "Жанкожа батыр" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	2--1--2	Кап.ремонт а/д улиц в н.п. "Жанкожа батыр"	20 788,253			20 788,253
Итого по главе 1-9			20 788,253			20 788,253
Итого по главам 1-7			20 788,253	-	0,000	20 788,253
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2 %	249,459	-	-	249,459
4	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 14,1%			35,174	35,174
Итого по главе 8			249,459		35,174	284,633
Итого по главам 2-8			21 037,712	-	35,174	21 072,886
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
5	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 1,44 %	302,943			302,943
6	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			210,377	210,377
7	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			84,151	84,151
8	СН РК 8.02-02-2002	З.плата 46%				0,000
9	СН РК 8.02-02-2002	Доп.з.плата в зоне экологич. Бедствия			0,000	0,000
Итого по главе 9			302,943		294,528	597,471
Итого по главе 1-9			21 340,655	-	329,702	21 670,357
		итого по сметному расчету:				
6		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	21 340,655	-	329,702	21 670,357
7	К=2,234	В базовых ценах 2013 г. МРП=1731 тг.	50 997,281	-	787,881	51 785,162
8		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			1 035,703	1 035,703
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	50 997,281	-	1 823,584	52 627,496
10		НДС 12 %			6 315,300	6 315,300
11		Всего сметная стоимость:	50 997,281	-	8 138,883	58 942,796

Итого: 58 942 795-80 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот девяносто пять) тенге 80 тиын

Заказчик: ГУ Казалинский райотдел ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель отдела _____ Оразалы А.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.