Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма2В

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод.Разливочный цех**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021г. (месяц, год) на С02-01-1-03, 110-2020-1-АР1.АН архитектурные решения работы**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя 2. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**13,2917**		**20573,31**	**273453,24**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	3,66	48,647	1061,00	51614,93
		Итого оплата труда:				**3883,26**	**51614,93**
1. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,38	16,00	102,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**102,08**
1. 3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,557	16346,00	221610,62
1. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	4,652	27,00	125,61
		Итого материалов:				**16682,37**	**221736,23**
		Накладные расходы	%	94		3650,26	48518,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1937,89	25757,70
		Сметная стоимость:				**26161,46**	**347728,98**
2	**1111-0101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные толщиной 110 мм. Устройство, в осях 1-6;+1,5м от оси 1 до ряда А** Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	**м2 пола**	**132,9165**		**2764,17**	**367403,80**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,3954	52,555	810,00	42569,17
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	1,848	2003,59	3701,72
		Итого оплата труда:				**348,12**	**46270,89**
2. 3	3103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,890541	11371,00	10126,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0134	1,781082	2005,00	3571,07
2. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	1,116	1ъ,00	17,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,132916	14,00	1,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,066458	7139,00	474,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,066458	1974,00	131,19
2. 7	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,097029	31,00	3,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**79,93**	**10624,01**
2. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,132916	27,00	3,59
2. 9	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	15,352	20467,00	314206,43
		Итого материалов:				**2363,97**	**314210,62**
		Накладные расходы	%	94		327,23	43494,64
		Сметная прибыль	%	8		247,31	32871,88
		Сметная стоимость:				**3338,72**	**443770,31**
3	**1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=9**	**Полы бетонные армированные. Устройство,в осях 1-6 ;+1,5м от оси 1 до ряда А, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до толщины 200мм**	**м2 пола**	**132,9165**		**2150,48**	**285834,27**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,1899	25,241	810,00	20443,89
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,462	2000,91	2925,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**175,82**	**23369,38**
3. 3	3103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00549	0,729712	11371,00	8297,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01098	1,459424	2005,00	2926,15
3. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0072	0,956999	16,00	15,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,54**	**8312,60**
3. 5	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0945	12,561	20467,00	257077,99
		Итого материалов:				**1934,13**	**257077,78**
		Накладные расходы	%	94		165,27	21967,22
		Сметная прибыль	%	8		185,26	24624,12
		Сметная стоимость:				**2501,01**	**332425,61**
4	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**1,3012**		**349554,34**	**454852,80**
5	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,6600**		**729858,04**	**481683,68**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	58	38,278	1270,00	48613,32
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,237589	1628,65	386,95
		Итого оплата труда:				**74246,32**	**49000,27**
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,098995	5063,00	501,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,098995	1974,00	195,42
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,138593	2779,00	385,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,138593	1382,00	191,54
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**885,36**
5. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,659969	654855,00	432184,00
		Итого материалов:				**654855,00**	**432184,00**
		Накладные расходы	%	91		67564,15	44590,25
		Сметная прибыль	%	8		63793,78	42101,91
		Сметная стоимость:				**861215,97**	**568375,84**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1863227,79**

Wondershare PDFelement

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				163241,31
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				19925,05
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7014,16
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1680061,43
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				158570,15
	ИТОГО:		Тенге				2021797,94
	Сметная прибыль		Тенге				125355,61
	ИТОГО по акту:		Тенге				2147153,55
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				107 434,98
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				2 254 588,53
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 254 588,53**
	НДС 12%		Тенге				270 550,62
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**2 525 139,15**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon (Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021г.** (месяц, год) на С02-04-01, 110-2020-2.2-АР **архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ					
		ДВЕРИ					
1	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной	**м2**	**6,0000**		**2773,49**	**16640,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	1,991	11,945	1202,00	14357,64
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0882	1506,12	132,84
		Итого оплата труда:				**2415,08**	**14490,48**
1.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,5052	14,00	7,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,0294	5063,00	148,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,0294	1974,00	58,04
1.5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,0492	31,00	1,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,0288	2236,00	64,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,0288	1157,00	33,32
1.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,03	2779,00	83,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,03	1382,00	41,46
1.8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0982	0,5892	18,00	10,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**52,64**	**315,84**
1.9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,00264	25051,00	66,13
1.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,08	1080,00	1166,40
1.11	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	2,341	314,00	734,95
		Итого материалов:				**327,91**	**1967,46**
		Накладные расходы	%	69		1666,41	9998,43
		Сметная прибыль	%	8		355,19	2131,15
		Сметная стоимость:				**4795,09**	**28770,52**
2	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №37 от 22 сентября 2021г.**	**Дверь металлическая 1200х2500 двустворчатая с утеплителем, с замком, с откосом**	**шт**	**2,0000**		**284769,15**	**569538,30**
		Сметная прибыль	%	8		22781,53	45563,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**307550,68**	**615101,36**
		ОКНА					
3	**СТКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП Пащенко И.В. "фабрика окон"**	**Замена стеклопакетов однокамерных (2ых). Монтаж окон на насосной перед ЦУПом**	**м2.**	**19,0000**		**11703,68**	**222369,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**808549,16**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**569538,30**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**569538,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45563,06**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**615101,36**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**16640,94**
		Материалы -	Тенге				**1967,46**
		Всего заработная плата -	Тенге				**14490,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**9998,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2131,15**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**28770,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14490,48**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**222369,92**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**222369,92**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**222369,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**866241,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14490,48**
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
4	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели	**м2**	**211,5800**		**1333,81**	**282207,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	0,2856	60,427	1315,00	79460,98
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1323	27,992	1851,70	51832,87
		Итого оплата труда:				**620,54**	**131293,85**
4. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0687	14,536	3292,00	47851,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0687	14,536	1382,00	20088,75
4. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0086	1,82	14,00	25,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0636	13,456	9174,00	123449,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0636	13,456	2359,00	31742,70
4. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0032	0,677056	16,00	10,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	3105-0602-0902 РСНБ РК 2015	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	0,0556	11,764	2670,00	31409,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**958,25**	**202746,54**
		Накладные расходы	%	69		428,17	90592,76
		Сметная прибыль	%	8		140,96	29824,02
		Сметная стоимость:				**1902,94**	**402624,30**
5	**СТПРАЙС**	**Панель стеновая МП СМ (100) 1000 RAL**	**м2**	**211,5800**		**15078,58**	**3190326,00**
6	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №7163 от 27 августа 2021г.**	**Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х155**	**шт**	**1270,0000**		**48,47**	**61556,90**
		Сметная прибыль	%	8		3,88	4924,55
		Сметная стоимость:				**52,35**	**66481,45**
7	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков	**м2 покрытия**	**164,6000**		**973,39**	**160219,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Окончательное крепление панелей					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,369	60,737	1382,00	83939,42
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0924	15,209	1959,96	29809,06
		Итого оплата труда:				**691,06**	**113748,48**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,1646	14,00	2,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0902	14,847	5063,00	75169,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0902	14,847	1974,00	29307,98
7. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0005	0,0823	16,00	1,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,36212	2779,00	1006,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,36212	1382,00	500,45
7. 7	3403-0102-0103 РСНБ РК 2015	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,044	7,242	14,00	101,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**463,43**	**76280,58**
		Накладные расходы	%	69		476,83	78486,45
		Сметная прибыль	%	8		116,02	19096,52
		Сметная стоимость:				**1566,24**	**257802,95**
8	**2106-0201-0408 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**164,6000**		**7142,19**	**1175604,47**
		Сметная прибыль	%	8		571,38	94048,36
		Сметная стоимость:				7713,57	**1269652,83**
9	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №7163 от 27 августа 2021г.**	**Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х155**	**шт**	**730,0000**		**48,47**	**35383,10**
		Сметная прибыль	%	8		3,88	2830,65
		Сметная стоимость:				**52,35**	**38213,75**
10	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №5336 от 09 июля 2021г.**	**Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х135**	**шт**	**730,0000**		**45,91**	**33514,30**
		Сметная прибыль	%	8		3,67	2681,14
		Сметная стоимость:				**49,58**	**36195,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 1. ПРОФЛИСТ ПОКРЫТИЯ					
11	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2 покрытия**	**164,6000**		**624,38**	**102772,95**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	0,317	52,178	1202,00	62717,54
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	4,395	2214,23	9731,15
		Итого оплата труда:				**440,15**	**72448,69**
11. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,26336	325,00	85,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	1,448	24,00	34,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	3,967	14,00	55,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,34566	5063,00	1750,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,34566	1974,00	682,33
11. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02143	3,527	9174,00	32360,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02143	3,527	2359,00	8320,19
11. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,03292	200,00	6,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,52672	2779,00	1463,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,52672	1382,00	727,93
11.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	2,765	27,00	74,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**217,69**	**35831,77**
11.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,06584	70,00	4,61

1	2	3	4	5	6	7	8
11.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,026336	4801,00	126,44
11.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00214	61817,00	132,28
11.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,003621	633868,00	2295,36
11.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	2,304	230,00	530,01
11.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,69132	160,00	110,61
11.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000247	1863688,00	460,14
11.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,001004	211198,00	212,06
11.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000774	349597,00	270,46
11.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ ?827-74	т	0,000001	0,000148	556177,00	82,39
		Итого материалов:				**25,66**	**4223,64**
		Накладные расходы	%	69		303,70	49989,60
		Сметная прибыль	%	8		74,25	12221,00
		Сметная стоимость:				**1002,33**	**164983,55**
12	**СТПРАЙС**	**Профлист оцинкованный Н60-0,70-0,93 (пог.м.)**	**пог.м**	**203,5376**		**3601,65**	**733071,32**
13	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №1238 от 13 сентября 2021г.**	**Шуруп 5,5х25 с шестигранной головкой со сверлом**	**шт**	**240,0000**		**13,33**	**3199,20**
14	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00600002192 от 22 сентября 2021г.**	**Саморез кровельный (мателл-металл), 5,5х25 оцинкованный**	**шт**	**896,0000**		**7,77**	**6961,92**
		Сметная прибыль	%	8		0,62	556,95
		Сметная стоимость:				**8,39**	**7518,87**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62718,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35832,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		9731		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				747456,00
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		743232		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		743232		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		52		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		4		
	Накладные расходы		Тенге				49990,00
	Сметная прибыль		Тенге				12778,00
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				908773,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		56		
		Заработная плата	Тенге				72449,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5784817,63
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				137416,22
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				137416,22
		Сметная прибыль -	Тенге				10993,29
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				148409,51
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1720804,93
	Материалы -		Тенге				4223,64
	Всего заработная плата -		Тенге				317491,02
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1175604,47
		Накладные расходы -	Тенге				219068,81
		Сметная прибыль -	Тенге				155189,90
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2095063,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				317491,02
	Стоимость прочих работ -		Тенге				3926596,48
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3926596,48
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				3926596,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6170069,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				317491,02
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				6593366,79
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				240475,58
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				315174,73
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				91505,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6037716,49**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**229067,24**
	ИТОГО:		Тенге				**6822434,03**
	Сметная прибыль		Тенге				**213877,40**
	ИТОГО:		Тенге				**7 036 311,43**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				352 068,88
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				7 388 380,31
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**7 388 380,31**
	НДС 12%		Тенге				886 605,64
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**8 274 985,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : **Инженер - проектировщик** **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055169
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)