Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**
Субподрядчик: **ТОО "Элхон"**
Стройка : **Привязка типового проекта для строительства средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда №5 от 02.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1 апрель 2022 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Школа на 600 мест											
	Локальная смета № 2-1-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000											
	Раздел 16 Стены и перегородки кирпичные (лист 82/1)											
	16.1 Блок А											
1	583	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	92,28	14200,3	2848,05	1310404	262818	439512	628034	2093513
						6589,44	728,55	608074	67231	–	155075	
2	584	1108-0201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР=93 %	м3 кладки	34,89	15215,07	3045,13	530854	106245	166173	268504	863307
						7407,18	867,79	258437	30277	–	63949	
3	587	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. (Кирпич М100, раствор М50) НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	491,75	2855,7	279,68	1404290	137533	224435	1005119	2602162
						2119,62	78,19	1042323	38450	–	192753	

4	588 1108-0801-0501	Шахты вентиляционные. Кладка НР=93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	20,28	25051,89	2192,07	508052	44455	123802	334020	909438
					16755,2	954,91	339795	19366	–	67366	
5	589 1108-0201-0101	Воздухозаборные шахты. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1,35	15385,61	3045,13	20771	4111	6120	10892	34196
					7807,4	867,79	10540	1172	–	2533	
6	590 1108-0201-1103	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	32,2	18338,76	2215,15	590508	71328	139875	369722	1037048
					11779,66	566,65	379305	18246	–	76818	
16.2 Блок Б											
7	592 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	160,4	14200,3	2848,05	2277728	456827	763955	1091639	3638916
					6589,44	728,55	1056946	116859	–	269549	
8	595 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. (Кирпич М100, раствор М50) НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	618,25	2855,7	279,68	1765537	172912	282169	1263680	3271554
					2119,62	78,19	1310455	48341	–	242337	
9	596 1108-0201-1103	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	112,7	18558,87	2215,15	2091585	249647	514370	1294029	3656463
					11779,66	566,65	1327568	63861	–	270849	
10	597 1108-0201-0101	Воздухозаборные шахты. Кладка НР=93 %	м3 кладки	2,5	15385,61	3045,13	38464	7613	11333	20170	63325
					7807,4	867,79	19519	2169	–	4691	
16.3 Блок В											

1	599 1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	62,3	14200,3	2848,05	884679	177434	296723	423997	1413370
					6589,44	728,55	410522	45389	–	104694	
2	600 1108-0201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР=93 %	м3 кладки	19,86	15215,07	3045,13	302171	60476	94588	152837	491409
					7407,18	867,79	147107	17234	–	36401	
3	603 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. (Кирпич М100, раствор М50) НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	335,5	2855,7	279,68	958087	93833	153122	685750	1775344
					2119,62	78,19	711133	26233	–	131507	
4	604 1108-0801-0501	Шахты вентиляционные. Кладка НР=93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	16,59	25051,89	2192,07	415611	36366	101276	273244	743963
					16755,2	954,91	277969	15842	–	55108	
5	605 1108-0201-0101	Воздухозаборные шахты. Кладка НР=93 %	м3 кладки	1,26	15385,61	3045,13	19386	3837	5712	10165	31915
					7807,4	867,79	9837	1093	–	2364	
6	606 1108-0201-1103	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	29,5	18558,87	2215,15	547487	65347	134640	338721	957105
	Раздел 21 Лестница в осях 2-3, А-Б (блок А, КЖ1 л.54-57) новая				11779,66	566,65	347500	16716	–	70897	
7	630 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Ф1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	21290,3	1150,71	2555	138	2233	199	2974
					1530,9	293,52	184	35	–	220	

8	631 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство Ф1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,2	34272,01	2018,13	6854	404	4733	1659	9194
					8590,7	527,49	1718	105	–	681	
9	632 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,003	398962		1197		1197	–	1293
					–		–		–	96	
10	633 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0202	87808,83	1504,83	1774	30	–	1599	3643
					86304	686,79	1743	14	–	270	
11	634 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,019	7420		141		141	–	152
					–		–		–	11	
	Раздел 22 Лестницы в осях 6-7 и 10-11, И-Ж (блок Б, КЖ2 л.78-81) новые - 2 шт										
12	649 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Ф1 НР=91 % К=4,000;	м3	0,24	21290,3	1150,71	5110	276	4466	398	5949
					1530,9	293,52	367	70	–	441	
13	650 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство Ф1 НР=91 % К=4,000;	м3	0,4	34272,01	2018,13	13709	807	9465	3319	18390
					8590,7	527,49	3436	211	–	1362	

14	651 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,006	398962		2394		2394	–	2586
					–		–		–	192	
15	652 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,0404	87808,83	1504,83	3547	61	–	3199	7286
					86304	686,79	3487	28	–	540	
16	653 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,038	7420		282		282	–	305
					–		–		–	23	
Раздел 23 Лестница в осях 14-15, А-Б (блок В, КЖ3 л.48-51) новая											
17	668 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Ф1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	21290,3	1150,71	2555	138	2233	199	2974
					1530,9	293,52	184	35	–	220	
18	669 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство Ф1 НР=91 % К=2,000;	м3	0,2	34272,01	2018,13	6854	404	4733	1659	9194
					8590,7	527,49	1718	105	–	681	
19	670 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,003	398962		1197		1197	–	1293
					–		–		–	96	
20	671 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0202	87808,83	1504,83	1774	30	–	1599	3643

21	672 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;			86304	686,79	1743	14	–	270	
			т	0,019	7420		141		141	–	152
	Раздел 24 Лестница ЛП1 (лист 100) не изм.										
	24.1 Фундамент монолитный Фм1 - 8шт				–		–		–	11	
22	687 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,336	9347,1	1893,4	3141	636	2149	611	4052
23	688 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %			1056,55	899,54	355	302	–	300	
			м3	3,12	34272,01	2018,13	106929	6297	73829	25889	143443
24	689 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %			8590,7	527,49	26803	1646	–	10625	
			т	0,15856	23956,33	1437,61	3799	228	46	3274	7639
25	690 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			22230,72	462,4	3525	73	–	566	
			т	0,02416	398962		9639		9639	–	10410
26	691 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–		–	771	
			т	0,1344	398962		53620		53620	–	57910
27	692 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный			–		–		–	4290	
			т	0,02512	647579		16267		16267	–	17568

	24.2 Фундамент монолитный Фм2 - 1шт										
					–		–		–	1301	
28	693 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,128	9347,1	1893,4	1196	242	819	233	1543
					1056,55	899,54	135	115	–	114	
29	694 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,84	34272,01	2018,13	28788	1695	19877	6970	38619
	Раздел 25 Кровля (лист 108и-118)				8590,7	527,49	7216	443	–	2861	
	25.1 Кровля										
40	699 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	2340	810,11	27,12	1895657	63461	1263834	533701	2623707
					242,89	5,02	568363	11747	–	194349	
41	700 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	2340	658,53	23,56	1540960	55130	1115478	349852	2042077
					158,27	4,24	370352	9922	–	151265	
42	701 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	2340	1051,65	55,49	2460861	129847	827845	1414820	4185735
					642,38	14,82	1503169	34679	–	310054	
43	703 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	2340	848,04	113,7	1984414	266058	1073545	660844	2856879
					275,56	31,41	644810	73499	–	211621	

44	704 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;								
			м2 стяжки	2340	344,18	25,3	805381	59202	710354	48653	922357
					15,31	7,29	35825	17059	–	68323	
45	705 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	4,68	18269,32	1591,96	85500	7450	147	73984	172243
					16646	726,1	77903	3398	–	12759	
46	706 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,68	408331		1910989		1910989	–	2063868
	25.3 слуховое окно СО-1 (5 шт)				–		–		–	152879	
47	716 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	30	116629,91	1609,53	3498897	48286	2597330	786933	4628696
					28442,7	702,98	853281	21089	–	342866	
48	717 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	31,775	116740,67	1243,83	3709435	39523	2734774	858292	4933145
					29430	582,84	935138	18520	–	365418	
49	718 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=90 %	м3 древесины в конструкции	9,52	99435,3	1506,39	946624	14341	731975	186161	1223408
					21040,8	686,79	200308	6538	–	90623	

50	719 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,25528	105345,33	22799,34	26893	5820	764	15252	45517
					79552	7039,54	20308	1797	–	3372	
51	720 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,25528	15213,26	1442,09	3884	368	465	2105	6468
					11949	4,86	3050	1	–	479	
52	721 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26712	416359		111218		111218	–	120115
					–		–		–	8897	
53	722 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00348	576293		2006		2006	–	2166
					–		–		–	160	
54	725 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	3173	3683,75	107,12	11688539	339892	3850150	6996642	20179995
					2363,22	33,58	7498497	106549	–	1494814	

55	726	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	71,295	9038,49	66,66	644399	4753	562793	71156	772799
						1077,96	30,99	76853	2209	–	57244	
56	727	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	3173	315,44	3,1	1000891	9836	861501	120711	1211330
						40,83	1,44	129554	4569	–	89728	
57	728	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 покрытия	3173	45,29	0,33	143705	1047	115275	25102	182312
						8,63	0,16	27383	508	–	13505	
58	729	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	337	3075,54	6,98	1036457	2352	945056	83502	1209556
						264,24	2,19	89049	738	–	89597	
59	730	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	238,6	2808,74	6,98	670165	1665	605452	59121	787629
						264,24	2,19	63048	523	–	58343	

Всего	**74 103 242**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 406 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 011 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	845 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 688 217
- накладные расходы, тенге	20 508 161
в т.ч. зарплата, тенге	1 845 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 489 129

Локальная смета № 2-1-3 Конструкции металлические Блоки А, Б, В

Раздел 1 Покрытие в осях П-Ц/7-10

1	1 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	16,07	65869,81	26602,93	1058528	427509	91019	469302	1650056
					33603	8721,12	540000	140148	–	122226	
2	5 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	22,84	88228,59	14939,45	2015141	341217	62772	1185491	3456683
					70540,8	4682,61	1611152	106951	–	256051	
3	8 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,246	647579		159304		159304	–	172048
					–		–		–	12744	
4	9 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,33	63293,08	29023,29	147473	67624	13654	57244	221094
					28409,76	7196,38	66195	16768	–	16377	
5	12 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	5,01	35469,75	10904,8	177703	54633	23608	81083	279489
					19852,8	3602,59	99463	18049	–	20703	
6	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1843,77	201,64	5,37	371778	9901	161938	138771	551393
					108,44	0,64	199938	1180	–	40844	

Всего **6 330 763**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 516 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	900 884
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	283 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 295
- накладные расходы, тенге	1 931 891
в т.ч. зарплата, тенге	173 870
- сметная прибыль (8 %), тенге	468 945
Всего по акту:	**80 434 005**
- оборудование, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 206 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 796 091
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 454 013
Итого	**86 890 619**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 668 732**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г (Иинф=1,050)	**92 987 319**
Итого с учетом договорного коэффициента	**88 184 338**
НДС (12%)	10 582 121
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**98 766 459**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Тумашинов Л.Ш.**