Приложение 56
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Акмолинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол".Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова, дом № 193, тел.: (7162) 77-05-89
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 130941002248

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv".050004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Аманжолова, дом № 99/1, тел.: 50-68-32
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140002290

Договор (контракт): Договор №14-05-20-9/21 от 08.06.2021, доп.согл. № 3 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
222	07.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполненных работ (услуг) (при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт уч а/д респ значения граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913"за ноябрь 2022 г.			усл	1	10 715 332,91	10 715 332,91	1 148 071,38
				Итого	1	x	10 715 332,91	1 148 071,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Карабаев К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 07.11.2022

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913

Справка № 10 от 07 ноября 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
К800283	24247	14-05-20-9.21	08.06.2021	РБ	091	АО	16
		№3	20.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	767 275 195,48								82 208 056,67	
В том числе: в текущем месяце	10 715 332,91	9 567 261,53							1 148 071,38	10 715 332,91
Выплата аванса	292 733 970,00									
Удержание аванса	292 733 970,00									10 313 186,28
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	767 275 195,48									402 146,63

Заказчик:
Директор
АОФ АО ПНК "КазАвтоЖол"

Шаймин К.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "UNISERV"

Каребаев К.К.

Реестр сводной информации по капитальному ремонту
участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913

к акту №16 от 07 ноября 2022 года

Основные виды работ	Ед.изм.	План	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
устройство верхнего слоя покрытия	км	58,53	0,00	0,00	0,00
устройство нжнего слоя покрытия	км	58,53	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора Акмолинского областного
областного филиала АО НК "КазАвтоЖол"

Калабиев Д.Б.

Руководитель проекта
ТОО "UNISERV"

Служба технического надзора: ТОО "Сапаинжиниринг"
Главный инженер проекта - Бекебаев А.Х.

Заказчик АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"

Подрядчик ТОО "UNISERV"

Объект "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 856-913»

Договор подряда (контракт) : №14-05-20-9/21 от 08.06.2021г.
Дополнительное соглашение к договору: №3 от 20 сентября 2022 года

АКТ №16

выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Расчистка территории**											
1.1	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	58,53	146 860,60	8 595 750,92	23,00	3 377 793,80			23,00	3 377 793,80	39,3%
1.2	Восстановление и закрепление осей пересечений и примыканий II категории сложности	км	2,13	146 860,84	312 813,59		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**8 908 564,51**		**3 377 793,80**		**0,00**		**3 377 793,80**	**37,9%**
2	**Разборка существующей дорожной одежды**											
2.1	Фрезерование существующего покрытия из м/з а/б на среднюю толщину 4 см с транспортировкой разобранного материала на объездную дорогу на расстояние до 2 км	м2	294 006	141,90	41 719 451,40		0,00				0,00	0,0%
2.2	Разборка основания старой дороги с перемещением материала в объездную дорогу	м3	57 326	403,98	23 158 557,48	18 564,58	7 499 719,03		-	18 564,58	7 499 719,03	32,4%
	ИТОГО				**64 878 008,88**		**7 499 719,03**		**0,00**		**7 499 719,03**	**11,6%**
3	**Демонтаж существующих дорожных знаков**											
3.1	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек с фундаментами с погрузкой и транспортировкой на свалку на расстояние 33 км	шт	36	82 954,11	2 986 347,96		0,00				0,00	0,0%
3.2	Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	175	6 135,85	1 073 773,75		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
3.3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	м	30	742,82	22 284,60		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**4 082 406,31**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
4	**Демонтаж существующих ж/б труб**											
4.1	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,0 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	8	1 175 362,09	9 402 896,72	3,00	3 526 086,27		-	3,00	3 526 086,27	37,5%
4.2	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,5 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	9	1 953 629,10	17 582 661,90	4,00	7 814 516,40		-	4,00	7 814 516,40	44,4%
4.3	Демонтаж существующих ж/б труб отв.(4х2,5) м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	2	1 609 689,80	3 219 379,60	1,00	1 609 689,80		-	1,00	1 609 689,80	50,0%
	ИТОГО				**30 204 938,22**		**12 950 292,47**		**0,00**		**12 950 292,47**	**42,9%**
5	**Объездная дорога**											
5.1	Снятие почвенно-растительного слоя толщиной 40 см	м3	23 440	145,56	3 411 926,40	23 440,00	3 411 926,40		0,00	23 440,00	3 411 926,40	100,0%
5.2	Вырубка дикорастущей поросли со сбором в кучи с погрузкой и транспортировкой расниленного материала на расстояние до 30 км на базу	м2	26 340	273,57	7 205 833,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	158 221	267,25	42 284 562,25	99 900,00	26 698 275,00		0,00	99 900,00	26 698 275,00	63,1%
5.4	Устройство объездной дороги серповидного профиля из ГПС и из материала от разборки существующего покрытия и основания толщиной 20 см	км	58,6	5 589 987,40	327 573 261,64	37,00	206 829 533,80		0,00	37,00	206 829 533,80	63,1%
5.5	Устройство дорожных знаков	шт	1 305		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.1	- 900 х 900 (масса 3 кг)	шт	348	33 177,65	11 545 822,20		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.2	- 700 х 700 (масса 3,3 кг)	шт	609	34 188,32	20 820 686,88		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.3	500 х 2250	шт	58	49 189,53	2 852 992,74		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.4	350 х 700	шт	232	30 794,73	7 144 377,36		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.5	350 х 1350	шт	58	35 078,42	2 034 548,36		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.6	Разборка объездной дороги с погрузкой и транспортировкой земляное полотно примыканий, тротуаров, автобусных остановок на расстояние до 5 км	км	58,6	1 041 729,75	61 045 363,35		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.7	Рекультивация объездной дороги	м2	586 002,3	15,69	9 194 376,09		0,00		0,00		0,00	0,0%
	ИТОГО				**495 113 751,07**		**236 939 735,20**		**0,00**		**236 939 735,20**	**47,9%**
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**603 187 668,99**		**260 767 540,50**		**0,00**		**260 767 540,50**	**43,2%**
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												**0,0%**
1	**Земляное полотно на основной дороге**											

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	231 990,51	86,60	20 090 378,17	67 568,90	5 851 466,74		-	67 568,90	5 851 466,74	29,1%
1.2	Рыхление существующих откосов насыпей на глубину 0,35 м	м3	326 075,00	13,59	4 431 359,25	83 161,80	1 130 168,86		-	83 161,80	1 130 168,86	25,5%
1.3	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	173 992,80	309,62	53 871 650,74	50 676,68	15 690 513,66		-	50 676,68	15 690 513,66	29,1%
1.4	Выемка непригодного грунта	м3	919 508	539,84	496 387 198,72	282 114,93	152 296 923,47		-	282 114,93	152 296 923,47	30,7%
1.5	Снятие вскрыши на карьерах толщиной 0,20 м	м2	1 138 610	81,61	92 921 962,10	137 700,00	11 237 697,00		-	137 700,00	11 237 697,00	12,1%
1.6	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой, с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	1 471 380,00	933,76	1 373 915 788,80	393 658,98	367 583 009,16			393 658,98	367 583 009,16	26,8%
1.7	Рытье кюветов у основания насыпи мех способом	м3	8 676,00	1 812,23	15 722 907,48	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.8	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	1 922 895,00	98,12	188 674 457,40	219 797,08	21 566 489,49		-	219 797,08	21 566 489,49	11,4%
1.9	Планировка дна и откосов кюветов вручную	м2	10 358,00	309,44	3 205 179,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.10	Устройство разделяющей прослойки геотекстиля, поверхностная плотность 250 г/м2 с нахлестом 17%	м2	948 384,00	343,30	325 580 227,20	206 038,00	70 732 845,41		-	206 038,00	70 732 845,41	21,7%
1.11	Надвижка плодородного слоя на откосы и дно кюветов толщиной 22 см с планировкой вручную, укреплением посевом откосной смеси трав и поливом водой	м2	1 054 502,00	1 228,05	1 294 981 181,10	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.12	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	47 105,00	2 262,85	106 591 549,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.13	Рекультивация грунтовых резервов	м2	255 600,00	573,06	146 474 136,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
	ИТОГО				**4 122 847 975,73**		**646 089 113,79**		**0,00**		**646 089 113,79**	**15,7%**
ВСЕГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**4 122 847 975,73**		**646 089 113,79**		**0,00**		**646 089 113,79**	**15,7%**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1	**Дорожная одежда по основной дороге**					**0,00**				0,00		**0,0%**
1.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС средней толщиной слоя 20 см	м3	147 566,618	4 736,27	698 915 345,83	30 592,10	144 892 445,47		0,00	30 592,10	144 892 445,47	20,7%
1.2	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15	м2	618 285,00	1 021,65	631 670 870,25	131 787,53	134 640 730,03		0,00	131 787,53	134 640 730,03	21,3%
1.3	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,7л на 1 м2	м2	564 396,00	88,53	49 965 977,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	%
1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня толщиной 12 см	м2	564 396,00	2 820,53	1 591 895 849,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.5	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,2л на 1 м2	м2	521 783,00	25,29	13 195 892,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки II, толщиной 10см	м2	521 783,00	3 566,78	1 861 085 168,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.7	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,2л на 1 м2	м2	521 783,00	25,29	13 195 892,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I, толщиной 5см	м2	521 783,00	1 984,60	1 035 530 541,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.9	Укрепление обочин ПГС на толщину 15 см	м2	235 326,12	890,49	209 555 556,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
	ИТОГО				6 105 011 095,12		279 533 175,50		0,00		279 533 175,50	4,6%
ВСЕГО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					6 105 011 095,12		279 533 175,50		0,00		279 533 175,50	4,6%
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ												
1	Земляное полотно на примыканиях											
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	2 269,0	86,60	196 495,40		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.2	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	649,00	309,62	200 943,38		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.3	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	25 895,00	1 728,07	44 748 372,65		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.4	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	25 154,00	104,47	2 627 838,38		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.5	Надвижка плодородного слоя на откосы и дно кюветов толщиной 22 см с укреплением посевом откосной смеси трав и поливом водой	м2	3 509,00	1 224,68	4 297 402,12		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.6	Устройство присыпных обочин из ПГС	м3	4 383,00	6 395,66	28 032 177,78		0,00		0,00		0,00	0,0%
	ИТОГО				80 103 229,71		0,00		0,00		0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*
2	**Дорожная одежда облегченного типа на примыканиях**											
2.1	Устройство подстилающего слоя из ПГС средней толщиной слоя 20 см	м3	4 329,00	4 736,27	20 503 312,83		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15 см	м2	8 824,00	1 185,91	10 464 469,84		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.3	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,7л на 1 м2	м2	7 892,00	88,52	698 599,84		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, толщиной 5см	м2	7 892,00	1 691,18	13 346 792,56		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.5	Укрепление обочин ПГС на толщину 10 см	м2	6 802,00	700,91	4 767 589,82		0,00		0,00		0,00	0,0%
	ИТОГО				**49 780 764,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ВСЕГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					**129 883 994,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
1	**Устройство труб d=1,5м одноочковых (11 шт.)**					**5,00**				**5,00**		
1.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	1 395,6	1 010,74	1 410 588,74	588,62	594 941,77		0,00	588,62	594 941,77	42,2%
1.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	57,50	10 957,21	630 039,58	26,05	285 435,32		0,00	26,05	285 435,32	45,3%
1.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	143,00	8 799,09	1 258 269,87	65,00	571 940,85		0,00	65,00	571 940,85	45,5%
1.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	132,90	37 413,10	4 972 200,99	60,27	2 254 887,54		0,00	60,27	2 254 887,54	45,3%
1.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	232,71	120 986,87	28 154 854,52	104,00	12 582 634,48		0,00	104,00	12 582 634,48	44,7%
1.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	1 426,80	4 992,41	7 123 170,59	647,33	3 231 736,76		0,00	647,33	3 231 736,76	45,4%
1.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	268,60	6 074,23	1 631 538,18	65,05	395 128,66		0,00	65,05	395 128,66	24,2%
1.8	Устройство бетонного лотка	м3	28,20	38 227,65	1 078 019,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.9	Укрепительные работы	м2	1 005,14	10 709,40	10 764 446,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.10	Обратная засыпка	м3	851,00	852,85	725 775,35	191,07	162 954,05		0,00	191,07	162 954,05	22,5%
	ИТОГО				**57 748 903,87**		**20 079 659,43**		**0,00**		**20 079 659,43**	**34,8%**
2	**Устройство ж/б круглых труб d=2x1,5м двухочковых (3 шт.)**					**1,00**				**1,00**		
2.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	852,72	1 030,84	879 017,88	284,24	293 005,96	284,24	293 005,96	568,48	586 011,92	66,7%
2.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	28,90	10 957,22	316 663,66	9,65	105 737,17	9,65	105 737,17	19,30	211 474,34	66,8%
2.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	85,20	8 799,09	749 682,47	28,40	249 894,16	28,40	249 894,16	56,80	499 788,32	66,7%
2.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	148,10	37 413,11	5 540 881,59	49,38	1 847 459,37	40,42	1 512 237,91	89,80	3 359 697,28	60,6%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
2.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	112,68	159 148,92	17 932 960,31	37,60	5 983 999,39	37,60	5 983 999,39	75,20	11 967 998,78	66,7%
2.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	797,50	4 992,41	3 981 446,98	265,82	1 327 082,43	265,82	1 327 082,43	531,64	2 654 164,86	66,7%
2.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	47,10	6 074,22	286 095,76	15,69	95 304,51	15,69	95 304,51	31,38	190 609,02	66,6%
2.8	Устройство бетонного лотка	м3	38,40	38 227,62	1 467 940,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
2.9	Укрепительные работы	м2	404,80	10 225,08	4 139 112,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
2.10	Обратная засыпка	м3	391,40	1 013,13	396 539,08	117,35	118 890,81		0,00	117,35	118 890,81	30,0%
	ИТОГО				35 690 280,72		10 021 373,80		9 567 261,53		19 588 635,33	54,9%
3	**Устройство ж/б круглых труб d=3х1,5м трехочковых (1 шт.)**											
3.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	483,11	1 041,43	503 125,25		0,00				0,00	0,0%
3.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	16,40	10 957,16	179 697,42		0,00				0,00	0,0%
3.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	61,20	8 799,08	538 503,70		0,00				0,00	0,0%
3.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	89,40	37 413,10	3 344 731,14		0,00				0,00	0,0%
3.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	56,97	167 343,14	9 533 538,69		0,00				0,00	0,0%
3.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	435,70	4 992,41	2 175 193,04		0,00				0,00	0,0%
3.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	22,90	6 074,19	139 098,95		0,00				0,00	0,0%
3.8	Устройство бетонного лотка	м3	28,10	38 227,63	1 074 196,40		0,00				0,00	0,0%
3.9	Укрепительные работы	м2	160,36	9 936,60	1 593 433,18		0,00				0,00	0,0%
3.10	Обратная засыпка	м3	194,90	1 102,35	214 848,02		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				19 296 365,79		0,00		0,00		0,00	0,0%
4	**Устройство прямоугольных труб отверстием (4х2,5)м одноочковых (2 шт.)**											
4.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 030,94	780 947,36		0,00				0,00	0,0%
4.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	10 957,17	305 705,04		0,00				0,00	0,0%
4.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	8 799,09	556 102,49		0,00				0,00	0,0%
4.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	38 227,62	3 570 459,71		0,00				0,00	0,0%
4.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	136,60	133 448,88	18 229 117,01		0,00				0,00	0,0%
4.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	4 992,41	2 908 578,07		0,00				0,00	0,0%
4.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	6 074,23	638 401,57		0,00				0,00	0,0%
4.8	Устройство бетонного лотка	м3	17,20	38 227,61	657 514,89		0,00				0,00	0,0%
4.9	Укрепительные работы	м2	430,72	9 726,33	4 189 324,86		0,00				0,00	0,0%
4.10	Обратная засыпка	м3	449,32	866,51	389 340,27		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				32 225 491,27		0,00		0,00		0,00	0,0%
5	**Устройство прямоугольных труб отверстием 2х(4х2,5)м двухочковых (1 шт.)**					1,00				1,00		

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	%
5.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 023,07	774 985,76	757,51	774 985,76		0,00	757,51	774 985,76	100,0%
5.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	10 957,17	305 705,04	27,90	305 705,04		0,00	27,90	305 705,04	100,0%
5.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	8 799,09	556 102,49	63,20	556 102,49		0,00	63,20	556 102,49	100,0%
5.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	38 227,62	3 570 459,71	93,40	3 570 459,71		0,00	93,40	3 570 459,71	100,0%
5.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	132,08	121 370,87	16 030 664,51	132,08	16 030 664,51		0,00	132,08	16 030 664,51	100,0%
5.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	4 992,41	2 908 578,07	582,60	2 908 578,07		0,00	582,60	2 908 578,07	100,0%
5.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	6 074,23	638 401,57	105,10	638 401,57		0,00	105,10	638 401,57	100,0%
5.8	Устройство бетонного лотка	м3	17,20	38 227,61	657 514,89		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.9	Укрепительные работы	м2	407,64	10 329,89	4 210 876,36		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.10	Обратная засыпка	м3	468,52	845,95	396 344,49	360,52	304 981,89		0,00	360,52	304 981,89	76,9%
	ИТОГО				30 049 632,89		25 089 879,04		0,00		25 089 879,04	83,5%
6	Устройство труб d=1,0м одноочковых (3 шт.)										0,00	0,0%
6.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	216,37	1 051,87	227 593,11		0,00				0,00	0,0%
6.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	10,40	10 957,22	113 955,09		0,00				0,00	0,0%
6.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	21,00	8 799,11	184 781,31		0,00				0,00	0,0%
6.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	21,70	37 413,11	811 864,49		0,00				0,00	0,0%
6.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	32,16	125 883,65	4 048 418,18		0,00				0,00	0,0%
6.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	230,00	4 992,41	1 148 254,30		0,00				0,00	0,0%
6.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	22,60	6 074,26	137 278,28		0,00				0,00	0,0%
6.8	Устройство бетонного лотка	м3	3,40	37 812,88	128 563,79		0,00				0,00	0,0%
6.9	Укрепительные работы	м2	179,76	11 371,46	2 044 133,65		0,00				0,00	0,0%

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	%
6.10	Обратная засыпка	м3	137,00	834,92	114 384,04		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				8 959 226,24		0,00		0,00		0,00	0,0%
ВСЕГО ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					183 969 900,78		55 190 912,27		9 567 261,53		64 758 173,80	35,2%
ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА												
1	Переустройство В.Л-10кВ, В.Л-35кВ											
1.1	Переустройство ВЛ-35кВ	объект	1,00	4 030 792,12	4 030 792,12		0,00				0,00	0,0%
1.2	Переустройство ВЛ-10кВ	объект	1,00	9 042 378,18	9 042 378,18		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				13 073 170,30		0,00		0,00		0,00	0,0%
2	Переустройство сетей телекоммуникаций											
2.1	Переустройство сетей телекоммуникаций	объект	1,00	23 252 950,15	23 252 950,15		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				23 252 950,15		0,00		0,00		0,00	0,0%
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					36 326 120,45		0,00		0,00		0,00	0,0%
ОБУСТРОЙСТВО												
1	Снегозадержающие ограждения											
1.1	Устройство снегозащитного ограждения	м	2 600,0	24 414,36	63 477 336,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				63 477 336,00		0,00		0,00		0,00	0,0%
2	Дорожные знаки											
2.1	Земляные работы	м3	2 090,0	802,52	1 677 266,80		0,00				0,00	0,0%
2.2	Устройство фундаментов под знаки	шт.	385,0		0,00		0,00				0,00	0,0%
2.2.1	Фундамент типа Ф1	шт.	335,0	28 474,70	9 539 024,50		0,00				0,00	0,0%
2.2.2	Фундамент типа Ф2	шт.	40,0	33 690,73	1 347 629,20		0,00				0,00	0,0%
2.2.3	Фундамент типа Ф3	шт.	10,0	37 623,98	376 239,80		0,00				0,00	0,0%
2.3	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	385,0		0,00		0,00				0,00	0,0%
2.3.1	стойки типа СКМ 1.20, О40 мм	шт.	20,0	17 690,63	353 812,60		0,00				0,00	0,0%
2.3.2	стойки типа СКМ 1.25, О40 мм	шт.	59,0	18 944,57	1 117 729,63		0,00				0,00	0,0%
2.3.3	стойки типа СКМ 1.30, О40 мм	шт.	87,0	20 199,51	1 757 357,37		0,00				0,00	0,0%
2.3.4	стойки типа СКМ 2.30, О53 мм	шт	84,0	22 234,06	1 867 661,04		0,00				0,00	0,0%
2.3.5	стойки типа СКМ 3.30, О70 мм	шт.	77,0	29 012,73	2 233 980,21		0,00				0,00	0,0%
2.3.6	стойки типа СКМ 3.35, О70 мм	шт.	8,0	31 736,74	253 893,92		0,00				0,00	0,0%
2.3.7	стойки типа СКМ 4.35, О102 мм	шт.	28,0	38 913,85	1 089 587,80		0,00				0,00	0,0%
2.3.8	стойки типа СКМ 4.40, О102 мм	шт.	12,0	42 662,27	511 947,24		0,00				0,00	0,0%
2.3.9	стойки типа СКМ 6.45	шт.	10,0	69 651,81	696 518,10		0,00				0,00	0,0%
2.4	Установка дополнительных щитков	шт	21,0	2 010,45	42 219,45		0,00				0,00	0,0%
2.5	Стоимость дорожных знаков II типоразмера, в том числе:				0,00		0,00				0,00	0,0%
2.5.1	круглые - d700, Ф1, СКМ 1.20	шт	2,0	12 736,25	25 472,50		0,00				0,00	0,0%
2.5.2	треугольные - Δ 900	шт.	85,0	11 307,71	961 155,35		0,00				0,00	0,0%
2.5.3	квадратные - 700 х 700	шт.	97,0	12 380,21	1 200 880,37		0,00				0,00	0,0%
2.5.4	прямоугольные - 200 х 300 (километровый)	шт	118,0	2 956,31	348 844,58		0,00				0,00	0,0%

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
2.5.5	прямоугольные - 350 х 700	шт	2,0	6 636,31	13 272,62		0,00				0,00	0,0%
2.5.6	прямоугольные - 1050 х 700	шт	32,0	14 905,40	476 972,80		0,00				0,00	0,0%
2.5.7	прямоугольные - 1400 х 700	шт	61,0	22 492,53	1 372 044,33		0,00				0,00	0,0%
2.5.8	прямоугольные - 500 х 2250	шт	9,0	26 035,53	234 319,77		0,00				0,00	0,0%
2.5.9	5.21.2 - индивидуальные	шт	14,0	342 504,50	4 795 063,00		0,00				0,00	0,0%
2.5.10	5.27* - индивидуальные	шт	5,0	442 208,18	2 211 040,90		0,00				0,00	0,0%
2.5.11	5.24 - индивидуальные	шт	4,0	138 549,08	554 196,32		0,00				0,00	0,0%
2.5.12	5.25 - индивидуальные	шт	4,0	138 549,08	554 196,32		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**35 612 326,52**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
3	**Дорожная разметка**											0,0%
3.1	Дорожная разметка термопластиком со светоотражающими шариками, всего	м	145 936,00	484,05	70 640 320,80		0,00				0,00	0,0%
3.2	1.1 - сплошная h= 0,15	м	50,00	484,06	24 203,00		0,00				0,00	0,0%
3.3	1.4 - сплошная h=0,15 (желтая)	м	48 452,00	131,66	6 379 190,32		0,00				0,00	0,0%
3.4	1.5 - прерывистая h=0,15; соотношение 1/3	м	2 665,00	366,59	976 962,35		0,00				0,00	0,0%
3.5	1.6 - прерывистая h=0,15; соотношение 3/1	м	1 624,00	249,12	404 570,88		0,00				0,00	0,0%
3.6	1.7 - прерывистая h=0,15; соотношение 1/1	м	6 402,00	185,00	1 184 370,00		0,00				0,00	0,0%
3.7	1.8 - прерывистая h=0,4, соотношение 1/3	м	9 015,00	3 929,44	35 423 901,60		0,00				0,00	0,0%
3.8	Дорожная разметка наносимая трафаретом вручную	м2	1 440,00	2 168,90	3 123 216,00		0,00				0,00	0,0%
3.9	Нанесение "шумовых полос" шириной 15 см из холодного термопластика вручную (высота линии 0,8 см)	м			**118 156 734,95**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
	ИТОГО											
4	**Барьерные ограждения**											0,0%
4.1	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	8 496,0	25 530,30	216 905 428,80		0,00				0,00	0,0%
4.2	Установка сигнальных столбиков с покраской	шт	1 225,00	15 545,60	19 043 360,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**235 948 788,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
5	**Устройство тротуаров (от остановки до примыкания)**											
5.1	Планировка местности для устройства тротуаров	м2	7 536,0	11,38	85 759,68		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	%
5.2	Разработка корыта вручную для устройства тротуаров	м3	3 315,0	3 407,96	11 297 387,40		0,00				0,00	0,0%
5.3	Установка тротуарного бордюра БР 100.20.8 на цементном растворе	п.м	5 024,0	3 537,84	17 774 108,16		0,00				0,00	0,0%
5.4	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см	м2	2 512,0	1 326,94	3 333 273,28		0,00				0,00	0,0%
5.5	Подгрунтовка основания жидким битумом при расходе битума 0,7 л/м2	м2	2 512,0	88,50	222 312,00		0,00				0,00	0,0%
5.6	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси типа Б марки I толщиной 5 см	м2	2 512,0	2 640,89	6 633 915,68		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				39 346 756,20		0,00		0,00		0,00	0,0%
6	Обустройство автобусной остановки						0,00				0,00	0,0%
6.1	Установка скамьи (2 шт /1 остановку)	шт	24,0	35 274,58	846 589,92		0,00				0,00	0,0%
6.2	Установка урны (3шт /1 остановку)	шт	36,0	33 144,74	1 193 210,64		0,00				0,00	0,0%
6.3	Установка светильников на солнечных батареях	шт	105,0	194 291,23	20 400 579,15		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				22 440 379,71		0,00		0,00		0,00	0,0%
7	Устройство автобусных остановок с автопавильонами										0,00	0,0%
7.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,2 м	м3	496,8	153,51	76 263,77		0,00				0,00	0,0%
7.2	Устройство земляного полотна	м3	3 726,0	785,44	2 926 549,44		0,00				0,00	0,0%
7.3	Планировка верха земполотна и откосов насыпей мех способом	м2	11 263,0	83,71	942 825,73		0,00				0,00	0,0%
7.4	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав с досыпкой растительного грунта толщиной слоя 0,1 м	м2	2 484,0	885,80	2 200 327,20		0,00				0,00	0,0%
7.5	Установка бетонного бордюра БР 100.30.18	м	1 260,0	15 400,32	19 404 403,20		0,00				0,00	0,0%
7.6	Планировка грунта	м2	1 949,0	281,67	548 974,83		0,00				0,00	0,0%
7.7	Устройство дополнительного слоя основания из ГПС толщиной 15 см	м2	1 930,0	871,55	1 682 091,50		0,00				0,00	0,0%
7.8	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15 см	м2	1 608,0	1 326,94	2 133 719,52		0,00				0,00	0,0%
7.9	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,9 л на 1 м2	м2	1 608,0	113,80	182 990,40		0,00				0,00	0,0%
7.10	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси типа Б марки I толщиной 4 см	м2	1 608,0	2 128,76	3 423 046,08		0,00				0,00	0,0%
7.11	Установка автопавильонов АП-VI	комплект	12,0	1 635 468,16	19 625 617,92		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				53 146 809,59		0,00		0,00		0,00	0,0%
8	Озеленение										0,00	0,0%
8.1	Вырубка деревьев мягких пород с корчевкой пней	шт.	302,0	989,77	298 910,54		0,00					

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	%
8.2	Компенсационные посадки деревьев	шт	1 510,0	0,00	0,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				298 910,54		0,00		0,00		0,00	0,0%
ВСЕГО ОБУСТРОЙСТВО					568 428 042,31		0,00		0,00		0,00	0,0%
ВСЕГО ОБЪЕКТУ					11 749 654 797,98		1 241 580 742,06		9 567 261,53		1 251 148 003,59	10,6%
НДС - 12 %					1 409 958 575,76		148 989 689,06		1 148 071,38		150 137 760,44	
ИТОГО с НДС					13 159 613 373,74		1 390 570 431,12		10 715 332,91		1 401 285 764,03	10,6%

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол»
Заместитель директора - Кабалов Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела ОЭиБД - Шалов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверила главный специалист ОПРиМ - Ястребова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела ОКК и ПР - Ишутина О.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "UNISERV"
Руководитель проекта - Карабаев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Служба технического надзора: ТОО "Сапаинжиниринг"
Главный инженер проекта - Бекебаев А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)