Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2022 года
По доп соглашению № 03 от 14.11.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	706 503 774,74	706 503 774,74	-	666 732 045,35	39 771 729,39	-	39 771 729,39
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		192 228 270,61	192 228 270,61	-	192 228 270,61	-	-	-
						268 025 015 159			
			377 668 504,13	377 668 504,13	-	337 896 774,74	39 771 729,39		39 771 729,39
	Всего по акту:		706 503 774,74	706 503 774,74	-	666 732 045,35	39 771 729,39	-	39 771 729,39

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О. Зам.Руководителя _____А.Аппаков
М.П.

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 03 от 14.11.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 053 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Тротуар С КМ 19+093 по КМ 20+413 слева. С КМ 19+731 по КМ 20+413 справа										
46	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		35,04	4331,76	1499,16	151 785	52 531	-	87 566	258 498
		НР - 72%; СП - 8%				2832,59	638,27	99 254	22 365		19 148	
47	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		84,09	220,00		18 500	-	18 500	-	19 980
		СП - 8%						-	-		1 480	
48	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		84,09	419,00		35 234	-	35 234	-	38 053
		СП - 8%						-	-		2 819	
49	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м		598,5	1144,93	291,68	685 242	174 572		426 984	1 201 204
		НР - 72%; СП - 8%				853,25	137,62	510 670	82 363		88 978	
50	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		71,82	585,00		42 015	-	42 015	-	45 376
		СП - 8%						-	-		3 361	
51	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		71,82	419,00		30 093	-	30 093	-	32 500
		СП - 8%						-	-		2 407	
52	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м		598,5	1144,93	291,68	685 242	174 572	- 0	426 984	1 201 204
		НР - 72%; СП - 8%				853,25	137,62	510 670	82 363		88 978	
53	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		23,94	585,00		14 005	-	14 005	-	15 125
		СП - 8%						-	-		1 120	
54	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		23,94	419,00		10 031	-	10 031	-	10 833
		СП - 8%						-	-		802	

55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта		89,79	1823,36		163 720	-	-	117 878	304 125
		НР - 72%; СП - 8%				1823,36		163 720	-		22 528	
56	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта		89,79	585,28		52 552	-	-	37 838	97 621
		НР - 72%; СП - 8%				585,28		52 552	-		7 231	
57	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну		157,1325	419,00		65 839	-	65 839	-	71 106
		СП - 8%						-	-		5 267	
58	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		18,78	9707,00	240,59	182 297	4 518	135 773	37 147	237 000
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	42 006	2 216		17 556	
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		625,5	1714,99	32,69	1 072 728	20 446	527 054	576 263	1 780 911
		НР - 108%; СП - 8%				839,69	13,35	525 229	8 348		131 919	
60	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		32,526	59079,62		1 921 624	-	1 921 624	-	2 075 353
		СП - 8%						-	-		153 730	
61	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		7,52	9706,99	240,60	73 018	1 810	54 383	14 879	94 929
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	117,99	16 825	888		7 032	
62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня		501,9	1714,99	32,69	860 755	16 406	422 907	462 393	1 429 000
		НР - 108%; СП - 8%				839,69	13,35	421 443	6 699		105 852	
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		8,0304	65700,44		527 601	-	527 601	-	569 809
		СП - 8%						-	-		42 208	
64	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия		107,37	441,74	148,85	47 429	15 982	60	39 287	93 653
		НР - 108%; СП - 8%				292,33	46,47	31 388	4 989		6 937	
65	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		107,37	33,52	14,03	3 599	1 507	-	2 769	6 878
		НР - 108%; СП - 8%				19,49	4,39	2 093	472		509	
66	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		18,3366	6077,35		111 438	-	111 438	-	120 353
		СП - 8%						-	-		8 915	
67	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		3,9162	5487,82		21 491	-	21 491	-	23 211
		СП - 8%						-	-		1 719	

68	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		3,9162	5201,16		20 369	-	20 369	-	21 998
		СП - 8%						-	-		1 630	
69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/3+2=4см/.Устройство	м2 покрытия		865,314	226,44	3,01	195 940	2 604	19 636	188 671	415 380
		НР - 108%; СП - 8%				200,74	1,15	173 700	996		30 769	
70	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,692	123784,18		85 698	-	85 698	-	92 554
		СП - 8%						-	-		6 856	
71	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		61,610	14166,78		872 820	-	872 820	-	942 645
		СП - 8%						-	-		69 826	
72	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		865,314	129,36		111 940	-	-	120 895	251 462
		НР - 108%; СП - 8%				129,36		111 940	-		18 627	
73	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		41,189	14166,78		583 517	-	583 517	-	630 198
		СП - 8%						-	-		46 681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					28693832	1560010	17426482	8593078	12 080 959
		РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 5+050										
74	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		22	158,40	149,29	3485	3284	0	784	4610
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	200	888		341	
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта		4,4	2188,03	0,00	9627	0	0	6932	17884
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	9627	0		1325	
76	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж/б конструкций	м3		2,46	37117,71	17310,57	91310	42584	4621	54080	157021
		НР - 84%; СП - 8%				17928,72	8242,32	44105	20276		11631	
77	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		4,428	585,00	0,00	2590	0	2590	0	2798
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		207	
78	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		4,428	419,00	0,00	1855	0	1855	0	2004
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		148	
79	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		0,5	25296,70	3555,56	12648	1778	9093	1875	15685

		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	1777	455		1162	
80	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,52	9706,99	240,59	24462	606	18219	4985	31802
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5637	297		2356	
81	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство оголовков и открылков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,26	27736,54	3555,56	118158	15147	87868	15974	144862
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	15143	3874		10731	
82	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,09	64320,80	0,00	5789	0	30	4837	11476
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	5759	0		850	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09	226611,00	0,00	20395	0	20395	0	22027
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1632	
84	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		18	4075,54	142,44	73360	2564	55877	13283	93575
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	14919	894		6931	
85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		20	19,08	19,08	382	382	0	114	536
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	159		40	
86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20	171,86	79,20	3437	1584	0	1888	5751
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	1853	769		426	
					УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
87	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,3	9706,99	240,59	22326	553	16628	4549	29026
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5145	271		2150	
88	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		2,5	26125,96	3555,56	65315	8889	47539	9374	80664
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	8887	2273		5975	
89	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		0,7	26125,96	3555,56	18288	2489	13311	2625	22586
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	2488	637		1673	
90	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,05	290931,80	0,00	14547	0	11347	2687	18613
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	3199	0		1379	
91	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									686 628

РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 5+610

92	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		22	158,40	149,29	3485	3284	0	784	4610
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	200	888		341	
93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта		4,4	2188,03	0,00	9627	0	0	6932	17884
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	9627	0		1325	
94	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж/б конструкций	м3		2,46	37117,71	17310,57	91310	42584	4621	54080	157021
		НР - 84%; СП - 8%				17928,72	8242,32	44105	20276		11631	
95	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		4,428	585,00	0,00	2590	0	2590	0	2798
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		207	
96	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		4,428	419,00	0,00	1855	0	1855	0	2004
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		148	
97	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		0,3	25296,70	3555,56	7589	1067	5456	1125	9411
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	1066	273		697	
98	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,52	9706,99	240,59	24462	606	18219	4985	31802
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5637	297		2356	
99	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство оголовков и открылков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,26	27736,54	3555,56	118158	15147	87868	15974	144862
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	15143	3874		10731	
100	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,09	64320,80	0,00	5789	0	30	4837	11476
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	5759	0		850	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09	226611,00	0,00	20395	0	20395	0	22027
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1632	
102	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		18	4075,54	142,44	73360	2564	55877	13283	93575
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	14919	894		6931	
103	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		20	19,08	19,08	382	382	0	114	536
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	159		40	
104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20	171,86	79,20	3437	1584	0	1888	5751
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	1853	769		426	

					УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
105	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,3	9706,99	240,59	22326	553	16628	4549	29026
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5145	271		2150	
106	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		2,5	26125,96	3555,56	65315	8889	47539	9374	80664
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	8887	2273		5975	
107	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		0,7	26125,96	3555,56	18288	2489	13311	2625	22586
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	2488	637		1673	
108	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,05	290931,80	0,00	14547	0	11347	2687	18613
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	3199	0		1379	
109	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									680354
		РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м на КМ 6+060 (замена 4-х звеньев d-0,75м)										
110	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		27,6	158,40	149,29	4372	4120	0	983	5784
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	251	1114		428	
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта		5,52	2188,03	0,00	12078	0	0	8696	22436
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	12078	0		1662	
112	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		0,88	9706,99	240,59	8542	212	6362	1741	11105
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	1968	104		823	
113	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 0,75м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		3,3	21695,51	11864,33	71595	39152	0	36411	116646
		НР - 84%; СП - 8%				9831,18	3304,00	32443	10903		8640	
114	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		5,94	585,00	0,00	3475	0	3475	0	3753
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		278	
115	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		5,94	419,00	0,00	2489	0	2489	0	2688
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		199	
116	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,44	27736,54	3555,56	39941	5120	29702	5400	48967
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	5119	1309		3627	

117	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,52	9706,99	240,59	24462	606	18219	4985	31802
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5637	297		2356	
118	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		0,4	25296,70	3555,56	10119	1422	7275	1500	12548
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	1422	364		929	
119	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железобетона звеньев		0,84	33849,51	14830,41	28434	12458	5653	11585	43220
		НР - 84%; СП - 8%				12288,98	4130,00	10323	3469		3202	
120	2104-0801-0103 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11),размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		0	28052,55	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
121	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство оголовков и открылков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,26	27736,54	3555,56	118158	15147	87868	15974	144862
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	15143	3874		10731	
122	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,09	64320,80	0,00	5789	0	30	4837	11476
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	5759	0		850	
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09	226611,00	0,00	20395	0	20395	0	22027
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1632	
124	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		0	4075,54	142,44	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	0	0		0	
125	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности		2,8	4892,25	212,15	13698	594	9491	3209	18259
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	3613	207		1353	
126	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		23,2	19,08	19,08	443	443	0	133	621
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	184		46	
127	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		23,2	171,86	79,20	3987	1837	0	2190	6671
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	2150	892		494	
					УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
128	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,3	9706,99	240,59	22326	553	16628	4549	29026
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5145	271		2150	

129	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		2,5	26125,96	3555,56	65315	8889	47539	9374	80664
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	8887	2273		5975	
130	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		0,7	26125,96	3555,56	18288	2489	13311	2625	22586
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	2488	637		1673	
131	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,05	290931,80	0,00	14547	0	11347	2687	18613
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	3199	0		1379	
132	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									679466
		РАЗДЕЛ 9. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5м НА КМ 6+840										
133	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1	25296,70	3555,56	25297	3556	18186	3750	31370
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	3555	909		2324	
134	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		15	19,08	19,08	286	286	0	86	402
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	119		30	
135	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		18,3	6077,36	0,00	111216	0	111216	0	120113
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8897	
					УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
136	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		3	9706,99	240,59	29121	722	21689	5934	37859
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	6710	354		2804	
137	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		2,6	26125,96	3555,56	67927	9244	49441	9749	83891
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	9242	2364		6214	
138	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20917	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	3910	1000		2629	
139	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,065	290931,80	0,00	18911	0	14752	3494	24196
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	4159	0		1792	

140	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4890	25711
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1905	
					УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ							
141	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		31,68	158,40	149,29	5018	4730	0	1129	6639
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	289	1279		492	
142	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		6,34	2188,03	0,00	13872	0	0	9988	25769
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	13872	0		1909	
143	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		47,52	7,06	7,06	335	335	0	71	439
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,07	0	98		33	
144	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		7,128	171,86	79,20	1225	565	0	673	2050
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	660	274		152	
145	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		4,75	9706,99	240,59	46108	1143	34341	9395	59944
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	10625	561		4440	
146	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		5,76	27736,54	3555,56	159762	20480	118807	21599	195870
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	20475	5238		14509	
147	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,111	290931,80	0,00	32293	0	25191	5966	41320
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	7102	0		3061	
148	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,4	94581,04	1087,66	37832	435	26741	9780	51422
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	10656	211		3809	
149	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)		12,15	5696,31	3,49	69210	42	29427	28626	105663
		НР - 72%; СП - 8%				3270,84	1,46	39741	18		7827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					666070	45666	484079	119255	848150
		РАЗДЕЛ 10. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,75м НА КМ 7+370 (замена на ж/б 1,0м,L-12,0м)										
150	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5041
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	1496		373	

151	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство	м2 основания или покрытия		700	191,65	140,14	134155	98098	203	69628	220085
		НР - 108%; СП - 8%				51,22	40,88	35854	28616		16303	
152	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		170,8	6077,36	0,00	1038013	0	1038013	0	1121054
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		83041	
153	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		19,2	158,40	149,29	3041	2866	0	684	4023
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	175	775		298	
154	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		9,6	158,40	149,29	1521	1433	0	342	2012
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	87	388		149	
155	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев		3,36	44720,59	20642,91	150261	69360	27535	61078	228246
		НР - 84%; СП - 8%				15882,80	5757,50	53366	19345		16907	
156	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		0	27347,42	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
157	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		4,6	19,08	19,08	88	88	0	26	123
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	37		9	
158	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных ж/б круглых труб отверстием 0,75м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		4,98	21695,51	11864,33	108044	59084	0	54947	176030
		НР - 84%; СП - 8%				9831,18	3304,00	48959	16454		13039	
159	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		8,964	585,00	0,00	5244	0	5244	0	5663
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		420	
160	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		8,964	419,00	0,00	3756	0	3756	0	4056
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		300	
161	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		58,6	158,40	149,29	9282	8748	0	2088	12280
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	534	2366		910	
162	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта		11,72	2188,03	0,00	25644	0	0	18463	47636
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	25644	0		3529	

163	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,64	9706,99	240,59	25626	635	19086	5222	33316
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	5905	312		2468	
164	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,32	24049,24	3555,56	103893	15360	73176	16199	129699
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	15356	3928		9607	
165	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев		5,76	28379,42	12205,41	163465	70303	31991	67810	249777
		НР - 84%; СП - 8%				10619,94	3395,00	61171	19555		18502	
166	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.		0	48343,51	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
167	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций		6,14	15798,61	3231,36	97003	19841	43936	32514	139878
		НР - 84%; СП - 8%				5411,50	892,50	33227	5480		10361	
168	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	98891,55	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
169	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.		0	81232,29	0,00	0	0	0	0	0
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		0	
170	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,14	25055,98	3555,56	28564	4053	20458	4275	35466
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	4052	1037		2627	
171	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности		0	4075,54	142,44	0	0	0	0	0
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	0	0		0	
172	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство	м2 изолируемой поверхности		7	4892,25	212,15	34246	1485	23728	8022	45649
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	9033	517		3381	
173	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		38,4	19,08	19,08	733	733	--	220	1028
		НР - 77%; СП - 8%				--	7,95	--	305		76	
174	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		38,4	171,86	79,20	6599	3041	0	3624	11042

		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	3558	1476		818	
					УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
175	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		13,3	158,40	149,29	2107	1986	0	474	2787
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	121	537		206	
176	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,7	2188,03	0,00	5908	0	0	4254	10974
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	5908	0		813	
177	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		40,2	34,19	34,19	1374	1374	0	412	1930
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	573		143	
178	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		40,2	171,86	79,20	6909	3184	0	3794	11559
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	3725	1545		856	
179	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		4	9706,99	240,59	38828	962	28919	7912	50479
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	8947	472		3739	
180	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,6	26125,96	3555,56	120179	16356	87472	17249	148423
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	16352	4183		10994	
181	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,089	290931,80	0,00	25893	0	20198	4784	33131
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	5695	0		2454	
182	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,4	94581,04	1087,66	37832	435	26741	9128	50717
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	10656	211		3757	
183	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)		2	5696,31	3,49	11393	7	4844	4712	17393
		НР - 72%; СП - 8%				3270,84	1,46	6542	3		1288	
					УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ							
184	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,2	9706,99	240,59	21355	529	15905	4352	27764
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	4921	260		2057	
185	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,8	26125,96	3555,56	47027	6400	34228	6750	58078
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	6398	1637		4302	
186	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,048	290931,80	0,00	13965	0	10893	2580	17868
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	3071	0		1324	

187	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4564	25359
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1878	
					УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА							
188	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		1,7	9706,99	240,59	16502	409	12290	3363	21454
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	3802	201		1589	
189	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,7	26125,96	3555,56	44414	6044	32327	6375	54852
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	6043	1546		4063	
190	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		1,1	26125,96	3555,56	28739	3911	20917	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	3910	1000		2629	
191	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,038	290931,80	0,00	11055	0	8624	2042	14146
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	2431	0		1048	
192	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4564	25359
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1878	
					УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ							
193	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		15,84	158,40	149,29	2509	2365	0	564	3319
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	144	640		246	
194	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,168	2188,03	0,00	6932	0	0	4991	12876
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	0,00	6932	0		954	
195	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		20,16	7,06	7,06	142	142	0	30	186
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	2,07	0	42		14	
196	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3,024	171,86	79,20	520	240	0	285	870
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	280	116		64	
197	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		2,02	9706,99	240,59	19608	486	14604	3996	25492
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	4518	238		1888	
198	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		2,45	27736,54	3555,56	67955	8711	50534	9187	83313
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	8709	2228		6171	

199	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,045	290931,80	0,00	13092	0	10213	2419	16751
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	0,00	2879	0		1241	
200	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции		0,2	94581,04	1087,66	18916	218	13371	4564	25359
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1878	
201	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)		2,7	5696,31	3,49	15380	9	6539	6361	23481
		НР - 72%; СП - 8%				3270,84	1,46	8831	4		1739	
202	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		4,6	158,40	149,29	729	687	0	164	964
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	42	186		71	
203	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж	м3 железобетона звеньев		3,36	18260,28	9764,33	61355	32808	0	31645	100439
		НР - 84%; СП - 8%				8495,95	2716,00	28546	9126		7440	
204	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		9,6	19,08	19,08	183	183	0	55	257
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	76		19	
205	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		9,6	25,30	25,30	243	243	0	73	341
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,54	0	101		25	
206	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		19,2	19,08	19,08	366	366	0	110	514
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	7,95	0	153		38	
207	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		19,2	25,30	25,30	486	486	0	146	682
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,54	0	202		51	
208	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		105	34,19	34,19	3590	3590	0	1077	5041
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	14,25	0	1496		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге									3 379 754
		РАЗДЕЛ 28. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										
685	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11/ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м	м		828	595,48	258,60	493057	214121	0	344738	904820
		НР - 108%; СП - 8%				336,88	48,63	278937	40266		67024	

686	2401-0202-0228 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1,толщиной 2,5 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		161,32	28029,00	0,00	4521638	0	4521638	0	4883369
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		361731	
687	2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.		483,19	12978,00	0,00	6270840	0	6270840	0	6772507
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		501667	
688	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		483,19	3326,00	0,00	1607090	0	1607090	0	1735657
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		128567	
689	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.		161,32	808,00	0,00	130347	0	130347	0	140774
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10428	
690	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг		271,4	187,00	0,00	50752	0	50752	0	54812
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4060	
691	2401-0202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		10	42771,00	0,00	427710	0	427710	0	461927
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34217	
692	2401-0202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм,длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		10	42771,00	0,00	427710	0	427710	0	461927
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34217	
693	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.		60	12978,00	0,00	778680	0	778680	0	840974
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		62294	
694	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.		10	7930,00	0,00	79300	0	79300	0	85644
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6344	
695	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		60	3326,00	0,00	199560	0	199560	0	215525
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15965	
696	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.		60	2494,00	0,00	149640	0	149640	0	161611
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11971	
697	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.		30	808,00	0,00	24240	0	24240	0	26179
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1939	
698	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг		43,89	187,00	0,00	8207	0	8207	0	8864
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		657	
699	2401-0202-0228 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1,толщиной 2,5 мм,длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		30	28029,00	0,00	840870	0	840870	0	908140
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		67270	
700	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12,высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.		60	12978,00	0,00	778680	0	778680	0	840974
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		62294	

701	2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.		10	7750,00	0,00	77500	0	77500	0	83700
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6200	
702	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.		60	3326,00	0,00	199560	0	199560	0	215525
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15965	
703	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.		60	2494,00	0,00	149640	0	149640	0	161611
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11971	
704	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС,тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.		30	808,00	0,00	24240	0	24240	0	26179
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1939	
705	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг		43,89	187,00	0,00	8207	0	8207	0	8864
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					27259876	754090	25291860	1511478	18 999 584
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									37 354 894,78
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									39 223 984,30
		Итого НДС 12%	тенге									4 706 878,12
		Итого с НДС 12%	тенге									43 930 862,41
		Итого с тендерной скидки	тенге									39 771 729,39

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"

И.О.Зам.Руководителя_____А.Аппаков

Подрядчик:

ТОО "Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.