г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Генподрядчик: ТОО "Терезе"

Субподрядчик: ТОО "Элхон"

Наименование объекта: Реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск

Договор № 7 от 21 мая 2021 года

Акт выполненных работ № 1 за июнь 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Грузовой терминал на 30 тонн в сутки									
			Локальная смета № 3-2-2 Общестроительные работы АР									
			Раздел 1 Двери									
			1.1 Металлические противопожарные									
1	1	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	80,1	3167,42	57,27	253710	4587	38043	147078	432851
						2635,21	25,93	211080	2077	–	32063	
2	2	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	72,9	58149		4239062		4239062	–	4578187
						–		–		–	339125	
3	3	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	7,2	36431		262303		262303	–	283287
						–		–		–	20984	

4	4 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	22	1540,36	2,04	33888	45	–	23352	61819
					1538,32	–	33843	–	–	4579	
5	5 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	22	6930		152460		152460	–	164657
					–		–		–	12197	
6	6 261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	136,84	32		4379		4379	–	4729
	1.2 Металлические утепленные										
					–		–		–	350	
7	7 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в стенах из панелей НР=69 %	м2	26,28	3657,16	55,09	96110	1448	15407	55128	163337
					3015,8	24,35	79255	640	–	12099	
8	8 223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	26,28	45546		1196949		1196949	–	1292705
					–		–		–	95756	
9	9 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	10	1540,36	2,04	15404	20	–	10614	28099
					1538,32	–	15383	–	–	2081	
10	10 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	10	6930		69300		69300	–	74844
					–		–		–	5544	
11	11 261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	62	32		1984		1984	–	2143
	1.3 Деревянные										
					–		–		–	159	

12	12 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	28,98	2023,49	90,51	58641	2623	16222	36907	103192
					1373,22	41,81	39796	1212	–	7644	
13	13 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	16,02	1734,5	126,61	27787	2028	7004	17748	49178
					1170,69	60,33	18754	966	–	3643	
14	14 261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	10,08	15130		152510		152510	–	164711
					–		–		–	12201	
15	15 261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	18,9	15130		285957		285957	–	308834
					–		–		–	22877	
16	16 223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	5,46	13061		71313		71313	–	77018
					–		–		–	5705	
17	17 261-104-0208	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	м2	10,56	11772		124312		124312	–	134257
					–		–		–	9945	

18	18 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	159,6	570,58	1,32	91065	211	75341	14055	113530
					97,2	0,65	15513	104	–	8410	
19	19 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	52	520		27040		27040	–	29203
					–		–		–	2163	
20	20 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	20	3481		69620		69620	–	75190
					–		–		–	5570	
21	23 261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	168,8	32		5402		5402	–	5834
	Раздел 2 Решетки				–		–		–	432	
	2.1 Жалюзийные решетки ВР2 /2шт/										
22	24 1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка НР=98 %	решетка	2	62838,59	59,2	125677	118	122432	3098	139077
					1563,27	17	3127	34	–	10302	
23	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,5946	250,27	3,84	399	6	292	70	507
	Раздел 4 Полы				63,39	0,64	101	1	–	38	
	4.1 Тип 1										
24	32 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	821,3	1109,38	79,84	911134	65573	2316	818776	1868303
	4.2 Тип 2.8				1026,72	33,84	843245	27793	–	138393	
25	35 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	216,1	1109,38	79,84	239737	17253	609	215436	491587

4.3 Тип 3,11,15					1026,72	33,84	221874	7313	–	36414	
26	37 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	158,6	6083,37	25,29	964822	4011	882839	75208	1123232
					491,63	12,84	77973	2036	–	83202	
27	41 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	159	362,76	0,99	57679	157	33935	22244	86317
4.4 Тип 4.7					148,34	0,49	23586	78	–	6394	
28	42 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	108	3882,87	46,36	419350	5007	203747	198973	667789
					1949,96	9,97	210596	1077	–	49466	
29	43 1111-0101-2707	Прослойка и заполнение швов из плиточного клея НР=94 %	м2 покрытия	108	1962,74	155,75	211976	16821	55921	138260	378255
					1289,2	72,69	139234	7851	–	28019	
30	46 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %	м	36	2227,63	1,98	80195	71	66581	12762	100393
4.5 Тип 5.6,16					376,18	0,97	13542	35	–	7436	
31	47 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	38,4	5263,95	46,36	202136	1780	125477	70745	294711
					1949,96	9,97	74878	383	–	21830	
32	48 1111-0101-2707	Прослойка и заполнение швов из плиточного клея НР=94 %	м2 покрытия	38,4	1962,74	155,75	75369	5981	19883	49158	134489
					1289,2	72,69	49505	2791	–	9962	
33	53 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических НР=94 %	м	29	2227,63	1,98	64601	57	53635	10281	80873
4.6 Тип 9					376,18	0,97	10909	28	–	5991	

34	54 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	57,1	5263,95	46,36	300572	2647	186582	105197	438231
					1949,96	9,97	111343	569	–	32462	
35	60 1111-0101-3904	Устройство плинтусов из рядовой плиток НР=94 %	м	60	2227,63	1,98	133658	119	110968	21271	167323
					376,18	0,97	22571	58	–	12394	
	4.7 Тип 10										
36	58 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,8	5263,95	46,36	51587	454	32023	18056	75214
					1949,96	9,97	19110	98	–	5571	
	4.10 Тип 14										
37	69 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	34,6	5263,95	46,36	182133	1604	113060	63745	265548
					1949,96	9,97	67469	345	–	19670	
38	70 1111-0101-2707	Прослойка и заполнение швов из плиточного клея НР=94 %	м2 покрытия	34,6	1962,74	155,75	67911	5389	17916	44294	121181
	Раздел 5 Потолок				1289,2	72,69	44606	2515	–	8976	
39	72 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=69 %	м2	75,6	2697,11	64,15	203902	4850	136820	45987	269880
					823,17	58,41	62232	4416	–	19991	
40	73 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	75,6	2251,41	11,56	170207	874	61090	86940	277719
					1431,78	5,72	108243	432	–	20572	

41	74 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛВ 10мм. Устройство на прямых подвесах НР=90 %	м2 потолка	269,6	3498,09	16	943085	4314	539618	360860	1408261
					1480,54	6,68	399154	1801	–	104316	
42	75 1113-0301-1406	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	279,7	84,45	1,92	23621	537	14220	6178	32183
					31,69	0,32	8864	90	–	2384	
	Раздел 6 Стены и перегородки										
43	77 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	2083	2878,61	14,7	5996145	30620	1750053	3384525	10131124
					2023,75	7,29	4215471	15185	–	750454	
44	78 1113-0301-1406	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	774	84,45	1,92	65364	1486	39350	17095	89056
					31,69	0,32	24528	248	–	6597	
	Раздел 7 Низ стен и перегородок										
45	80 1115-0107-0101	Облицовка глазурованной керамической плиткой НР=80 %	м2 поверхности облицовки	134	7188,42	23	963248	3082	554414	325866	1392243
					3028	11,79	405752	1580	–	103129	
46	81 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	968	1336,83	10,9	1294051	10551	180387	886672	2355181
					1139,58	5,4	1103113	5227	–	174458	

47	82 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 ktpp1=2;	т	5,679	508438		2887419		2887419	–	3118413
					–		–		–	230994	
48	83 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 ktpp1=2;	т	5,679	439993		2498720		2498720	–	2698618
					–		–		–	199898	
	Раздел 8 Кровля										
49	84 1115-0212-0204	Слой наплавляемого материала с крупнозернистой посыпкой HP=80 %	м2 отделываемой поверхности	337	3961,24	17,53	1334938	5908	981742	280102	1744243
	Раздел 9 Заполнение проемов				1030,53	8,42	347289	2838	–	129203	
	9.1 Узел 1										
50	91 1106-0201-0104	Крыльца железобетонные объемом до 5 м3 /бетон В15, W6, на с/фатостойком цементе/. Устройство HP=91 %	м3	16,9	32190,8	690,45	544025	11669	441324	87148	681667
					5386,5	280,16	91032	4735	–	50494	
51	92 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,30544	441876		134967		134967	–	145764
					–		–		–	10797	
52	93 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем HP=80 %	м2 поверхности облицовки	26,5	9878,01	62,92	261767	1667	121114	111602	403239
					5244,75	19,47	138986	516	–	29870	
53	94 234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,265	13476		3571		3571	–	3857
					–		–		–	286	

54	95 1112-0101-1201	Ограждение НР=92 %	м ограждения	63	115,76	25,15	7293	1584	374	5354	13659
					84,67	7,72	5334	486	–	1012	
55	96 222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	63	14259		898317		898317	–	970182
					–		–		–	71865	
56	97 232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	39,3	461		18117		18117	–	19566
					–		–		–	1449	
57	98 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	440	413,79	36,85	182068	16214	–	163475	373186
					376,94	18,31	165854	8056	–	27643	
58	99 234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	44	13476		592944		592944	–	640380
					–		–		–	47436	
59	100 217-203-0102	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,2 мм	м2	440	232		102080		102080	–	110246
	9.2 Узел 2				–		–		–	8166	
60	101 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,26885	441876		1002550		1002550	–	1082754
					–		–		–	80204	

61	102 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	273,5	413,79	36,85	113172	10078	–	101615	231970
					376,94	18,31	103093	5008	–	17183	
62	103 234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	15,55	13476		209552		209552	–	226316
					–		–		–	16764	
63	104 232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	163	461		75143		75143	–	81154
					–		–		–	6011	
64	105 1107-0516-0111	Панели стеновые. Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков НР=118 %	м шва	2,57143	15,67	0,33	40	1	–	46	93
					15,34	0,16	39	–	–	7	
65	106 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	2,57143	656		1687		1687	–	1822
					–		–		–	135	
66	107 222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00485	701217		3401		3401	–	3673
	9.4 Узел 4				–		–		–	272	

67	116 224-203-0101	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная эконом-класса, с цветовой посыпкой из базальта и антрацита, толщиной 3 мм	м2	43	1684		72412		72412	–	78205
					–		–		–	5793	
68	117 231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	33	1345		44385		44385	–	47936
					–		–		–	3551	
69	118 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,5278	933402,83	1504,83	492650	794	446305	41781	577185
					86304	686,79	45551	362	–	42754	
70	119 214-204-0101	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	м2	33	1733		57189		57189	–	61764
					–		–		–	4575	
71	120 1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	16,5	9865,03	27,76	162773	458	147450	14191	191121
					900,9	14,05	14865	232	–	14157	
72	121 1310-0205-0103	Кассеты. Установка НР=61 %	кассета	9	113,33	–	1020	–	–	622	1773
					113,33	–	1020	–	–	131	

73	122 231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м2	18	15276	274968	274968	–	296965
					–	–	–	21997	

Всего	**44 342 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 587 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 134 507
- накладные расходы, тенге	8 092 515
в т.ч. зарплата, тенге	728 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 284 595

Всего по акту:	**44 342 033**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (2,32%)	12 946 847

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,82%)	16 998 115
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	10 355 115
Итого	**84 642 110**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**11 759 974**
Итого в текущих ценах	**96 402 084**
НДС (12%)	11 568 250,08
Всего по акту с учетом НДС	**107 970 334,08**
Итого к оплате	**107 970 334,08**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Тумашинов Л.Ш.**