Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021г.** (месяц, год) на С02-01-02, 110-2020-1-КМ,КМ1 **конструкции металлические**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/КМ/					
		Подраздел 1. СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ /СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/					
1	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**69,3800**		**2679,33**	**185891,92**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	0,2856	19,815	1315,00	26056,35
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1323	9,179	1851,70	16996,71
		Итого оплата труда:				**620,54**	**43053,06**
1. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,0687	4,766	3292,00	15691,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0687	4,766	1382,00	6586,61
1. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0086	0,596668	14,00	8,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0636	4,413	9174,00	40480,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0636	4,413	2359,00	10410,27
1. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0032	0,222016	16,00	3,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3105-0602-0902 РСНБ РК 2015	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	0,0556	3,858	2670,00	10299,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**958,25**	**66483,38**
1. 8	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,88	61,054	1529,00	93352,18
		Итого материалов:				**1345,52**	**93352,19**
		Накладные расходы	%	69		428,17	29706,61
		Сметная прибыль	%	8		248,60	17247,88
		Сметная стоимость:				**3356,10**	**232846,42**
2	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №10000303 от 16.02.2021г.**	**Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-2-150-100-0-Т-МВ-ТУ 5284-001-37144-780-2012 (ПЭ-01-5005-0,5/ПЭ-01-9003-35)**	**м2**	**69,3800**		**9094,09**	**630947,96**
		Сметная прибыль	%	8		727,53	50475,84
		Сметная стоимость:				**9821,62**	**681423,80**
3	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000000063 от 18.02.2021г.**	**Доставка материалов**	**м2**	**69,3800**		**2208,60**	**153232,67**
		Сметная прибыль	%	8		176,69	12258,61
		Сметная стоимость:				**2385,29**	**165491,28**
4	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков	**м2 покрытия**	**73,6200**		**1871,78**	**137800,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Окончательное крепление панелей					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,369	27,166	1382,00	37543,26
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0924	6,802	1959,96	13332,58
		Итого оплата труда:				**691,06**	**50875,84**
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,07362	14,00	1,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0902	6,641	5063,00	33620,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0902	6,641	1974,00	13109,33
4. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0005	0,03681	16,00	0,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,161964	2779,00	450,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,161964	1382,00	223,83
4. 7	3403-0102-0103 РСНБ РК 2015	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,044	3,239	14,00	45,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**463,43**	**34117,71**
4. 8	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0065	0,47853	75371,00	36067,28
4. 9	2113-0208-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	2,22	163,436	184,00	30072,30
		Итого материалов:				**898,39**	**66139,47**
		Накладные расходы	%	69		476,83	35104,33
		Сметная прибыль	%	8		187,89	13832,38
		Сметная стоимость:				**2536,50**	**186737,15**
5	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №10000303 от 16.02.2021г.**	**Трехслойная сэндвич-панель МП ТСП-2-150-100-0-Т-МВ-ТУ 5284-001-37144-780-2012 (ПЭ-01-5005-0,5/ПЭ-01-9003-35)**	**м2**	**73,6200**		**9094,09**	**669506,91**
		Сметная прибыль	%	8		727,53	53560,55
		Сметная стоимость:				**9821,62**	**723067,46**
6	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00000000063 от 18.02.2021г.**	**Доставка материалов**	**м2**	**73,6200**		**2208,60**	**162597,13**
		Сметная прибыль	%	8		176,69	13007,77
		Сметная стоимость:				**2385,29**	**175604,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**63600,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**100601,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**30329**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**1775776,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**1616285**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**1616285**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**47**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**16**		
	Накладные расходы		Тенге				**64811,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**160383,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**2165171,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**63**		
		Заработная плата	Тенге				**93929,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1939977,00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1616284,67**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1616284,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129302,77**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1745587,44**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**323692,36**
	Материалы -		Тенге				**159491,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**93928,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**64810,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31080,26**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**419583,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93928,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2165171,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93928,90**

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/КМ1/

Подраздел 2. КОЛОННЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1109-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**3,1490**		**37638,22**	**118522,75**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	13,75	43,299	1293,00	55985,28
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,92	9,195	1644,94	15125,34
		Итого оплата труда:				**22581,97**	**71110,62**
7. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,45	1,417	325,00	460,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,09	0,28341	6239,00	1768,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,28341	1651,00	467,91
7. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,27	0,85023	5063,00	4304,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,85023	1974,00	1678,35
7. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,17	6,833	6162,00	42106,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,17	6,833	1651,00	11281,28
7. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,12	0,37788	29,00	10,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,39	1,228	2779,00	3412,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,228	1382,00	1697,10
7. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,58	8,124	27,00	219,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16603,26**	**52283,67**
7.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,09447	70,00	6,61
7.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,058886	4801,00	282,71
7.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	0,001889	473532,00	894,69

1	2	3	4	5	6	7	8
7.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	0,025192	61817,00	1557,29
7.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000945	633868,00	598,82
7.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1	6,613	230,00	1520,97
7.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0006	0,001889	160,00	0,30
7.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000315	1863688,00	586,88
7.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00126	0,003968	211198,00	837,98
7.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000976	349597,00	341,27
7.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001889	556177,00	1050,84
7.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006109	419896,00	2565,17
7.22	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03149	326,00	10,27
		Итого материалов:				**3256,21**	**10253,80**
		Накладные расходы	%	69		15581,56	49066,33
		Сметная прибыль	%	8		4257,58	13407,13
		Сметная стоимость:				**57477,36**	**180996,21**
8	**2106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**3,1490**		**450664,83**	**1419143,55**
		Сметная прибыль	%	8		36053,19	113531,48
		Сметная стоимость:				**486718,02**	**1532675,00**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**55985,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52284,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**15125**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**1429397,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**1419144**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**43**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**9**		
	Накладные расходы		Тенге				**49066,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**126939,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1713671,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**52**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заработная плата	Тенге				**71111,00**
		Подраздел 3. ПРОГОНЫ					
9	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,1210**		**31544,68**	**3816,91**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	14,1	1,706	1202,00	2050,73
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,193358	1924,82	372,18
		Итого оплата труда:				**20024,05**	**2422,91**
9. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,07018	325,00	22,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,01573	5063,00	79,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,01573	1974,00	31,05
9. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,14399	6855,00	987,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,14399	1974,00	284,24
9. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,010648	9174,00	97,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,010648	2359,00	25,12
9. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,02299	2779,00	63,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,02299	1382,00	31,77
9. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,08107	27,00	2,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10357,55**	**1253,27**
9. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00363	70,00	0,25
9.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002263	4801,00	10,86
9.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000012	473532,00	5,73
9.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000125	61817,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7	8
9.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000363	633868,00	230,09
9.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0605	230,00	13,91
9.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,01815	160,00	2,90
9.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1863688,00	22,55
9.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000315	211198,00	66,44
9.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000038	349597,00	13,11
9.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000073	556177,00	40,38
9.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000235	419896,00	98,57
9.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00121	326,00	0,39
		Итого материалов:				**4238,93**	**512,91**
		Накладные расходы	%	69		13816,59	1671,81
		Сметная прибыль	%	8		3628,90	439,10
		Сметная стоимость:				**48990,18**	**5927,82**
10	**2106-0408-0801 РСНБ РК 2015**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,1210**		**450664,83**	**54530,44**
		Сметная прибыль	%	8		36053,19	4362,44
		Сметная стоимость:				**486718,02**	**58892,88**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2051,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1253,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**372**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**55043,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**54530**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**2**		
	Накладные расходы		Тенге				**1672,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**4802,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**64821,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**2**		
		Заработная плата	Тенге				**2423,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 4. БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ					
11	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**7,6020**		**31544,68**	**239802,66**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	14,1	107,188	1202,00	128840,22
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	12,148	1924,81	23382,61
		Итого оплата труда:				**20024,05**	**152222,83**
11. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	4,409	325,00	1432,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,98826	5063,00	5003,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,98826	1974,00	1950,83
11. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	9,046	6855,00	62012,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	9,046	1974,00	17856,80
11. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,668976	9174,00	6137,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,668976	2359,00	1578,11
11. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,444	2779,00	4013,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,444	1382,00	1995,61
11. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	5,093	27,00	137,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10357,55**	**78738,09**
11. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,22806	70,00	15,96
11.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,142157	4801,00	682,50
11.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00076	473532,00	359,98
11.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00783	61817,00	484,03
11.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,022806	633868,00	14455,99

1	2	3	4	5	6	7	8
11.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	3,801	230,00	874,23
11.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	1,14	160,00	182,45
11.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00076	1863688,00	1416,78
11.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,019765	211198,00	4174,37
11.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002357	349597,00	823,87
11.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004561	556177,00	2536,83
11.20	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,014748	419896,00	6192,58
11.21	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,07602	326,00	24,78
		Итого материалов:				**4238,93**	**32224,35**
		Накладные расходы	%	69		13816,59	105033,75
		Сметная прибыль	%	8		3628,90	27586,91
		Сметная стоимость:				**48990,18**	**372423,32**
12	**2106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**7,6020**		**450664,83**	**3425954,00**
		Сметная прибыль	%	8		36053,19	274076,32
		Сметная стоимость:				**486718,02**	**3700030,36**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**128840,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**78738,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**23383**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**3458178,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**3425954**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**107**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**12**		
	Накладные расходы		Тенге				**105034,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**301663,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге				**4072454,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**119**		
		Заработная плата	Тенге				**152223,00**

Подраздел 5. ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,1050**		**77130,51**	**85229,21**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	28,9	31,934	1338,00	42728,36
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	5,797	1657,55	9608,55
		Итого оплата труда:				**47363,72**	**52336,91**
13. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	9,492	325,00	3084,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,9503	24,00	22,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,1326	5063,00	671,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,1326	1974,00	261,75
13. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	5,381	4507,00	24253,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	5,381	1651,00	8884,03
13. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,07293	9174,00	669,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,07293	2359,00	172,04
13. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,32045	29,00	9,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,43095	200,00	86,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,20995	2779,00	583,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,20995	1382,00	290,15
13.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,856	27,00	50,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26634,30**	**29430,90**
13.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03315	70,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8
13.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020663	4801,00	99,21
13.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001105	473532,00	523,25
13.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001138	61817,00	70,36
13.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,014807	633868,00	9385,68
13.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,514	230,00	348,19
13.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,45305	160,00	72,49
13.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000111	1863688,00	205,94
13.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00442	219523,00	970,29
13.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000343	349597,00	119,75
13.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000663	556177,00	368,75
13.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002144	419896,00	900,13
13.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01105	326,00	3,60
		Итого материалов:				**11828,01**	**13069,95**
		Накладные расходы	%	69		32680,97	36112,47
		Сметная прибыль	%	8		8784,92	9707,33
		Сметная стоимость:				**118596,39**	**131049,01**
14	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,1050**		**582046,00**	**643160,83**
		Сметная прибыль	%	8		46563,68	51452,87
		Сметная стоимость:				**628609,68**	**694613,70**
		~~ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5~~					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**42728,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**29431,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**9609**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**656231,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**643161**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**32**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		6		
	Накладные расходы		Тенге				**36112,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**61160,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге				**825662,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		38		
		Заработная плата	Тенге				**52337,00**
		Подраздел 6. ПРОФЛИСТ ПОКРЫТИЯ					
15	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2 покрытия**	**3252,0600**		**640,01**	**2081350,92**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	0,317	1030,903	1202,00	1239132,42
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	86,83	1910,11	165855,06
		Итого оплата труда:				**432,03**	**1404987,48**
15. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	5,203	325,00	1691,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	28,618	24,00	686,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	78,375	14,00	1097,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	6,829	5063,00	34576,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	6,829	1974,00	13480,45
15. 7	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	68,618	6855,00	470379,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	68,618	1974,00	135451,93
15. 8	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	1,073	9174,00	9845,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	1,073	2359,00	2531,21
15. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,650412	200,00	130,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	10,407	2779,00	28919,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	10,407	1382,00	14382,47
15.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	54,635	27,00	1475,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**168,76**	**548817,65**
15.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	1,301	70,00	91,06
15.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,52033	4801,00	2498,10
15.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,357727	473532,00	169394,99
15.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,042277	61817,00	2613,42
15.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,071545	633868,00	45350,29
15.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	45,529	230,00	10471,63
15.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	13,659	160,00	2185,38
15.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,004878	1863688,00	9091,24
15.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,019838	211198,00	4189,66
15.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,015285	349597,00	5343,48
15.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,002927	556177,00	1627,85
15.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,096586	419896,00	40556,15
		Итого материалов:				**90,22**	**293400,85**
		Накладные расходы	%	69		298,10	969441,36
		Сметная прибыль	%	8		75,05	244063,38
		Сметная стоимость:				**1013,16**	**3294855,67**
16	**2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1192,1712**		**3134,00**	**3736264,54**
		Сметная прибыль	%	8		250,72	298901,16
		Сметная стоимость:				**3384,72**	**4035165,70**
17	**СТПРАЙС**	**Профлист оцинкованный Н60-0,70-0,93 (пог.м.)**	**пог.м**	**2739,4600**		**4054,46**	**11107030,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1239132,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**548818,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**165855**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**15136696,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**14843296**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**11107031**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**1031**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**87**		
	Накладные расходы		Тенге				**969441,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**542965,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге				**18437052,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**1118**		
		Заработная плата	Тенге				**1404987,00**
		Подраздел 7. СТРЕМЯНКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ					
18	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,4600**		**77130,51**	**35480,03**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	28,9	13,294	1338,00	17787,37
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,413	1657,55	3999,94
		Итого оплата труда:				**47363,72**	**21787,31**
18. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,951	325,00	1284,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,3956	24,00	9,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0552	5063,00	279,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0552	1974,00	108,96
18. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,24	4507,00	10096,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,24	1651,00	3698,24

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,03036	9174,00	278,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,03036	2359,00	71,62
18. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,1334	29,00	3,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,1794	200,00	35,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0874	2779,00	242,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0874	1382,00	120,79
18.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7728	27,00	20,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26634,30**	**12251,78**
18.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0138	70,00	0,97
18.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008602	4801,00	41,30
18.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00046	473532,00	217,82
18.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000474	61817,00	29,29
18.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,006164	633868,00	3907,16
18.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,6302	230,00	144,95
18.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,1886	160,00	30,18
18.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000046	1863688,00	85,73
18.20	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00184	219523,00	403,92
18.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000143	349597,00	49,85
18.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000276	556177,00	153,50
18.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000892	419896,00	374,72
18.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0046	326,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11828,01**	**5440,88**
		Накладные расходы	%	69		32680,97	15033,24
		Сметная прибыль	%	8		8784,92	4041,06
		Сметная стоимость:				**118596,39**	**54554,34**
19	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4600**		**450664,83**	**207305,82**
		Сметная прибыль	%	8		36053,19	16584,47
		Сметная стоимость:				**486718,02**	**223890,29**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17787,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12252,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**4000**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**212747,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**207306**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**13**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**2**		
	Накладные расходы		Тенге				**15033,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**20626,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге				**278445,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**15**		
		Заработная плата	Тенге				**21787,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**23157592,69**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3736264,54**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3736264,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**298901,16**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4035165,70**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**8314297,16**
	Материалы -		Тенге				**354902,75**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1704868,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5750094,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**1176359,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**759252,49**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10249908,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1344,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1704868,06**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**11107030,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11107030,99**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**11107030,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**25392105,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1344,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1704868,06**
		РАЗДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
20	**1128-0104-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.**	**Рельсы, длина рельсов 40,5 м, тип рельсов Р24. Укладка отдельными элементами при раздельном болтовом скреплении** Состав работ: 1. Исправление отдельных мест основной площадки земляного полотна 2. Погрузка на базе и разгрузка у места укладки, развозка и раскладка по фронту работ укладочных материалов 3. Сверление отверстий в деревянных шпалах с антисептированием 4. Крепление рельсов к шпалам 5. Сболчивание стыков 6. Выправка пути	**км пути**	**0,0405**		**13619742,78**	**551599,58**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1098)	чел-ч	1247	50,504	1098,00	55452,84
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	33,8	1,369	1974,00	2702,21
		Итого оплата труда:				**1435927,20**	**58155,05**
20. 3	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	25,94	1,051	10,00	10,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	33,8	1,369	7139,00	9772,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,8	1,369	1974,00	2702,41
20. 5	3202-0303-0104 РСНБ РК 2015	Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовка)	маш.-ч	65	2,632	13,00	34,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	3202-0303-0105 РСНБ РК 2015	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	0,25	0,010125	43,00	0,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**242413,35**	**9817,74**
20. 7	2401-0103-0102 РСНБ РК 2015	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 ГОСТ 33184-2014	т	7,619	0,308569	1060619,00	327274,67
20. 8	2401-0103-0201 РСНБ РК 2015	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014, ГОСТ 11532-2014	т	0,66	0,02673	603400,00	16128,88

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 9	2401-0103-0301 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,07	0,002835	750381,00	2127,33
20.10	2401-0103-1001 РСНБ РК 2015	Болты клеммные М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	т	3,74	0,15147	700938,00	106171,08
20.11	2401-0103-1101 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные двухвитковые диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	т	0,96	0,03888	890613,00	34627,03
		Итого материалов:				**12008123,43**	**486329,00**
		Накладные расходы	%	87		1249256,66	50594,89
		Сметная прибыль	%	8		1189519,96	48175,56
		Сметная стоимость:				**16058519,40**	**650370,03**
21	**СТПРАЙС**	**Рельс Р24**	**кг**	**1008,4500**		**220,75**	**222615,34**
22	**СТПРАЙС**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-8х1500х6000 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89)**	**кг**	**11,0000**		**497,58**	**5473,38**
23	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (подложки под дымососы на газоочистках 3.8; 3.7; 3.6). Изготовление с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,1871**		**372409,08**	**69670,74**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	194	36,294	1338,00	48561,04
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4	0,748325	1456,00	1089,56
		Итого оплата труда:				**265396,00**	**49650,60**
23. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	66,3	12,403	1343,00	16657,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,037416	14,00	0,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,093541	5430,00	507,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,093541	1974,00	184,65
23. 6	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	0,261914	249,00	65,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,056124	29,00	1,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,256301	93,00	23,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	0,392871	479,00	188,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23.10	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,093541	3736,00	349,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,093541	1382,00	129,27
23.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	0,336746	27,00	9,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.12	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	0,561244	2520,00	1414,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	0,561244	1382,00	775,64
		Итого эксплуатация машин:				**102725,91**	**19218,09**
23.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,205789	230,00	47,33
23.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	0,056124	160,00	8,98
23.15	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,008905	206096,00	1835,30
		Итого материалов:				**10111,17**	**1891,61**
		Накладные расходы	%	69		183123,24	34258,92
		Сметная прибыль	%	8		44442,59	8314,37
		Сметная стоимость:				**599974,91**	**112244,03**
24	**СТПРАЙС**	**Лист стальной 12мм**	**т**	**0,1871**		**515288,05**	**96400,71**
25	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Подложки весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1871**		**252803,04**	**47294,70**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	198	37,042	1270,00	47043,44
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,067349	1628,67	109,69
		Итого оплата труда:				**252046,32**	**47153,13**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,028062	5063,00	142,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,028062	1974,00	55,39
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,039287	2779,00	109,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,039287	1382,00	54,29
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**251,26**
		Накладные расходы	%	91		229362,15	42909,35
		Сметная прибыль	%	8		38573,22	7216,32
		Сметная стоимость:				**520738,41**	**97420,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1337-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 1,557 т (бак аварийного слива масла, изготовление персоналом РМЦ ТОО КазКарбон). Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3,0000**		**62676,79**	**188030,37**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	38,1	114,3	1293,00	147789,90
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	4,77	1815,55	8660,16
		Итого оплата труда:				**52150,02**	**156450,06**
26. 3	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,78	2,34	5106,00	11948,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,78	2,34	1651,00	3863,34
26. 4	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,81	2,43	8148,00	19799,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81	2,43	1974,00	4796,82
26. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,32	12,96	29,00	375,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,35	13,05	189,00	2466,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	0,78	27,00	21,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11537,01**	**34611,03**
26. 8	2106-0510-0501 РСНБ РК 2015	Подкладки металлические	кг	22,8	68,4	--	--
26. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	6,6	230,00	1518,00
26.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	1,08	160,00	172,80
26.11	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0053	0,0159	247714,00	3938,65
		Итого материалов:				**1876,48**	**5629,44**
		Накладные расходы	%	61		31811,51	95434,54
		Сметная прибыль	%	8		7559,06	22677,19
		Сметная стоимость:				**102047,37**	**306142,10**
27	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Бак аварийного слива масла**	**шт.**	**3,0000**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1181084,82**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**188030,37**
	Материалы -		Тенге				**5629,44**
	Всего заработная плата -		Тенге				**156450,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**95434,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22677,19**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**306142,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156450,06**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**598894,28**
	Материалы -		Тенге				**486329,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**105308,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**93504,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55391,88**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**747790,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105308,18**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**69670,74**
	Материалы -		Тенге				**1891,61**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49650,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**34258,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8314,37**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**112244,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49650,60**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**324489,43**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**324489,43**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**324489,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1490666,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**245,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311408,84**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**26278654,54**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1848971,21**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**887274,57**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**261234,59**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23542408,76**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**1464367,60**
	ИТОГО:		Тенге				**27743022,14**
	Сметная прибыль		Тенге				**1304920,12**
	ИТОГО:		Тенге				**29 047 942,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				1 453 442,84
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				30 501 385,10
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**30 501 385,10**
	НДС 12%		Тенге				3 660 166,21
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**34 161 551,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833