Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог область Жетысу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 220740008104

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2022 г.
Доп.соглашение №8 от 10.11.2022г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района		**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			430 178 000,00	430 178 000,00	142 253 400,00	430 178 000,00	-	-	-
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			406 607 251,79	384 230 690,38	108 782 175,54	362 607 251,79	21 623 438,59	-	21 623 438,59
	в.т.ч. на 2021г.	тенге	**153 967 000,00**	**153 967 000,00**	**251 035 575,54**	**153 967 000,00**	-	-	
			Бюджетная программа 268 025 011 159						
	в.т.ч. на 2022г.		**44 000 000,0**	**21 623 438,59**			**21 623 438,59**		**21 623 438,59**
	в.т.ч. на 2020г.		**276 211 000,00**	**276 211 000,00**		**276 211 000,00**			
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
	в.т.ч. на 2020г.		**362 607 251,79**	**362 607 251,79**		**362 607 251,79**			
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**814 408 690,38**	**251 035 575,54**	**792 785 251,79**	**21 623 438,59**	-	**21 623 438,59**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог область Жетысу"
Руководитель_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Представитель заказчика_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Сарсалдыков Н.А.**
М.П.

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. " Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки										
		Фундаменты										
5	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт.		12	3873,55	2248,40	46483	26981	–	35241	88262
		НР - 118%; СП - 8%				1625,15	863,64	19502	10364		6538	
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, под кладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80)	м 3		6,06	46813,00	–	283687	–	283687	–	306382
		СП - 8%				–	–	–	–		22695	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная г ладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014	т		0,06	216607,00	–	12996	–	12996	–	14036
		СП - 8%				–	–	–	–		1040	
8	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная г ладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06	211266,00	–	12676	–	12676	–	13690
		СП - 8%				–	–	–	–		1014	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном	м3		1,52	17390,73	1222,70	26434	1859	22397	2362	31100
		НР - 91%; СП - 8%				1433,03	274,62	2178	417		2304	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано е. Устройство	м3 основания		3,32	4063,54	1131,58	13491	3757	6723	4230	19138
		НР - 93%; СП - 8%				906,91	462,94	3011	1537		1418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					395767	32596	338479	41833	472608
								24691	12318	–	35009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					395767				
		Материалы	Тенге					29120				
		Всего заработная плата	Тенге						37009			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25672				
		Местные материалы	Тенге					283687				
		Накладные расходы	Тенге					41833				
		Сметная прибыль	Тенге					35008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					472607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						37009			

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37009			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство присыпных берм									
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость ю 0,65 м3	м3 грунта	17,22	232,02	221,57	3995	3816	–	895	5281
		НР - 72%; СП - 8%			10,45	61,73	180	1063		391	
12	4102-0102-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км	т	33,58	290,00	–	9738	–		–	10517
		СП - 8%			–	–	–	–		779	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работ а на отвале	м3 грунта	17,22	23,25	19,72	400	340	–	142	586
		НР - 72%; СП - 8%			3,52	7,93	61	137		43	
14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение берм пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунт а	17,22	214,65	100,13	3696	1724	–	2007	6159
		НР - 72%; СП - 8%			114,51	47,33	1972	815		456	
15	1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов присып ных берм вручную. Группа грунтов 3	м2 спланировани ой поверхности	50,82	273,95	–	13922	–	–	10024	25862
		НР - 72%; СП - 8%			273,95	–	13922	–		1916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31752	5879	–	13068	48405
							16135	2015	–	3585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31752				
	Всего заработная плата		Тенге					18149			
	Транспортные расходы		Тенге				9738				
		Накладные расходы	Тенге				13068				
		Сметная прибыль	Тенге				3586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18149			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								521013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38476			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14333			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						338479		
		- Перевозка грузов	Тенге				9738				
		- Накладные расходы	Тенге							54901	
		- Сметная прибыль	Тенге							38594	
		НДС			12 %		62 521,56				
		Итого с НДС									583 534,56

Всего по акту 58 353,46

с учетом скидки 10% 525 181,10

2-1-1 Дорожная одежда

		РАЗДЕЛ 1.Устройство основания									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания подстилающие и выравнивающие из щебеночной смеси С-6 толщиной 15 см.	м2 основания	5000	295,07	255,83	1475342	1279147	4349	681136	2328997
		НР - 108%; СП - 8%			38,37	87,77	191846	438836		172518	

2	СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смеси С-6	м3	750	6746,00	–	5059500	–	5059500	–	5464260
		СП - 8%			–	–	–	–		404760	
РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытий											
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов.	т	4	102982,43	1999,17	411930	7997	403933	4537	449784
		НР - 108%; СП - 8%			–	1050,15	–	4201		33317	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 7см (4см+3см=7СМ) из горячих асфальтобетонных смесей п орнстых крупнозернистых, плотность каменных матери алов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5000	1208,38	109,86	6041910	549303	5238137	462749	7025032
		НР - 108%; СП - 8%			50,89	34,80	254470	174002		520373	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=6	Устройство нижнег о слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2	5000	781,57	0,13	3907837	673	3903074	4417	4225234
		НР - 108%; СП - 8%			0,82	–	4090	–		312980	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10361677	557973	14608993	1152839	19493307
							258559	178203	–	1443948	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10361677				
Материалы			Тенге				9545145				
Всего заработная плата			Тенге					436762			

		Накладные расходы	Тенге				471703				
		Сметная прибыль	Тенге				866670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11700050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					436762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11700050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					436762			
		РАЗДЕЛ 3.Транспортировка материалов из города Талдыкургана-90км									
6	4102-0103-1090 РСНБ РК 2015	**Перевозка асфал ьтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоп одъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз ки 90 км**	т	828,5	1358,00	–	1125103	–		–	1215111
		СП - 8%			–	–	–	–		90008	
7	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Асфальт. Погруз ка**	т	828,5	231,00	–	191384	–		–	206694
		СП - 8%			–	–	–	–		15311	
8	4105-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка битумной эмуль сии автобитумовозами в населенных пунктах. Грузопо дъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 30 км**	т	4,216	1528,00	–	6442	–		–	6957
		СП - 8%			–	–	–	–		515	
9	4105-0101-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка битумной эм ульсии автобитумовозами в населенных пунктах. Груз оподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следую щий км свыше 30 км**	т·км	252,96	32,00	–	8095	–		–	8742
		СП - 8%			–	–	–	–		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1331023	–	–	–	1437504
							–	–	–	106482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331023				
	Транспортные расходы		Тенге				1331023				
		Сметная прибыль	Тенге				106482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1437505				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20930811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1837120			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					617038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14608993		
		- Перевозка грузов	Тенге				1331024				
		- Накладные расходы	Тенге							1152839	
		- Сметная прибыль	Тенге							1550430	
		НДС				12 %	2 511 697,32				
		Итого с НДС									23 442 508,32

Всего по акту 2 344 250,83

с учетом скидки 10% 21 098 257,49

Итого по акту 21 623 438,59

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Руководитель_____**Дарибаев Г.Т.** **Подрядчик** _____ **Саргалдаков Н.А**

Представитель заказчика_____