Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 23 от 10.02.2022 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц от 17.05.2022г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 23	10.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение	другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивный зал	**4 979 749,21**	4446204,65							533 544,56	4 979 749,21
в том числе за отчетный месяц	4 979 749,21	4 446 204,65							533 544,56	4 979 749,21
Удержание 5%	248987,46	222 310,23							26 677,23	248 987,46
Итого к оплате:	**4 730 761,75**	4 223 894,42							506 867,33	**4 730 761,75**

Итого к оплате: Четыре миллиона семьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят одна тенге 75 тиын

Заказчик: БИН 110740008617
Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "
_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ62VJE00045933, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)
_____ **В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219
ТОО "Компания АСР"
_____ **А.Т.Каирбеков**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**
Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97. тел.:87184122062
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3. тел.:87015342677
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №1
за Май месяц от 17.05.2022г.
Локальная смета № 2-1-1
на Строительные работы

Основание: АС
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	80,3	2695,81	–	216474	–	–	155861	402122	
					2695,81	–	216474	–	–	29787		

2 1101-0102-0344											
	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	80,3	313,6	313,6	25182	25182	–	2956	30389	
				–	51,13	–	4106	–	2251		
3 412-102-0210											
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1445,4	34		49144		–	–	53076	
				–		–		–	3932		
4 1101-0205-0502											
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3	930,2	–	2791	–	–	2010	5185	
				930,2	–	2791	–	–	384		
0.2 ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ (14шт)											
5 1108-0101-0202											
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	3,4	2726,95	1788,3	9272	6080	15	5469	15920	
				934,15	795,6	3176	2705	–	1179		
6 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - В12,5 НР=91 %	м3	4,6	33993,24	1960,82	156369	9020	112411	33746	205324	
				7595,32	466,57	34938	2146	–	15209		
7 261-102-0252											
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	**т**	0,311	419679		130520		130520	–	140962	Казахстан

				–		–		–	10442		
8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,028	261990,75	1422,75	7336	40	–	6655	15110	
				260568	607,47	7296	17	–	1119		
9 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	349485		9786		9786	–	10569	Казахстан
				–		–		–	783		
10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	108,8	898,01	20,26	97703	2204	62977	30535	138497	
				298,92	2,86	32522	311	–	10259		
0.3 РОСТВЕРК ЛЕНТОЧНЫЙ											
11 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - В12,5 НР=91 %	м3	10,24	27946,82	1370,66	286175	14036	236852	35151	347032	
				3446,04	326,18	35287	3340	–	25706		
0.5 КАРКАС											
13 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,2017	26958,8	11737,06	59355	25841	5949	24267	90312	
				12519,65	3453,64	27565	7604	–	6690		
14 222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,2017	832837		1833657		1833657	–	1980350	Казахстан

				–		–		–	146693		
0.12 ПОЛЫ											
39 1111-0101-0803											
	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	5,76	18782,26	1793,34	108186	10330	74119	25575	144462	
				4121,12	602,28	23738	3469	–	10701		
0.13 Тип 1											
40 1111-0101-0102											
	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	204,2	112,9	34,04	23054	6951	14	17544	43846	
				78,79	12,61	16089	2575	–	3248		
41 1111-0101-1201	Кладка столбиков из пескоблока, укладка лаг с антисептированием НР=94 %	м2 пола	216	1734,64	22,03	374682	4758	254254	110531	524030	
				535,51	8,87	115670	1916	–	38817		
42 213-304-0101											
	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый	шт.	242	216		52272		52272	–	56454	Казахстан
				–		–		–	4182		

Итого	**4 203 640**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	515 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 772 826
- перевозка грузов, тенге	49 144
- накладные расходы, тенге	450 300
в т.ч. зарплата, тенге	40 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	311 382
Всего	**4 203 640**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	63 055

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	103 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 399**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**4 457 348**
2022 год -100%, К=1,050	4 680 215,40
Итого	4 680 215,40
Тендерная скидка 0,9500000035	4 446 204,65
Налог на добавленную стоимость 12%	533 544,56
Всего по сметному расчету	**4 979 749,21**

Заказчик: БИН 110740008617
экономики Актогайского района "
_____**С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____**А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ51VJE00044578
_____**В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219
ТОО "Компания АСР"
_____**А.Т.Каирбеков**