Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 23 от 10.02.2022 года

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г от 27.06.2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 23	10.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивный зал	**27 730 364,29**	20313049,18							2 437 565,90	22 750 615,08
в том числе за отчетный месяц	22 750 615,08	20 313 049,18							2 437 565,90	22 750 615,08
Удержание 5%	1137530,75	1 015 652,46							121 878,30	1 137 530,75
Итого к оплате:	**21 613 084,33**	19 297 396,72							2 315 687,61	**21 613 084,33**

Итого к оплате: Двадцать один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьдесят четыре тенге 33 тиын

Заказчик: БИН 110740008617

Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "

_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата-KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)

_____ **В.П.Артёменко**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**
Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97. тел.:87184122062
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3. тел.:87015342677
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 2
за Июнь
Локальная смета № 2-1-1
на Строительные работы

Основание: АС
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.4 ОТМОСТКА												
12	1106-0101-0101											
		Отмостка бетонная. Устройство - В7,5 НР=91 %	м3	2,72	25067,51	1118,59	68184	3043	61458	3994	77952	
					1354,05	259,62	3683	706	–	5774		
0.5 КАРКАС												
15	1109-0302-0101											
		Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	т конструкций	1,612	60928,76	25585,8	98217	41244	9071	41630	151035	
					29716	7712,14	47902	12432	–	11188		

				29716	7712,14	47902	12432	–	11188		
16	222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные маосой 0,1-0,5 т	т	1,612	851526		1372660		1372660	–	1482473 Казахстан
					–		–		–	109813	
17	1109-0302-0401	Балки и прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж обрешетки НР=69 %	т конструкций	1,7569	32757,92	10491	57552	18432	8279	25144	89312
					17554,5	3186,46	30842	5598	–	6616	
18	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,7569	816313		1434180		1434180	–	1548914 Казахстан
					–		–		–	114734	
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	167	94,51	2,66	15783	444	7333	5557	23047
					47,94	0,28	8006	47	–	1707	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	167	264,1	3,77	44105	630	34113	6527	54683
					56,06	0,58	9362	97	–	4051	

0.6 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

21	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69 %	м2	328,5	6565,86	1694,48	2156885	556637	908191	605624	2983510	
					2106,72	565,17	692058	185658	–	221001		
22	222-502-0206	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	328,5	16560		5439960		5439960	–	5875157	Казахстан
					–		–		–	435197		
23	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	255,64	1238,66	618,34	316651	158072	24010	126942	479080	
					526,4	193,26	134569	49405	–	35487		
24	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	255,64	14208		3632133		3632133	–	3922704	Казахстан
					–		–		–	290571		
0.7 Вид А, лист 6 и отделочные работы												
26	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=84 %	м3	0,816	12511,65	3501,75	10210	2857	–	7305	18916	
					9009,9	1646,8	7352	1344	–	1401		

0.8 ОКНА

29	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2	25,5	2479,08	186,33	63217	4751	28813	28690	99260
					1162,83	87,3	29652	2226	–	7353	
30	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	25,5	16282		415191		415191	–	448406 Казахстан
					–		–		–	33215	
31	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	17,6	1879,48	5,74	33079	101	24377	6898	43175
					488,66	1,23	8600	22	–	3198	
32	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	35,8	2481,13	5,74	88824	205	71125	14030	111082
					488,66	1,23	17494	44	–	8228	
33	1134-0108-0703	Откосы внутренние из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=76 %	м2 поверхности	7	3952,61	9,82	27668	69	20501	5411	35725
					1014,07	3,15	7098	22	–	2646	

0.10 Наружные двери											
34	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,1	3142,35	51,39	6599	108	1231	3660	11080
					2504,69	21,53	5260	45	–	821	
35	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,1	27695		58160		58160	–	62813
					–		–		–	4653	
36	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	5262		5262		5262	–	5683
					–		–		–	421	
0.11 Внутренние двери											
37	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2	6,3	1751,01	195,93	11031	1234	3128	6510	18944
					1058,6	89,58	6669	564	–	1403	
38	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	6,3	31105		195962		195962	–	211639 Казахстан

				–		–		–	15677	
0.13 Тип 1										
43 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство чернового пола НР=94 %	м2 покрытия	216	744,47	40,94	160806	8843	10416	136908	321531
				655,31	18,98	141547	4100	–	23817	
44 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 оорт 2	м3	6,6528	137093		912052		912052	–	985016
				–		–		–	72964	
48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,35	8910,17	62,93	56580	400	50127	5604	67159
				953,16	27,41	6053	174	–	4975	
0.14 Тип 2										
51 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	14,35	112,9	34,04	1620	488	1	1233	3081
				78,79	12,61	1131	181	–	228	
52 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство - В15 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,148	29120,81	7,2	33431	8	28805	4341	40794
				4022,34	–	4618	–	–	3022	
54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	14,35	834,63	31,34	11977	450	6209	5204	18555
				370,6	15,21	5318	218	–	1374	

55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, до толщ. 50 мм НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	14,35	706,79	31,84	10142	457	9291	574	11573
					27,48	15,09	394	217	–	857	
	0.15 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
57	1115-0404-0104	Цоколь. Покрытие кузбасслаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР=80 %	м2	12,8	117,84	0,55	1508	7	420	867	2565
					84,49	0,26	1081	3	–	190	

Итого	**19 204 864**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 168 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	798 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	263 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 772 459
- накладные расходы, тенге	1 042 653
в т.ч. зарплата, тенге	93 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 422 582
Всего	**19 204 864**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	288 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	471 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**399 293**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**20 363 959**

2022 год -100%, К=1,050	21 382 156,95
Итого	21 382 156,95
Тендерная скидка 0,9500000035	20 313 049,18
Налог на добавленную стоимость 12%	2 437 565,90
Всего по сметному расчету	**22 750 615,08**

Заказчик: БИН 110740008617
Руководитель ГУ "Отдела реального сектора
_____**С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____**А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата-
_____**В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219
ТОО "Компания АСР"
_____**А.Т.Каирбеков**