Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 23 от 10.02.2022 года

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022г от 25.08.2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 23	10.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивный зал	**33 780 018,83**	5401477,27							648 177,27	6 049 654,54
в том числе за отчетный месяц	6 049 654,54	5 401 477,27							648 177,27	6 049 654,54
Удержание 5%	302482,73	270 073,87							32 408,86	302 482,73
Итого к оплате:	**5 747 171,81**	5 131 403,40							615 768,41	**5 747 171,81**

Итого к оплате: пять миллионов семьсот сорок семь тысяч сто семьдесят одна тенге 81 тиын

Заказчик: БИН 110740008617

Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "

_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата-KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)

_____ **В.П.Артёменко**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**
Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97, тел.:87184122062
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3, тел.:87015342677
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 3
от 25.08.2022 г.
на Строительные работы

Основание: АС
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1												
0.6 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ												
25	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство конька НР=92 %	м2 покрытия	11,4	5200,5	14,47	59286	165	45846	12253	77262	
					1164,46	3,86	13275	44	–	5723		
0.7 Вид А, лист 6 и отделочные работы												
27	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж - перегородка пластиковая НР=69 %	м2	10,3	7921,78	510,04	81594	5253	67	54375	146847	
					7405,26	245,76	76274	2531	–	10878		
0.12 ПОЛЫ												

0.13 Тип 1										
46 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 25 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	216	744,47	40,94	160806	8843	10416	136908	321531
				655,31	18,98	141547	4100	–	23817	
47 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,5512	137093		761031		761031	–	821913
				–		–		–	60882	
48 1110-0115-0101	Конструкции деревянные. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,35	8910,17	62,93	56580	400	50127	5604	67159
				953,16	27,41	6053	174	–	4975	
49 1111-0101-1507	Покрытия деревянные. Шлифовка НР=94 %	м2 покрытия	216	986,93	75,89	213177	16392	648	190446	435913
				908,04	29,93	196137	6465	–	32290	
50 1115-0403-0503	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	216	1210,48	5,12	261464	1106	42602	174618	470969
				1008,13	2,39	217756	516	–	34887	
0.14 Тип 2										
56 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	14,35	1823,54	81,22	26168	1166	6065	18297	48022
				1319,7	36,72	18938	527	–	3557	
Итого						**2 389 616**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	669 980
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге	916 802
- накладные расходы, тенге	592 501
в т.ч. зарплата, тенге	53 325
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 009
Всего	**2 389 616**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	58 696
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 683**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**2 533 839**
2022 год -100%, К=1,050	2 660 530,43
Итого	2 660 530,43
Тендерная скидка 0,9500000035	2 527 503,91
Налог на добавленную стоимость 12%	303 300,47
Всего по сметному расчету	**2 830 804,38**

Заказчик: БИН 110740008617
Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "
_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата-KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)
_____ **В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219
ТОО "Компания АСР"
_____ **А.Т.Канрбеков**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**

Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97. тел.:87184122062

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**

Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3. тел.:87015342677

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 4

от 25.08.2022 г.

на Отопление

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах о 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	62	1935,7	19,69	120013	1221	92424	26303	158021	
					425,3	7,59	26369	471	–	11705		

2 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	1342,16	19,69	5369	79	3589	1696	7630
				425,3	7,59	1701	30	–	565	
3 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	66	93,59	1,17	6177	77	108	5871	13012
				90,78	–	5991	–	–	964	
4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	9	294,58	–	2651	–	986	1632	4626
				185,04	–	1665	–	–	343	
5 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	20	2331,25	122,55	46625	2451	5484	38478	91911
				1934,52	28,64	38690	573	–	6808	
6 242-207-2903	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	6879		123822		123822	–	133728
				–		–		–	9906	
8 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	14,72	1174,26	16,85	17285	248	6583	10329	29823

				710,21	5,82	10454	86	–	2209	
9 245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	92	2222		204424		204424	–	220778
				–		–		–	16354	
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,2	94,51	2,66	680	19	316	239	993
				47,94	0,28	345	2	–	74	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,2	264,1	3,77	1902	27	1471	282	2359
				56,06	0,58	404	4	–	175	
12 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	22158,95	440,21	44318	880	7999	35013	85677
				17719	145,21	35438	290	–	6346	
13 511-403-0106(об)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	28619		57238		–	–	57238
				–		–		57238	–	

14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	2331,25	122,55	9325	490	1097	7696	18383	
					1934,52	28,64	7738	115	–	1362		
15	242-202-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	21872		87488		87488	–	94487	
					–		–		–	6999		
16	1215-0101-0103	Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	1,2	940,21	7,96	1128	10	76	754	2033	
					869,2	3,11	1043	4	–	151		
17	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	5286,92	74,94	5287	75	4154	1062	6857	
					1057,78	25,97	1058	26	–	508		
18	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	1642		6568		6568	–	7093	Казахстан
					–		–		–	525		

Итого	**934 649**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	546 589
- оборудование, тенге	57 238
- накладные расходы, тенге	129 355
в т.ч. зарплата, тенге	11 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 994
Всего	**934 649**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21 552
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 242**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**987 604**
2022 год -100%, К=1,050	1 036 983,75
Итого	1 036 983,75
Тендерная скидка 0,9500000035	985 134,56
Налог на добавленную стоимость 12%	118 216,15
Всего по сметному расчету	**1 103 350,71**

Заказчик: БИН 110740008617

Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "

_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)

_____ **В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219

ТОО "Компания АСР"

_____ **А.Т.Канрбеков**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**
Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97. тел.:87184122062
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3. тел.:87015342677
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 5
от 25.08.2022 г.
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание: ОЭ
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд ения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.2 ШР												
1	1308-0304-0501											
		Выключатели автоматические в шкафу. Установка НР=72 %	шт.	1	1499,95	–	1500	–	13	1071	2777	
					1487	–	1487	–	–	206		
2	247-204-0753											
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	–	1777	
					–		–		–	132		
0.3 Светотехническое оборудование												

3	1308-0305-0407										
		Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР=72 %	шт.	6	4855,53	1200,41	29133	7202	10600	11587	43978
					1888,49	793,7	11331	4762	–	3258	
5	1308-0305-0306										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	3	2071,62	821,57	6215	2465	404	3609	10610
					1115,25	555,24	3346	1666	–	786	
0.4 Кабели и провода											
7	1308-0201-0702										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	120	777,91	466,65	93349	55998	13294	30347	133592
					200,48	150,75	24058	18090	–	9896	
8	243-107-1302										
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	263709		21097		21097	–	22785 Казахстан
					–		–		–	1688	
9	243-107-1303										
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66	км	0,04	417806		16712		16712	–	18049 Казахстан

				–		–		–	1337	
0.5 Электромонтажные изделия										
10 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1135,5	16,65	2271	33	215	1461	4031
				1011,16	3,48	2022	7	–	299	
11 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1004		2008		2008	–	2169
				–		–		–	161	
12 247-202-0501	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3 /прим/	шт.	2	111		222		222	–	240
				–		–		–	18	
13 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	2	549,34	4,22	1099	8	20	773	2022
				535,32	1,39	1071	3	–	150	
14 247-214-0105	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	407		814		814	–	879
				–		–		–	65	
Итого						**242 909**				
в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 044
- накладные расходы, тенге	48 848
в т.ч. зарплата, тенге	4 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 996
Всего	**242 909**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 644
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 967
Непредвидеиные работы и затраты (2 %)	**5 050**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**257 570**
2022 год -100%, К=1,050	270 448,50
Итого	270 448,50
Тендерная скидка 0,9500000035	256 924,08
Налог на добавленную стоимость 12%	30 830,89
Всего по сметному расчету	**287 754,97**

Заказчик: БИН 110740008617
Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "
_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата-KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)
_____ **В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219
ТОО "Компания АСР"
_____ **А.Т.Каирбеков**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**
Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97, тел.:87184122062
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3. тел.:87015342677
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 6
от 25.08.2022 г.
на Транспортировка материалов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	14500		22	319000		–	–	344520	

				–	–	–	25520	
2 412-402-0118	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями в населенных пунктах. Объем ёмкости 8 м3. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	9501	51	484551	–	–	523315
				–	–	–	38764	
3 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	9054	23	208242	–	–	224901
				–	–	–	16659	

Итого	**1 092 736**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	1 011 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 943
Всего	**1 092 736**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 855**

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**1 114 591**
2022 год -100%, К=1,050	1 170 320,26
Итого	1 170 320,26
Тендерная скидка 0,9500000035	1 111 804,25
Налог на добавленную стоимость 12%	133 416,51
Всего по сметному расчету	**1 245 220,76**

Заказчик: БИН 110740008617
Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "

_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299

Директор ТОО "АСТ-Технология"

_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата-KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)

_____ **В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219

ТОО "Компания АСР"

_____ **А.Т.Каирбеков**

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617**
Павлодарская обл., Актогайский р-н, с.Актогай, Кабылбека Алина,97. тел.:87184122062
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология" БИН 051040000299**
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Камзина д.41/3. тел.:87015342677
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство спортивного зала в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Спортивный зал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 10.02.2022г.**

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ № 7
от 25.08.2022 г.
на Нулевая № 1

Основание: Письмо согласование
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ДОБАВИТЬ											
	СМЕТА 2-1-1											
	0.7 Вид А, лист 6 и отделочные работы											
11	290-000-0003(пл)	Перегородка пластиковая из ПВХ профмлей, глухая	м2	10,3	15387		158486		158486	–	171165
					–		–		–	12679	
	0.11 Внутренние двери										
12	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2	2,1	1751,01	195,93	3677	411	1043	2170	6315
					1058,6	89,58	2223	188	–	468	

13	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,1	31105		65321		65321	–	70547 Казахстан
					–		–		–	5226	
	0.12 Полы										
14	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	2,08665	18782,26	1793,34	39192	3742	26851	9265	52334
					4121,12	602,28	8599	1257	–	3877	
	0.14 Тип 2										
15	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,637	2276		33314		33314	–	35979
					–		–		–	2665	
	СМЕТА 2-1-2										
16	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	1	294,58	–	295	–	110	181	514
					185,04	–	185	–	–	38	
17	242-207-2903	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6879		13758		13758	–	14859
					–		–		–	1101	
	СМЕТА 2-1-3										
	0.3 Светотехническое оборудование										
18	290-000-0001(пл)	Светильник DPO IP 1200*2 лампу Т8	шт	6	15653		93918		93918	–	101431
					–		–		–	7513	
19	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	1	2071,62	821,57	2072	822	135	1202	3536
					1115,25	555,24	1115	555	–	262	
20	290-000-0002(пл)	Светильник герметичный круглый 215мм	шт	4	2138		8552		8552	–	9236

				–		–		–	684		
0.4 Кабели и провода											
21 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	15	777,91	466,65	11669	7000	1662	3793	16699	
				200,48	150,75	3007	2261	–	1237		
22 243-107-1302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	263709		3956		3956	–	4272	Казахстан
				–		–		–	316		
0.5 Электромонтажные изделия											
23 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1135,5	16,65	1136	17	108	730	2015	
				1011,16	3,48	1011	3	–	149		
24 247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1170		1170		1170	–	1264	
				–		–		–	94		
25 247-202-0501	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3 /прим/	шт.	1	111		111		111	–	120	
				–		–		–	9		
26 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	1	549,34	4,22	549	4	10	386	1010	
				535,32	1,39	535	1	–	75		
27 247-214-0105	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	407		407		407	–	440	
				–		–		–	33		

Итого **491 736**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	408 912
- накладные расходы, тенге	17 727
в т.ч. зарплата, тенге	1 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 426
Всего	**491 736**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 224**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**521 415**
2022 год -100%, К=1,050	547 485,75
Итого	547 485,75
Тендерная скидка 0,9500000035	520 110,47
Налог на добавленную стоимость 12%	62 413,25
Всего по сметному расчету	**582 523,72**

Заказчик: БИН 110740008617
Руководитель ГУ "Отдела реального сектора экономики Актогайского района "
_____ **С.У.Байбусинов**

Подрядчик: БИН/ИИН 051040000299
Директор ТОО "АСТ-Технология"
_____ **А.Б.Хамзиев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ62VJE00045932, KZ51VJE00044578, KZ71VJE00046449)
_____ **В.П.Артёменко**

Авторский надзор: БИН 040140005219
ТОО "Компания АСР"
_____ **А.Т.Каирбеков**