Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Субподрядчик: ТОО "Терезе"

Стройка : Привязка типового проекта для строительства средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в г.Риддер Восточно-Казахстанской области. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест

(наименование)

Договор подряда №10 от 02.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 2 Канализация									
1	77	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	3225,4052	229,42	229,42	739972	739972	–	96096	902953
						–	41,38	–	133467	–	66885	
2	78	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	99,64024	2966,54	–	295587	–	–	212823	549083
						2966,54	–	295587	–	–	40673	
3	79	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	331,5	1051,7	–	348639	–	–	251020	647632
						1051,7	–	348639	–	–	47973	

4	80 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2983,5	32,28	32,28	96307	96307	–	28720	135029
					–	13,37	–	39889	–	10002	
5	81 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2983,5	186,08	83,59	555170	249391	–	311456	935956
	2.1 Земляные работы				102,49	42,5	305779	126799	–	69330	
6	82 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	42,57	6725,75	184,49	286315	7854	224489	55821	369507
	2.2 Бытовая канализация К1				1267,86	56,67	53973	2412	–	27371	
7	87 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,277	541735,8	160281,08	150061	44398	2077	117089	288522
					373958	53019,68	103586	14686	–	21372	
8	88 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	279,77	1836		513658		513658	–	554751
					–		–		–	41093	
9	89 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,076	653582,25	208365,91	49672	15836	928	37781	94449
					433004	69148,27	32908	5255	–	6996	
10	90 241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	50,5	2399		121150		121150	–	130842
					–		–		–	9692	

11	91 241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм К=1,010;	м	26,26	6452		169430		169430	–	182984
					–		–		–	13554	
12	92 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,014	2118967,59	898861,44	29666	12584	1799	19661	53273
					1091625	326924,6	15283	4577	–	3946	
13	93 241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	14	26948		377272		377272	–	407454
					–		–		–	30182	
14	94 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,036	2339050,71	1026246,03	84206	36945	4959	55199	150557
					1175050	373753,93	42302	13455	–	11152	
15	95 241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	36	26871		967356		967356	–	1044744
					–		–		–	77388	
16	96 1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,014	3228318,32	493234,79	45196	6905	34386	5909	55193
					278921	147449,47	3905	2064	–	4088	
17	97 1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,036	3666825,23	564339,86	132006	20316	100261	17329	161282
					317446	168765,12	11428	6076	–	11947	

18	98 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=61 % Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,: ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,353	32790,25	21998,35	11575	7765	–	3467	16245
					10791,9	5305,49	3810	1873	–	1203	
19	99 249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	353	64		22592		22592	–	24399
	2.3 Канализационные колодцы 1500 мм - 19шт				–		–		–	1807	
20	100 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	29,32	37736,19	7988,55	1106425	234224	450971	519801	1756324
					14366,64	3541	421230	103822	–	130098	
21	101 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	4587		55044		55044	–	59448
					–		–		–	4404	
22	102 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	30	19582		587460		587460	–	634457
					–		–		–	46997	
23	103 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27077		216616		216616	–	233945
					–		–		–	17329	
24	104 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	44	4986		219384		219384	–	236935
					–		–		–	17551	
25	105 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	19	39567		751773		751773	–	811915

						–		–		–	60142	
26	106 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	31440		597360		597360	–	645149
						–		–		–	47789	
	Раздел 4 Напорная канализация К1Н											
27	132 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основан ия	65,7	6725,75	184,49	441882	12121	346462	86151	570276
					1267,86	56,67	83298	3723	–	42243	
28	133 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопр овода	0,438	414881,68	113050,96	181718	49516	1260	145695	353606
					298954	37044,49	130942	16225	–	26193	
29	134 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	442,38	1590		703384		703384	–	759655
					–		–		–	56271	
30	135 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=61 % Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,: ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,438	32790,25	21998,35	14362	9635	–	4301	20156
					10791,9	5305,49	4727	2324	–	1493	
31	136 249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	438	64		28032		28032	–	30275
					–		–		–	2243	
	Всего						**12 816 996**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 857 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 543 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	476 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 498 103
- накладные расходы, тенге	1 968 319
в т.ч. зарплата, тенге	177 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	949 407
Всего по смете:	**12 816 996**
Всего по акту:	**12 816 996**
- оборудование, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5%)	192 255
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	286 204
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 537 948
Итого	16 833 402
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**265 909**
Итого с учетом договорного коэффициента	**16 216 098**
НДС (12%)	1 945 932
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**18 162 030**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

_____ Ж.Б. Казанов