Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Субподрядчик: ТОО "Терезе"

Стройка : Привязка типового проекта для строительства средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в г.Риддер Восточно-Казахстанской области. Корректировка. Остаточные работы

(наименование, адрес)

Объект : Школа на 600 мест

(наименование)

Договор подряда №10 от 02.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ за июнь 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 4-1-2 Сети электроснабжения 0,4 кВ												
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %									
				м3 грунта	90,49	390,49	390,49	35335	35335	–	5182	43758
						–	79,53	–	7197	–	3241	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,85	2417,18	–	4472	–	–	3220	8307

					2417,18	–	4472	–	–	615	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	6,16	957,57	–	5899	–	–	4247	10958
					957,57	–	5899	–	–	812	
4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	55,4	32,28	32,28	1788	1788	–	534	2508
					–	13,37	–	741	–	186	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	55,4	186,08	83,59	10309	4631	–	5784	17380
					102,49	42,5	5678	2355	–	1287	
6	6 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,171	179779,84	–	30742	–	494	22988	58028
					176890	–	30248	–	–	4298	
7	7 241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	171	2305		394155		394155	–	425687
					–		–		–	31532	
8	8 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	288	550,53	453,39	158553	130576	–	60818	236921
					97,14	196,16	27976	56494	–	17550	
9	9 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30,78	4794		147559		147559	–	159364
					–		–		–	11805	

10	10 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР=61 % Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,: ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,288	32790,25	21998,35	9444	6336	–	2828	13254
					10791,9	5305,49	3108	1528	–	982	
11	11 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12	38		456		456	–	492
					–		–		–	36	
12	12 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	111	76		8436		8436	–	9111
					–		–		–	675	
13	13 249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	162	109		17658		17658	–	19071
					–		–		–	1413	
14	14 249-101-0505	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	3	148		444		444	–	480
					–		–		–	36	
15	15 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	171	367,85	160,95	62902	27522	7695	26826	96906

					161,9	55,98	27685	9573	–	7178	
16	16 1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72 %	м кабеля	33	251,02	106,97	8284	3530	1548	3223	12428
					97,14	38,5	3206	1271	–	921	
17	17 1308-0201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72 %	м кабеля	247	288,39	128,15	71232	31653	11587	28483	107692
					113,33	46,83	27993	11567	–	7977	
18	18 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	8	443,47	185,61	3548	1485	509	1497	5449
					194,28	65,65	1554	525	–	404	
19	19 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	351	712,44	357,44	250066	125461	22317	107024	385657
					291,42	132,07	102288	46357	–	28567	
20	20 243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,014	433749		6072		6072	–	6558
					–		–		–	486	
21	21 243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,014	559575		7834		7834	–	8461
					–		–		–	627	
22	22 243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1 (остаток)	км	0,00273	5176070		14131		14131	–	15261
					–		–		–	1130	

23	23 1308-0201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	5056,57	90,86	30339	545	652	21152	55610
					4857	39,31	29142	236	–	4119	
24	24 1308-0201-2002	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	6675,57	90,86	26702	363	435	18764	49103
					6476	39,31	25904	157	–	3637	
25	25 243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10975		21950		21950	–	23706
					–		–		–	1756	
26	26 243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13830		55320		55320	–	59746
					–		–		–	4426	
27	27 243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4	17968		71872		71872	–	77622

						–		–		–	5750	
28	28	1308-0101-1601	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	6855,73	841,26	27423	3365	8515	12209	42802
						3885,6	353,79	15542	1415	–	3170	
29	29	297-777-0501 (пл)ТОО "SUNWELL-EKF GroupКазахстан" РК, г.Алматы	Ограничитель импульсных напряжении ОПВ-В/4Р In 30кА 400В с сигн. EKF PROxima	шт.	4	47339,29		189357		189357	–	204506
						–		–		–	15149	
30	32	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	2,7	32207,4	1824,84	86960	4927	65899	15844	111028
						5975,55	472,88	16134	1277	–	8224	
31	33	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,32462	31824,64	13705,95	10331	4449	3093	2879	14267
						8590,68	4260,22	2789	1383	–	1057	
32	34	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,06872	35469,75	10904,8	2437	749	324	1112	3833
						19852,8	3602,59	1364	248	–	284	
33	35	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,27144	105345,33	22799,34	28595	6189	813	16218	48398
						79552	7039,54	21594	1911	–	3585	

34	36 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,66478	211568,36	11734,45	140646	7801	3692	90641	249790
					194280	3325,46	129153	2211	–	18503	
35	37 241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	50,69	2583		130932		130932	–	141407
					–		–		–	10475	
36	38 241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	4,4	377		1659		1659	–	1792
					–		–		–	133	
37	39 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,06872	417764		28709		28709	–	31006
					–		–		–	2297	
38	40 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27144	416359		113016		113016	–	122057
					–		–		–	9041	

Всего	**2 880 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	481 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 337 133
- накладные расходы, тенге	451 473

		в т.ч. зарплата, тенге					40 633				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					213 364				
		Локальная смета № 7-1-2 Покрытие									
		Раздел 1 Покрытие									
		1.1 Тип 1 - 4894+1292 м2									
1	1 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	6186	211,67	157,04	1309391	971449	1361	684790	2153715
					54,41	48,09	336580	297485	–	159534	
2	2 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	618,6	6559,05	1111,94	4057428	687846	3262775	302089	4708278
					172,66	279,51	106807	172905	–	348761	
3	3 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	6186	327,14	286,12	2023688	1769938	–	900583	3158213
					41,02	93,78	253750	580123	–	233942	
4	4 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=8,000;	м2 основания	49488	14,82	14,82	733412	733412	–	261890	1074926
					–	4,9	–	242491	–	79624	

5	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	1352	2273,37	34,35	3073596	46441	1772039	1377063	4806712
	1.2 Тип 2 - 3748 м2				928,34	14,75	1255116	19942	–	356053	
6	11 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	3748	248,2	207,18	930254	776511	–	438989	1478782
					41,02	67,43	153743	252728	–	109539	
7	12 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	224,88	6559,05	1111,94	1474999	250053	1186118	109819	1711603
					172,66	279,51	38828	62856	–	126785	
8	13 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	3748	1555,34	149,17	5829414	559089	79233	5041056	11740108
					1385,03	45,82	5191092	171733	–	869638	
9	15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	1732	2273,37	34,35	3937477	59494	2270098	1764107	6157711
					928,34	14,75	1607885	25547	–	456127	
10	16 297-712-0001Калькуляция	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 SANA рес. 255-101-0101 с учетом доставки из г.У-Ка до г. Риддера	м3	27,712	65621		1818489		1818489	–	1963968
	1.3 Тип3 - 351 м2				–		–		–	145479	

11	17 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	35,1	6559,05	1111,94	230223	39029	185133	17141	267153
					172,66	279,51	6060	9811	–	19789	
12	19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	52,65	1328,45	1154,32	69943	60775	77	26383	104032
	1.4 Тип4-1050				172,66	291,32	9091	15338	–	7706	
13	22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	210	6559,05	1111,94	1377401	233507	1107635	102552	1598349
					172,66	279,51	36259	58697	–	118396	
14	23 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	262,5	1936,16	1670,95	508242	438624	386	197405	762099
					263,74	432,57	69232	113550	–	56452	
15	24 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,735	145050,36	2208,93	106612	1624	104988	891	116103
					–	1122,3	–	825	–	8600	
16	25 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	63	7797,55	1154,32	491246	72722	407646	31569	564640
	1.5 Тип 5-683 м2				172,66	291,32	10878	18353	–	41825	

17	28 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	683	1425,62	186,2	973698	127175	818507	75247	1132861
					41,02	60,99	28017	41656	–	83916	
18	29 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	68,3	1936,16	1670,95	132240	114126	100	51363	198291
					263,74	432,57	18013	29545	–	14688	
19	30 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	34,15	6559,05	1111,94	223992	37973	180122	16676	259921
					172,66	279,51	5896	9545	–	19253	
20	31 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	20,49	4826,19	1154,32	98889	23652	71699	10268	117890
	1.6 Тип6- 1270м2				172,66	291,32	3538	5969	–	8733	
21	33 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	127	6315,48	1154,32	802066	146599	633540	63640	934963
					172,66	291,32	21928	36998	–	69257	
22	34 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	63,5	6559,05	1111,94	416500	70608	334928	31010	483311

23	36	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	438	172,66 2273,37	279,51 34,35	10964 995736	17749 15045	– 574078	35801 446120	1557204
						928,34	14,75	406613	6461	–	115348	
24	37	297-712-0001Калькуляция	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 SANA рес. 255-101-0101 с учетом доставки из г.У-Ка до г. Риддера	м3	7,008	65621		459872		459872	–	496662
		1.7 Покрытие тип-7				–		–		–	36790	
25	38	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	261	227,85	186,2	59469	48598	164	28754	95281
						41,02	60,99	10706	15918	–	7058	
26	39	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	15,66	6559,05	1111,94	102715	17413	82598	7647	119191
						172,66	279,51	2704	4377	–	8829	

Всего	**47 761 967**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 583 700
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 301 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 210 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 351 586
- накладные расходы, тенге	11 987 052
в т.ч. зарплата, тенге	1 078 835
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 537 923

Локальная смета № 7-1-3 Озеленение

Раздел 1 Озеленение

1	12 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	8570	326,98	11,51	2802219	98641	–	2402377	5620964
					315,47	3,08	2703578	26396	–	416368	
3	14 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % К=-1,000;	м2	-8570	64,59	0,15	-553536	-1286	–	-485981	-1 122678
					64,44	–	-552251	–	–	-83161	
	Всего						4 498 286				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 151 327				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						97 355				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						26 396				
	- накладные расходы, тенге						1 916 396				
	в т.ч. зарплата, тенге						172 476				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						333 207				

Локальная смета № 7-1-4 Малые архитектурные формы

Раздел 1 Малые архитектурные формы

1	1 8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	290	40064	8398	11618560	2435420	7604670	1843240	14538744
					5443	3164	1578470	917560	–	1076944	
2	6 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР=0	шт.	24	20103	83	482472	1992	480480	–	521070
					–	21	–	504	–	38598	
3	7 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	32	55760	184	1784320	5888	1699936	83808	2017578
					2453	51	78496	1632	–	149450	

Всего	**17 077 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 656 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 443 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	919 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 785 086
- накладные расходы, тенге	1 927 048
в т.ч. зарплата, тенге	173 434
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 264 992
Всего по акту:	**72 218 049**
- оборудование, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 083 271
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 612 629
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	1 700 325
экологического бедствия и радиационного риска	
Итого	**76 614 274**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 498 279**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г (Иинф=1,050)	**82 018 180**
Итого с учетом договорного коэффициента	**77 781 777**
НДС (12%)	9 333 813
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**87 115 590**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

Ж.Б. Казанов