Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021года №189

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

Подрядчик : ТОО "Адихан ойл 3"

Наименование стройки: Строительство водопровода в с. Дарьинское района Байтерек ЗКО

Договор подряда (контракт) № №66/2021 от 07.09.2021 г.

Акт выполненых работ
за ноябрь 2021г. (месяц,год)

на СМР резервуаров емк. 500м3; Трубопроводы;Устройство колодцев
Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№66/2021	07.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**198 633 048**								**23 835 966**	**198 633 048**
За отчетный месяц		**85 558 543**							**10 267 025**	**95 825 569**

Заказчик :

Руководитель _____ **Джумабеков А.А.**

Ген. подрядчик

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Технадзор :

_____ **Кунтепов К.Д.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3"

Наименование стройки: Строительство водопровода в с. Дарьинское района Байтерек ЗКО -17.11.2020

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2021г

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 2-2-7										
		Земляные работы резервуаров емк. 500м3										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	**1625**	162,14	153,65	263475	249678	–	53973	342844	
					8,49	37,64	13797	61165	–	25396		
2	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**180**	1523,62	–	274251	–	–	197461	509449	
					1523,62	–	274251	–	–	37737		

3 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для освобождения фронта работ) НР = 72 %	м3 грунта	1805	62,43	62,43	112686	112686	–	24705	148382
				–	19,01	–	34313	–	10991	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение грунта котлована на глубину 1,5м ,пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	885	160,21	75,97	141783	67231	–	75941	235142
				84,24	34,94	74552	30921	–	17418	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	965	35,1	35,1	33873	33873	–	8910	46206
				–	12,82	–	12375	–	3423	
6 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	965	17,33	17,33	16726	16726	–	4400	22816
				–	6,33	–	6111	–	1690	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	965	160,21	75,97	154600	73308	–	82806	256398
				84,24	34,94	81292	33716	–	18992	

8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Не достающий грунт для обваповки) НР = 72 %	м3 грунта	595	205,76	196,3	122428	116799	172	27163	161558
				9,17	54,24	5457	32270	–	11967	
9 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1041	281		292521		–	–	315923
				–		–		–	23402	
10 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Обвалование резервуара экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1435	204,72	194	293770	278390	–	60176	382262
				10,72	47,52	15380	68198	–	28316	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Уплотнение грунта котлована на глубину 1,5м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1435	160,21	75,97	229898	109014	–	123135	381276
				84,24	34,94	120884	50137	–	28243	
12 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1064	72,41	–	77044	–	–	55472	143117
				72,41	–	77044	–	–	10601	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2013055	1057705	0	714142	2945373
						662657	329206	0	218176	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**2013055**
Накладные расходы	Тенге	**714142**
Сметная прибыль	Тенге	**218176**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**2945373**

Локальная смета № 2-2-8 (1)

На строительство резервуаров емк. 500м3 (2шт)

Раздел 1 Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции

1	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %**	**м3**	**17,2**	27317,21	1097,62	469856	18879	429336	23471	532793	
					1258,2	241,34	21641	4151	–	39466		
4	1106-1301-0305	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство В25/F100/W6 НР = 91 %**	**м3**	**127,7**	47279,44	2394,49	6037584	305777	4886065	869995	7460185	
					6622,88	863,71	845742	110296	–	552606		
5	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8373**	233333		195370		195370	–	211000	Казахстан
					–		–		–	15630		
6	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,2675**	220357		2262515		2262515	–	2443516	Казахстан
					–		–		–	181001		
7	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16мм -18мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1015**	220357		242723		242723	–	262141	Казахстан

				–	–	–	19418		
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2813	220357	282343	282343	–	304930 Казахстан
					–	–	–	22587	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 до 28мм СТ РК 2591-2014	т	0,6237	220357	137437	137437	–	148432 Казахстан
					–	–	–	10995	
1.1	Выпуски (АС-23)								
10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	1,0324	220357	227497	227497	–	245697 Казахстан
					–	–	–	18200	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235	220357	5178	5178	–	5592 Казахстан
					–	–	–	414	
12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5773	220357	347569	347569	–	375375 Казахстан

				–	–		–	27806		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10208072	324656	9016033	893466	11989661	
					867383	114447	0	888123		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				10208072					
Накладные расходы	Тенге				893466					
Сметная прибыль	Тенге				888123					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				11989661					

Локальная смета № 2-2-8 (2)

На строительство резервуаров емк. 500м3 (2шт)

Раздел 1 Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции

1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	17,2	27317,21	1097,62	469856	18879	429336	23471	532793
				1258,2	241,34	21641	4151	–	39466	
4 1106-1301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство В25/F100/W6 НР = 91 %	м3	127,7	47279,44	2394,49	6037584	305777	4886065	869995	7460185 Казахстан
				6622,88	863,71	845742	110296	–	552606	
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8373	233333		195370		195370	–	211000 Казахстан
				–		–		–	15630	
6 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	10,2675	220357		2262515		2262515	–	2443516 Казахстан
				–		–		–	181001	

7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16мм -18мм СТ РК 2591-2014	т	1,1015	220357	242723	242723	–	262141 Казахстан
					–	–	–	19418	
8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2813	220357	282343	282343	–	304930 Казахстан
					–	–	–	22587	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25 до 28мм СТ РК 2591-2014	т	0,6237	220357	137437	137437	–	148432 Казахстан
					–	–	–	10995	
1.1	Выпуски (АС-23)								
10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	1,0324	220357	227497	227497	–	245697 Казахстан
					–	–	–	18200	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235	220357	5178	5178	–	5592 Казахстан
					–	–	–	414	

12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5773	220357		347569		347569	–	375375	Казахстан
				–		–		–	27806		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**10208072**	**324656**	**9016033**	**893466**	**11989661**	
						867383	**114447**	**0**	**888123**		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10208072**					
Накладные расходы		Тенге				**893466**					
Сметная прибыль		Тенге				**888123**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11989661**					

Локальная смета № 2-3-1

Поселковая водопроводная сеть

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24512,31	122,20	115,65	2995405	2834849	–	629006	3914363	95 825 569
				6,55	29,09	160556	713063	–	289953		
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	70,60	1523,616	–	107569,1555	–	–	77450	199820	
				1523,616	–	107569,1555	–	–	14802		
3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	273,82	864,11	–	236607,5836	–	–	170357	439522	
				864,11	–	236607,5836	–	–	32557		

4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3562,69	38,08	38,08	135667,1991	135667,1991	–	29756	178657
				–	11,60	–	41327	–	13234	
5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3562,69	18,35	18,35	65375	65375	–	14339	86092
				–	5,59	–	19915	–	6377	
6 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3476,18	34,46	34,46	119791	119791	–	33877	165961
				–	13,54	–	47052	–	12293	
7 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3476,18	3,36	3,36	11687	11687	–	3331	16220
				–	1,33	–	4627	–	1201	
8 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1049,52	72,41	–	75996	–	–	54717	141169
				72,41	–	75996	–	–	10457	

9 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	104,95	864,11	–	90690	–	–	0	97945	
				864,11	–	0	–	0	7255		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3838787**	**3167369**	**0**	**1012833**	**5239750**	
						580728	**825984**	**0**	**388130**		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3838787**					
Накладные расходы		Тенге				**1012833**					
Сметная прибыль		Тенге				**388130**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5239750**					

Раздел 2 Трубопроводы

10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	157,00	2893,28	159,04	454247	24969	265614	169268	673397	95 825 569
				1042,44	46,59	163664	7314	–	49881		
11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,8376	357255,11	106551,67	1370984	408897	18825	1049536	2614162	
				245798,01	30455,74	943262	116875	–	193642		
12 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	16404,07	1087		17831224		17831224,04	0	19257722	Казахстан
				–		–		–	1426498		
14 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,16	294989,61	74427,27	47198	11908	219	38055	92073	
				219190,91	21053,9	35071	3369	–	6820		

17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,549	294989,13	74427,02	161949	40860	753	130576	315927	
					219190,99	21054,35	120336	11559	–	23402		
20	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,3545	294989,02	74426,86	989541	249665	4600	797844	1930375	
					219191,01	21054,27	735276	70627	–	142991		
37	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	253	2490		629970		629970	0	680368	Казахстан
					–		–		–	50398		
63	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	40	103047		4121880		4121880	0	4451630	Казахстан
					–		–		–	329750		
64	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	40	10290		411600		411600	0	444528	
					–		–		–	32928		
77	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	736,936	2657		1958039		1958039	–	2114682	Казахстан
					–		–		–	156643		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				27976633	736300	25242724	2185279	32574864	
							1997609	209743	0	2412953		

	Стоимость общестроительных работ	Тенге			27976633					
	Накладные расходы	Тенге			2185279					
	Сметная прибыль	Тенге			2412953					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			32574864					

Раздел 5 Прочие работы

Раздел 6 Устройство колодцев (сектор 1)

247	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	87	15497	1348239		1348239	–	1456098 Казахстан
					–	–		–	107859	
248	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	174	23325	4058550		4058550	–.	4383234 Казахстан
					–	–		–	324684	
249	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54	22871	1235034		1235034	–	1333837 Казахстан
					–	–		–	98803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**6641823**	**0**	**6641823**	**0**	**7173169**
						0	**0**	**0**	**531346**	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге			6641823					
	Накладные расходы	Тенге			0					
	Сметная прибыль	Тенге			531346					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			7173169					

Раздел 7 Устройство колодцев (сектор 2)

257	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	148,21	22931,97	9256,75	3398832	1371977	506200,0588	2055715	5890910	
					10259,88	3750,16	1520655	555825	–	436364		
264	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-1,2ПП20-1	м3	40,05	74347		2977597		2977597	–	3215805	Казахстан
					–		–		–	238208		
265	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	102	9050		923100		923100	–	996948	Казахстан
					–		–		–	73848		
266	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	102	3847		392394		392394	–	423786	Казахстан
					–		–		–	31392		
267	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	102	5182		528564		528564	–	570849	Казахстан
					–		–		–	42285		

269	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	409	595	243355		243355	–	262823 Казахстан
					–	–		–	19468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**8463842**	**1371977**	**5571210**	**2055715**	**11361121**
						1520655	**555825**		**841565**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**8463842**				
		Накладные расходы	Тенге			**2055715**				
		Сметная прибыль	Тенге			**841565**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**11361121**				

Итого прямые затраты ,тенге		**69 350 284**
Накладные расходы , тенге		**7 754 900**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**6 168 415**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		83 273 599
Временные здания и сооружения	2,9%	2 414 934
Итого		85 688 533
Зимнее удорожание	2,970%	2 544 949
Итого		88 233 483
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 764 670
ИТОГО		**89 998 152**
в ценах 2021г - 85% (К=1,05)		80 323 351
в ценах 2022г - 15% (К=1,092)		14 741 697
Итого с К=0,899999999933934		85 558 543
НДС 12%	12%	10 267 025
Итого с НДС		**95 825 569**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

_____ Джумабеков А.А.

Ген.подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Технадзор :ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

_____ Кушенов К.Б.