Алихан Ойл май

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства района Бәйтерек",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, ул. Гагарина, дом № 137** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**101140012069**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл №66-2 от 25.03.2022 г к Договору №66/2021 от 07.09.2021 г	

Номер документа	Дата составления
00000000023	24.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Дарьинское района Бәйтерек ЗКО			работа	1	334 293 122,00	334 293 122,00	35 817 120,21
				Итого	1	x	334 293 122,00	35 817 120,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2022

М.П.

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года№189

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки: Строительство водопровода в с.Дарьинское района Байтерек ЗКО
Договор подряда (контракт) № 66/2021 от 07.09.2021 г..доп.соглашение №66-1 от 21.12.2021г., доп.соглашение №66-2 от 25.03.2022г.

Акт выполненных работ
за май 2022г.(месяц,год)

на СМР Поселковая водопроводная сеть
составлена в текущих ценах с 07.07.26г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66/2021	07.09.2021				
		доп.соглашение №66-1	21.12.2021г				
		доп.соглашение №66-2	25.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный: месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы №2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по акту:	700 077 040								79 575 852	700 077 040
в том числе за отчетный месяц		298 476 002							35 817 120	334 293 122

Заказчик:
Руководитель:
_____ Тлеумбетов А.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
_____ Кожаев З.И.

Технадзор:
Технадзор :ТОО "Эсем-Құрылыс Қызылорда"
_____ Аймашев Н.А.

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3"

Наименование стройки: Строительство водопровода в с. Дарьинское района Байтерек ЗКО -17.11.2020

А К Т №12

выполненных работ за май 2022г.

локальная смета № 2-2-8

на строительство резервуара ёмкостью 500 м3 №1

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

локальная смета № 2-2-8

на строительство резервуара ёмкостью 500 м3 №1

Раздел 1 Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции

2	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	174,24	964,74	10,92	168096	1903	92046	69820	256949
					425,55	5,32	74148	927	–	19033	
3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	174,24	662,22	29,11	115385	5072	50268	58760	188077
					344,61	14,15	60045	2466	–	13932	
1.1 Выпуски (АС-23)											
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Общие указание лист 3 АС) НР = 93 %	м2 поверхности	241,08	874,07	19,81	210721	4776	138942	62909	295520
					277,93	2,66	67003	641	–	21890	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники) АС20 НР = 99 %	т фасонных частей	0,0962	1369548,08	513134,17	131751	49364	34527	61616	208836
					497505,7	149461,9	47860	14378	–	15469	

15	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-18шт ,МН118-6-8шт) НР = 91 %	т	0,1284	727013,89	1321,89	93349	170	84071	8355	109840
					70934	564,66	9108	73	–	8136	
1.2 Каркас(АС -29,30)											
16	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В25 F150 W6 НР = 91 %	м3	1,34	48160,17	4653,68	64535	6236	50463	8358	78724
					5847,9	1007,03	7836	1349	–	5831	
17	1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м В25,F150,W6 НР = 91 %	м3	2,4	60468,91	5161,34	145125	12387	100021	32082	191384
					13632	1057,47	32717	2538	–	14177	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	233333		7467		7467	–	8064
					–		–		–	597	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,1699	233333		39643		39643	–	42814
					–		–		–	3171	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	233333		5320		5320	–	5746
					–		–		–	426	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	220357		8991		8991	–	9710
					–		–		–	719	

22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25-28мм СТ РК 2591-2014	т	0,5509	220357		121395		121395	–	131107
					–		–		–	9712	
23	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-9) НР = 91 %	т	0,0486	727013,89	1321,89	35333	64	31821	3161	41574
					70934	564,66	3447	27	–	3080	
1.3 Покрытия (АС-7,14)											
24	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	6655,14	1493,47	106482	23896	42277	54949	174345
					2519,38	391,05	40310	6257	–	12914	
25	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - 2П1-6АIIIвт = В40 V-0,96м3	м3	15,2	80364		1221533		1221533	–	1319256
					–		–		–	97723	
26	1107-0112-0101	Конструкции соорные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (для усиление плит перекрытия) НР = 118 %	т арматуры	0,0328	55087,45	1228,05	1807	40	–	2109	4229
					53859,4	598,95	1767	20	–	313	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	228166		7484		7484	–	8083
					–		–		–	599	
28	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (д.1500мм -2шт) НР = 84 %	м3	0,25	62211,8	33604,2	15553	8401	–	9202	26735

				28607,6	15213,33	7152	3803	–	1980	
29	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плиты) В25 НР = 84 %	м3	0,6	103047,09	1276,02	61828	766	44909	13844	81726
					26923,34	545,65	16154	327	–	6054	
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	228166		5248		5248	–	5668
					–		–		–	420	
	1.4 Камера лаза(1шт),камера приборов (1шт) АС-14										
33	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15497		61988		61988	–	66947
					–		–		–	4959	
34	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882		7764		7764	–	8385
					–		–		–	621	
35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847		7694		7694	–	8310
					–		–		–	616	
36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22550		45100		45100	–	48708
					–		–		–	3608	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**				**2689592**	**113075**	**2208972**	**385165**	**3320737**
							367547	**32806**	–	**245980**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**2689592**
Накладные расходы	Тенге	**385165**
Сметная прибыль	Тенге	**245980**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**3320737**

Раздел 2 Металлоконструкции

58	2106-0404-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (Металлический лист в камере приборов)	т	0,18552	501596	93056	93056	–	100500
					–	–	–	7444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**93056**	**93056**	–	**100500**
						–	–	**7444**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**93056**			
		Накладные расходы	Тенге			–			
		Сметная прибыль	Тенге			**7444**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**100500**			

Раздел 3 Изоляционные работы

60	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон	кг	387,387	1222	473387	473387	–	511258
					–	–	–	37871	
62	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон- 2слоя	кг	150,579	1222	184008	184008	–	198729
					–	–	–	14721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**657395**	**657395**	–	**709987**
						–	–	**52592**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**657395**			
		Накладные расходы	Тенге			–			
		Сметная прибыль	Тенге			**52592**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**709987**			

	Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы								
69	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	9,95907	22100	220095	220095	–	237703
					–	–	–	17608	
74	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96,69	614	59368	59368	–	64117
					–	–	–	4749	
	4.1 Гидроизоляция люка-лаза, камеры приборов								
81	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014	м3	0,1659	22100	3666	3666	–	3960
					–	–	–	293	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**283129**	–	**283129**	–	**305780**
						–	–	–	**22650**

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**283129**
Накладные расходы	Тенге	–
Сметная прибыль	Тенге	**22650**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**305780**

Итого прямые затраты по акту , тенге		**3 723 172**
Накладные расходы , тенге		**385 165**
Сметная прибыль (8%) , тенге		**328 666**
Стоимость общестроительных работ,тенге		**4 437 004**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	2,9%	128 673
Итого		**4 565 677**
Зимнее удорожание	2,970%	135 601
Итого		**4 701 278**
Непредвиденные работы и затраты	2%	94 026
ИТОГО		**4 795 304**
в ценах 2021г - 85% (К=1,05)		4 279 808
в ценах 2022г - 15% (К=1,092)		785 471
Итого :		5 065 279
Итого с К=0,899999999933934	0,899999999934	**4 558 751**

НДС 12%	12%	547 050
Итого по акту с НДС		**5 105 801**

А К Т №13

выполненных работ за май 2022г.

локальная смета № 2-2-8

на строительство резервуара ёмкостью 500 м3 №2

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции										
2	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	174,24	964,74	10,92	168096	1903	92046	69820	256949
					425,55	5,32	74148	927	–	19033	
3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	174,24	662,22	29,11	115385	5072	50268	58760	188077
					344,61	14,15	60045	2466	–	13932	
	1.1 Выпуски (АС-23)										
13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Общие указание лист 3 АС) НР = 93 %	м2 поверхности	241,08	874,07	19,81	210721	4776	138942	62909	295520
					277,93	2,66	67003	641	–	21890	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники) АС20 НР = 99 %	т фасонных частей	0,0962	1369548,08	513134,17	131751	49364	34527	61616	208836
					497505,7	149461,9	47860	14378	–	15469	
15	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-18шт ,МН118-6-8шт) НР = 91 %	т	0,1284	727013,89	1321,89	93349	170	84071	8355	109840

				70934	564,66	9108	73	–	8136	
1.2 Каркас(АС-29,30)										
16 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В25 F150 W6 НР = 91 %	м3	1,34	48160,17	4653,68	64535	6236	50463	8358	78724
				5847,9	1007,03	7836	1349	–	5831	
17 1106-0701-0103	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м В25.F150.W6 НР = 91 %	м3	2,4	60468,91	5161,34	145125	12387	100021	32082	191384
				13632	1057,47	32717	2538	–	14177	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	233333		7467		7467	–	8064
				–		–		–	597	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,1699	233333		39643		39643	–	42814
				–		–		–	3171	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	233333		5320		5320	–	5746
				–		–		–	426	
21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	220357		8991		8991	–	9710
				–		–		–	719	
22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25-28мм СТ РК 2591-2014	т	0,5509	220357		121395		121395	–	131107
				–		–		–	9712	
23 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-9) НР = 91 %	т	0,0486	727013,89	1321,89	35333	64	31821	3161	41574

				70934	564,66	3447	27	–	3080	
1.3 Покрытия (АС-7,14)										
24 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	6655,14	1493,47	106482	23896	42277	54949	174345
				2519,38	391,05	40310	6257	–	12914	
25 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - 2П1-6АIIIвт = В40 V-0,96м3	м3	15,2	80364		1221533		1221533	–	1319256
				–		–		–	97723	
26 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (для усиление плит перекрытия) НР = 118 %	т арматуры	0,0328	55087,45	1228,05	1807	40	–	2109	4229
				53859,4	598,95	1767	20	–	313	
27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	228166		7484		7484	–	8083
				–		–		–	599	
28 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (д.1500мм -2шт) НР = 84 %	м3	0,25	62211,8	33604,2	15553	8401	–	9202	26735
				28607,6	15213,33	7152	3803	–	1980	
29 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плиты) В25 НР = 84 %	м3	0,6	103047,09	1276,02	61828	766	44909	13844	81726
				26923,34	545,65	16154	327	–	6054	

30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	228166	5248		5248	5668
					–	–		–	420
	1.4 Камера лаза(1шт),камера приборов (1шт) АС-14								
33	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15497	61988		61988	66947
					–	–		–	4959
34	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3882	7764		7764	8385
					–	–		–	621
35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847	7694		7694	8310
					–	–		–	616
36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22550	45100		45100	48708
					–	–		–	3608
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**2689592**	**113075**	**2208972**	**385165**	**3320737**
						367547	**32806**	–	**245980**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**2689592**
Накладные расходы	Тенге	**385165**
Сметная прибыль	Тенге	**245980**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге	**3320737**

Раздел 2 Металлоконструкции

58	2106-0404-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (Металлический лист в камере приборов)	т	0,18552	501596	93056	93056	–
					–	–	–	7444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**93056**	**93056**	**–**
						–	–	**7444**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**93056**		
		Накладные расходы	Тенге			–		
		Сметная прибыль	Тенге			**7444**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**100500**		
	Раздел 3 Изоляционные работы							
60	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон	кг	387,387	1222	473387	473387	–
					–	–	–	37871
62	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 - Пенетрон- 2слоя	кг	150,579	1222	184008	184008	–
					–	–	–	14721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**657395**	**657395**	**–**
						–	–	**52592**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**657395**		
		Накладные расходы	Тенге			–		
		Сметная прибыль	Тенге			**52592**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**709987**		

	Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы								
69	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	9,95907	22100	220095	220095	–	237703
					–	–	–	17608	
74	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	96,69	614	59368	59368	–	64117
					–	–	–	4749	
	4.1 Гидроизоляция люка-лаза, камеры приборов								
81	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014	м3	0,1659	22100	3666	3666	–	3960
					–	–	–	293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**283129**	–	**283129**	–	**305780**
						–	–	–	**22650**

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**283129**
Накладные расходы	Тенге	–
Сметная прибыль	Тенге	**22650**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**305780**

Итого прямые затраты по акту , тенге		**3 723 172**
Накладные расходы , тенге		**385 165**
Сметная прибыль (8%) , тенге		**328 666**
Стоимость общестроительных работ,тенге		**4 437 004**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	2,9%	128 673
Итого		**4 565 677**
Зимнее удорожание	2,970%	135 601
Итого		**4 701 278**
Непредвиденные работы и затраты	2%	94 026
ИТОГО		**4 795 304**
в ценах 2021г - 85% (К=1,05)		4 279 808
в ценах 2022г - 15% (К=1,092)		785 471
Итого :		5 065 279
Итого с К=0,899999999933934	0,899999999934	**4 558 751**

НДС 12% 12% 547 050

Итого по акту с НДС **5 105 801**

А К Т №14

выполненных работ за май 2022г.

локальная смета № 2-3-1

на поселковую водопроводную сеть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	207491,545	122,2	115,65	25355467	23996397	–	5324399	33134255
					6,55	29,09	1359070	6035929	–	2454389	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5800	1523,62	–	8836996	–	–	6362621	16415586
					1523,62	–	8836973	–	–	1215969	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	22705	864,11	–	19619618	–	–	14126092	36445367
					864,11	–	19619572	–	–	2699657	

4 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	305603	38,08	38,08	11637362	11637362	–	2552396	15324939
				–	11,6	–	3544995	–	1135181	
5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	305603	18,35	18,35	5607815	5607815	–	1229991	7384830
				–	5,59	–	1708321	–	547024	
6 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	258182,6	34,46	34,46	8896972	8896972	–	2515112	12325051
				–	13,53	–	3493211	–	912967	
7 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	258182,6	3,36	3,36	867494	867494	–	247236	1203908
				–	1,33	–	343383	–	89178	
8 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	662,12	72,41	–	47944	–	–	34520	89061
				72,41	–	47944	–	–	6597	
9 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,12	864,11	–	57135	–	–	41137	106134
				864,11	–	57135	–	–	7862	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**80926803**	**51006040**	–	**32433503,9**	**122429131**
						29920694,1	–	–	**9068823,88**	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				80926803				
	Накладные расходы	Тенге				32433504				
	Сметная прибыль	Тенге				9068824				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				122429131				
	Раздел 2 Трубопроводы									
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	627	2893,28	159,04	1814087	99718	1060759	675994	2689287
				1042,44	46,59	653610	29212	–	199206	
11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	11,93	357255,12	106551,68	4262054	1271162	58522	3262750	8126788
				245798	30455,73	2932370	363337	–	601984	
20 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,066	294988,98	74426,82	904436	228193	4204	729226	1764355
				219191	21054,25	672040	64552	–	130693	
30 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	3,036	1369548,08	513134,17	4157948	1557875	1089645	1944551	6590699
				497505,7	149461,9	1510427	453766	–	488200	
34 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	562,28	32,04	15744	897	591	14112	32244
				509,12	–	14255	–	–	2388	
36 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	530	1079,93	64,08	572363	33962	32463	500879	1159101
				954,6	–	505938	–	–	85859	
41 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	510	2490		1269900		1269900	–	1371492

				–				–	101592	
43 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	1344	1428,32	922	1919662	1239168	–	1009602	3163605
				506,32	252,46	680494	339306	–	234341	
62 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	128	2061,19	81,87	263832	10479	41897	214401	516492
				1652	39,93	211456	5111	–	38259	
63 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	65	103047		6698055		6698055	–	7233899
				–		–		–	535844	
64 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	65	10290		668850		668850	–	722358
				–		–		–	53508	
68 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25-32мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	782	1238,78	27,29	968726	21341	135356	814213	1925574
				1038,4	13,31	812029	10408	–	142635	
69 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	695	1340		931300		931300	–	1005804
				–		–		–	74504	
71 1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек НР = 69 %	т конструкций	1,143	58956,98	2554,4	67388	2920	5132	41321	117406
				51912,4	481,01	59336	550	–	8697	

72	2106-0801-0401	Стоимость м/к заглушек из листовой стали	т	1,143	497841		569032		569032	–	614555
					–		–		–	45523	
80	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	143,572	10627		1525740		1525740	–	1647799
					–		–		–	122059	
84	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	42,168	6906		291212		291212	–	314509
					–		–		–	23297	
89	2301-0501-1519	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	68,68	10105		694011		694011	–	749532
					–		–		–	55521	
91	2301-0501-1517	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	72,72	6443		468535		468535	–	506018
					–		–		–	37483	
93	2301-0501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	145,44	5140		747562		747562	–	807367
					–		–		–	59805	
94	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 %	т фасонных частей	5,635	1369548,08	513134,17	7717403	2891511	2022448	3609206	12232738

				497505,7	149461,9	2803445	842218	–	906129	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**36527840**	**4465715**	**18315214**	**9207049**	**53291622**
						8051955	**1266242**	–	**3947527**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36527840**				
	Накладные расходы	Тенге				**12816255**				
	Сметная прибыль	Тенге				**3947527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53291622**				

Раздел 3 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.377мм

3.1 Футляр стальной д.377мм L=10м (2шт)

100	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=2,000;	м	20,2	29602		597960		597960	–	645797
					–		–		–	47837	

3.2 Футляр стальной д.377мм L=11м (1шт)

108	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	11,11	29602		328878		328878	–	355188
					–		–		–	26310	

3.4 Футляр стальной д.377мм L=14м (1шт)

124	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	14,14	29602		418572		418572	–	452058

				–	–	–	33486	
3.5 Футляр стальной д.377мм L=16м (1шт)								
132	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	16,16	29602	478368	478368	–	516637
					–	–	–	38269	
3.6 Футляр стальной д.377мм L=17м (3шт)									
140	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=3,000;	м	51,51	29602	1524799	1524799	–	1646783
					–	–	–	121984	
3.7 Футляр стальной д.377мм L=18м (1шт)									
148	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	18,18	29602	538164	538164	–	581217
					–	–	–	43053	
3.8 Футляр стальной д.377мм L=20м (1шт)									

157	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	20,2	29602	597960	597960	–	645797
					–	–	–	47837	
	3.9 Футляр стальной д.377мм L=21м (1шт)								
165	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	21,21	29602	627858	627858	–	678087
					–	–	–	50229	
	3.10 Футляр стальной д.377мм L=22м (1шт)								
173	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	22,22	29602	657756	657756	–	710376
					–	–	–	52620	
	3.11 Футляр стальной д.377мм L=24м (1шт)								
181	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	24,24	29602	717552	717552	–	774956
					–	–	–	57404	

3.12 Футляр стальной д.377мм L=25м (2шт)

189	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=2,000;	м	50,5	29602	1494901	1494901	–	1614493
					–	–	–	119592	

3.13 Футляр стальной д.377мм L=26м (1шт)

197	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	26,26	29602	777349	777349	–	839537
					–	–	–	62188	

3.14 Футляр стальной д.377мм L=28м (1шт)

205	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	28,28	29602	837145	837145	–	904117
					–	–	–	66972	

3.15 Футляр стальной д.377мм L=29м (1шт)

213	2301-0401-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена К=1,010;	м	29,29	29602	867043	867043	–	936406

							69363	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**10464305**	– **10464305**	–	**11301449**
					–	– –	**837144**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			**10464305**			
	Накладные расходы	Тенге			–			
	Сметная прибыль	Тенге			**837144**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**11301449**			

Раздел 4 Прокладка трубы методом горизонтально направленного бурения д.110

4.1 ГНБ- от колодца ПГ25(УП118) до колодца 26(УП19)

221	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	91,203	1646	150120	150120	–	162130
					–	–	–	12010	

4.2 ГНБ- от колодца ПГ28(УП21) до колодца 29(УП23)

224	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	90,9	1646	149621	149621	–	161591
					–	–	–	11970	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**299741**	**299741**	–	**323721**
						–	–	**23980**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**299741**			
	Накладные расходы		Тенге			–			
	Сметная прибыль		Тенге			**23980**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			**323721**			

Раздел 5 Прочие работы

226	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж существующих колодцев НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46	15613,31	7405,41	718212	340649	–	510413	1326915
					8207,9	3000,13	377563	138006	–	98290	
227	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	115	97		11155		–	–	12047
					–		–		–	892	
228	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	115	154		17710		–	–	19127
					–		–		–	1417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**747077**	**340649**	–	**510413**	**1358089**
							377563	**138006**	–	**100599**	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	**747077**
Накладные расходы	Тенге	**510413**
Сметная прибыль	Тенге	**100599**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**1358089**

Раздел 6 Устройство колодцев (сектор 1)

244	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	274,254	22931,97	9256,75	6289185	2538701	936671	3803889	10900520
					10259,88	3750,17	2813813	1028499	–	807446	
250	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	108	35206		3802248		3802248	–	4106428

					–		–		–	304180	
255	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	141	7407		1044387		1044387	–	1127938
					–		–		–	83551	
256	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	564	595		335580		335580	–	362426
					–		–		–	26846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**11471400**	**2538701**	**6118886**	**3803889**	**16497312**
							2813813	**1028499**	–	**1222023**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**11471400**				
		Накладные расходы	Тенге				**3803889**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1222023**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				**16497312**				

Раздел 7 Устройство колодцев (сектор 2)

257	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,995	22931,97	9256,75	573185	231372	85366	346679	993453
					10259,88	3750,17	256446	93735	–	73589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**573185**	**231372**	**85366**	346679	**993453**
							256446	**93735**	–	**73589**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**573185**				
		Накладные расходы	Тенге				**346679**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73589**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				**993453**				

Раздел 8 Устройство колодцев (сектор 3)

270 1122-1301-0101	-	м3 железобетонных и бетонных конструкций	-			-		-		
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	колодца	385,67	22931,97	9256,75	8844173	3570051	1317194	5349223	15328868
				10259,88	3750,17	3956928	1446328	–	1135472	
271 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	110	28074		3088140		3088140	–	3335191
				–		–		–	247051	
272 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	84	41760		3507840		3507840	–	3788467
				–		–		–	280627	
273 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	110	15497		1704670		1704670	–	1841044
				–		–		–	136374	
274 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	220	23325		5131500		5131500	–	5542020
				–		–		–	410520	
275 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	84	22871		1921164		1921164	–	2074857
				–		–		–	153693	

276	2104-0301-0177	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	168	35206	5914608	5914608	–	6387777
					–	–	–	473169	
277	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2	м3	63,42	74347	4715087	4715087	–	5092294
					–	–	–	377207	
278	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	194	9050	1755700	1755700	–	1896156
					–	–	–	140456	
279	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	194	3847	746318	746318	–	806023
					–	–	–	59705	
280	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	194	5182	1005308	1005308	–	1085733
					–	–	–	80425	
281	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	194	5334	1034796	1034796	–	1117580
					–	–	–	82784	
282	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	776	595	461720	461720	–	498658

									36938	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**39831024**	–	**32304045**	**5349223**	**48794668**
						3956928	–	–	**3614421**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39831024**				
	Накладные расходы	Тенге				**5349223**				
	Сметная прибыль	Тенге				**3614421**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**48794668**				
	Раздел 9 Устройство колодцев (сектор 4)									
283	1122-1301-0101									
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	183,137	22931,97	9256,75	4199692	1695253	625475	2540101	7278976
				10259,88	3750,17	1878964	686795	–	539183	
284	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	49	28074	1375626		1375626	–	1485676
				–		–		–	110050	
285	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	41760	1753920		1753920	–	1894234
				–		–		–	140314	
286	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	49	15497	759353		759353	–	820101
				–		–		–	60748	
287	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	98	23325	2285850		2285850	–	2468718

				–	–	–	182868		
288	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	22871	960582	960582	–	1037429
					–	–	–	76847	
289	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	84	35206	2957304	2957304	–	3193888
					–	–	–	236584	
290	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2	м3	30,45	74347	2263866	2263866	–	2444975
					–	–	–	181109	
291	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	91	9050	823550	823550	–	889434
					–	–	–	65884	
292	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	3847	350077	350077	–	378083
					–	–	–	28006	
293	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	91	5182	471562	471562	–	509287
					–	–	–	37725	

294	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	91	7407		674037		674037	–	727960
					–		–		–	53923	
295	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	364	595		216580		216580	–	233906
					–		–		–	17326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**19091999**	**1695253**	**15517782**	**2540101**	**23362667**
							1878964	**686795**	–	**1730567**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**19091999**				
		Накладные расходы	Тенге				**2540101**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1730567**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**23362667**				

Раздел 10 Устройство колодцев

296	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	171	1895		324045		324045	–	349969
					–		–		–	25924	
297	1106-0101-0113	Заделка отверстий бетоном В7,5 НР = 91 %	м3	49,667	31376,53	1153,63	1558378	57297	1229968	258753	1962501
					5458,6	266,42	271112	13232	–	145370	
298	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	20,912	16744		350151		350151	–	378163
					–		–		–	28012	
299	2113-0804-1101	Пакля просмоленная ГОСТ 12285-77	кг	947	575		544525		544525	–	588087
					–		–		–	43562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2777099**	**57297**	**2448689**	**258753**	**3278720**
							271112	**13232**	–	**242868**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2777099**				
		Накладные расходы	Тенге				**258753**				

Сметная прибыль	Тенге		242868
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		3278720
Итого прямые затраты по акту , тенге			**202 710 473**
Накладные расходы , тенге			**58 058 817**
Сметная прибыль (8%) , тенге			**20 861 542**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**281 630 832**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения		2,9%	8 167 294
Итого			289 798 126
Зимнее удорожание		2,970%	8 607 004
Итого			298 405 130
Непредвиденные работы и затраты		2%	5 968 103
ИТОГО			**304 373 233**
в ценах 2021г - 85% (К=1,05)			271 653 110
в ценах 2022г - 15% (К=1,092)			49 856 336
Итого			**321 509 446**
Итого с К=0,899999999933934		0,899999999934	**289 358 500**
НДС 12%		12%	34 723 020
Итого с НДС			**324 081 520**
Итого по актам 12-14 :			**334 293 122**
в том числе НДС -12 %			**35 817 120**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Джумабеков А.А.

Ген.подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3"

Кожаев З.И.

Технадзор :ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Аймашев Н.А.