Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, Абая, дом № 100**	**050240007697**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСБ Электромонтаж",Республика Казахстан, Алматы, проспект Достык, дом № 180, б.ц.б.ц. "Коктем Towers", 9 этаж**	**141240009070**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №19 от 31.05.2022 года	

Номер документа	Дата составления
27	**27.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по уличному освещению Райымбекского района Алматинской области			работа	1	17 719 570,94	17 719 570,94	1 898 525,46
				Итого	1	x	17 719 570,94	1 898 525,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Представитель по доверенности	/	/	Хайроев В.П.	Принял (Заказчик)	И.о. руководителя	/	/	Кульбаев А.Б.
	должность		*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*		*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
ПОСТАВЩИК: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Работы по уличному освещению Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА-2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		19	31.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		
А	1	2	3	4
	124 121 236,98			
АКТ №31. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ЖАМБЫЛА	133 146,00	118 880,36	14 265,64	133 146,00
АКТ №32. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ОМАР, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ	133 146,00	118 880,36	14 265,64	133 146,00
АКТ №33. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ОМАР, УЛИЦА ТАСТАНДИЕВА	133 146,00	118 880,36	14 265,64	133 146,00
АКТ №34. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.САРЫЖАС САРЫЖАЗКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА АБДРАЗАК	4 636 359,00	4 139 606,25	496 752,75	4 636 359,00
АКТ №35. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.САРЫЖАС САРЫЖАЗКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА АЛИМ МУКАН, УЛИЦА АБДРАЗАК	9 300 824,96	8 304 308,00	996 516,96	9 300 824,96
АКТ №36. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТЕКЕС ТЕКЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. ТРАССА АЛМАТЫ-НАРЫНКОЛ	505 291,53	451 153,15	54 138,38	505 291,53
АКТ №37. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТЕКЕС ТЕКЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ШАБАНБАЙ	358 146,32	319 773,50	38 372,82	358 146,32
АКТ №38. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТУЗКОЛЬ КАРАСАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛ.БАГЫБАЙ, УЛ.ОСПАН БИ, УЛ.КУЛЖАБАЙ, УЛ.САТЫЛГАН	134 812,32	120 368,14	14 444,18	134 812,32
АКТ №39. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2 384 698,81	2 129 195,37	255 503,44	2 384 698,81
Итого по актам	**141 840 807,92**	**15 821 045,48**	**1 898 525,46**	**17 719 570,94**
Удержание доли аванса пропорционально объему выполненных работ 30%	42 552 242,38	4 746 313,64	569 557,64	5 315 871,28
Удержание в счет обеспечения исполнения обязательств по Договору 5%	7 092 040,40	791 052,27	94 926,27	885 978,54
Всего удержания	**49 644 282,78**	**5 537 365,91**	**664 483,91**	**6 201 849,82**
Всего к оплате				**11 517 721,12**

М.П. **Заказчик** И. о. Руководителя Кульбаев А. Б.
(должность Ф.И.О. подпись)

М.П. **Поставщик** Представитель по доверенности Хайроев В.П.
(должность Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА ЖАМБЫЛА
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 31

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-1-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	1713,75 1713,75	-- --	1371 1371	-- --	--	987 189	2547
2	2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	24296,67 4460,00	1020 373,33	7289 1338	306 112	5645	1320 689	9298
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	893,75 893,75	-- --	715 715	-- --	--	515 98	1328
4	4	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0126	77777,78 58492,06	17777,78 7063,49	980 737	224 89	19	752 139	1871
5	5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Каркас металлический. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01548	59173,13 53746,77	2583,98 516,80	916 832	40 8	44	580 120	1616
6	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040 *СП - 8%*	т	0,0292	479812,00 --	-- --	14011 --	-- --	14011	-- 1121	15132
7	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	575,00 450,00	1,19 --	483 378	1 --	104	302 63	848
8	8	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	8251,00 6105,00	158,00 41,00	8251 6105	158 41	1988	4610 1029	13890
9	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3503,00 2860,00	523,00 138,00	3503 2860	523 138	120	2159 453	6115
10	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Ящик управления. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	22691,00 17901,00	2971,00 1102,00	22691 17901	2971 1102	1819	13682 2910	39283
11	14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	260,33 213,33	5,67 2,00	781 640	17 6	124	465 100	1346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	3,06	243,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61738	4239	24621	25371	94078
								32879	1495	--	6970	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				35227				
			Материалы	Тенге				4052				
			Всего заработная плата	Тенге					28793			
			Накладные расходы	Тенге				20915				
			Сметная прибыль	Тенге				4491				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				60634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					28793			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10839				
			Материалы	Тенге				5770				
			Всего заработная плата	Тенге					4742			
			Накладные расходы	Тенге				3877				
			Сметная прибыль	Тенге				1177				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				15894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4742			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14927				
			Материалы	Тенге				43				
			Всего заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14011				
			Накладные расходы	Тенге				579				
			Сметная прибыль	Тенге				1241				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				744				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744				
			Сметная прибыль	Тенге				59				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				803				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					34374			
			РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение (44 опоры)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-н (44 шт)									
13	31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП)	шт.	1	4558,00	69,00	4558	69	1777	1963	7043
			НР - 72%; СП - 8%			2712,00	14,00	2712	14		522	
14	32	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16579	68	13799	1963	20025
								2712	14	--	1484	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				16579				
			Материалы	Тенге				1778				
			Всего заработная плата	Тенге					2726			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12020				
			Накладные расходы	Тенге				1963				
			Сметная прибыль	Тенге				1483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				20025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2726			
			ИТОГО:	**Тенге**								**114103**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35591				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4308			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1509			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38420		
			- Накладные расходы	Тенге							27334	
			- Сметная прибыль	Тенге							8454	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								2738,47
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2336,83
			Итого в ценах 2019г	Тенге								119178,30
			Итого в ценах 2020г К=1,050	Тенге								125137,22
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**118880,36**
			НДС 12%	**Тенге**								**14265,64**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**133146,00**

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата Жаркорганского района" Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель подрядной организации ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайроев В.П.

Эксперт автонадзорной организации
ТОО "Болашак-АА" Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Оспанов Н. А.

ТОО "Болашак АА"
Рассылки простой почты
Фикер

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ОМАР, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 32

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-1-2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	1713,75 1713,75	-- --	1371 1371	-- --	--	987 189	2547
2	2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	24296,67 4460,00	1020 373,33	7289 1338	306 112	5645	1320 689	9298
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	893,75 893,75	-- --	715 715	-- --	--	515 98	1328
4	4	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0126	77777,78 58492,06	17777,78 7063,49	980 737	224 89	19	752 139	1871
5	5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Каркас металлический. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01548	59173,13 53746,77	2583,98 516,80	916 832	40 8	44	580 120	1616
6	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040** *СП - 8%*	т	0,0292	479812,00 --	-- --	14011 --	-- --	14011	-- 1121	15132
7	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	575,00 450,00	1,19 --	483 378	1 --	104	302 63	848
8	8	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	8251,00 6105,00	158,00 41,00	8251 6105	158 41	1988	4610 1029	13890
9	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3503,00 2860,00	523,00 138,00	3503 2860	523 138	120	2159 453	6115
10	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Ящик управления. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	22691,00 17901,00	2971,00 1102,00	22691 17901	2971 1102	1819	13682 2910	39283
11	14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	260,33 213,33	5,67 2,00	781 640	17 6	124	465 100	1346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**									
			СП - 8%	м	3,06	243,00	--	744	--	744	--	804
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				--	--	--		60	
				Тенге				61738	4239	24621	25371	94078
		Стоимость монтажных работ						32879	1495	--	6970	
		Материалы		Тенге				35227				
		Всего заработная плата		Тенге				4052				
			Накладные расходы	Тенге					28793			
			Сметная прибыль	Тенге				20915				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60634				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					28793			
		Материалы		Тенге				10839				
		Всего заработная плата		Тенге				5770				
			Накладные расходы	Тенге					4742			
			Сметная прибыль	Тенге				3877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15894				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4742			
		Материалы		Тенге				14927				
		Всего заработная плата		Тенге				43				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					839			
			Накладные расходы	Тенге				14011				
			Сметная прибыль	Тенге				579				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16747				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					839			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				744				
			Сметная прибыль	Тенге				744				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94078				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
									34374			

РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение (44 опоры)

2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-п (44 шт)

13	46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП)**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4558,00	69,00	4558	69	1777	1963	7043
						2712,00	14,00	2712	14		522	
14	47	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)**									
			СП - 8%	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		962	
				Тенге				16579	68	13799	1963	20025
		Стоимость монтажных работ						2712	14	--	1484	
		Материалы		Тенге				16579				
		Всего заработная плата		Тенге				1778				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2726			
			Накладные расходы	Тенге				12020				
			Сметная прибыль	Тенге				1963				
				Тенге				1483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2726			
			ИТОГО:	**Тенге**								**114103**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35591				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4308			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1509			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38420		
			- Накладные расходы	Тенге							27334	
			- Сметная прибыль	Тенге							8454	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								2738,47
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2336,83
			Итого в ценах 2019г	Тенге								119178,30
			Итого в ценах 2020г К=1,050	Тенге								125137,22
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**118880,36**
			НДС 12%	**Тенге**								**14265,64**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**133146,00**

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района" Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайроев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Оспанов Н. А.

ТОО „Болашак АА"
Расценки проверены
Ринат.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ОМАР, УЛИЦА ТАСТАНДИЕВА
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 33

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-1-3

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,8	1713,75	--	1371	--	--	987	2547
			НР - 72%, СП - 8%			1713,75	--	1371	--		189	
2	2	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство**	м3	0,3	24296,67	1020	7289	306	5645	1320	9298
			НР - 91%, СП - 8%			4460,00	373,33	1338	112		689	
3	3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	893,75	--	715	--	--	515	1328
			НР - 72%, СП - 8%			893,75	--	715	--		98	
4	4	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0126	77777,78	17777,78	980	224	19	752	1871
			НР - 91%, СП - 8%			58492,06	7063,49	737	89		139	
5	5	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Каркас металлический. Монтаж**	т конструкций	0,01548	59173,13	2583,98	916	40	44	580	1616
			НР - 69%, СП - 8%			53746,77	516,80	832	8		120	
6	6	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040**	т	0,0292	479812,00	--	14011	--	14011	--	15132
			СП - 8%			--	--	--	--		1121	
7	7	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	575,00	1,19	483	1	104	302	848
			НР - 80%, СП - 8%			450,00	--	378	--		63	
8	8	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	8251,00	158,00	8251	158	1988	4610	13890
			НР - 75%, СП - 8%			6105,00	41,00	6105	41		1029	
9	10	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене**	шт.	1	3503,00	523,00	3503	523	120	2159	6115
			НР - 72%, СП - 8%			2860,00	138,00	2860	138		453	
10	12	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Ящик управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1	22691,00	2971,00	22691	2971	1819	13682	39283
			НР - 72%, СП - 8%			17901,00	1102,00	17901	1102		2910	
11	14	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона**	м	3	260,33	5,67	781	17	124	465	1346
			НР - 72%, СП - 8%			213,33	2,00	640	6		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	3,06	243,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61738	4239	24621	25371	94078
			Стоимость монтажных работ	Тенге				32879	1495	--	6970	
			Материалы	Тенге				35227				
			Всего заработная плата	Тенге				4052				
			Накладные расходы	Тенге					28793			
			Сметная прибыль	Тенге				20915				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4491				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				60634				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					28793			
			Материалы	Тенге				10839				
			Всего заработная плата	Тенге				5770				
			Накладные расходы	Тенге					4742			
			Сметная прибыль	Тенге				3877				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1177				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				15894				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4742			
			Материалы	Тенге				14927				
			Всего заработная плата	Тенге				43				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					839			
			Накладные расходы	Тенге				14011				
			Сметная прибыль	Тенге				579				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1241				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				16747				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744				
			Сметная прибыль	Тенге				744				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				59				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				803				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				94078				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
									34374			
			РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение (44 опоры)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-п (44 шт)									
13	46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП)	шт.	1	4558,00	69,00	4558	69	1777	1963	7043
			НР - 72%, СП - 8%			2712,00	14,00	2712	14		522	
14	47	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16579	68	13799	1963	20025
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2712	14	--	1484	
			Материалы	Тенге				16579				
			Всего заработная плата	Тенге				1778				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2726			
			Накладные расходы	Тенге				12020				
			Сметная прибыль	Тенге				1963				
								1483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20025				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2726			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20025				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО:	**Тенге**					2726			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									**114103**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35591				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4308			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1509			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38420		
			- Накладные расходы	Тенге							27334	
			- Сметная прибыль	Тенге							8454	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								2738,47
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2336,83
			Итого в ценах 2019г	Тенге								119178,30
			Итого в ценах 2020г К=1,050	Тенге								125137,22
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**118880,36**
			НДС 12%	**Тенге**								**14265,64**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**133146,00**

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" — Хайроев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" — Оспанов Н. А.

ТОО. Болашак АА?
расценки просмотрены
Вилов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.САРЫЖАС САРЫЖАЗКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА АБДРАЗАК
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 34

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-2-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,8**	**1713,75**	**--**	**1371**	**--**	**--**	**987**	**2547**
			НР - 72%, СП - 8%			**1713,75**	**--**	**1371**	**--**		**189**	
2	2	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство**	**м3**	**0,3**	**24296,67**	**1020**	**7289**	**306**	**5645**	**1320**	**9298**
			НР - 91%, СП - 8%			**4460,00**	**373,33**	**1338**	**112**		**689**	
3	3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8**	**893,75**	**--**	**715**	**--**	**--**	**515**	**1328**
			НР - 72%, СП - 8%			**893,75**	**--**	**715**	**--**		**98**	
4	4	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0126**	**77777,78**	**17777,78**	**980**	**224**	**19**	**752**	**1871**
			НР - 91%, СП - 8%			**58492,06**	**7063,49**	**737**	**89**		**139**	
5	5	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркас металлический. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01548**	**59173,13**	**2583,98**	**916**	**40**	**44**	**580**	**1616**
			НР - 69%, СП - 8%			**53746,77**	**516,80**	**832**	**8**		**120**	
6	6	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040**	**т**	**0,0292**	**479812,00**	**--**	**14011**	**--**	**14011**	**--**	**15132**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1121**	
7	7	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,84**	**575,00**	**1,19**	**483**	**1**	**104**	**302**	**848**
			НР - 80%, СП - 8%			**450,00**	**--**	**378**	**--**		**63**	
8	8	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8251,00**	**158,00**	**8251**	**158**	**1988**	**4610**	**13890**
			НР - 75%, СП - 8%			**6105,00**	**41,00**	**6105**	**41**		**1029**	

9	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	1	3503,00	523,00	3503	523	120	2159	6115
			НР - 72%, СП - 8%			2860,00	138,00	2860	138		453	
10	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Ящик управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	22691,00	2971,00	22691	2971	1819	13682	39283
			НР - 72%, СП - 8%			17901,00	1102,00	17901	1102		2910	
11	14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона	м	3	260,33	5,67	781	17	124	465	1346
			НР - 72%, СП - 8%			213,33	2,00	640	6		100	
12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	3,06	243,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61738	4239	24621	25371	94078
								32879	1495	--	6970	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				35227				
			Материалы	Тенге				4052				
			Всего заработная плата	Тенге					28793			
			Накладные расходы	Тенге				20915				
			Сметная прибыль	Тенге				4491				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				60634				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					28793			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10839				
			Материалы	Тенге				5770				
			Всего заработная плата	Тенге					4742			
			Накладные расходы	Тенге				3877				
			Сметная прибыль	Тенге				1177				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15894				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4742			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14927				
			Материалы	Тенге				43				
			Всего заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14011				
			Накладные расходы	Тенге				579				
			Сметная прибыль	Тенге				1241				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16747				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				744				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744				
			Сметная прибыль	Тенге				59				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				803				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94078				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					34374			

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (31 ОПОРА)

2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-п (31 шт)

13	16	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	19	675,10	548,68	12827	10425	--	5577	19877
			НР - 72%, СП - 8%			126,42	281,29	2402	5344		1472	

14	17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство	м3	5,7	25947,10	1168,06	147899	6658	109038	30735	192925
			НР - 91%, СП - 8%			5649,68	275,59	32203	1571		14291	
15	18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Фундамент анкерный. Установка	т	0,342	77795,70	17793,91	26606	6086	505	20412	50779
			НР - 91%, СП - 8%			58523,30	7064,52	20015	2416		3761	
16	19	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор светильника	опора	19	24753,55	9297,55	470317	176653	--	290446	821624
			НР - 80%, СП - 8%			15456,00	3652,26	293664	69393		60861	
17	21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	19	5064,03	2592,71	96216	49261	325	54258	162511
			НР - 80%, СП - 8%			2454,23	1115,39	46630	21192		12038	
18	23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	22,8	259,95	5,38	5927	123	938	3535	10220
			НР - 72%, СП - 8%			213,44	1,94	4866	44		757	
19	24	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	23,256	243,00	--	5651	--	5651	--	6103
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
20	25	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	152	436,64	185,70	66368	28227	6745	28824	102808
			НР - 72%, СП - 8%			206,55	56,83	31396	8638		7615	
21	26	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15504	171884,00	--	26649	--	26649	--	28781
			СП - 8%			--	--	--	--		2132	
			2.1.1. Установка опор ул.Касымов Зиядос (12шт)									
22		1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	12	675,10	548,68	8101	6584	--	3522	12553
			НР - 72%, СП - 8%			126,42	281,29	1517	3375		930	
23		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство	м3	3,6	25947,10	1168,06	93410	4205	68866	19411	121845
			НР - 91%, СП - 8%			5649,68	275,59	20339	992		9026	
24		1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Фундамент анкерный. Установка	т	0,216	77795,70	17793,91	16804	3844	319	12892	32072
			НР - 91%, СП - 8%			58523,30	7064,52	12641	1526		2376	
25		1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор светильника	опора	12	24753,55	9297,55	297042	111570	--	183439	518921
			НР - 80%, СП - 8%			15456,00	3652,26	185472	43827		38439	
26		1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	12	5064,03	2592,71	60768	31113	204	34268	102641
			НР - 80%, СП - 8%			2454,23	1115,39	29451	13384		7603	
27		1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	14,4	259,95	5,38	3743	78	591	2233	6454
			НР - 72%, СП - 8%			213,44	1,94	3074	28		478	

28		2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**									
			СП - 8%	м	14,688	243,00	--	3569	--	3569	--	3855
						--	--	--	--		286	
29		1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	96	436,64	185,70	41917	17827	4261	18205	64931
						206,55	56,83	19829	5456		4810	
30		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			СП - 8%	км	0,09792	171884,00	--	16831	--	16831	--	18177
						--	--	--	--		1346	
31	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	31	576,61	26,22	17875	813	11272	4333	23984
						186,76	7,35	5790	228		1777	
32	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	31	2058,45	177,68	63812	5508	29356	21888	92556
						933,81	46,84	28948	1452		6856	
			Оборудование									
33		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	31	2415,34	26,34	74876	817	32023	30266	113553
						1356,00	--	42036	--		8411	
34		2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			СП - 8%	шт.	31	528,57	--	16386	--	16386	--	17697
						--	--	--	--		1311	
35		ТОО Электротехника	**Сжим ответвительный У733М (16-35/1,5-10)(КВТ)**									
			СП - 8%	шт	152	231,25	--	35150	--	35150	--	37962
						--	--	--	--		2812	
36	31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП)**									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4558,00	69,00	4558	69	1777	1963	7043
						2712,00	14,00	2712	14		522	
37	32	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)**									
			СП - 8%	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
						--	--	--	--		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1625323	459860	382477	766206	2582854
		Стоимость монтажных работ		Тенге				782983	178880	--	191324	
		Материалы		Тенге				386111				
		Всего заработная плата		Тенге				86966				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					154508			
			Накладные расходы	Тенге				107035				
			Сметная прибыль	Тенге				111246				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				537146				
			Сметная заработная плата	Тенге								115
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					154508			
		Материалы		Тенге				1229991				
								179259				

			Всего заработная плата	Тенге					807354			
			Накладные расходы	Тенге				654960				
			Сметная прибыль	Тенге				150796				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2035747				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								614
			Сметная заработная плата	Тенге					807354			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				9220				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9220				
			Сметная прибыль	Тенге				738				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9958				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2582854				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								729
			Сметная заработная плата	Тенге					961863			
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1006 м)									
38	33	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**106,5084**	**155,15**	**146,58**	**16525**	**15612**	**--**	**3568**	**21701**
						8,57	**37,96**	**913**	**4043**		**1607**	
39	34	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, т.ч. п.3.179: к1трр=1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**3,2916**	**2056,91**	**--**	**6770**	**--**	**--**	**4875**	**12576**
						2056,91	**--**	**6770**	**--**		**932**	
40	35	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Земля просеянная для подсыпки в траншею**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**36,6**	**814,20**	**--**	**29800**	**--**	**--**	**21456**	**55356**
						814,20	**--**	**29800**	**--**		**4100**	
41	36	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м**	**40**	**259,98**	**5,40**	**10399**	**216**	**1645**	**6203**	**17930**
						213,45	**1,93**	**8538**	**77**		**1328**	
42	37	**2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**									
			СП - 8%	**м**	**40,8**	**243,00**	**--**	**9914**	**--**	**9914**	**--**	**10707**
						--	**--**	**--**	**--**		**793**	
43	38	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**									
			НР - 76%; СП - 8%	**канало-километр трубопровода**	**0,042**	**152071,43**	**--**	**6387**	**--**	**64**	**4805**	**12087**
						150547,62	**--**	**6323**	**--**		**895**	
44	39	**2301-0801-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм**									
			СП - 8%	**м**	**42**	**740,00**	**--**	**31080**	**--**	**31080**	**--**	**33566**
						--	**--**	**--**	**--**		**2486**	
45	40	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**85**	**333,71**	**151,61**	**28365**	**12887**	**3773**	**11342**	**42884**
						137,71	**47,62**	**11705**	**4048**		**3177**	
46	41	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**588**	**356,37**	**160,13**	**209546**	**94155**	**26327**	**85366**	**318504**
						151,47	**50,17**	**89064**	**29499**		**23593**	
47	42	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**									
				м кабеля	**49**	**456,63**	**184,56**	**22375**	**9043**	**3211**	**9282**	**34190**

			НР - 72%; СП - 8%			206,55	56,55	10121	2771		2533		
48	44	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	Лента сигнальная. Монтаж	м кабеля	594	87,04	41,59	51699	24707	--	24887	82713
			НР - 72%; СП - 8%			45,44	12,75	26992	7573		6127	
49	45	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ150 (прим.)	м	594	50,00	--	29700	--	29700	--	32076
			СП - 8%			--	--	--	--		2376	
50	46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,9	18,59	18,59	1020	1020	--	295	1421
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,48	--	410		105	
51	47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,3	894,23	--	16365	--	--	11783	30399
			НР - 72%; СП - 8%			894,23	--	16365	--		2252	
52	48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,9	163,63	76,47	8983	4198	--	4874	14965
			НР - 72%; СП - 8%			87,15	36,15	4785	1984		1109	
			Прокладка кабеля в траншее ул.Касымов Зиядос (1тр.=396м)									
53		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	69,1416	155,15	146,58	10728	10135	--	2316	14087
			НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	592	2625		1044	
54		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, т.ч. п.3.179; к1трр=1,2	м3 грунта	2,1384	2056,91	--	4398	--	--	3167	8172
			НР - 72%; СП - 8%			2056,91	--	4398	--		605	
55		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Земля просеянная для подсыпки в траншею	м3 грунта	23,76	814,20	--	19345	--	--	13929	35935
			НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	19345	--		2662	
56		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	396	356,37	160,13	141123	63411	17730	57491	214503
			НР - 72%; СП - 8%			151,47	50,17	59982	19867		15889	
57		1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	24	456,63	184,56	10959	4429	1573	4546	16745
			НР - 72%; СП - 8%			206,55	56,55	4957	1357		1240	
58		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	Лента сигнальная. Монтаж	м кабеля	396	87,04	41,59	34466	16471	--	16591	55141
			НР - 72%; СП - 8%			45,44	12,75	17995	5049		4085	

59		2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ150 (прим.)**	м	396	50,00	--	19800	--	19800	--	21384
			СП - 8%			--	--	--	--		1584	
60		1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35,64	18,59	18,59	662	662	--	192	923
			НР - 72%, СП - 8%			--	7,48	--	266		68	
61		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,88	894,23	--	10624	--	--	7649	19734
			НР - 72%, СП - 8%			894,23	--	10624	--		1462	
62		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	35,64	163,63	76,47	5831	2725	--	3164	9716
			НР - 72%, СП - 8%			87,15	36,15	3106	1288		720	
63	49	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	64	1572,80	90,98	100659	5823	6708	64993	178904
			НР - 72%, СП - 8%			1377,00	33,44	88128	2140		13252	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				837521	265496	151522	362775	1296319
			Стоимость монтажных работ	Тенге				420503	82999	--	96023	
			Материалы	Тенге				609589				
			Всего заработная плата	Тенге				60965				
			Накладные расходы	Тенге					389863			
			Сметная прибыль	Тенге				280701				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				71223				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				961513				
			Сметная заработная плата	Тенге								289
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					389863			
			Материалы	Тенге				186938				
			Всего заработная плата	Тенге				63				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					113639			
			Накладные расходы	Тенге				49500				
			Сметная прибыль	Тенге				82073				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21521				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				290532				
			Сметная заработная плата	Тенге								116
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					113639			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40994				
			Сметная прибыль	Тенге				40994				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3280				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44274				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				1296319				
			Сметная заработная плата	Тенге								405
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					503502			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									3973251
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1236364				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					729598			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263374			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						558620		
			- Накладные расходы	Тенге							1154352	
			- Сметная прибыль	Тенге							294317	

временные здания и сооружения 2,4%	Тенге							95358,02
непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							81372,18
Итого в ценах 2019г	Тенге							4149981,20
Итого в ценах 2020г К=1,050	Тенге							4357480,26
ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**							**4139606,25**
НДС 12%	**Тенге**							**496752,75**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**							**4636359,00**

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" — Хайроев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" — Оспанов Н. А.

ТОО "Болашак АА"
Расширяет просматривает
Ринат.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С САРЫЖАС САРЫЖАЗКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА АЛИМ МУКАН, УЛИЦА АБДРАЗАК
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 35

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-2-2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,8	1713,75	--	1371	--	--	987	2547
			НР - 72%, СП - 8%			1713,75	--	1371	--		189	
2	2	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство**	м3	0,3	24296,67	1020	7289	306	5645	1320	9298
			НР - 91%, СП - 8%			4460,00	373,33	1338	112		689	
3	3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	893,75	--	715	--	--	515	1328
			НР - 72%, СП - 8%			893,75	--	715	--		98	
4	4	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0126	77777,78	17777,78	980	224	19	752	1871
			НР - 91%, СП - 8%			58492,06	7063,49	737	89		139	
5	5	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркас металлический. Монтаж**	т конструкций	0,01548	59173,13	2583,98	916	40	44	580	1616
			НР - 69%, СП - 8%			53746,77	516,80	832	8		120	
6	6	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040**	т	0,0292	479812,00	--	14011	--	14011	--	15132
			СП - 8%			--	--	--	--		1121	
7	7	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	575,00	1,19	483	1	104	302	848
			НР - 80%, СП - 8%			450,00	--	378	--		63	
8	8	**1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	8251,00	158,00	8251	158	1988	4610	13890
			НР - 75%, СП - 8%			6105,00	41,00	6105	41		1029	

9	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	1	3503,00	523,00	3503	523	120	2159	6115
			НР - 72%, СП - 8%			2860,00	138,00	2860	138		453	
10	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Ящик управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	22691,00	2971,00	22691	2971	1819	13682	39283
			НР - 72%, СП - 8%			17901,00	1102,00	17901	1102		2910	
11	14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона	м	3	260,33	5,67	781	17	124	465	1346
			НР - 72%, СП - 8%			213,33	2,00	640	6		100	
12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	3,06	243,00	--	744	--	744	--	804
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				61738	4239	24621	25371	94078
								32879	1495	--	6970	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				35227				
			Материалы	Тенге				4052				
			Всего заработная плата	Тенге					28793			
			Накладные расходы	Тенге				20915				
			Сметная прибыль	Тенге				4491				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				60634				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					28793			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10839				
			Материалы	Тенге				5770				
			Всего заработная плата	Тенге					4742			
			Накладные расходы	Тенге				3877				
			Сметная прибыль	Тенге				1177				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15894				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4742			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14927				
			Материалы	Тенге				43				
			Всего заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14011				
			Накладные расходы	Тенге				579				
			Сметная прибыль	Тенге				1241				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16747				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				744				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744				
			Сметная прибыль	Тенге				59				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				803				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94078				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					34374			

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (65 ОПОР)

2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-ц (65 шт)

13	16	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	61	675,11	548,69	41181	33470	--	17906	63814
			НР - 72%, СП - 8%			126,42	281,28	7711	17158		4727	

14	17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	18,3	25947,13 5649,69	1168,05 275,64	474835 103390	21376 5044	350069	98675 45881	619390
15	18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Фундамент анкерный. Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,098	77794,87 58522,22	17794,02 7063,25	85420 64258	19538 7756	1624	65532 12076	163028
16	19	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор светильника									
			НР - 80%; СП - 8%	опора	61	24753,52 15456,00	9297,52 3652,26	1509965 942816	567149 222788	--	932483 195396	2637844
17	21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка									
			НР - 80%; СП - 8%	светильник	61	5064,00 2454,22	2592,71 1115,38	308904 149707	158155 68038	1042	174196 38648	521747
18	23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка									
			НР - 72%; СП - 8%	м	73,2	259,96 213,44	5,40 1,92	19029 15624	395 141	3010	11351 2430	32810
19	24	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020									
			СП - 8%	м	74,664	243,00 --	-- --	18143 --	-- --	18143	-- 1451	19595
20	25	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	488	436,63 206,55	185,70 56,83	213077 100796	90623 27733	21658	92541 24449	330068
21	26	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,49776	171884,00 --	-- --	85557 --	-- --	85557	-- 6845	92402
			2.1.1. Установка опор ул.Касымов Зиядос (4шт)									
22		1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	яма	4	675,11 126,42	548,69 281,28	2700 506	2195 1125	--	1174 310	4185
23		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	25947,13 5649,69	1168,05 275,64	31137 6780	1402 331	22955	6470 3009	40613
24		1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Фундамент анкерный. Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,072	77794,87 58522,22	17794,02 7063,25	5601 4214	1281 509	106	4297 792	10689
25		1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор светильника									
			НР - 80%; СП - 8%	опора	4	24753,52 15456,00	9297,52 3652,26	99014 61824	37190 14609	--	61146 12813	172974
26		1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка									
			НР - 80%; СП - 8%	светильник	4	5064,00 2454,22	2592,71 1115,38	20256 9817	10371 4461	68	11423 2534	34214
27		1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка									
			НР - 72%; СП - 8%	м	4,8	259,96 213,44	5,40 1,92	1248 1025	26 9	197	744 159	2152

28		2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020									
				м	4,896	243,00	--	1190	--	1190	--	1285
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
29		1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля	32	436,63	185,70	13972	5942	1420	6068	21643
			НР - 72%, СП - 8%			206,55	56,83	6610	1819		1603	
30		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,03264	171884,00	--	5610	--	5610	--	6058
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
31	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
				м	65	576,61	26,21	37480	1704	23637	9085	50289
			НР - 72%, СП - 8%			186,76	7,36	12139	478		3725	
32	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
				шт.	65	2058,42	177,66	133797	11548	61552	45893	194065
			НР - 72%, СП - 8%			933,80	46,82	60697	3043		14375	
			Оборудование									
33		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	65	2415,34	26,34	156997	1712	67145	63461	238095
			НР - 72%, СП - 8%			1356,00	--	88140	--		17637	
34		2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	65	528,57	--	34357	--	34357	--	37106
			СП - 8%			--	--	--	--		2749	
35		ТОО Электротехника	Сжим ответвительный У733М (16-35/1,5-10)(КВТ)									
				шт	323	231,25	--	74694	--	74694	--	80669
			СП - 8%			--	--	--	--		5976	
36	31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП)									
				шт.	1	4558,00	69,00	4558	69	1777	1963	7043
			НР - 72%, СП - 8%			2712,00	14,00	2712	14		522	
37	32	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)									
				шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3390744	964147	787833	1604408	5394760
								1638764	375055	--	399613	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				792397				
		Материалы		Тенге				180397				
		Всего заработная плата		Тенге					320979			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212238				
			Накладные расходы	Тенге				231105				
			Сметная прибыль	Тенге				81880				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1105383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					320979			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2579013				
		Материалы		Тенге				375865				

			Всего заработная плата	Тенге					1692840			
			Накладные расходы	Тенге				1373303				
			Сметная прибыль	Тенге				316185				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4268501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
			Сметная заработная плата	Тенге					1692840			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				19333				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19333				
			Сметная прибыль	Тенге				1547				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				20880				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5394760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1526
			Сметная заработная плата	Тенге					2013819			
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1932 м)									
38	33	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	316,378	155,15	146,58	49087	46376	--	10600	64462
						8,57	37,96	2711	12011		4775	
39	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, т.ч. п.3.179: к1 грр=1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,782	2056,86	--	20120	--	--	14486	37375
						2056,86	--	20120	--		2768	
40	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Земля просеянная для подсыпки в траншею**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	108,72	814,20	--	88520	--	--	63734	164434
						814,20	--	88520	--		12180	
41	36	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	82	259,95	5,39	21316	442	3372	12715	36753
						213,44	1,93	17502	158		2722	
42	37	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**									
			СП - 8%	м	83,64	243,00	--	20325	--	20325	--	21951
						--	--	--	--		1626	
43	38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
			НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,032	152062,50	--	4866	--	48	3662	9210
						150562,50	--	4818	--		682	
44	39	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм									
			СП - 8%	м	32	740,00	--	23680	--	23680	--	25574
						--	--	--	--		1894	
45	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	117	333,70	151,62	390423	17740	5192	15612	59027
						137,70	47,63	16111	5573		4372	
46	41	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1821	356,37	160,13	648950	291594	81529	264372	986388
						151,47	50,17	275827	91356		73066	
47	42	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине									
				м кабеля	138	456,64	184,55	63016	25468	9044	26142	96291

			НР - 72%; СП - 8%									
48	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	Лента сигнальная. Монтаж			206,55	56,56	28504	7805		7133	
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1820	87,04	41,59	158404	75702	--	76252	253429
						45,44	12,75	82703	23203		18773	
49	46	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ150 (прим.)	м	1820	50,00	--	91000	--	91000	--	98280
			СП - 8%			--	--	--	--		7280	
50	47	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	163,08	18,59	18,59	3031	3031	--	878	4221
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,48	--	1219		313	
51	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,36	894,24	--	48611	--	--	35000	90300
			НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	48611	--		6689	
52	49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	163,08	163,62	76,47	26684	12470	--	14478	44454
			НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	14213	5895		3293	
			Прокладка кабеля в траншее ул.Касымов Зиядос (Lтр.=120м)									
53		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,952	155,15	146,58	3251	3071	--	702	4269
			НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	180	795		316	
54		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, т.ч. п.3.179: к1трр=1,2	м3 грунта	0,648	2056,86	--	1333	--	--	960	2475
			НР - 72%; СП - 8%			2056,86	--	1333	--		183	
55		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Земля просеянная для подсыпки в траншею	м3 грунта	7,2	814,20	--	5862	--	--	4221	10890
			НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	5862	--		807	
56		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	356,37	160,13	42764	19215	5373	17422	65002
			НР - 72%; СП - 8%			151,47	50,17	18176	6020		4815	
57		1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	456,64	184,55	3653	1476	525	1515	5583
			НР - 72%; СП - 8%			206,55	56,56	1652	452		413	
58		1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	Лента сигнальная. Монтаж	м кабеля	120	87,04	41,59	10444	4991	--	5028	16711
			НР - 72%; СП - 8%			45,44	12,75	5453	1530		1238	
59		2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ150 (прим.)	м	120	50,00	--	6000	--	6000	--	6480

			СП - 8%			--	--	--	--		480	
60		1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,8	18,59	18,59	201	201	--	58	280
			НР - 72%, СП - 8%			--	7,48	--	81		21	
61		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,6	894,24	--	3219	--	--	2318	5980
			НР - 72%, СП - 8%			894,24	--	3219	--		443	
62		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10,8	163,62	76,47	1767	826	--	959	2945
			НР - 72%, СП - 8%			87,16	36,15	941	390		218	
63	50	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	132	1572,78	90,98	207607	12009	13834	134048	368987
			НР - 72%, СП - 8%			1377,00	33,44	181764	4414		27332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1592755	514612	259923	705162	2481751
								818220	160903	--	183834	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1195199				
		Материалы		Тенге				118870				
		Всего заработная плата		Тенге					768204			
			Накладные расходы	Тенге				553107				
			Сметная прибыль	Тенге				139864				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1888170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								569
			Сметная заработная плата	Тенге					768204			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				353551				
		Материалы		Тенге				48				
		Всего заработная плата		Тенге					210919			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97000				
			Накладные расходы	Тенге				152054				
			Сметная прибыль	Тенге				40448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				546054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
			Сметная заработная плата	Тенге					210919			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				44005				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44005				
			Сметная прибыль	Тенге				3520				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47525				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2481751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								785
			Сметная заработная плата	Тенге					979123			
			ИТОГО:	Тенге								7970589
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2489862				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1482999			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537453			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1072377		
			- Накладные расходы	Тенге							2334941	
			- Сметная прибыль	Тенге							590417	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								191294,14
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								163237,66

Итого в ценах 2019г	Тенге						
Итого в ценах 2020г К=1,050	Тенге						8325120,80
ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**						8741376,84
НДС 12%	**Тенге**						**8304308,00**
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**						**996516,96**
							9300824,96

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ электромонтаж" — Хайроев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" — Оспанов Н. А.

ТОО „Болашак А А"
Рассчитан просматривал
Ричард

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТЕКЕС ТЕКЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. ТРАССА АЛМАТЫ-НАРЫНКОЛ
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 36

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-3-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,8	1713,75	--	1371	--	--	987	2547
			НР - 72%; СП - 8%			1713,75	--	1371	--		189	
2	2	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство**	м3	0,3	24296,67	1020	7289	306	5645	1320	9298
			НР - 91%; СП - 8%			4460,00	373,33	1338	112		689	
3	3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	893,75	--	715	--	--	515	1328
			НР - 72%; СП - 8%			893,75	--	715	--		98	
4	4	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0126	77777,78	17777,78	980	224	19	752	1871
			НР - 91%; СП - 8%			58492,06	7063,49	737	89		139	
5	5	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Каркас металлический. Монтаж**	т конструкций	0,01548	59173,13	2583,98	916	40	44	580	1616
			НР - 69%; СП - 8%			53746,77	516,80	832	8		120	
6	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040	т	0,0292	479812,00	--	14011	--	14011	--	15132
			СП - 8%			--	--	--	--		1121	
7	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	575,00	1,19	483	1	104	302	848
			НР - 80%; СП - 8%			450,00	--	378	--		63	
8	8	1311-0601-0101 **РСНБ РК 2015**	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	8251,00	158,00	8251	158	1988	4610	13890
			НР - 75%; СП - 8%			6105,00	41,00	6105	41		1029	
9	10	1308-0304-0203 **РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене**	шт.	1	3503,00	523,00	3503	523	120	2159	6115
			НР - 72%; СП - 8%			2860,00	138,00	2860	138		453	
10	12	1308-0104-0201 **РСНБ РК 2015**	**Ящик управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1	22691,00	2971,00	22691	2971	1819	13682	39283
			НР - 72%; СП - 8%			17901,00	1102,00	17901	1102		2910	
11	14	1308-0206-2002 **РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона**	м	5	259,80	5,40	1299	27	205	775	2240
			НР - 72%; СП - 8%			213,40	2,00	1067	10		166	

12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020 СП - 8%	м	5,1	243,00 --	-- --	1239 --	-- --	1239	-- 99	1338
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62753	4250	25198	25681	95506
			Стоимость монтажных работ	Тенге				33305	1499	--	7076	
			Материалы	Тенге				35747				
			Всего заработная плата	Тенге				4135				
			Накладные расходы	Тенге					29223			
			Сметная прибыль	Тенге				21225				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				4558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61530				22
			Сметная заработная плата	Тенге					29223			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10839				
			Материалы	Тенге				5770				
			Всего заработная плата	Тенге					4742			
			Накладные расходы	Тенге				3877				
			Сметная прибыль	Тенге				1177				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				15894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4742			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14927				
			Материалы	Тенге				43				
			Всего заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14011				
			Накладные расходы	Тенге				579				
			Сметная прибыль	Тенге				1241				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16747				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					839			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1239				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1239				
			Сметная прибыль	Тенге				99				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				1338				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					34805			

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (58 ОПОР)

2.1 Установка опор НФГ -6,0-0,5-н (58 шт)

Оборудование

13		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	58	2415,34 1356,00	26,34 --	140090 78648	1528 --	59914	56627 15737	212454
14		2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	58	528,57 --	-- --	30657 --	-- --	30657	-- 2453	33110
15		ТОО Электротехника	Сжим ответвительный У733М (16-35/1,5-10)(КВТ) СП - 8%	шт	288	231,25 --	-- --	66600 --	-- --	66600	-- 5328	71928
16	31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП) НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4558,00 2712,00	69,00 14,00	4558 2712	69 14	1777	1963 522	7043

17	32	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)**									
			СП - 8%	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	--	962	
			Стоимость монтажных работ					253926	1596	170970	58590	337517
			Материалы	Тенге				81360	14	--	25002	
			Всего заработная плата	Тенге				253926				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61692				
			Накладные расходы	Тенге					81374			
			Сметная прибыль	Тенге				109277				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				58589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25001				
			Сметная заработная плата	Тенге				337516				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								60
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81374			
			Сметная заработная плата	Тенге				337516				
			ИТОГО:	**Тенге**					81374			60
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								433023
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				114665				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5841			433023
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1513			
			- Накладные расходы	Тенге						196168		
			- Сметная прибыль	Тенге							84271	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге							32078	
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								10392,55
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								8868,31
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								452283,86
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								474898,06
			НДС 12%	**Тенге**								451153,15
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								54138,38
												505291,53

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "Болашак-АА" Хайроев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Оспанов Н. А.

ТОО „Болашак АА"
Расчетный хронометраж

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТЕКЕС ТЕКЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ШАБАНБАЙ
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 37

приемки выполненных работ за октябрь 2022 года

смета 2-3-2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электротехническое оборудование и материалы									
1	1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,8	1713,75	--	1371	--	--	987	2547
			НР - 72%; СП - 8%			1713,75	--	1371	--		189	
2	2	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство**	м3	0,3	24296,67	1020	7289	306	5645	1320	9298
			НР - 91%; СП - 8%			4460,00	373,33	1338	112		689	
3	3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	893,75	--	715	--	--	515	1328
			НР - 72%; СП - 8%			893,75	--	715	--		98	
4	4	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0126	77777,78	17777,78	980	224	19	752	1871
			НР - 91%; СП - 8%			58492,06	7063,49	737	89		139	
5	5	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Каркас металлический. Монтаж**	т конструкций	0,01548	59173,13	2583,98	916	40	44	580	1616
			НР - 69%; СП - 8%			53746,77	516,80	832	8		120	
6	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040	т	0,0292	479812,00	--	14011	--	14011	--	15132
			СП - 8%			--	--	--	--		1121	
7	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	575,00	1,19	483	1	104	302	848
			НР - 80%; СП - 8%			450,00	--	378	--		63	
8	8	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8251,00	158,00	8251	158	1988	4610	13890
			НР - 75%; СП - 8%			6105,00	41,00	6105	41		1029	
9	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене	шт.	1	3503,00	523,00	3503	523	120	2159	6115
			НР - 72%; СП - 8%			2860,00	138,00	2860	138		453	
10	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Ящик управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	22691,00	2971,00	22691	2971	1819	13682	39283
			НР - 72%; СП - 8%			17901,00	1102,00	17901	1102		2910	
11	14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в теле бетона	м	5	259,80	5,40	1299	27	205	775	2240
			НР - 72%; СП - 8%			213,40	2,00	1067	10		166	

12	15	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	5,1	243,00	--	1239	--	1239	--	1338
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62753	4250	25198	25681	95506
		Стоимость монтажных работ		Тенге				33305	1499	--	7076	
		Материалы		Тенге				35747				
		Всего заработная плата		Тенге				4135				
			Накладные расходы	Тенге					29223			
			Сметная прибыль	Тенге				21225				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61530				
			Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					29223			
		Материалы		Тенге				10839				
		Всего заработная плата		Тенге				5770				
			Накладные расходы	Тенге					4742			
			Сметная прибыль	Тенге				3877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15894				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4742			
		Материалы		Тенге				14927				
		Всего заработная плата		Тенге				43				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					839			
			Накладные расходы	Тенге				14011				
			Сметная прибыль	Тенге				579				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16747				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					839			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1239				
			Сметная прибыль	Тенге				1239				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				95506				
			Сметная заработная плата	Тенге								27
									34805			

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (35 ОПОР)

2.1 Установка опор НФГ -6,0-0,5-ц (35 шт)

Оборудование

13		1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	35	2415,34	26,34	84537	922	36155	34171	128205
14		2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			1356,00	--	47460	--		9497	
			СП - 8%	шт.	35	528,57	--	18500	--	18500	--	19980
15		ТОО Электротехника	Сжим ответвительный У733М (16-35/1,5-10)(КВТ)			--	--	--	--		1480	
			СП - 8%	шт	173	231,25	--	40006	--	40006	--	43207
16	31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (в ТП)			--	--	--	--		3201	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4558,00	69,00	4558	69	1777	1963	7043
						2712,00	14,00	2712	14		522	

17	32	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 32А (прим.)**	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				159622	990	108460	36134	211417
								50172	14	--	15662	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				159622				
		Материалы		Тенге				37933				
		Всего заработная плата		Тенге					50186			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70526				
			Накладные расходы	Тенге				36134				
			Сметная прибыль	Тенге				15660				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				211416				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					50186			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211416				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					50186			
			ИТОГО:	**Тенге**								306923
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83477				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5235			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1513			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						133658		
			- Накладные расходы	Тенге							61815	
			- Сметная прибыль	Тенге							22738	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								7366,15
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								6285,78
			Итого в ценах 2019г	Тенге								320574,94
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								336603,68
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								319773,50
			НДС 12%	Тенге								38372,82
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								358146,32

Заказчик

И. о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кульбаев А. Б.

Подрядчик
Представитель ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайроев В.Н.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" Оспанов Н. А.

ТОО „Болашак АА"
Расценки прошнурованы
Ряшу