Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ЖАМБЫЛА
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 9

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-1-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение (44 опоры)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-и (44 шт)									
1	16	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	44	675,09	548,68	29704	24142	--	12915	46029
			НР - 72%; СП - 8%			126,41	281,27	5562	12376		3410	
2	17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные (бетон кл.В12,5). Устройство**	м3	13,2	25947,2	1168,03	342503	15418	252509	71175	446772
			НР - 91%; СП - 8%			5649,7	275,61	74576	3638		33094	
3	18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Фундамент анкерный. Установка**	т	0,792	77795,45	17794,19	61614	14093	1171	47269	117594
			НР - 91%; СП - 8%			58522,73	7063,13	46350	5594		8711	
4	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jarıq**	шт	44	36331,31	--	1598578	--	1598578	--	1726464
			СП - 8%			--	--	--	--		127886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2032400	53654	1852258	131360	2336859
								126488	21609	--	173101	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1598578				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1598578				
			Сметная прибыль	Тенге				127886				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1726464				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				433823				
		Материалы		Тенге				253680				
		Всего заработная плата		Тенге					148097			
			Накладные расходы	Тенге				131360				
			Сметная прибыль	Тенге				45215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610398				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					148097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2336859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					148097			

РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1321 м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	33	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	230,65	155,15	146,58	35785	33809	--	7727	46993
			НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	1976	8756		3481	
6	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, т.ч. п.3.179: к1трр=1,2	м3 грунта	7,13	2056,8	--	14665	--	--	10559	27242
			НР - 72%; СП - 8%			2056,8	--	14665	--		2018	
7	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Земля просеянная для подсыпки в траншею	м3 грунта	79,26	814,19	--	64533	--	--	46464	119877
			НР - 72%; СП - 8%			814,19	--	64533	--		8880	
8	36	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	56	259,96	5,39	14558	302	2303	8684	25101
			НР - 72%; СП - 8%			213,45	1,93	11953	108		1859	
9	37	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	57,12	243,00	--	13880	--	13880	--	14990
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
10	38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,052	152057,69	--	7907	--	78	5950	14966
			НР - 76%; СП - 8%			150557,69	--	7829	--		1109	
11	39	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	52	740,00	--	38480	--	38480	--	41558
			СП - 8%			--	--	--	--		3078	
12	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52	333,69	151,61	17352	7884	2308	6939	26234
			НР - 72%; СП - 8%			137,70	47,63	7160	2477		1943	
13	41	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1296	356,37	160,13	461858	207527	58026	188153	702012
			НР - 72%; СП - 8%			151,47	50,17	196305	65018		52001	
14	43	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	1,53714	405510,00	--	623326	--	623326	--	673192
			СП - 8%			--	--	--	--		49866	
15	44	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	Лента сигнальная. Монтаж	м кабеля	1300	87,04	41,59	113146	54073	--	54465	181020
			НР - 72%; СП - 8%			45,44	12,75	59073	16573		13409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	45	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ150 (прим.)**	м	1300	50,00	--	65000	--	65000	--	70200
			СП - 8%			--	--	--	--		5200	
17	46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	118,89	18,59	18,59	2210	2210	--	640	3078
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,48	--	889		228	
18	47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	39,63	894,25	--	35439	--	--	25516	65831
			НР - 72%; СП - 8%			894,25	--	35439	--		4876	
19	48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	118,89	163,62	76,47	19453	9091	--	10554	32408
			НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,14	10362	4297		2401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1527591**	**314895**	**803400**	**365654**	**2044702**
								409296	**98119**	--	**151459**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1230237				
		Материалы		Тенге				62635				
		Всего заработная плата		Тенге					358668			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				623326				
			Накладные расходы	Тенге				258241				
			Сметная прибыль	Тенге				119078				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1607556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					358668			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				244993				
		Материалы		Тенге				78				
		Всего заработная плата		Тенге					148747			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65000				
			Накладные расходы	Тенге				107411				
			Сметная прибыль	Тенге				28192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					148747			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				52360				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52360				
			Сметная прибыль	Тенге				4189				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56549				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2044702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					507415			
			ИТОГО:	**Тенге**								**4381561**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				535784				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					368545			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119728			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2655658		
			- Накладные расходы	Тенге							497014	
			- Сметная прибыль	Тенге							324560	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								105157,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								89734,37
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								4576452,83
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								4805275,47
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**4565011,70**
			НДС 12%	**Тенге**								**547801,40**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5112813,10**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайров В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" Байшуаков С. Б. расценки проверены

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" Оразалов Н. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ОМАР, УЛИЦА АМАНГЕЛЬДЫ
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 10

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-1-2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (16+39 ОПОРЫ)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-ц (16 шт)									
1	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	16	36331,31	--	581301	--	581301	--	627805
			СП - 8%			--	--	--	--		46504	
			2.2 Установка опоры НФГ-5,0-0,5-ц (39 шт)									
2	37	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	39	36331,31	--	1416921	--	1416921	--	1530275
			СП - 8%			--	--	--	--		113354	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1998222	--	1998222	--	2158080
								--	--	--	159858	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1998222				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1998222				
			Сметная прибыль	Тенге				159858				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2158080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2158080				
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1670 м)									
3	58	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВЬбШв 4х16 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	1,938	531623,00	--	1030285	--	1030285	--	1112708
			СП - 8%			--	--	--	--		82423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1030285	--	1030285	--	1112708
								--	--	--	82423	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1030285				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1030285				
			Сметная прибыль	Тенге				82423				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1112708				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1112708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:	**Тенге**								**3270788**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3028507**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**242281**	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								78498,91
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								66985,74
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								3416272,65
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								3587086,28
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**3407731,97**
			НДС 12%	**Тенге**								**408927,84**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3816659,81**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" Жайрем Д.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" Ташшуаков С.Б. расценки проверены

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" Оспанов Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.КАЙНАР КАЙНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ОМАР, УЛИЦА ТАСТАНДИЕВА
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 11

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-1-3

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Наружное электроосвещение (24+48 опоры)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-ц (24 шт)									
1	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	24	36331,31	--	871952	--	871952	--	941708
			СП - 8%			--	--	--	--		69756	
			2.2 Установка опоры НФГ-5,0-0,5-ц (48 шт)									
2	37	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	48	36331,31	--	1743903	--	1743903	--	1883415
			СП - 8%			--	--	--	--		139512	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2615855	--	2615855	--	2825123
								--	--	--	209268	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2615855				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2615855				
			Сметная прибыль	Тенге				209268				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2825123				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2825123				
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=2135 м)									
3	58	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	0,9333	302792,00	--	282596	--	282596	--	305204
			СП - 8%			--	--	--	--		22608	
4	59	2306-0137-0226 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	1,54938	720721,00	--	1116671	--	1116671	--	1206005
			СП - 8%			--	--	--	--		89334	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1399266	--	1399267	--	1511209
								--	--	--	111942	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1399266				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1399266				
			Сметная прибыль	Тенге				111941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1511209				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511209				
			ИТОГО:	**Тенге**								**4336332**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4015122		
			- Сметная прибыль	Тенге							321210	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								104071,97
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								88808,08
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								4529212,05
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								4755672,65
			ИТОГО ПО АКТУс К=0,95	**Тенге**								**4517889,02**
			НДС 12%	**Тенге**								**542146,68**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5060035,70**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" — Аайпов В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Шаншуаков С.Б.

расценки проверены

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт" — Аспанов Н. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСЪ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С САРЫЖАС САРЫЖАЗКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА АБДРАЗАК
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 12

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-2-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (31 ОПОРА)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-ц (31 шт)									
1	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	31	36331,31	--	1126271	--	1126271	--	1216372
			СП - 8%			--	--	--	--		90102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1126271	--	1126271	--	1216372
								--	--	--	90102	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1126271				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1126271				
			Сметная прибыль	Тенге				90102				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1216372				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1216372				
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1006 м)									
2	43	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	1,16484	405510,00	--	472354	--	472354	--	510142
			СП - 8%			--	--	--	--		37788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				472354	--	472354	--	510142
								--	--	--	37788	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				472354				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472354				
			Сметная прибыль	Тенге				37788				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				510142				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				510142				
			ИТОГО:	Тенге								1726514
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1598624		
			- Сметная прибыль	Тенге							127890	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								41436,34
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								35359,01
			Итого в ценах 2019г	Тенге								1803309,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в ценах 2020г К=1,050	Тенге								1893474,81
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**1798801,07**
			НДС 12%	**Тенге**								**215856,13**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2014657,20**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" Жаирбов В.Т.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" Ташпуаков С. Б.

расценки проверены

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" Оспанов Е. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С САРЫЖАС САРЫЖАЗКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА УЛИЦА АЛИМ МУКАН, УЛИЦА АБДРАЗАК
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 13

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-2-2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (65 ОПОР)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-п (65 шт)									
1	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	65	36331,31	--	2361535	--	2361535	--	2550458
			СП - 8%			--	--	--	--		188923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2361535	--	2361535	--	2550458
								--	--	--	188923	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2361535				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2361535				
			Сметная прибыль	Тенге				188923				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2550458				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2550458				
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1932 м)									
2	43	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	0,3468	302792,00	--	105008	--	105008	--	113409
			СП - 8%			--	--	--	--		8401	
3	44	2306-0137-0226 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,90128	720721,00	--	1370292	--	1370292	--	1479915
			СП - 8%			--	--	--	--		109623	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1475300	--	1475300	--	1593324
								--	--	--	118024	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1475300				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1475300				
			Сметная прибыль	Тенге				118024				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1593324				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1593324				
			ИТОГО:	Тенге								4143782
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3836835		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							306947	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								99450,77
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								84864,66
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								4328097,42
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								4544502,29
			ИТОГО ПО АКТУс К=0,95	**Тенге**								**4317277,18**
			НДС 12%	**Тенге**								**518073,26**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4835350,44**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСЪ Электромонтаж" — Хайроев В. П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Б.

расценки проверены

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" — Османов Н. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТЕКЕС ТЕКЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. ТРАССА АЛМАТЫ-НАРЫНКОЛ
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 14

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-3-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (58 ОПОР)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-п (58 шт)									
1	19	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор светильника**	опора	58	24753,53	9297,53	1435705	539257	--	886623	2508114
			НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3652,26	896448	211831		185786	
2	21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные. Установка**	светильник	58	5064,00	2592,71	293712	150377	991	165628	496087
			НР - 80%; СП - 8%			2454,21	1115,36	142344	64691		36747	
3	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 120 Вт, серия STR Jarıq**	шт	58	51785,74	--	3003573	--	3003573	--	3243859
			СП - 8%			--	--	--	--		240286	
4	23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	69,6	259,96	5,40	18093	376	2862	10792	31196
			НР - 72%; СП - 8%			213,43	1,93	14855	134		2311	
5	24	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**	м	70,992	243,00	--	17251	--	17251	--	18631
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
6	25	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	464	436,63	185,70	202596	86165	20592	87990	313833
			НР - 72%; СП - 8%			206,55	56,83	95839	26369		23247	
7	26	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,47328	171884,00	--	81349	--	81349	--	87857
			СП - 8%			--	--	--	--		6508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
				м	58	576,61	26,21	33444	1520	21092	8106	44874
			НР - 72%; СП - 8%			186,76	7,36	10832	427		3324	
9	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
				шт.	58	2058,41	177,67	119388	10305	54923	40950	173165
			НР - 72%; СП - 8%			933,79	46,81	54160	2715		12827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5205113**	**788001**	**3202634**	**1200092**	**6917616**
								1214479	**306167**	--	**512416**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**3458445**				
		Материалы		Тенге				**99469**				
		Всего заработная плата		Тенге					**205332**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3084922**				
			Накладные расходы	Тенге				**147839**				
			Сметная прибыль	Тенге				**288503**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3894787**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
			Сметная заработная плата	Тенге					**205332**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1729416**				
		Материалы		Тенге				**990**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1315315**			
			Накладные расходы	Тенге				**1052252**				
			Сметная прибыль	Тенге				**222533**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3004202**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**995**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1315315**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17251**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17251**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1380**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**18631**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6917616**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1520647**			
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1700 м)									
13	33	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
				м3 грунта	57,4234	155,15	146,58	8909	8417	--	1924	11700
			НР - 72%; СП - 8%			8,57	37,96	492	2180		867	
14	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, т.ч. п.3.179: к1трр=1,2**									
				м3 грунта	1,7966	2056,85	--	3695	--	--	2661	6864
			НР - 72%; СП - 8%			2056,85	--	3695	--		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Земля просеянная для подсыпки в траншею	м3 грунта	19,74	814,20	--	16072	--	--	11572	29856
			НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	16072	--		2212	
16	36	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	70	259,99	5,40	18199	378	2880	10855	31378
			НР - 72%; СП - 8%			213,44	1,93	14941	135		2324	
17	37	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020	м	71,4	243,00	--	17350	--	17350	--	18738
			СП - 8%			--	--	--	--		1388	
18	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	333,69	151,61	25027	11371	3328	10008	37838
			НР - 72%; СП - 8%			137,70	47,63	10328	3572		2803	
19	41	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	363	356,37	160,13	129362	58127	16251	52700	196628
			НР - 72%; СП - 8%			151,47	50,17	54984	18211		14565	
20	42	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	136	456,65	184,56	62104	25100	8913	25764	94897
			НР - 72%; СП - 8%			206,55	56,56	28091	7692		7029	
21	43	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,04488	302792,00	--	13589	--	13589	--	14676
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
22	44	2306-0137-0226 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5402	720721,00	--	389333	--	389333	--	420480
			СП - 8%			--	--	--	--		31147	
23	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1экс=0,3; к1мат=0	Лента сигнальная. Монтаж	м кабеля	359	87,04	41,59	31246	14932	--	15041	49990
			НР - 72%; СП - 8%			45,44	12,75	16313	4577		3703	
24	46	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ150 (прим.)	м	359	50,00	--	17950	--	17950	--	19386
			СП - 8%			--	--	--	--		1436	
25	47	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,61	18,59	18,59	550	550	--	159	766
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,48	--	221		57	
26	48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,87	894,24	--	8826	--	--	6355	16395
			НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	8826	--		1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	29,61	163,62	76,46	4845	2264	--	2629	8071
			НР - 72%, СП - 8%			87,16	36,14	2581	1070		598	
28	50	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	118	1572,79	90,98	185589	10736	12367	119831	329854
			НР - 72%, СП - 8%			1377,00	33,44	162486	3946		24434	
29	51	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015´	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	118	9480,00	--	1118640	--	1118640	--	1208131
			СП - 8%			--	--	--	--		89491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2051285	131874	1600599	259498	2495648
								318809	41604	--	184863	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1973087				
		Материалы		Тенге				43739				
		Всего заработная плата		Тенге					325275			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1521563				
			Накладные расходы	Тенге				234198				
			Сметная прибыль	Тенге				176583				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2383867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					325275			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				60848				
		Всего заработная плата		Тенге					35138			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17950				
			Накладные расходы	Тенге				25299				
			Сметная прибыль	Тенге				6892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					35138			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17350				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17350				
			Сметная прибыль	Тенге				1388				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18738				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2495648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					360413			
			ИТОГО:	**Тенге**								9413264
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1533288				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					919874			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347772			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4803233		
			- Накладные расходы	Тенге							1459590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							697279	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								225918,34
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								192783,65
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								9831965,98
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								10323564,28
			ИТОГО ПО АКТУ с К=0,95	**Тенге**								**9807386,07**
			НДС 12%	**Тенге**								**1176886,33**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**10984272,40**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Сүлейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСЬ Электромонтаж" — Хомусев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Ш.

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" — Оразанов Ч. А.

Замечания проверены

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С.ТЕКЕС ТЕКЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА. УЛИЦА ШАБАНБАЙ
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 15

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-3-2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (35 ОПОР)									
			2.1 Установка опор НФГ-6,0-0,5-ц (35 шт)									
1	19	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор светильника**	опора	35	24753,54	9297,54	866374	325414	--	535032	1513518
			НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3652,29	540960	127830		112112	
2	21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные. Установка**	светильник	35	5064,00	2592,71	177240	90745	598	99948	299363
			НР - 80%; СП - 8%			2454,2	1115,37	85897	39038		22175	
3	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	35	36331,31	--	1271596	--	1271596	--	1373324
			СП - 8%			--	--	--	--		101728	
4	23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	42	259,93	5,38	10917	226	1727	6512	18823
			НР - 72%; СП - 8%			213,43	1,93	8964	81		1394	
5	24	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**	м	42,84	243,00	--	10410	--	10410	--	11243
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
6	25	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	280	436,64	185,70	122258	51997	12427	53097	189383
			НР - 72%; СП - 8%			206,55	56,83	57834	15912		14028	
7	26	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2856	171884,00	--	49090	--	49090	--	53017
			СП - 8%			--	--	--	--		3927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	35	576,61	26,22	20181	917	12727	4892	27079
			НР - 72%; СП - 8%			186,76	7,35	6537	257		2006	
9	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	35	2058,43	177,66	72045	6218	33144	24712	104498
			НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,83	32683	1639		7741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2600111	475518	1391718	724193	3590248
								732875	184756	--	265943	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1546088				
		Материалы		Тенге				60025				
		Всего заработная плата		Тенге					123907			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1320686				
			Накладные расходы	Тенге				89213				
			Сметная прибыль	Тенге				130824				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1766125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					123907			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1043613				
		Материалы		Тенге				598				
		Всего заработная плата		Тенге					793724			
			Накладные расходы	Тенге				634980				
			Сметная прибыль	Тенге				134287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1812880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								600
			Сметная заработная плата	Тенге					793724			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10410				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10410				
			Сметная прибыль	Тенге				833				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11243				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3590248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
			Сметная заработная плата	Тенге					917632			
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1040 м)									
10	36	1308-0206-0202 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	42	259,93	5,38	10917	226	1727	6512	18823
			НР - 72%; СП - 8%			213,43	1,93	8964	81		1394	
11	37	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,020**	м	42,84	243,00	--	10410	--	10410	--	11243
			СП - 8%			--	--	--	--		833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	47	333,7	151,62	15684	7126	2086	6272	23712
			НР - 72%, СП - 8%			137,70	47,63	6472	2239		1756	
13	42	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	82	456,62	184,55	37443	15133	5373	15533	57214
			НР - 72%, СП - 8%			206,55	56,55	16937	4637		4238	
14	43	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015´	**Кабели силовые АВЬбШв 4х6 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	0,13158	302792,00	--	39841	--	39841	--	43029
			СП - 8%			--	--	--	--		3187	
15	49	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	72	1572,78	90,97	113240	6550	7546	73117	201266
			НР - 72%; СП - 8%			1377,00	33,43	99144	2407		14909	
16	50	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	72	9480,00	--	682560	--	682560	--	737165
			СП - 8%			--	--	--	--		54605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				910098	29036	749544	101436	1092452
								131517	9365	--	80922	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				899688				
		Материалы		Тенге				16733				
		Всего заработная плата		Тенге					140882			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				722401				
			Накладные расходы	Тенге				101435				
			Сметная прибыль	Тенге				80090				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1081213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					140882			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10410				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10410				
			Сметная прибыль	Тенге				833				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11243				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1092452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					140882			
			ИТОГО:	**Тенге**								4682700
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				864393				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504551			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194121			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2141262		
			- Накладные расходы	Тенге							825629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							346865	
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								112384,80
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								95901,70
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								4890986,50
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								5135535,82
			ИТОГО ПО АКТУс К=0,95	**Тенге**								**4878759,03**
			НДС 12%	**Тенге**								**585451,08**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5464210,11**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" — Хапроев В.Г.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Б. Расценки проверил

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" — Оспанов Н. А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "АСБ Электромонтаж"
Наименование стройки: Уличное освещение поселков Райымбекского района Алматинской области
Наименование объекта: Уличное освещение с.Тузколь Карасазского сельского округа: ул.Багыбай, ул.Оспан Би, ул.Кулжабай, ул.Сатылган
Договор: № 19 от 2022-05-31

АКТ № 16

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

смета 2-4-1

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (44 ОПОР)									
			2.1 Установка опор НФГ-5,0-0,5-п (44 шт)									
1	22	ТОО ТАВА	**Уличный светодиодный светильник. Модель: Керемет 90 Вт. серия STR Jaryq**	шт	44	36331,31	--	1598578	--	1598578	--	1726464
			СП - 8%			--	--	--	--		127886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1598578	--	1598578	--	1726464
								--	--	--	127886	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1598578				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1598578				
			Сметная прибыль	Тенге				127886				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1726464				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1726464				
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка кабеля в траншее (Lтр.=1418 м)									
2	43	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	0,31008	302792,00	--	93890	--	93890	--	101401
			СП - 8%			--	--	--	--		7511	
3	44	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020**	км	1,33008	405510,00	--	539361	--	539361	--	582510
			СП - 8%			--	--	--	--		43149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				633250	--	633251	--	683911
								--	--	--	50660	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				633250				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				633250				
			Сметная прибыль	Тенге				50660				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				683911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				683911				
			ИТОГО:	Тенге								2410375
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2231829		
			- Сметная прибыль	Тенге							178546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								57849,00
			непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								49364,48
			Итого в ценах 2019г.	Тенге								2517588,48
			Итого в ценах 2020г. К=1,050	Тенге								2643467,90
			ИТОГО ПО АКТУс К=0,95	**Тенге**								**2511294,51**
			НДС 12%	**Тенге**								**301355,34**
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2812649,85**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Райымбекского района — Сулейменов Ж. М.

Подрядчик
Представитель по доверенности ТОО "АСБ Электромонтаж" — Жиреев В.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Болашак-АА" — Байшуаков С. Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт" — Оспанов Г. А.

расценки проверена