Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125, 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №1

за **август 2022 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Общестроительные работы									
1	1	Е12-120104-0501	п.1 Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1051	167,85	0	176410	0	0	127015	327699
						167,85	0	176410	0		24274	
2	2	Е12-120104-0501	п.2 Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2345	167,85	0	393608	0	0	283398	731166
						167,85	0	393608	0		54160	
3	3	Е12-130103-0105	п.3 Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	189	770,44	56,42	145613	10664	0	100705	266023
						714,02	26,02	134950	4918		19705	
4	4	Е12-070101-0205	п.4 Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	899	110,28	2,87	99142	2581	0	70469	183180
						107,41	1,46	96562	1313		13569	
5	5	Е12-070101-0207	п.5 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	138,98	818,55	31,81	113762	4421	0	80348	209639
						786,74	16,21	109341	2253		15529	
6	6	Е11-460401-1103	п.6 Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	85,68	1096,15	170,98	93918	14650	0	72858	180118
						925,17	87,15	79269	7467		13342	
7	7	Е11-460401-0801	п.7 Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	11,1	16234,84	6709,94	180207	74481	0	117173	321170
						9524,9	3041,96	105726	33766		23790	
8	8	Е12-080101-0202	п.8 Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	607,4	98,99	0,07	60127	43	0	43260	111658
						98,92	0	60084	0		8271	
9	9	Е12-080101-0101	п.9 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	607,4	168,03	19,61	102061	11911	0	67615	183250
						148,42	6,19	90150	3760		13574	
10	10	Е12-080101-0103	п.10 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	607,4	292,76	17,9	177822	10873	0	122675	324537
						274,86	5,65	166950	3432		24040	
11	11	Е12-080101-0104	п.11 Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	607,4	77,4	11,51	47013	6991	0	30403	83609
						65,89	3,63	40022	2205		6193	
12	12	Е11-120101-1402 #к-0,8	п.12 Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)	м3 утеплителя	201,97	3430,52	1386,1	692862	279950	0	350536	1126870
						2044,42	366,11	412912	73944		83472	
13	13	Е12-030101-0201	п.13 Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет)	м3 кладки	15,2	24302,06	4866,55	369391	73972	0	236322	654170
						19435,51	2158,27	295420	32806		48457	
14	14	Е12-030101-0201	п.14 Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (подиумы в санузлах - АС-9,10)	м3 кладки	2,7	24302,06	4866,55	65616	13139	0	41978	116202
						19435,51	2158,27	52476	5827		8608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	E12-050101-0301	п.15 Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (АС-9,10)		196,77	1789,43	199,52	352106	39260	0	238064	637384
				м2 перегородок		1589,91	90,45	312847	17798		47214	
16	16	E12-030101-0201	п.16 Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (АС-9,10)		3,85	24302,06	4866,55	93563	18736	0	59858	165695
				м3 кладки		19435,51	2158,27	74827	8309		12274	
			Итого по разделу: 9. Общестроительные работы									5622370
			Раздел: 10. Водопровод									
17	17	E12-150101-0403	п.17 Мойка. Демонтаж		2	1172,73	17,45	2345	35	0	1676	4343
				прибор		1155,28	8,9	2311	18		322	
18	18	E12-150101-0401	п.18 Умывальники и раковины. Демонтаж		20	583,38	5,74	11668	115	0	8360	21630
				прибор		577,64	2,93	11553	59		1602	
19	19	E12-150101-0402	п.19 Унитазы и писсуары. Демонтаж		15	725,25	6,41	10879	96	0	7799	20172
				прибор		718,84	3,27	10783	49		1494	
20	20	E12-150101-0101	п.20 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (15 мм). Разборка		100	405,75	3,1	40575	310	3179	26783	72747
				м трубопроводов		370,86	1,13	37086	113		5389	
21	21	E12-150101-0101	п.21 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (20 мм). Разборка		30	405,75	3,1	12172	93	954	8035	21824
				м трубопроводов		370,86	1,13	11126	34		1617	
22	22	E12-150101-0101	п.22 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (25 мм). Разборка		5	405,75	3,1	2029	16	159	1339	3637
				м трубопроводов		370,86	1,13	1854	6		269	
23	23	E12-150101-0101	п.23 Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		15	405,75	3,1	6086	47	477	4017	10911
				м трубопроводов		370,86	1,13	5563	17		808	
			Итого по разделу: 10. Водопровод									155264
			Раздел: 11. Канализация									
24	24	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 К-0,4	п.24 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (демонтаж)		30	327,13	0,56	9814	17	0	7058	18222
				м трубопровода		326,57	0,18	9797	6		1350	
25	25	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 К-0,4	п.25 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (демонтаж)		60	314,5	1,35	18870	81	0	13546	35009
				м трубопровода		313,15	0,42	18789	25		2593	
			Итого по разделу: 11. Канализация									53231
			Раздел: 12. Отопление									
26	26	E12-150102-0304	п.26 Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (15 мм). Разборка в зданиях и сооружениях		250	766,09	3,67	191522	918	6785	132350	349782
				м трубопровода		735,28	0	183820	0		25910	
27	27	E12-150102-0304	п.26 Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (25 мм). Разборка в зданиях и сооружениях		120	766,09	3,67	91931	440	3257	63528	167896
				м трубопровода		735,28	0	88234	0		12437	
28	28	E12-150102-0304	п.28 Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (32 мм). Разборка в зданиях и сооружениях		100	766,09	3,67	76609	367	2714	52940	139913
				м трубопровода		735,28	0	73528	0		10364	
29	29	E12-150102-0304	п.29 Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (50 мм). Разборка в зданиях и сооружениях		70	766,09	3,67	53626	257	1900	37058	97939
				м трубопровода		735,28	0	51470	0		7255	
30	30	E12-150102-0304	п.30 Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм (65 мм). Разборка в зданиях и сооружениях		40	766,09	3,67	30644	147	1086	21176	55966
				м трубопровода		735,28	0	29411	0		4146	
31	31	E12-150102-0801	п.31 Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		80	1106,58	49,48	88526	3959	0	62342	162937
				шт.		1057,1	25,22	84568	2018		12069	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 12. Отопление									**974433**
			Раздел: 13. Электричество									
32	32	Е12-170101-0701	п.32 Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	89	55,07	0	4901	0	0	3529	9104
						55,07	0	4901	0		674	
33	33	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45, Кэм=0,45	п.33 Коробка ответвительная. Монтаж на стене. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.	шт.	50	308,7	0	15435	0	0	9415	26838
						308,7	0	15435	0		1988	
34	34	Е12-170101-0705	п.34 Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	156	180,13	1,77	28100	276	0	20134	52093
						178,36	0,9	27824	140		3859	
35	35	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	п.35 Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	4	1285,37	27,17	5141	108	0	3652	9496
						1258,2	9,8	5033	39		703	
36	36	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	п.36 Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	1	389,3	24,42	389	25	0	270	712
						364,88	9,8	365	10		53	
			Итого по разделу: 13. Электричество									**98243**
			Раздел: 14. Вывоз мусора									
37	37	С341-310104-0601	п.37 Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	324,81191	590		191639				206970
											15331	
38	38	С341-020103-1007	п.38 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	324,81191	156		50671				54725
											4054	
			Итого по разделу: 14. Вывоз мусора									**261695**
	№ п/п по коррект. Смете	*Включить.Протокол согласования №2.Корректировочная смета согласования№2.1-1.Демонтажные работы*										
			Раздел: 15. Общестроительные работы									
39	1	Е12-070101-0205	п.4 Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	6,16	110,28	2,87	679	18	0	483	1255
						107,41	1,46	662	9		93	
40	2	Е11-460401-0801	п.7 Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/15,731+4,492 м2	м3	9,123	16234,84	6709,94	148110	61215	0	96304	263967
						9524,9	3041,96	86896	27752		19553	
41	3	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	222,89	335,85	19	74858	4235	0	52402	137441
						316,85	9,68	70623	2158		10181	
42	4	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	222,89	72,33	0	16122	0	0	11608	29948
						72,33	0	16122	0		2218	
43	5	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги/1-ый этаж	м2	192,1	134,47	0	25832	0	0	18599	47985
						134,47	0	25832	0		3554	
44	6	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	2,58	4062,72	1458,88	10482	3764	0	5927	17722
						2603,84	586,8	6718	1514		1313	
45	7	Е12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	7	2031,19	1242,33	14218	8697	0	5742	21557
						788,86	350,51	5522	2454		1597	
46	8	С341-310104-0601	п.37 Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	52,37552	590		30902				33374
											2472	
47	9	С341-020103-1007	п.38 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	52,37552	156		8171				8825
											654	
			Итого по разделу: 15. Общестроительные работы									**562074**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	№ п/п по коррект. Смете		*Включить.Протокол согласования №3/1.Корректировочная смета согласования №3/1.1-1.Демонтажные работы*									
			Раздел: 16. Дополнительные демонтажные работы для устройства внутренней системы канализации									
48	1	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия/вырезаем дощатое покрытие сущ.пола под устройство внутренней системы канализации в п.6,33,13,17**	м2	11,56	335,85	19	3882	220	0	2718	7128
						316,85	9,68	3663	112		528	
49	2	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	11,56	72,33	0	836	0	0	602	1553
						72,33	0	836	0		115	
50	3	Е12-070101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	11,56	134,47	0	1554	0	0	1119	2887
						134,47	0	1554	0		214	
			Итого по разделу: 16. Дополнительные демонтажные работы для устройства внутренней системы канализации									11568
			ИТОГО:					4442439	647128	20511	2723188	7738878
								3493433	234331		573251	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		92866,54				7831744,54
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		172298,38				8004042,92
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		160080,86				8164123,77
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8572623,87
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*8143992,68*
			НДС			12 %		977279,12				
			Итого с НДС									9121271,80

Сдал (Подрядчик)

Тоовариществo с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области БИН040840003595
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)