Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №3

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	п.1 Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		166,5	1279,55	20,44	213045	3402	77922	95684	333427
				квт		791,12	7,05	131721	1173		24698	
2	2	С123-051001-0310	п.2 Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005		900	2161		1944900		1944900		2100492
				секция							155592	
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.3 Краны воздушные. Установка		72	511,88	0	36856	0	22016	10684	51343
				комплект		206,1	0	14839	0		3803	
4	6	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.6 Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		8	693,86	2,81	5551	23	563	3579	9860
				шт.		620,64	0,74	4965	6		730	
5	7	С123-051309-0105	п.7 Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		8	25655		205240		205240		221659
				шт.							16419	
6	8	С123-040902-3116	п.8 Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005/взамен п4,п.5		72	2288		164736		164736		177915
				шт.							13179	
7	9	С123-040902-3117	п.9 Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005		8	3474		27792		27792		30015
				шт.							2223	
8	15	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	п.15 Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		2	812,67	2,81	1625	5	223	1007	2843
				шт.		698,51	0,74	1397	1		211	
9	16	С123-051309-0109	п.16 Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 50, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005		2	54341		108682		108682		117377
				шт.							8695	
10	17	С123-040902-3112	п.17 Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005		2	12113		24226		24226		26164
				шт.							1938	
11	18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.18 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		80	1732,42	22,87	138594	1830	99986	26994	178835
				м трубопровода		459,72	8,92	36778	714		13247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	20	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.20 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		20	1994,69	22,87	39894	457	30242	6748	50373
				м трубопровода		459,72	8,92	9194	178		3731	
13	21	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	п.21 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		70	3029,68	49,58	212077	3471	147530	44900	277535
				м трубопровода		872,53	18,34	61077	1284		20558	
14	22	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	п.22 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		40	3601,12	59,49	144045	2380	100264	30426	188429
				м трубопровода		1035,03	21,44	41401	858		13958	
15	23	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.23 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		170	100,34	1,56	17057	265	112	12010	31392
				м трубопровода		98,12	0	16680	0		2325	
16	24	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.24 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое		40	101,01	1,56	4040	62	53	2826	7415
				м трубопровода		98,12	0	3925	0		549	
17	25	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 прим. к-2	п.25 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 (2 слоя)		21,6	443,61	6,09	9582	131	8602	621	11019
				м2		39,26	0,67	848	14		816	
18	26	С121-130801-0608	п.26 Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл		7,776	2219		17255		17255		18635
				кг							1380	
19	27	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	п.27 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		10	1025,8	1,3	10258	12	1382	6386	17976
				м2 окрашиваемой поверхности		886,28	0,65	8863	6		1332	
20	28	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	п.28 Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		90	690,97	85,72	62187	7714	23942	24707	93846
				м трубопровода		339,23	42,06	30530	3785		6952	
21	29	С121-110403-0310 к-1,1	п.29 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019		22	370		8140		8140		8791
				м							651	
22	31	С121-110403-0415 к-1,1	п.31 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019		77	1252		96404		96404		104116
				м							7712	
23	32	С121-110403-0419 к-1,1	п.32 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019		44	1618		71192		71192		76887
				м							5695	
			Итого по разделу: 1. Отопление									**4136344**
			Раздел: 2. Вентиляция									
24	38	Е11-202601-1301	п.38 Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		1	21803,3	984,6	21803	985	3266	12880	37458
				агрегат		17553,19	335,58	17553	336		2775	
25	39	Прайс стр.	п.39 Канальная приточная установка NVS23		1	877482,73		877483				877483
				компл						877483		
			Отпускная цена			877483		877483				
			Сметная стоимость оборудования					***877483***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	40	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	п.40 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5476	53,47	17523	172	10978	4638	23934
						1992,01	21,12	6374	68		1773	
27	41	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	п.41 Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4993,57	49,83	11985	119	7728	3012	16197
						1723,59	19,66	4137	47		1200	
28	42	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.42 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1768,64	71,52	14149	572	1018	9144	25156
						1569,81	17,66	12558	141		1863	
29	43	С123-050306-0331	п.43 Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2105		14735		14735		15914
											1179	
30	44	С123-050306-1953	п.44 Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	4579		4579		4579		4945
											366	
31	45	Е11-260101-1001	п.45 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,3	43225,43	1913,44	12968	574	3471	6624	21159
						29741,53	925,38	8922	278		1567	
32	46	С121-110203-0205 к-1,24	п.46 Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	16729		6223		6223		6721
											498	
33	47	Е11-201401-0101	п.47 Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	20	9107,52	212,27	182150	4246	14748	118091	324260
						8157,87	42,89	163157	858		24019	
34	48	С123-050401-0103 прим.	п.48 Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	17	20055		340935		340935		368210
											27275	
35	49	С123-050401-0115	п.49 Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33072		33072		33072		35718
											2646	
36	50	С123-050401-0116	п.50 Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	40580		40580		40580		43826
											3246	
37	51	С123-050401-0118	п.51 Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143		57143		57143		61714
											4571	
38	54	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	п.54 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60	5673,55	67,27	340413	4036	205836	95151	470409
						2175,67	26,9	130540	1614		34845	
39	55	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	п.55 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	100	5476	53,47	547600	5347	343052	144945	747949
						1992,01	21,12	199201	2112		55404	
40	56	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	п.56 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	5480,55	67,27	10325	127	6100	2988	14378
						2175,67	26,9	4099	51		1065	
41	57	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	п.57 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,782	5499,32	55,15	108788	1091	68291	28683	148469
						1992,01	21,8	39406	431		10998	
42	58	Е11-200501-0101	п.58 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1987,52	55,85	1988	56	377	1132	3370
						1555,14	17,66	1555	18		250	
43	79	Е11-200501-0102	п.59 Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1	2287,15	58,05	2287	58	498	1259	3830
						1731,19	17,66	1731	18		284	
44	60	С123-050302-1301	п.60 Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4322		4322		4322		4668
											346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	61	С123-050302-1303	п.61 Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	1	5741		5741		5741		6200
											459	
46	62	С123-050301-0501	п.62 Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	20	207		4140		4140		4471
											331	
47	63	С123-050301-1805	п.63 Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	350	655		229250		229250		247590
											18340	
48	64	Е11-260101-1001	п.64 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,8	43225,43	1913,44	34580	1530	9256	17664	56424
						29741,53	925,38	23793	740		4180	
49	65	С121-110203-0205 к-1,24	п.65 Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16729		16595		16595		17923
											1328	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									3588376
			Раздел: 3. Тепловой пункт									
50	66	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.66 Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,57678	37049,2	19840,05	21369	11444	998	8854	32641
						15479	5842,26	8928	3370		2418	
51	67	5104-0201-0102 РСНБ РК 2015	п.67 Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	2214212		2214212		2214212		2214212
			Отпускная цена			2214212		2214212				
			Сметная стоимость оборудования					*2214212*				
52	70	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.70 Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	693,86	2,81	694	3	70	447	1232
						620,64	0,74	621	1		91	
53	71	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	п.71 Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	812,67	2,81	813	3	111	503	1421
						698,51	0,74	699	1		105	
54	72	С123-051309-0105	п.72 Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	25655		25655		25655		27707
											2052	
55	73	С123-051309-0108	п.73 Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44300		44300		44300		47844
											3544	
56	74	С123-040902-3117	п.74 Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3474		3474		3474		3752
											278	
57	75	С123-040902-3120	п.75 Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12138		12138		12138		13109
											971	
			Итого по разделу: 3. Тепловой пункт									2341918
	№ п/п по коррект.смете		Включить .Протокол согласования №7.Корректировочная смета согласования №7.2-1-3.Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции									
			Раздел: 4. Отопление									
58	1	С123-040902-3116	п.8 Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005/взамен п4,п.5	шт.	72	2288		164736		164736		177915
											13179	
59	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.18 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка/взамен п.10,12	м трубопровода	320	1732,42	22,87	554376	7318	399946	107976	715340
						459,72	8,92	147112	2854		52988	
60	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	п.19 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка/взамен п.11,13	м трубопровода	340	1402,88	22,87	476981	7776	312899	114724	639041
						459,72	8,92	156306	3033		47336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	4	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	доп как п.27 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 окраска труб/окраска стальных труб диам.20 и 25мм		96	1025,8	1,3	98477	124	13269	61305	172565
				м2 окрашиваемой поверхности		886,28	0,65	85083	62		12783	
			Итого по разделу: 4. Отопление									1704861
			Раздел: 5. Вентиляция									
62	5	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	как п.42 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		68	1768,64	71,52	120267	4863	8657	77723	213829
				решетка		1569,81	17,66	106747	1201		15839	
63	6	С123-050306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм		60	1842		110520		110520		119362
				шт.							8842	
64	7	С123-050306-0331	как п.43 Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм		8	2105		16840		16840		18187
				шт.							1347	
			Итого по разделу: 5. Вентиляция									351378
			Раздел: 6. Пробивка отверстий под отопление									
65	8	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка/в наружной стене 0,3х0,2-1отв., ввод теплотрассы		0,0384	20420,26	7541,26	784	289	0	451	1334
				м3		12879	3418,84	495	131		99	
66	9	Е12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		25	476,22	0	11906	0	0	8572	22116
				отверстие		476,22	0	11906	0		1638	
67	10	Е12-190101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		10	1128,77	0	11288	0	0	8127	20968
				отверстие		1128,77	0	11288	0		1553	
68	11	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/в потолках 150х150мм-4отв		0,0198	62852,67	33935,67	1244	672	0	632	2026
				м3		28917	15384,78	573	305		150	
			Итого по разделу: 6. Пробивка отверстий под отопление									46444
			Раздел: 7. Пробивка отверстий под вентиляцию									
69	12	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка/в потолках-/200х200мм-17шт,250х250-3шт,400х400-8шт,1100х250-2шт,250х600-7шт,250х350-2шт		2,1836	62852,67	33935,67	137245	74102	0	69651	223448
				м3		28917	15384,78	63143	33594		16552	
70	13	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка/в стенах 250х250-3шт,200х200-5шт		0,058125	20420,26	7541,26	1187	439	0	682	2019
				м3		12879	3418,84	749	199		150	
			Итого по разделу: 7. Пробивка отверстий под вентиляцию									225467
			ИТОГО:					10533241	145698	5726951	1172430	12394788
								1568894	59482	3091695	689117	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3091695		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		111637,12				
			Итого с временными									12506425,12
			Зимние удорожания			2,2 %		207124,06				
			Итого с зимними удорожаниями									12713549,18
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		192437,08				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12905986,26
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13551750,19
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*12874162,68*
			НДС			12 %		1544899,52				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**14419062,20**

Сдал (Подрядчик)

Тоовариществo с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488
(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области БИН040840003595
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)