Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №9

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете									
			Раздел: 1. Силовое оборудование									
1	95	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	п.95 Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	767,76	4,28	768	4	11	543	1416
						752,96	1,35	753	1		105	
2	96	С123-080304-0312	п.96 Оповещатели модели Маяк-12-К (Маяк-220) ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928		1928		1928		2082
											154	
3	97	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.97 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	28	256,53	0,24	7183	6	947	4487	12604
						222,47	0,12	6229	3		934	
4	98	С123-070220-0504	п.98 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	11	393		4323		4323		4669
											346	
5	99	С123-070220-0504	п.99 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	17	393		6681		6681		7215
											534	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									27986
			Раздел: 2. Оборудование светотехническое									
6	110	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.110 Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	52	1760,88	77,69	91566	4040	52367	26523	127536
						676,13	32,27	35159	1678		9447	
7	112	С123-070101-1802	п.112 Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	52	1092		56784		56784		61327
											4543	
8	113	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	п.113 Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	60	1342,15	58,3	80529	3498	359	56263	147735
						1277,87	24,51	76672	1471		10943	
9	115	С123-070106-0809	п.115 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	60	15728		943680		943680		1019174
											75494	
10	117	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.117 Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	1760,88	77,69	3522	156	2014	1020	4905
						676,13	32,27	1352	65		363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	118	С123-070106-1401	п.118 Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4131		8262		8262		8923
											661	
12	120	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.120 Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2071,58	100,14	6215	301	358	4089	11128
						1852,09	40,85	5556	123		824	
13	121	С123-070203-0607	п.121 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	12838		38514		38514		41595
											3081	
14	122	С123-070101-2202	п.122 Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4476		17904		17904		19336
											1432	
15	123	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.123 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	63	256,53	0,24	16161	16	2131	10097	28359
						222,47	0,12	14015	8		2101	
16	124	С123-070218-1501	п.124 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	285		11400		11400		12312
											912	
17	125	С123-070218-1503	п.125 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303		4242		4242		4581
											339	
18	126	С123-070218-1802	п.126 Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	964		8676		8676		9370
											694	
			Итого по разделу: 2. Оборудование светотехническое									1496281
Включить . Протокол согласования №11.Корректировочная смета согласования №11.2-1-4.Внутренние инженерные системы электрснабжения и освещения												
№п/п по коррект.смете			Раздел: 3. Доп.Кабель НА КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
19	11	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	п.129 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	144,08	1,62	2882	32	321	1821	5079
						126,4	0,06	2528	1		376	
20	12	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	459,49	4,01	7352	64	689	4758	13079
						412,4	0,65	6598	10		969	
21	13	С123-060145-0903	п.135 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03708	799272		29637		29637		32008
											2371	
			Итого по разделу: 3. Доп.Кабель НА КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									50166
Включить . Протокол согласования №19.Корректировочная смета согласования №19.2-1-4.Внутренние инженерные системы электрснабжения и освещения												
			Раздел: 4. Монтаж провода к щиту управления элеваторного узла									
22	1	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	как п.128 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	119,64	1,54	5982	77	534	3869	10639
						107,43	0,03	5372	2		788	
23	2	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	как п.147 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	334,11	3,17	16706	158	650	11451	30409
						317,94	0,13	15897	6		2252	
24	3	С123-010504-0101	п.151 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	50,5	24		1212		1212		1309
											97	
25	4	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	10	419,96	3,18	4200	32	431	2693	7444
						373,7	0,31	3737	3		551	
26	5	С123-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,02575	191008		4918		4918		5311
											393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	6	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,03605	64347		2320		2320		2506
											186	
			Итого по разделу: 4. Монтаж провода к щиту управления элеваторного узла									57618
			Раздел: 5. При переносе пожарной сигнализации из кабинета заведующей в коридор									
28	7	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	как п.128 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	119,64	1,54	7179	93	640	4642	12767
						107,43	0,03	6446	2		946	
29	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	как п.147 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	334,11	3,17	20047	190	780	13741	36491
						317,94	0,13	19076	8		2703	
30	9	С123-010504-0101	п.151 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60,6	24		1454		1454		1570
											116	
31	10	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.144 Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	253,03	2,6	15181	156	2888	8742	25837
						202,29	0,07	12137	4		1914	
32	11	С123-060145-0504	п.132 Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1236	321250		39706		39706		42883
											3177	
			Итого по разделу: 5. При переносе пожарной сигнализации из кабинета заведующей в коридор									119550
			Раздел: 6. Монтаж провода к приточной вентиляции									
33	12	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	как п.128 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	119,64	1,54	2991	39	267	1934	5319
						107,43	0,03	2686	1		394	
34	13	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	как п.147 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7	334,11	3,17	2339	22	91	1603	4257
						317,94	0,13	2226	1		315	
35	14	С123-010504-0101	п.151 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7,07	24		170		170		184
											14	
36	15	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1,5	300,32	4,52	450	7	22	304	814
						281,24	0,05	422	0		60	
37	16	С123-061710-0107	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	1,515	127		192		192		207
											15	
38	17	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	15	86,27	1,02	1294	15	153	812	2274
						75,04	0,15	1126	2		168	
39	18	С123-061401-0201	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,02575	103829		2674		2674		2888
											214	
40	19	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01545	64347		994		994		1074
											80	
			Итого по разделу: 6. Монтаж провода к приточной вентиляции									17017
			ИТОГО:					1478219	8907	1251324	159392	1768616
								217987	3389		131006	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21223,39				
			Итого с временными									1789839,39
			Зимние удорожания			2,2 %		39376,47				
			Итого с зимними удорожаниями									1829215,86
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36584,32				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1865800,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1959157,35**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***1861199,49***
			НДС			**12 %**		**223343,94**				
			Итого с НДС									2084543,43

Сдал (Подрядчик)

Тоовариществo с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области БИН040840003595

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)